| CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA | C.R.A | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 27 de noviembre de 2025 | PERIODO No. | 21 | DEL | 20/11/2025 | AL | 26/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
| CONTRATO No.: | 0280 DE 2025 | CONTRATO No.: | 0281 DE 2025 |
| PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |
| FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 3 de julio de 2025 | FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 3 de julio de 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 31 de diciembre de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | 31 de diciembre de 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | | PLAZO ADICIONAL: | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 181 días | PLAZO ACTUALIZADO: | 181 días |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 147 EQUIVALE AL 81.2% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 147 EQUIVALE AL 81.2% |
| VALOR INICIAL : | $ 396,766,230.00 | VALOR INICIAL : | $ 6,163,657,461.00 |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | VALOR ADICION(ES): | $ 2,101,266,178.96 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 396,766,230.00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 8,264,923,639.96 |
| VALOR PAGADO: | $ 132,255,410.00 | VALOR PAGADO: | $ 1,751,760,629.90 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 264,510,820.00 | VALOR POR PAGAR: | $ 8,264,923,639.96 |
| SUPERVISOR CRA: | PEDRO SARMIENTO ARIZA | INTERVENTOR: | CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

**2. CONTROL DE HITOS.**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | **03/07/2025** | 03/07/2025 | - |
| 2 | **CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON** | 31/12/2025 | | |
| 3 | Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo | 31/12/2025 | | |
| 4 | Limpieza para Recuperación Ambiental | 11/12/2025 | | |
| 5 | Retiro y Disposición Final de Residuos | 30/12/2025 | | |
| 6 | Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado | 30/12/2025 | | |
| 7 | **CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO** | 31/12/2025 | | |
| 8 | Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga | 31/12/2025 | | |
| 9 | Movilización Terrestre de Equipos | 29/08/2025 | | |
| 10 | Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas | 30/12/2025 | | |
| 11 | Desmovilización Terrestre de Equipos | 24/12/2025 | | |
| 12 | **CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL** | 31/12/2025 | | |
| 13 | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. | 31/12/2025 | | |
| 14 | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, | 31/12/2025 | | |
| 15 | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)** | 31/12/2025 | | |
| Plazo del proyecto en días | | **181** | | |

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 4,775,986,940.58 | 57.79% | -0.30% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 4,751,359,299.14 | 57.49% | |

**3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS**

**Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.**

**4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

A fecha de 21 de noviembre de 2025, se suscribe contrado adicional al proyecto, en donde se incluyen mayores cantidades de obra para la ejcución de tramos adicionales aguas arriba del arroyo león, en total se proyecta la intervención de 1950 metros adicionales de limpieza y recupración ambiental, incluyendo el transporte y disposición de residuos sólidos.

Se ajustá la programación al nuevo valor contratado que asciende a la suma de $8.264.923.639, así como curva de seguimiento, conforme a adición contractual, al contrato de obra.

**6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.**

**6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA**

**6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA**

**Jueves 20 de Noviembre de 2025**.

Se presentan fuertes precipitaciones durante el transcurso del día, que impiden dar continuidad a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el Arroyo León.
Continua el seguimiento a la limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas, sector de entrada secundaria a la ciénaga del rodeo.

**Viernes 21 de Noviembre de 2025**.
Se dió inicio alas actividades de seguimiento al trazado y replanteo de la adición al tramo principal del arroyo león, específicamente entre las abscisas K1+430 hasta K0+950, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el costado izquierdo del tramo auxiliar o braz del arroyo León entre las abscisas K1+280 al K1+330, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continua el seguimiento a la limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas, sector de entrada secundaria a la ciénaga del rodeo.
Se realiza acompañamiento a la socialización del nuevo tramo a intervenir con las comunidades aledañas, dandoles a conocer todas las generalidades del proyecto y beneficios de las ejecuciones de los trabajos de limpieza.

| CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA | C.R.A | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 27 de noviembre de 2025 | PERIODO No. | 21 | DEL | 20/11/2025 | AL | 26/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Sábado 22 de Noviembre de 2025**.
Se presentan fuertes precipitaciones que impiden dar continuidad a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el Arroyo León.
Continua el seguimiento a la limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas, sector de entrada secundaria a la ciénaga del rodeo.

**Domingo 23 de Noviembre de 2025**
**No se realizan Labores.**

**Lunes 24 de Noviembre de 2025.**

Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo principal del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+950 hasta K0+820, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
Inician los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el sector adicional del tramo principal del arroyo león, específicamente lado izquierdo entre las abascisas k1+430 hasta K1+380 mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el costado izquierdo del tramo auxiliar o braz del arroyo León entre las abscisas K1+330 al K1+390, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continua el seguimiento a la limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas, sector de entrada secundaria a la ciénaga del rodeo.

**Martes 25 de Noviembre de 2025.**

Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo principal del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+820 hasta K0+310, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
Se realiza seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el sector adicional del tramo principal del arroyo león, específicamente en talud izquierdo entre las abascisas K1+380 hasta K1+330 y en el lecho o fondo específicamente entre las abscisas K1+430 hasta K1+380 mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el costado izquierdo del tramo auxiliar o braz del arroyo León entre las abscisas K1+390 al K1+410, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continua el seguimiento a la limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas, sector de entrada secundaria a la ciénaga del rodeo.

**Miércoles 26 de Noviembre de 2025**.

Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo principal del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+310 hasta K0+000, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
Se realiza seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el sector adicional del tramo principal del arroyo león, específicamente en talud izquierdo entre las abascisas K1+330 hasta K1+230 y en lecho o fondo específicamente entre las abscisas K1+380 hasta K1+330, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continúa el seguimiento a las actividades de limpieza para recuperación ambiental, en el costado izquierdo del tramo auxiliar o braz del arroyo León entre las abscisas K1+410 al K1+450, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
Continua el seguimiento a la limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas, sector de entrada secundaria a la ciénaga del rodeo.

**7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo auxiliar del arroyo León en la abscisa K1+350



Limpieza para recuperación ambiental, específicamente en abscisa K1+400 Talud Izquierdo del sector adicional del tramo principal del Arroyo León.



Ingreso de mquinaria en tramo adicional para limpieza para recuperación ambiental, específicamente en abscisa K1+350 Talud Izquierdo Tramo Adicional



Limpieza para recuperación ambiental, específicamente en abscisa K1+270 Talud Izquierdo del sector adicional del tramo principal del Arroyo León.



Seguimiento Limpieza y Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón con maquinaria retro excavadora iniciando por el área de las 2.0 Hectáreas



Trazado y replanteo de la adición al tramo principal del arroyo león, K0+820 del sector adicional del tramo principal

**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**
**NOMBRE**: FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE