INFORME	PERIÓDICO: _X_ UNICO : ____	No.01
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde el 14/07/2025 hasta el 10/12/2025	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($287.663.369) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	2184 DEL 04 DE JULIO DE 2025
NO. PROCESO SECOP II	AI-CMA-2006-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCENTENARIO
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS ($461.742.015) M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO:	EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	PRORROGA 01 –10/12/2025 – 150 DIAS CALENDARIO
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	ADICION 01 – 10/12/2025: TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($302.221.206) MCTE
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	09 DE MAYO DE 2026

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Desde el 14/07/2025 hasta el 10/12/2025, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A

CONTROL:	N/A	
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI____ NO____
	ES EFICAZ:	SI____ NO____
	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	N/A	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A	
FRECUENCIA:	N/A	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X__ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JHOAN MAURICIO HURTADO QUIROGA

CARGO DEL SUPERVISOR: ASESOR – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

