ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA	10	11	25

OBJETO DE CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META."

I. PARTICIPANTES	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
JONATHAN VEGA BAQUERO	APOYO PROFESIONAL SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	
ALLISON URQUIJO	R/L CONTRATISTA DE OBRA	
JUAN CAMILO POSADA	R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	

II. OBJETO

Realizar el seguimiento y verificación en obra de las actividades programadas para la semana, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento, el avance cronológico de la obra y la correspondencia entre lo ejecutado y lo establecido en el cronograma vigente.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Dentro de las obligaciones establecidas en el acta anterior, se dejó como prioridad el suministro de equipos (tranformador y celdas), actividad que resulta fundamental para garantizar la funcionalidad y operatividad de dicha zona; Se ingresa otra cuadrilla que apoya las actividades de cerramiento perimetral.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica el cumplimiento de las actividades solicitadas por la Interventoría, constatando que estas hayan sido ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos y dentro de los parámetros técnicos requeridos.

V. TEMAS TRATADOS

1. Toma la palabra el ingeniero JUAN CAMILO POSADA R/L interventoria

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Se realiza seguimiento a las actividades reportadas por la obra en campo, verificando que su ejecución técnica haya sido desarrollada conforme a lo estipulado en las especificaciones y en concordancia con los lineamientos de la Interventoría. Una vez revisados los frentes de trabajo, la Interventoría otorga el aval correspondiente, dado que las actividades se ejecutaron sin novedades que afectaran su calidad o continuidad. Se presenta un avance acumulado de 80,00%

Actividades realizadas : Cerramiento perimetral tipo 1 y tipo 2
Instalación de equipos red contraincendios
Carpinteria de madera (muebles y puertas)
Red eléctrica interna
Red de aires acondicionados
Paisajismo(materas y antiraices)
Pintura y Resane

2. Toma la palabra el ingeniero JHONATAN Auxiliar de apoyo Secretraria de Infraestructura

En concordancia con la Interventoría, la supervisión técnica destaca la importancia de culminar las actividades correspondientes a la instalacion de unidades sanitarias y de continuar cumpliendo con los lineamientos establecidos, garantizando así el adecuado desarrollo del proyecto y la continuidad del cronograma de obra

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Avanzar en actividades propias del paisajismo y consolidacion de ingreso	**Contratista de Obra**

SEGUIMIENTO
Contratista de Interventoria

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 17 (DIA) 11 (MES) 2025 (ANO)

Para constancia de lo anterior, se adjunta el listado de asistencia firmado como soporte del acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

10 (Día en letras) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)