Cuadrilla eléctrica inicia colocación de bandeja para cableado en Módulo 1 P2.
- Cuadrilla de ornamentación continua mantenimiento y limpieza de escaleras.

30/09/25 Personal: 1 ing (residente), 1 s.s.o, 1 almacenista, 2 ing admin, Interventoría, cuadrillas de pintura, ornamentación, eléctricos, enchapes, cerramiento, operario retroexcavadora, topografía

Tiempo: seco en la mañana, con lluvias después de 1:00 pm (2 horas).

- Nota: se realiza reunión de obra en compañía de la interventoría y se evidencia retraso en el desarrollo de diversas actividades frente al cronograma de obra. Presentado Nova esta novedad

- Inicia colocación de soportes para apantallamiento en cubierta - Módulo 1.
- Continúa instalación de enchapes en alojamientos.
- Continúa resane y detallado de filos y pintura en alojamientos
- Continúa relleno en tanca de jardinera Módulo 2.
- Continúa descapote y excavación mecánica en zona de cerramiento.
- Continúa mantenimiento y pintura de ornamentación - Módulo 1
- Inicia anclaje de acero para zapatas de cerramiento tipo 2
- Continúa instalación de carpintería en aluminio Módulo 1 - P2

01-10/25

Personal: 1 ing residente, 2 ing admin, 1 s.s.o, 1 almacenista, Interventoría, cuadrillas de: enchape, pintura, ornamentación, carpintería aluminio, cerramiento, operario retroex-

cavadora, topografía.

Tiempo: seca

- Continúa descapote y excavación mecánica en zona de cerramiento.
- Continúa amarre de acero zapatas y figurado de escuadras y apoyos para columnas cerramiento.
- Continúa instalación de soportes para apuntalamiento (Módulo 1 y social).
- Continúa instalación de bandeja para datos en Módulo 1 - P2.
- Continúa relleno en zona de jardinera Módulo 2.
- Continúa mantenimiento, limpieza y pintura de ornamentación - Módulo 1.
- se reciben materiales (agregados y cemento) para cerramiento.
- Continúa instalación de carpintería aluminio Módulo 1 - P2.

02-10/25. Personal: 1 Ing (residente), 1 SISO, 1 almacenista, 2 ing admin, Interventoría, cuadrillas de pintura, ornamentación, eléctricos, enchapes, cerramiento, operario retroexcavadora, topografía, carpintería, carpintería aluminio.

- Tiempo: seca, día soleado.

Nota: Se realiza recorrido de obra. Para evidenciar el avance y los cumplimientos de las actividades frente al cronograma, No se encontró personal de interventoría en el horario del recorrido.

- Continúa excavación mecánica en zona de cerramiento.
- Continúa excavación manual de zapatas, en cerramiento, tramo 2.
- Inicia perfilamiento mecánico en taludes verdes, con retroexcavadora.
- Continúa instalación de soportes para apuntallamiento - Módulo 7 alojamientos

- Continúa detallado de fitos, resane y pintura - Alojamientos.
- Continúa pintura final - Cafetería metálica.
- Continúa instalación de enchapes en alojamientos.

03-30/25 Personal: 4 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 Ing adm, Interventoría, Cuadrillas de: pintura, ornamentación, eléctricos, enchapes, cerramiento, operario retroexcavadora, paisajismo.

Tiempo: seco, día soleado.

Nota: Se realiza recorrido de obra en acompañamiento del residente de interventoría, se evidencian cumplimientos de compromisos en carpintería metálica, se hace un llamado de atención para el uso de los elementos de protección personal en la ejecución de actividades y aun mas se refuerza la importancia en trabajos de altura, No se encontraba profesional de seguridad y salud en el trabajo del equipo de interventoría.

- Continúa excavación mecánica con retroexcavadora en cerramiento tipo 2. (Nivel de excavación a base de concreto ciclópeo).
- Continúa excavación (mecánica) manual para zapatas, en cerramiento tipo 2.
- Se realiza vaciado de concreto de limpieza en zapatas - cerramiento tipo 2.
- Continúa enchape en alojamientos.
- Continúa resane detallado de fitos y pintura en alojamientos.
- Continúa apuntalamiento, instalación de alambrón perimetral en Modulo 1 y social.
- Continúa paisajismo - zona apto fiscal y garita 2.
- Se realiza instalación de barandas metálicas en Modulo 1 piso 2 y la instalación de pérgola en modulo 1 - Cubierta.

24-10-25 Se realizo charla SST por parte de la interventoria haciendo énfasis en el uso adecuado de los EPP's y su obligatoriedad, adicional se hace la recomendacion del orden y la limpieza de todas las áreas intervenidas al terminar la jornada laboral.
Por otro lado, no se evidencia documentacion física SST por parte de obra de todas las actividades que se realizaron en el transcurso de la semana; cabe resaltar la importancia del complimiento con los requisitos establecidos en el 56-SST, quedo al tanto de la documentacion requerida.

Supervisión SST interventoria

Personal. 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 Ing admin, 1 laventoria, Cuadrilla de pintura, ornamentación, eléctricos, operario retroexcavadora, paisajismo, plomería.

Tiempo: Seco en la mañana, lluvias moderadas sobre el medio día.
- Continúa descapote mecánico y perfilado para paisajismo, entre los Módulos 7 y 8.
- Continúa resane, filos y pintura en Módulos de alojamientos.
- Se realiza Corte mecánico de vías para paso de tubería eléctrica.
- Continúa mantenimiento y pintura en cabaña.
- Continúa enchape en Alojamientos.
- Continúa excavación para zapatas en Cerramiento tipo 2 - Construcción de soldados.
- Se realiza revisión de trampa de grasas y tuberías sanitarias en baño de celdas para cubierta instalación de enchapes y aparatos sanitarios.

06-10-25 Personal: 1 ing residente, 1 almacenista, 1 SISO, Interventoría, cuadrillas de: plomería, paisajismo, eléctricos, enchapes, pintura, ornamentación, operario retroexcavadora, SDI, Carpintería - aluminio, Carpintería madera.

Tiempo: seco, hasta el medio día. Se presentan lluvias entre las 3:00 pm y las 5:00 pm.

- Continúa excavación para cerramiento y paisajismo.
- Continúa detallado de fichas, resane y pintura en alojamientos.
- Construcción de muro contiguo en Módulo 8 y Celda.
- Continúa armare de acero para Columnas cerramiento tipo 2
- Continúa detallado y pintura en cubierta.
- Continúa instalación de alambrón en apantallamiento - alojamientos.
- Continúa Carpintería aluminio - Instalación de vidrios pequeños - baños - Módulo 1.
- Continúa Carpintería madera - selección de piezas para closets.
- Inicia actividades - Cuadrilla S.D.I.

Nota. Se realiza recorrido con contratistas de vía perimetral con el fin de definir accesos vehiculares al proyecto. Posteriormente se realiza otro recorrido en acompañamiento de funcionarios de Alcaldía para revisar la red de voz y datos con el personal TIC estableciendo que lo ejecutado esta acorde a lo solicitado.

Interventoría. Edgar Otto

07-10-25 Personal: 1 ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 ing admin, Interventoría, cuadrillas de: pintura, ornamentación, Carpintería aluminio, Carpintería madera, SDI, enchapes, resane, plomería, cerramiento, operario retroexcavadora, paisajismo, eléctricos.

Tiempo: seco.

- Continúa sistema de detección de incendios, actividades.

dos en Módulo administrativo.
- Continúa Carpintería madera - selección de materiales para closets
- Continúa Cuadrilla eléctrica - apantallamiento. Mod. social.
- Continúa actividad de enchapes en alojamientos.
- Continúa detallado de filos, resane y pintura en alojamientos.
- Continúa Construcción de zapatas en cerramiento tipo 2
- Continúa Cuadrilla de ornamentación. Con detallado y pintura decelosía.
- se reciben en obra materiales - Carpintería (madera - aluminio).

Nota: Se realiza recorrido de obra con el fin de verificar las actividades que se adelantan, se solicita la presentación del plan de mejora o la reprogramación de obra para las actividades que presentan retraso.

08-10-25 Personal: 1 ing residente, 1 almacenista, 2 ing admon, Interventoría, cuadrillas de pintura, ornamentación, carpintería aluminio carpintería madera, SSI, enchapes, resane, plomería, cerramiento, paisajismo, eléctricos, operario retroexcavadora.

- Tiempo: se presentan lluvias permanentes desde la noche anterior, que impiden la ejecución de actividades en exteriores, las lluvias se presentan hasta las 10:30 am

- se tenía proyectado para el día de hoy intervención por parte de contratista eléctrica actividad que incluía intervención en vía (cra 41), la cual no se puede ejecutar por lluvia.
- No se puede iniciar actividad de cerramiento, ni paisajismo por lluvias.
- Inicia excavación mecánica para contenedores de raíces en zona verde - entre Módulo 2 y Módulos.
- Inicia instalación de tubería de cobre en Módulo 1 (Aires acondicionados).

- Continúa construcción de tapetes en cerramiento perimetral tipo 2
- Continúa instalación ductos SDI
- Continúa resane, detallado y pintura alojamientos.
- Inicia enchape baño apartamento piscal
- Continúa limpieza y mantenimiento de ornamentación para pintura final.

09-10/25 personal: 1 Ing (residente), 1 almacenista, 2 Ing admin, 1 SISO, interventoría, Cuadrillas de: urbanismo, pintura, ornamentación, carpintería metálica, carpintería madera, plomería, cerramiento, enchapes, SDI, Aires acondicionados, operarios retro-excavadora, eléctricos.

Tiempo: Tiempo seco hasta el medio día, lluvias de 2:30-3:30 pm.

- Inicia intervención paso de vía con tubería eléctrica - media tensión
- Continúa detallado de filos, resanes y pintura en alojamientos.
- Continúa instalación de carpintería en aluminio - Módulo 1
- Continúa distribución de carpintería madera en alojamientos
- Continúa enchape de baños en alojamientos y apto piscal
- Inicia perfilado, malla y formaleta para construcción de contenedores de raíces.
- Continúa instalación de bandeja portacable, Módulo 1 - PISO 2
- Continúa instalación de tubería cobre - Módulo 1.
- Continúa construcción de tapetes en cerramiento perimetral.

10-10/25 personal: 1 Ing residente, 1 almacenista, 2 Ing admin, 1 SISO, interventoría, Cuadrillas de: urbanismo, pintura, carpintería aluminio, carpintería madera, plomería, cerramiento, enchapes, SDI, eléctricos, operario retroexcavadora.

Tiempo: seco hasta medio día, con lluvias moderadas entre la 1:30 y 3:00 pm.

- Continúa instalación de tubería SDI - Módulo 1.
- Continúa resane, detallado y pintura en alojamientos y apto fiscal.
- Continúa actividad eléctrica - Cruce de vía en Cra 41 - frente a planta centenaria
- Continúa instalación de vidrio en módulo administrativo
- Continúa enchape de baños en alojamientos y apto fiscal.
- Continúa cerramiento - Construcción de pedestales de columnas.
- Continúa construcción de contenedores de raíces en concreto. Zonas verdes.
- Se presenta incumplimiento por parte de subcontratista de cimentación, en compromiso adquirido para entrega de puertas para el día de hoy.

15-10/25 personal: 1 ing residente, 1 almacenista, 1 sisa, 2 inc, cd. mm, Interventoría, Cuadrilla de: urbanismo, pintura, carpintería-aluminio, plomería, cerramiento, enchapes, SDI, eléctricos, operario retroexcavadora.

Tiempo: seco

- Continúa construcción de cerramiento tipo (2), pedestals en concreto. y localización y replanteo para cimentación de nueva torre.
- Continúa resane, detallado y pintura en alojamientos y apto fiscal.
- Continúa enchape de baños en alojamientos.
- Continúa instalación de carpintería aluminio
- Continúa excavación mecánica en cerramiento tipo 2
- No se presentan a obra contratistas de carpintería madera, ornamentación y aires acondicionados.
- Se deja coordinado con empresa de vigilancia y contratista

actividades para realizar el fin de semana
- El fin de semana y festivo laboraron 6s cuadrillas de SDI, enchapes y resanes y pintura.

14-10/25 Personal: 1 hq residente, 1 siso, 1 almacenista, interventoría, cuadrillas de resane y pintura, enchapes, SDI, eléctricos, carpintería madera, carpintería aluminio, cerramiento, urbanismo, operado retroexcavadora, aires acondicionados.

Tiempo: seco.

- Se revisan actividades de el día anterior ejecutados por cuadrillas de resane-pintura, SDI, enchapes, (se presentaron lluvias después de las tres de la tarde. Día anterior).
- Continúa construcción de cerramiento - Zampeados - Tramo 2.
- Continúa amarre de acero en columnas de cerramiento.
- Continúa instalación de enchapes en Módulo 2 - Baño Corredores, ducha ormeño - Alojamientos.
- Continúa excavación mecánica, perfilado manual y construcción de contenedores de raíces en concreto reforzado.
- Inicia instalación de divisiones en vidrio templado.
- El contratista de carpintería madera, se compromete a trabajar horas extras en la noche para compensar los incumplimientos de semanas anteriores.

15-10/25 Personal. 1 hq residente, 1 siso, 1 almacenista, interventoría, cuadrillas de resane y pintura, enchapes, SDI, eléctricos, carpintería aluminio, carpintería madera, ornamentación, urbanismo, cerramiento, operario retroexcavadora

Tiempo seco en el día, con presencia lluvias abundantes en la tarde-noche.

Nota: Se realiza recorrido en compañía del Residente de obra, No se encontro a la hora personal de la interventoria, se evidencia retraso en las actividades de Cerramiento perimetral, instalación de carpintería metalica, carpintería en madera (puertas), closet, impermeabilización de placas, instalación de vidrios en marcos.
Se encuentra el personal de interventoria en recorrido en el sector de la zona social en actividades, se deja la aclaración en corrección al comentario inicial.

- se reciba avance de actividades realizadas en tiempo extra por parte de personal de cuchillas de enchape, resane pintura, carpintería madera, SDI.
- Finaliza actividad de enchapes en abojamientos, apartamento piscal.
- Inicia enchape de muros en shut de basuras.
- se realiza instalación de rejas empotradas - Módulo 2.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 2 - 3 apartes
- Continúa Construcción de contenedores de raíces en concreto reforzado.
- Continúan actividades de instalación de tuberías SDI, enabojamientos.
- Continúa instalación de tubería de cobre para aires acondicionados en Módulo 1.
- Continúa instalación de vidrios, angulos y sellado de ventanas en Módulo 1.
- Se recibe acero figurado para cerramiento tipo 1.
- se deja coordinado actividades en tiempo extra con cuadrillas de SDI, carpintería madera y resane pintura.

-

16-10/25 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, Interventoria, Cuadrillas de resane y pintura, enchapes, SDI, electricos, Carpintería

dominio, Carpintería madera, Cerramiento, Urbanismo, Ornamentación

Tiempo: se presentaron lluvias la noche anterior, hasta la madrugada.

- Las lluvias presentadas el día anterior inundaron las excavaciones para zapatas de Cerramiento, motivo por el cual fue necesario iniciar bajando excavando estas aguas estancadas. La actividad duró 2.5 horas.
- Se realiza recorrido para verificar avance de actividades programadas para el día anterior en tiempo extra.
- Continua Construcción de zapatas en muro de cerramiento Tipo 2.
- Continúa excavación mecánica a profundidad de base de cimiento.
- Continúa Construcción de contenedores para raíces en concreto reforzado.
- Continúa pausyismo.
- Continúa enchape de muro en shut de basuras.
- Continúa instalación de tubería SSI en alojamientos.
- Continúa instalación de tubería de cobre en Módulo administrativo.
- Continúa actividad de resane y pintura en alojamientos.

Nota: Se realiza recorrido con componente de la interventoría en las actividades que se están realizando, se avanza en la excavación del cerramiento perimetral pero sin embargo el avance no compensa el retraso que se lleva a la fecha.

17-10-25 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, Interventoría, Cuadrillas de resane, pintura, enchapes, SSI, eléctricas, carpintería madera, Carpintería aluminio, Cerramiento, Urbanismo, Ope.

rador de retroexcavadora, aires acondicionados.

Tiempo: seco en la mañana, con presencia de lluvias moderadas en la tarde.
- se presentaron lluvias la noche anterior, que generaron inundación en las excavaciones de zapatas. Fue necesario realizar bombeo de agua, generando como consecuencia el retraso en el desarrollo de actividades.
- se realiza revisión para verificar avance de actividades en tiempo extra del día anterior de los contratistas de carpintería madera, SOL, y pintura.
- Continúa excavación mecánica para cerramiento tipo 2 nivel de fondo de ciclópeo.
- Continúa vaciado de concreto de zapatas en muro de cerramiento tipo 2.
- se coordina actividades para tiempo extra en la noche con contratista de carpintería, madera.

15-Jobs-personal: 1 ing residente, 1 sso, 1 almacenista, Interventoría, cuadrilla de: carpintería metálica, carpintería madera, enchapes, pintura, ornamentación, urbanismo, cerramiento, operario retroexcavadora.

Tiempo: No se presentan lluvias durante la jornada laboral (antes de medio día.

- se realiza recorrido para hacer revisión de avance de actividades ejecutadas en horario extendido.
- Continúa actividades en cerramiento tipo 2. Inicia formaleta metálica para construcción de ciclópeo.
- Continúa instalación de carpintería madera- puertas y closets en abjamentos.
- se realiza construcción tramo orden pendiente en placa de arenas.

- Termina actividad de enchapes en muros de shuts de basuras.
- Continúa paisajismo con retroexcavadora en zona alrededor de alojamientos.
- Se coordinan actividades para trabajo de fin de semana sábado todo el día y domingo: vaciado de franja final de concreto ciclópeo, construcción cerca - Módulo social, carpintería madera en alojamientos y carpintería aluminio en Módulo 1.

20-10/25 Personal: 1 Ing residente, 1 siso, 1 almacenista, interventoría, cuadrillas de urbanismo, cerramiento, resane-pintura, cimentación, carpintería-aluminio, carpintería-madera, aires acondicionados, SOI, operario retroexcavadora.

Tiempo: seco.

- Se revisa avance de obra programado para el fin de semana. Construcción de un tramo de concreto ciclópeo, instalación de divisiones en vidrio templado 10mm, tubería para SOI, placas de concreto y urbanismo.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 2 (vaciado de concreto ciclópeo, excavación manual para zapatas, excavación mecánica a profundidad de concreto ciclópeo en talud).
- Continúa paisajismo con retroexcavadora.
- Llega a obra material (piedra) para box coulvert en alojamientos.
- Continúa instalación de divisiones en vidrio templado 10mm - administrativo.
- Continúa detallado y pintura en alojamientos.
- Continúa instalación de closets en alojamientos.
- Continúa instalación de tubería SOI - alojamientos.
- Continúa instalación de tomacorrientes - Módulo 1.
- Continúa construcción de contenedores de raíces.

21-10/25 Personal: 1 Ing obra (residente), 1 almacenista, 1 SISO, Interventoría, cuadrilla de: urbanismo, cerramiento, resane pintura, carpintería - alumnio, carpintería madera, eléctricos, SOI, operario retroexcavadora.

-Tiempo: seco, en la mañana, con lluvias al medio día y en la tarde, entre 2:30 y 3:30 de la tarde.
-Inicia amarre de acero longitudinal y transversal en viga de amarre (cimentación) en cerramiento tipo 2.
-Continúa construcción de pedestales en un tramo de cerramiento tipo 2.
-Continúa excavación mecánica, excavación manual para tapa y vaciado de concreto de limpieza, tramo 3 - Cerramiento tipo 2.
-Continúa actividad de detallado de muros - resane y pintura en fachadas de Módulo 2 y alojamientos - interno.
-Continúa instalación de closets en madera - alojamientos.
-Continúa instalación de tuberías en exterior entre Mod 7 y cafe fiscal - SOI.
-Continúa instalación de divisiones en yeso 10mm - Mod 1 piso 2.
-Continúa construcción de contenedores de raíces en concreto reforzado + excavación mecánica - pañetado manual - formaleta y vaciado de concreto.
-Continúa instalación de guardaescoba en aglomerado mol - Mod 1 - piso 2.
-Continúa instalación de tomacorrientes en Módulo 1.

22-10/25 Personal: 1 Ing residente, 1 almacenista, 1 SISO, 2 Ing admon, interventoría, cuadrilla de: resane - pañete, cerramiento, pintura, carpintería - alumnio, carpintería madera, eléctricos, SOI, operario retroexcavadora.

Tiempo: seco en la mañana, con inicio de lluvias sobre

las 12:20 pm, por una hora aproximadamente. Tiempo seco en la tarde.

- Continúa Construcción de cerramiento tipo 2 - Relleno y formaleta para Concreto Ciclópeo.
- Continúa amarre de acero para viga de cimentación - Cerramiento tipo 2.
- Continúa excavación para zapatas, amarre de acero y vaciado de Concreto de limpieza en cerramiento tipo 2
- Continúa Construcción de contenedores de raíces en Concreto.
- Continúa detallado de pintura en alojamientos.
- Continúa instalación de guardaescoba en Módulo 1 - Piso 2
- Continúa instalación de tubería de cobre - Aires acondicionados.
- Continúa instalación de tubería Ptl. SDI.
- Inicia Construcción de placa - sobrepiso - Circulación - módulo 7.
- Continúa instalación de tomacorrientes - eléctricos.
- Continúa paisajismo, con retro-excavadora.
- Se recibe visita de Contraloría, acompañados de personal de Alcaldía, Interventoría y Contratista. Se realiza recorrido por todos los módulos para verificación de avance de obra. La visita se realizó entre 11:00 y 12:00 del día

23-10-23 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 Ing admin Interventoría, cuadrillas de cerramiento, urbanismo, resane-pintura SDI, eléctricos, Carpintería-madera, Carpintería aluminio y ornamentación, divisiones en acero inoxidable, operario retroexcavadora, pisos arquitectónicos.

Tiempo: seco, gran parte del día se presentaron lluvias fuertes después de las 4:30 p.m.

- Inicia instalación de divisiones en acero inoxidable en baños de Módulo 1.
- Continúa Construcción de cerramiento: vaciado de concreto en zapatas - Tramo 2

-Vaciado de concreto ciclópeo, armare de acero en viga cimentación
-Continúa Construcción de contenedores de raíces, en concreto.
-Continúa detallado y pintura Mód 7.
-Continúa instalación de guadiesada en gromèrmol.- Mod 1 y Mod 2.
- Terminales instalación de pérgolas metálicas, con cubierta en policarbonato en ventilaciones.- Mod 7.
-Continúa instalación de divisiones en vidrio 10mm.- Mod 1.
-Continúa instalación de tubería SDI. Alojamientos y Apto fiscal.
-Continúa instalación de tubería de cobre para aires acondicionados.

24-10-25 Personal: 1 Ing residente, 1 Sisc, 1 almacenista, 2 Ing admin, Interventoría, Cuadrilla de cerramiento, urbanismo, resane-pintura, ornamentación, SDI, eléctricos, Carpintería-madera, Carpintería aluminio, operario reforestadora.

Tiempo: Seco, hasta 11 am. Lluvia en horas de la tarde

-Continúa Construcción de Cerramiento tipo 2; armare de acero viga cimentación, formaleta, vaciado de concreto ciclópeo.
-Continúa resane-pintura Módulo 7.
-Continúa Construcción de contenedores de concreto en tanques verdes.
-Continúa Construcción de andenes.
-Continúa parqueadero.
-Continúa instalación de vidrio 10 mm en módulo administrativo.
-Continúa instalación de tuberías de cobre- aires acondicionados: Módulo administrativo
-Continúa Carpintería de madera- alojamientos.

25/10/25 Personal: 1 ing residente, 1 siso, 1 almacenista, 2 ing ad. 2
min, interventoría, cuadrillas de: cerramiento, urbanismo, resane-pintura, carpintería-aluminio, carpintería madera, eléctricos, SDI, operario-retroexcavadora

Tiempo: seco

- Continúa construcción de zapatas y pedestales, en tramo final de cerramiento tipo 2.
- Continúa construcción de viga de cimentación en tramo inicial de cerramiento.
- Continúa instalación de puertas en vidrio templado en Módulo administrativo.
- Continúa instalación de carpintería madera - closets, en alojamientos.
- Continúa resane, detallado de filos y pintura en alojamientos.
- Continúa instalación de tuberías de cobre para aires acondicionados en Módulo administrativo.
- Continúa instalación de ductos (VRF), para red de SDI.
- Continúa paisajismo, con retroexcavadora.
- Se deja programado actividades para fin de semana con contratista eléctrico, SDI, carpintería madera.

27/10/25 Personal: 1 ing residente, 1 siso, 1 almacenista, 2 ing admin, Interventoría, cuadrillas de: cerramiento, urbanismo resane-pintura, carpintería-aluminio, carpintería madera, eléctricos, SDI, operario retroexcavadora

Tiempo: seco.

- Termina excavación mecánica a nivel de cabezas y manual a nivel de zapatas en cerramiento tipo 2.

27/10/25. -Continúa construcción de zapatas y pedestales en cerramiento tipo 2.
-Continúa construcción de viga de cimentación en concreto tipo 2.
-se realizan cortes (dilataciones constructivas) en placa interna Modulo 7 - Piso 1
-Continúa excavación mecánica para contenedores de raíces.
-Continúa instalación de carpintería aluminio, vidrio 6mm y carpintería - madera
-Continúa instalación de bandeja para comunicaciones en Módulo administrativo.
-se realiza instalación de piso granomármol en patio 1 y 2.

Nota: Se realiza recorrido de obra en compañía del personal de la Policía metropolitana, oficina de las tics, secretaria de infraestructura contratista de obra e interventoría para reconocimiento y proyección del proyecto que abarcara instalación de inmuebles y cámaras de seguridad. de igual manera se realiza recorrido de obra con el residente de interventoría y se evidencia retraso en las actividades de cerramiento perimetral, instalación de muebles en madera, instalación de vidrios, impermeabilización de placas, según cronograma de obra, adicional mente se hace un llamado de atención para tener el registro de Bitácora al día, puesto que al momento de realizar esta anotación hace falta el reporte de los días, 25-26 y 27 de octubre siendo las 3:15 pm, por otra parte se evidencio desmonución del personal que adelanta actividades del cerramiento perimetral.

Nota: se deja constancia de que la anotación realizada en la bitácora de obra fue efectuada sin la presencia ni autorización de la empresa contratista, lo cual constituye una irregularidad en el manejo de un documento oficial de carácter contractual.

la bitácora es un instrumento técnico y legal destinado a registrar los hechos relevantes de la ejecución, cuya diligencia debe realizarse en presencia de las partes y bajo el principio de bilateralidad, tal como lo establecen las buenas prácticas de la ingeniería y los principios de transparencia y buena fe contractual consagrados en la Ley 80 de 1.993. Cualquier intervención unilateral en dicho documento vulnera la validez y credibilidad de sus registros, pudiendo dar lugar a interpretaciones erróneas o distorsionadas del desarrollo real de la obra, razón por la cual se solicita que se respeten los procedimientos formales y se garantice la participación del contratista en todas las futuras anotaciones.
- Se realiza visita por parte de policía-Alcaldía, se realizó recorrido y se ofreció la información requerida.

28-10/25 Personal: 1 Ing residente, 1 Sisa, 1 almacenista, 2 Ing ecleno. Interventoría, Cuadrillas de: cintura. reseno, Carpintería madera. Carpintería - aluminio, Urbanismo, cerramiento, SOI, eléctrico operario - retroexcavadora.

Tiempo: Seco, día soleado.

- Continúa Construcción de contenedores de raíces, en concreto reforzado, se realiza excavación manual y perfilado para, anclaje de acero y formaleta.
- Continúa Construcción de cerramiento perimetral - anclaje de acero viga de Cimentación en C.T2.
- Continúa instalación de Carpintería - Vidrio 10mm, en Módulo administrativo.
- Continúa instalaciones SOI, administrativo.
- Continúa Carpintería de madera construcción. instalación de closets - Módulo 7.
- Se acopian materiales. agregados para Construcción de Cerramiento.
- Inicia fabricación de modulos de cerramiento en

malla - en taller.
- Continúa instalación de guardaescobas - Módulo social

29-10/25 Personal: 1 Ing residente, 1 Siso, 1 almacenista, 2 Ing admn, Interventoría, Cuadrillas de: cerramiento, urbanismo, Carpintería aluminio, Carpintería madera, resane-pintura, ornamentación, SDI, operario retroexcavadora.

Tiempo: se presentan lluvias moderadas desde las 7:00 am

- Inicia detallado de marcos de ventanas instalados en alojamientos.
- Continúa detallado de resane y pintura en alojamientos Piso 2.
- Continúa instalaciones SDI → Módulo administrativo
- Continúa instalación de bandeja Comunicaciones y tomacorrientes pendientes en Módulo administrativo.
- Continúa construcción de Contenedores de raíces en zona verde frente a acceso principal y alrededor de arenilla.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 2, concreto ciclópeo y anclaje de viga de cimentación.
- Continúa instalación de closets en alojamientos.

30-10/25 Personal: 1 Ing residente, 1 Siso, 1 almacenista, 2 Ing adm Interventoría, cuadrillas de: cerramiento, urbanismo, carpintería aluminio, Carpintería-madera, resane-pintura, ornamentación, SDI, operario retroexcavadora.

Tiempo: seco.

-Continúa Construcción de Contenedores de raíces en concreto reforzado en zona de acceso principal.
-Continúa Construcción de cerramiento tipo 2 - Concreto ciclopeo, viga de cimentación
-Inicia instalación de tubo en acero 2", en cerramiento tipo
-Inicia Construcción de cerramiento tipo 1 entre ejes 1 y Módulo administrativo, localización, replanteo y excavación mecánica.
-Continúa instalaciones de sistema SOI - Módulo 2.
-Continúa instalaciones eléctricas, bandeja datos Mod 1.
-Continúa actividades de Aires acondicionados - Módulo 1, pruebas de presión en tubería de cobre.
-Continúa instalación de Carpintería madera en alojamientos.

31-10-25 Personal 1 Ingeniero residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 hq admin, interventoría, cuadrillas de; resane-pintura, urbanismo, cerramiento, carpintería aluminio, carpintería madera, eléctricos SOI, aires acondicionados, operario retro excavadora.

Tiempo: seco al inicio de la jornada - lluvias moderadas después de medio día.
-Continúa excavación mecánica a nivel de base de ciclópeo en cerramiento tipo 1.
-Continúa Construcción de viga cimentación, zapatas y pedestales en cerramiento tipo 2.
-Continúa instalación de marcos-detallados en ventanería aluminio Módulo 7
-Continúa instalación de llaves en alojamientos - Módulo 7.
-se recibe material - porcelana sanitaria, (en su totalidad)
-Continúa Construcción de Contenedores de raíces en concreto reforzado.
-se realiza detallado fido ondín - planta de arcos.

01-11/25 Personal 1 ingeniero residente, 1 SISO, 1 Almacenista, 2 ing Administrativo, interventoria, Cuadrilla de resane y pintura, urbanismo, Cerramiento, Carpinteria madera, SOI, operario retroexcavadora.

Tiempo: Seco

- Continua excavación mecanica a nivel de base de acopeo y encerramiento tipo 1
- Continua Construcción de Viga Cimentación, Zapatas y pedestales en encerramiento tipo 2.
- Continua instalación Closets en alojamiento modulo 7
- Se Continua Construcción de Contenedores de raices en Concreto reforzado.
- Se inicia Siembra de arboles en los Contedores de raiz.
- Se realiza detallado fino anden - plaza de armas.

04-11/25 Personal: 1 ing residente, 1 siso, 1 almacenista, 2 ing admin, Interventoria, Cuadrillas de: resane-pintura, urbanismo, cerramiento, Carpintería madera, Carpintería aluminio, eléctricos, SOI, aires acondicionados, operario retroexcavadora.

Tiempo: seco, al inicio de la jornada, se pone nublado sobre el medio dia y se presentan lluvias en la tarde.
- Se realiza recorrido para revisión de actividades ejecutadas el fin de semana: Construcción de Columnas en Concreto reforzado Cerramiento tipo 2, Instalación bandeja comunicaciones - Modulo 1, Cableado SOI.
- Continúa Construcción de cerramiento tipo 2 (viga de cimentación, Columnas).

-Continúa Construcción de cerramiento tipo 1. - Cimentación.
-Continúa Construcción de contenedores de raíces en zona de acceso principal.
-Continúa instalación bandeja Comunicaciones - Modulo 1.
-Continúa instalación de carpintería madera. Closets en alojamientos.
-Continúa detallado- resane y pintura - Módulo 7.

05-11/25 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 Ing admin Interventoría, cuadrillas de: resane- pintura, urbanismo, carpintería madera, Carpintería-aluminio, eléctricos, SDS, Cerramiento, operario retroexcavadora, cuadrilla red de gas.

Tiempo: seco, con lluvias en horas de la tarde

-Continúa Construcción de cerramiento tipo 2, viga de cimentación, izaje de tubos metálicos y vaciado de concreto en columnas.
-Inicia construcción de muros en ladrillo prensado macizo en cerramiento tipo 2.
-Continúa excavación manual para zapatas, vaciado de concreto de limpieza y anclaje de acero en cerramiento tipo 1.
-Continúa instalación de carpintería madera - Closets y puertas pardientes en alojamientos.
-Continúa instalación de bandeja portacable comunicaciones en Módulo administrativo.
-Continúa actividad de detallado de filos, resane - pintura alojamientos.
-Instalación de válvulas Cocineta - Módulo 1

06-11/25 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 Ir, admin. Interventoría, Cuadrillas de: resane, pintura, urbanismo, Carpintería madera, Carpintería-aluminio, eléctricos, SDS, cerramiento.

operan retroexcavadora.

Tiempo: se presentaron lluvias fuertes la noche anterior.

- la noche anterior se presentaron lluvias fuertes que afectaron las excavaciones para cimentación de cerramiento tipo 1. Fue necesario realizar bombeo de aguas y retrasó el inicio normal de actividad lluvia.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 2 (Armado de acero - viga cimentación tramo 2) y vaciado de columnas - tramo 1
- Continúa construcción de cerramiento tipo 1 (cimentación en tramos 1 y 2)
- Continúa Construcción de muro en ladrillo prensado - Cerramiento tipo 2
- Continúa instalación de bandeja portacable - Módulo 1
- Continúa Construcción de contenedores de raíces - accesos principal.
- Continúa instalaciones SOI, alojamientos.

07/11/25 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 ing cadmin, Interventoría, cuadrillas de: resane - pintura, urbanismo, carpintería - madera, Carpintería aluminio, eléctricos, SOI, cerramiento, paisajismo.

Tiempo: seco, hasta medio día. se presentan lluvias moderadas con inicio a las 2:20 pm y finalización a las 4:00 pm.
- Continúa Construcción de cerramiento tipo 2 - viga de cimentación - Tramo 2.
- Continúa Construcción de muro en ladrillo macizo prensado cerramiento tipo 2.
Continúa Construcción en taller de modulo en malla galvanizada para Cerramiento tipo 2.
- Continúa excavación manual y cimentación en cerramiento tipo 1.

- Inicia colocación de vidrios en ventanas de Módulo 3 - alojamientos.
- Continúa detallado resane pintura Módulo 3 - Módulo 2.
- Termina construcción de contenedores de raíces en zona de acceso principal.
- Continúa instalación de bandeja portacable Módulo 1.
- Se ejecutan actividades enterramiento hasta las 4:00 pm.

06/11/25 Personal: 1 Ing. residente, 1 sobrestante, 1 albañil contratista, 2 Ing. civiles, Inspección, Cuadrilla de resane pintura, paisajismo, cerramiento, urbanismo, SISO, Carpintería madera, Carpintería aluminio, eléctricos, operario retroexcavadora.

Tiempo: se presentan lluvias la noche anterior, desde las 10:00 pm, hasta las 6:00 am, sobre las 12:30 del día inician lluvias que se prolongan hasta la tarde, impidiendo la ejecución de actividades exteriores.

- Las lluvias de la noche anterior, dificultan realizar actividades de bombeo, el retraso de las actividades exteriores como cerramiento, construcción de contenedores y paisajismo por 3.5 horas del inicio laboral.
- Continúa construcción de cerramiento perimetral tipo 2, viga de coronación frame 2 - muro en ladrillo macizo frente de frame 1.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 1 - Cimentación.
- Continúa instalación de carpintería madera - Closets y puertas en alojamientos.
- Continúa instalación de vidrios de ventanas en alojamientos.
- Continúa detallado de fisuras, resane y pintura en alojamientos y cubo final.
- Continúa llenado de contenedores de concreto. Un tierra negra para materas.
- se realiza desencofrado y resane de contenedores de concreto en zona de acceso principal.
- Continúa instalación de bandeja portacable en Módulo 1 - Nivel 1.
- Continúan instalaciones SISO - alojamientos.

- Se deja programada actividades para fin de semana, correspondiente a cerramiento, construcción de contenedores, electricos, resane pintura, carpintería madera.

10-11/25 Personal: 1 Ing residente, 1 siso, 1 almacenista, 2 ing admin, 1 interventoría, cuadrillas de: resane-pintura, cerramiento, urbanismo, paisajismo, SOI, eléctricos, carpintería madera - carpintería aluminio.

Tiempo: se presentaron lluvias constantes durante el fin de semana, no se pudo ejecutar actividades en exterior, se presentó lluvia sobre 12:30, 4 horas para el resto de la tarde.
- Fue necesario realizar bombeo de agua, de la excavación para cimentación en cerramiento tipo 1.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 2 - viga de cimentación y muros en ladrillo prensado macizo.
- Inicia construcción de madera en mampostería - cerca cancha de armas.
- Continúa instalación de bandeja para comunicaciones en módulo 1. - Piso 1
- Continúa instalación de carpintería madera puertas y closets en alojamientos.
- Continúa paisajismo en zonas verdes entre Mód 6 y 7.
- Continúa paisajismo con la retroexcavadora en zona entre parqueadero y cerramiento.

11-11/25 Personal: 1 Ing residente, 1 siso, 1 almacenista, 2 Ing admin, interventoría, cuadrillas de: resane-pintura, cerramiento, urbanismo, paisajismo, SOI, eléctricos, carpintería-madera, carpintería aluminio, operario retroexcavadora, cuadrilla de impermeabilización.

Tiempo seco al inicio de la jornada, pero inician lluvias desde las 9:30 am, hasta las 12:00pm, que impidieron la ejecución de actividades en exterior.

- Continúa resane-pintura en alojamientos y acto fiscal.
- Continúa instalación de carpintería madera en alojamientos.
- Continúa instalación de vidrios en ventanería de alojamientos.
- Continúa instalación de tubería en cobre para aires acondicionados en alojamientos.
- Continúa la construcción de cerramiento perimetral - tipo 2 viga de cimentación, columnas y muros en bloque prensado.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 1 (zapatas y pedestales).
- Continúa llenado de muros en acceso principal
- Continúa instalaciones eléctricas pendientes - Módulo 1.
- Continúa construcción demedera alrededor de placa de arcos.
- Continúa lavado de pisos para aplicación de impermeabilización.
- Se coordinan actividades para ejecutar en tiempo entre (Cerramiento perimetral, carpintería de madera, eléctricos)
- A las 8 de la noche se interrumpen actividades de cerramiento perimetral por lluvias.

13

12-11-25 Personal: 1 ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 1 operario retroexcavadora, 2 ing admin, Interventoría: cuadrillas de: resane-pintura, carpintería madera, carpintería aluminio, cerramiento, urbanismo, paisajismo, impermeabilización, eléctricos, SOI, aires acondicionados.

Tiempo En la mañana aunque el tiempo es seco, fue necesario realizar bombeo de agua lluvia de la noche anterior, en excavaciones

para cimentación de cerramiento tipo 1.
- se presentan lluvias constantes desde la 1:30 pm, hasta finalizar la tarde.

- Continúa instalación de carpintería en madera - puertas y closets en Módulo 7.
- Continúa instalación de vidrios en ventanería de Módulo 7.
- Continúan actividades de detallado, resane y pintura en Módulo administrativo y amarillo.
- Continúa paisajismo, llenado de materas, retiro de tierra sobrante y nivelación para Césped
- Continúa instalación de tubería metálica en bajantes de canalización. Módulo administrativo.
- Continúa construcción de cerramiento perimetral tipo 2. viga de cimentación, columnas, izaje de postes metálicos.
- Continúa Construcción de muros en ladrillo prensado macizo en cerramiento tipo 2.
- Continúa Construcción de cimentación en cerramiento tipo 1. - zapatas, pedestales, concreto ciclópeo.
- se reciben materiales para avance de obra, como: (arena, ladrillo macizo, acero, divisiones de baños y varios).
- Inicia excavación mecánica para conexión de acometida de acueducto para el proyecto. La actividad se suspendió por lluvias.

-11/25 personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista, 2 Ing cdmin, 1 operario retroexcavadora, Interventoría; cuadrillas de: resane - pintura, urbanismo, paisajismo, cerramiento.

Tiempo: día nublado, con lloviznas desde la mañana. Fue necesario realizar bombeo de agua de excavaciones en cimentación de cerramiento tipo 1.

-Continúan trabajos para acometida de acueducto al proyecto.
-Concluye instalación de válvulas internas-instalación de red de gas.
-Continúa Construcción de cerramiento tipo 2 - Columnas en toma final.
-Continúa Construcción de muros en ladrillo macizo prensado en cerramiento tipo 2.
-Continúa Construcción de cerramiento tipo 1 - termina ciclopeo e inicia armarre de viga de cimentación (aceros).
-Continúa instalación de carpintería de madera en alojamientos y apartamento fiscal.
-Continúa instalación de puertas metálicas exteriores.
-Continúa Construcción de madera - en toma de plata de armas.
-Continúan instalaciones de aires acondicionados - cableado.
-Continúa detallado, resane y pintura en Módulo 2, Módulo 1.
-Continúa paisajismo - llenado de materos.

14-11/25 Personal: 1 ing. obra, 2 ing. admin, 1 s.i.so. 1 almacenista, operario retroexcavadora, interventoría, cuadrilla de resane-pintura, cerramiento, paisajismo, eléctricos, SDI, carpintería-madera, carpintería aluminio, ornamentación, divisiones de acero inoxidable, acueducto.

-Tiempo: día nublado, con amenaza de lluvias desde la mañana, se presentan lluvias desde las 4:30 pm - durante toda la noche.

-Se realiza bombeo de aguas lluvias de excavaciones cerramiento tipo 1 y caja para acometida acueducto.
-Continúa Construcción de estructura de cerramiento tipo 2 - columnas.
-Continúa Construcción de muros en ladrillo macizo prensado en cerramiento tipo 2.

- Continúa Construcción de cerramiento tipo 1 → viga de cimentación.
- Continúa instalación de bajantes en apantallamiento en Módulo 1
- Continúa instalación de closets y puertas en alojamientos y aptos fiscal.
- Continúa instalación de puertas metálicas- bodega, Módulo 2 y shut de basuras.
- Continúan actividades de detallado- resane y pintura- Módulos 1 y 7.
- Continúa Construcción de caja acueducto en concreto.
- Continúa Construcción de madera en mampostería - Zona de plaza de armas.

15-11/25 Personal: 1 Ing residente, 2 Ing admin, 1 siso, 1 almacenista 1 operario retroexcavadora, intercambio, cuadrillas de: resane-pintura, cerramiento, paisajismo, eléctricos, SDI, carpintería-madera.

Tiempo: se presentan lluvias fuertes durante toda la noche, aunque al inicio de la jornada no se presentan lluvias, si fue necesario realizar bombeo de agua de excavación para cimentación de cerramiento tipo 1.

- Continúa Construcción de cerramiento tipo 2 - Armare de viga de cimentación y Construcción de muros en ladrillo prensado MACIZO.
- Continúa Construcción de cerramiento tipo 1 - viga de cimentación.
- Continúa Construcción de madera en mampostería en zona de plaza de armas. Concluye viga de cimentación y se inicia construcción de mampostería.
- Continúa llenado de materas con tierra negra y nivelación de terreno, para césped.
- Se realiza desencofrado de caja en concreto para acueducto, y conexión hasta el cuarto de máquinas.
- Continúa instalación de closets y puertas en madera en alojamientos.

17-11/25 Personal: 1 Ing residente, 1 SISO, 1 almacenista. Cuadrillas de SOI, eléctricos, cerramiento, plomería, cimentación

Tiempo: seco en la mañana y lluvias moderadas en la tarde.

Inicia instalación de sanitarios en porcelana en Módulo administrativo.
Continúa construcción de cerramiento tipo 2. Viga de cimentación.
- Continúan instalaciones eléctricas y SOI → Administrativo y alojamientos.
- Se instala estructura de pérgolas en Apto fiscal y Módulo social

18-11/25 Personal: 1 Ing obra, 2 Ing administración, 1 SISO, 1 almacenista, Interventoría, Cuadrillas de: resane-pintura, SOI eléctricos, plomería, cerramiento, urbanismo, operario retroexcavadora. aires acondicionados.

Tiempo: seco

- Continúa instalación de sanitarios en alojamientos.
- Continúa construcción de cerramiento tipo 2 - viga de cimentación, muros en ladrillo macizo.
- Inicia amarre de acero y formaleta en alfajía cerramiento tipo 2.
- Continúa amarre de acero en viga de cimentación, cerramiento tipo 1.
- Continúa instalación de termoaislantes en alojamientos.
- Continúa fabricación de ventanería para apto fiscal.
- Continúan actividades de detallado resane y pintura en Módulo 1 y alojamientos.
- Se reciben equipos de aires acondicionados y se instalan equi-

pos de cubierta → Alojamientos.

Jue. 11/25 Personal: 1 Ing residente, 2 Ing administración, 1 Jefe, 1 Almacenista, Inventario, cuadrillas de: resane-pintura, cercamiento, urbanismo, aires acondicionados, eléctricos, fresero, romanero, operario, refrocargadora, carpintería-madera, ornamentación.

Tiempo: seco, hasta el mediodía. Llovió sobre la 1:30 pm, hasta 2:30 pm

- Continúa construcción de cerramiento tipo 2 (armare de acero y formaleta de alfajía)
- Continúa construcción de muros en ladrillo prensado macizo cerramiento tipo 2.
- Continúa armare de acero y formaleta en viga de cimentación en cerramiento tipo 1.
- Continúa instalación de carpintería madera en alojamientos.
- Se retoma instalación de pérgolas en Apto fiscal y alojamientos.
- Continúa instalaciones eléctricas, tomacorrientes e interruptores en alojamientos.
- Continúa instalaciones de unidades condensadoras y evaporadoras en armenia y alojamientos.
- Continúa instalación de sanitarios en porcelana en alojamientos.
- Se retoma instalación de guardaescobas en granamármol frente en armenia y módulo social.