INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVAMA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2504010584
FECHA INFORME: diciembre de 2025

En mi calidad de Supervisor designado por parte del Instituto de Valorización de Manizales del Convenio Interadministrativo N° 2504010584, Jorge Mario Marín Castaño, se procede a presentar informe ejecutivo de las actividades desarrolladas en el marco del citado convenio, en virtud de dar cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad.

Al respecto se debe indicar que el objeto del convenio es: "**AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES"**, El valor del mismo quedo en $1.121.521.303 COP, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025

1 Actividades desarrolladas:

A. Compra y suministro de los materiales

Como ya se había mencionado en el marco del convenio No. 2504010584, el Instituto de Valorización de Manizales – INVAMA, adelanto proceso en la plataforma SECOP II, para la selección objetiva de los proveedores de los materiales necesarios para la atención de los requerimientos viabilizados en el programa de Gobierno a la Calle, mediante la firma de los contratos Nos. 250714079, 2507140780, 2507140781 y 2507140782, por una sumatoria de $1.061.521.303.

Dichos contratos se han ejecutado sin novedades, por lo cual los proveedores suministraron los elementos requeridos para la ejecución de las actividades operativas, como evidencia de ellos en el anexo 1 se presentan pantallazos de la plataforma del SECOP II con las facturas presentadas por los respectivos proveedores.

B. Recepción de materiales:

Mediante los contratos enunciados en el punto A de este informe se adquirieron de mil cuatrocientos diez y siete (1417) equipos lumínicos de los cuales se instalaron mil trecientos cincuenta y siete (1357) lo que asciende a una ejecución del 95.77%, la cantidad restante queda en almacén de la entidad para ejecutar necesidades de la vigencia 2026, de las necesidades presentadas en los últimos recorridos de Gobierno a la Calle, más lo que resulten para el año 2026.

C. Ejecución actividades de Gobierno a la Calle:

Del programa denominado Gobierno a la Calle se presentaron requerimientos que ascienden a un total de trescientas cincuenta y nueve (359) solicitudes relacionadas con el alumbrado público, de las cuales trescientos quince (336) requerimientos fueron atendidas

en las vigencias 2024 y 2025 con los recursos del convenio objeto de este informe, esta ejecución corresponde al 93.6% de ejecución, de acuerdo con el siguiente listado por comunas o veredas, así:


ID	Barrio/Vereda	Ejecutado	En ejecución	Pendiente	Total General
1	11 De Noviembre	1			1
2	20 De Julio	3			3
3	Agua Bonita	1			1
4	Agustinos	1			1
5	Alamos	1			1
6	Albania	1			1
7	Alcazares	3			3
8	Alferez Real	1			1
9	Alta Suiza	2			2
10	Alto Bonito	2			2
11	Alto Corinto	3		1	4
12	Alto Del Guamo	4	1		5
13	Alto Del Naranjo	3			3
14	Alto Del Zarzo	2			2
15	Alto El Caballo	1			1
16	Alto Guamal	1			1
17	Alto Tablazo	2			2
18	Altos De Java	1			1
19	Andes	1			1
20	Aranjuez	3	1		4
21	Arenillo	1			1
22	Arenillo / La Quinta	4			4
23	Arenillo Alto	1			1
24	Arenillo Bajo	1			1
25	Argelia Alta	2			2
26	Argelia Baja	1	1		2
27	Arrayanes	3			3
28	Asturias		1		1
29	Avanzada	3			3
30	Baja Suiza	4			4
31	Bajo Andes	1			1
32	Bajo Berlín	2			2
33	Bajo Campamento	1			1
34	Bajo Corinto	1			1
35	Bajo Persia	4			4
36	Bajo Tablazo	4			4
37	Bajo Topacio	1			1
38	Bajo Villa Pilar	1			1
39	Barrios Unidos	2			2

ID	Barrio/Vereda	Ejecutado	En ejecución	Pendiente	Total General
40	Belén	2			2
41	Betania	1			1
42	Buenavista	1			1
43	Camino Del Medio	2			2
44	Campamento	2			2
45	Campoamor	1			1
46	Campohermoso	2			2
47	Carmen	1			1
48	Carola	1			1
49	Carola	3			3
50	Caselata	1			1
51	Castilla	1	2		3
52	Castilla	1			1
53	Centenario	3			3
54	Cerro De Oro	1			1
55	Chipre	4			4
56	Chuchilla Del Salado	3			3
57	Colón	1			1
58	Colseguros	2			2
59	Comuneros	1			1
60	Cuchilla De Los Santas	5			5
61	El Águila	1			1
62	El Aventino	4	1		5
63	El Bosque	3			3
64	El Chuzo	3		1	4
65	El Sol	1			1
66	El Vergel	1			1
67	Enea	3	1		4
68	Espartillal	1			1
69	Estambul	2			2
70	Estreda	1			1
71	Eucaliptus	6			6
72	Fatima	1			1
73	Galán	2			2
74	Gonzalez	1			1
75	Granjas De Estambul	3	1		4
76	Guacas	3			3
77	Holanda	1			1
78	Holanda - Puente Olivares	1			1
79	Hoyo Frio	1			1
80	Hoyo Frío	1	1		2
81	Isabella	2			2
82	Java	1	1		2

ID	Barrio/Vereda	Ejecutado	En ejecución	Pendiente	Total General
83	Kilometro 41	12			12
84	La Arboleda	5			5
85	La Argentina	1			1
86	La Bodega	1			1
87	La Cabaña	2			2
88	La Camelia	2			2
89	La China	5			5
90	La Cumbre	8			8
91	La Garrucha	1			1
92	La Isla	2			2
93	La Leonora	3			3
94	La Palma	1			1
95	La Pava	1			1
96	La Pola	1		1	2
97	La Rambla	1			1
98	La Trinidad	3			3
99	La Violeta	3	2		5
100	Las Americas	1			1
101	Las Palomas		1		1
102	Las Pavas		1		1
103	Laureles	1			1
104	Lisboa	1			1
105	Lleras	1	1		2
106	Los Pinos	2			2
107	Lusitania	4			4
108	Maizal	1			1
109	Malhabar	4			4
110	Manzanares	1			1
111	Marmato	1			1
112	Mateguada	1			1
113	Milán	3			3
114	Minitas	1			1
115	Mirador De Monteleón	2			2
116	Morrocaliente	1			1
117	Morrogacho	1			1
118	Nevado	3			3
119	Niza	1			1
120	Nuevo Horizonte	1			1
121	Palermo	1			1
122	Palmar	1			1
123	Palonegro	2			2
124	Patiobonito - Farallones	5			5
125	Pelusa	1			1

ID	Barrio/Vereda	Ejecutado	En ejecución	Pendiente	Total General
126	Peralonso	1			1
127	Pio XII	2			2
128	Porvenir	3			3
129	Pueblo Hondo	1			1
130	Puente Olivares	1			1
131	Puertas Del Sol	1			1
132	Quiebra De Velez	2			2
133	Quiebra Del Billar	1			1
134	Rosales	1			1
135	Sacatin Sector Canalones	1			1
136	Sacatin Viejo	5			5
137	Sáenz	1			1
138	San Antonio	2	1		3
139	San Cayetano	2			2
140	San Isidro	1			1
141	San Jorge	3			3
142	San Mateo	1	1		2
143	San Peregrino	3			3
144	San Sebastián	2			2
145	Santa Clara	1			1
146	Santos	3			3
147	Sierra Morena	2			2
148	Sinai	4			4
149	Solferino	1			1
150	Sultana	15			15
151	Tachuelo	1			1
152	Tejares	3			3
153	Toscana		1		1
154	Velez	1			1
155	Versalles	1			1
156	Villa Café	2			2
157	Villa Carmenza	1			1
158	Villa Del Río	1			1
159	Villa Fundemos	1			1
160	Villa Hermosa	5			5
161	Villa Hermosa Sector Viña Del Rio	1			1
162	Villa Jardin		1		1
163	Villa Julia	1			1
164	Villa Kempis	2			2
165	Villapilar	1			1
166	Yarumales	2			2
167	Zafiro	2			2
168	Zagales - Boston	2			2

ID	Barrio/Vereda	Ejecutado	En ejecución	Pendiente	Total General
	GRAN TOTAL	336	20	3	359



El 6,4% de las solicitudes de Gobierno a la Calle que asciende a una cantidad de veintitrés (23) requerimientos, serán ejecutados en la vigencia 2026, toda vez que requieren de actividades y materiales no disponibles, como son obras civiles de pedestales y recamaras, así como la instalación de postes.

D. Modernización alumbrado público:

Dentro de las actividades de Gobierno a la Calle y como estrategia para fortalecer la percepción de seguridad de la comunidad, se adelantó actividades de modernización del alumbrado público en varios sectores de la ciudad, entre estos tenemos los siguientes:

La Isla:

- ✓ Instalación de 100 nuevas luminarias LED.

El Nevado:

- ✓ Instalación de 100 luminarias.

Bajo Andes:

- Instalación de 67 luminarias LED.
- Instalación de 10 proyectores.

Barrio Comuneros:

- ✓ instalación de 98 luminarias LED.
- ✓ Montaje de 3 proyectores.

Barrio Porvenir:

- ✓ instalación de 67 luminarias LED.

Barrio Sinaí:

- ✓ instalación de 166 luminarias LED.

Barrio Galán:

- ✓ instalación de 163 luminarias LED.
- ✓ Cambio de 11 proyectores.

Barrio San Ignacio:

- ✓ instalación de 75 luminarias LED
- ✓ Instalación de 32 proyectores.


Puertas del Sol:


- ✓ Implementación de 286 nuevos puntos lumínicos
- ✓ Montaje de 4 proyectores.

Como evidencia de las actividades desarrolladas en el Anexo 2 se presenta registro fotográfico de la actividad de modernización de algunos sectores de la ciudad.

E. Actividades de apoyo con vehículo especializado:

Como parte de las tareas del convenio se estableció la necesidad de facilitar uno de los vehículos especializados de la entidad (carro-canasta / grúa), para lo cual se estableció un cronograma de actividad para ejecutar con compañía de contratista de la Secretaría del Interior, para lo cual se determinó el siguiente cronograma inicial con las fechas de ejecución de las tareas requeridas, así:





Al respecto se debe señalar que dichas tareas se encuentran en cabeza de la Secretaria del Interior y sus contratistas y la entidad solo dispone del equipo solicitado para la ejecución de las mismas.

F. Adecuación nuevos puntos para cámaras de seguridad:

Se realizan tareas asociados a la instalación de tres puntos con cámaras de seguridad, en donde se determinando replanteo de las actividades, definición de materiales y cantidades a utilizar en cada uno de los mismo, cronograma de ejecución de las actividades, disposición de materiales y elementos para el montaje de los mismos, finalizando con la ejecución requerida por parte de la Secretaría del Interior de los puntos objeto del referido convenio.


Con lo anterior se espera presentar un resumen y entregar evidencias de la ejecución de las actividades asociadas al convenio No. 2504010584.

Atentamente,


JORGE MARIO MARIN CASTAÑO
Supervisor
Instituto de Valorización de Manizales
INVAMA

ANEXO 1


EVIDENCIA EJECUCIÓN CONTRATOS DE SUMISITRO DE MATERIALES




Contrato No. 250714079 Interamericana de Suministros.



Contrato No. 250714080 Internacional de Eléctricos.



Contrato No. 250714081 Nacional de Eléctricos HH.



Contrato No. 250714082 COMUNFER.

ANEXO 2

REGRISTRO FOTOGRAFICO MODERNIZACIÓN

La Isla:






TIENDA MIXTA



El Nevado:









Bajo Andes:










Barrio Comuneros:





Barrio Porvenir:





Barrio Sinaí:





Barrio Galán:





Barrio San Ignacio:







Puertas del Sol:



