	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO /SERVICIOS	FECHA 22/12/2025	HORA: 10:00
CONTRATO N°	107-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CACOM 1 Y AERÓDROMO DE VELASQUEZ SEGÚN FICHA TÉCNICA A TODO COSTO	
VALOR DEL CONTRATO	$39.993.520.00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Combate No 1, Aeródromo de Velásquez.	
CONTRATISTA	INTACMA SAS	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	ST CARVAJAL CLAVIJO CLARA VICTORIA	

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
30 de diciembre de 2025	**Cuentas por pagar 2025, pagaderas primer bimestre de 2026**	**Por el valor total adjudicado**

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2025.

GARANTIA CONTRACTUAL

ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA N° 620 47 994000059441			
CALIDAD DEL SERVICIO	17/12/2025	07/01/2027	$ 19.996.760,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/12/2025	07/05/2026	$1.999.676
PAGO DE SALARIOS	17/12/2025	07/01/2029	$2.100.000,00

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA N° 620 74 994000014190

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SMMLV	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	Desde 17/12/2025 Hasta 07/01/2026

El día 22, de Diciembre del año 2025 en el Comando Aéreo de Combate No. 1 , se reunieron la señora **ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS,** en su condición de Representante Legal de la empresa **INTACMA SAS** contratista, y la Señorita **ST CARVAJAL CLAVIJO CLARA VICTORIA**, en calidad de Supervisor, con el fin de

dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CACOM 1 Y AERÓDROMO DE VELASQUEZ SEGÚN FICHA TÉCNICA A TODO COSTO, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ficha Técnica:

1. **Unidad de medida**

Unidad (Un), Global (Gl

SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CACOM 1 SEGÚN FICHA TÉCNICA A TODO COSTO			
1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN POZO PROFUNDO No 1 (100m)- PUERTO SALGAR		
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
1.1	Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo y posterior instalación al finalizar la actividad (Incluye equipos y lo requerido para realizar el mantenimiento en el sitio de ejecución)	Und	1
1.2	Inspección al interior del pozo profundo para verificación del estado mecánico a través de cámara sumergible con carrete de cable realizando la toma frontal y lateral a color. (El contratista deberá entregar el video por medio USB o archivo descargable).	Und	1

2	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN POZO PROFUNDO No 2 (100m)- PUERTO SALGAR		
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
2.1	Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo y posterior instalación de todo el sistema al finalizar la actividad de mantenimiento (Incluye equipos y	Und	1

	lo requerido para realizar el mantenimiento en el sitio de ejecución)		
2.2	Inspección al interior del pozo profundo para verificación del estado mecánico a través de cámara sumergible con carrete de cable realizando la toma frontal y lateral a color. (El contratista deberá entregar el video por medio USB o archivo descargable).	Und	1
2.3	Aplicación de 75 kilogramos de Químicos Acido sulfámico, hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado	Und	1
2.4	Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido)	Und	1
2.5	Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo.	Und	1
2.6	Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM con tubería de expulsión del fluido en 2" e inyección de aire en manguera a presión de 3/4". (8 horas)	Und	1
2.7	Limpieza de tubería de impulsión con grata de acero y pintura con anticorrosivo	Und	1
2.8	Medición de abatimiento y caudales durante la ejecución de la prueba de bombeo, para un tiempo de bombeo de agua de 24 horas y recuperación hasta que el nivel de agua alcance el 95% de su posición inicial.	Und	1
2.9	Mantenimiento a todo costo sistema eléctrico (Incluye, tableros eléctricos, cambio contactores, protección y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema) (Incluye repuestos, partes y accesorios nuevos	Global	1
2.10	Adecuación y Cambio de manguera del ducto de ¾" en el pozo No 2 para introducción de sonda, para medición de niveles estáticos y dinámicos.	Global	1
3	**ALJIBE UBICADO DENTRO DE LA PLANTA DE ACUEDUCTO**		
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
3.1	Limpieza de las paredes del aljibe, eliminando incrustaciones y efectuando las reparaciones necesarias.	Und	1
3.2	Desazolvar (Retirar raíces, palos, escombros, y demás residuos sólidos).	Und	1
3.3	Desinfección, neutralización y aplicación de químicos.	Und	1
3.4	Pintura general del aljibe en vinilo tipo base de las paredes.	Und	1
3.5	Limpieza del material filtrante (grava)	Und	1
3.6	Mantenimiento correctivo de electrobomba centrifuga autocebante de 5,5 hp a todo costo, incluye cambio de rodamientos, empaquetadura, tornillería, sellos mecánicos, aceite, limpieza pintura y demás partes que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la misma	Und	1
4	**MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN POZO PROFUNDO No 1 (50 m)- AERÓDROMO VELASQUEZ**		
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
4.1	Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo y posterior instalación de todo el sistema al finalizar la actividad de mantenimiento (Incluye equipos y lo requerido para realizar el mantenimiento en el sitio de ejecución)	Und	1

4.2	Inspección al interior del pozo profundo para verificación del estado mecánico a través de cámara sumergible con carrete de cable realizando la toma frontal y lateral a color. (El contratista deberá entregar el video por medio USB o archivo descargable).	Und	1
4.3	Aplicación de 75 kilogramos de Químicos Acido sulfámico, hidroxido de sodio e Hipoclorito granulado	Und	1
4.4	Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido)	Und	1
4.5	Cepillado de tuberia y filtros del revestimiento del pozo.	Und	1
4.6	Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM con tubería de expulsión del fluido en 2" e inyección de aire en manguera a presión de 3/4". (8 horas)	Und	1
4.7	Limpieza de tubería de impulsión con grata de acero y pintura con anticorrosivo	Und	1
4.8	Adecuación e instalación para alargamiento de tubería de revestimiento en boca de pozo, tuberia pvc 4", 60 cm. Cambio e instalación de macromedidor con certificado de calibración el cual garantizará el control de la captación del caudal otorgado y/o volúmenes diarios concesionado.	Global	1
4.9	Medición de abatimiento y caudales durante la ejecución de la prueba de bombeo, para un tiempo de bombeo de agua de 24 horas y recuperación hasta que el nivel de agua alcance el 95% de su posición inicial	Und	1

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS
CONTRATISTA

ST CARVAJAL CLAVIJO CLARA VICTORIA
SUPERVISOR