	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8107773
CONTRATISTA	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES INCLUYE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS APROVECHABLES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	JOHN EDUARDO SIERRA CHAVES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	60 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
VALOR EJECUTADO	$ 129,982,406.73	**SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**DIA**	**MES**	**AÑO**
EL DIA	**30**	**11**	**2025**

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte teja existente, incluye el desmonte de la teja de Eternit	M2	410	8,115.00	3,328,773.00
2	Suministro y montaje perfilería estructural grado 50	KG	2100	14,631.00	30,725,100.00
3	Suministro e instalación teja termoacústica UPVC 2.5 mm con certificado de calidad e instalada con set de fijación certificado	M2	323	58,350.00	18,847,050.00
4	Suministro e instalación caballete	ML	32	82,339.00	2,634,848.00
5	Suministro e instalación canal amazonas, incluye accesorios	ML	80	54,603.00	4,368,240.00
6	Bajante all 4", incluye pintura, color a escoger	M2	0	40,879.00	0.00
7	Suministro e instalación de teja traslucida poliéster con refuerzo en fibra de vidrio y filtro uv	M2	97	79,543.00	7,715,671.00
8	Resane de filos de muros de culata, incluye repello y pintura	ML	80	16,183.00	1,294,640.00
9	Centro de acopio: desmonte teja existente, incluye el desmonte de la teja de Eternit	M2	130	8,115.00	1,054,950.00
10	Centro de acopio: Suministro e instalación teja termoacústica UPVC 2.5 mm con certificado de calidad e instalada con set de fijación certificado	M2	130	58,350.00	7,585,500.00
11	Centro de acopio: suministro e instalación caballete	ML	14	82,339.00	1,152,746.00
12	Centro de acopio: bajante de tubería PVC sanitaria 4" pintado, color a escoger	ML	20	40,879.00	817,580.00
13	Centro de acopio: suministro y montaje perfilería estructural grado 50	KG	510	14,631.00	7,461,810.00
14	Centro de acopio: resane de filos de muros de culata, incluye repello y pintura	ML	40	16,183.00	647,320.00
0			0	0.00	0.00
INP 1	Adecuación de cercha principal en perfil ángulo 2 1/2 x 3/16" L=12,5 m, incluye reforzamiento y sustitución de elementos y secciones en ángulo y varilla 1/2, intervención en sus componentes principales(en diagonales, verticales, canal superior canal inferior) para garantizar su correcto funcionamiento, corte, soldadura, aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura de acabado	UND	3	1,057,417.00	3,172,251.00
INP 2	Desmonte de estructura de correas existentes	M2	310	14,242.00	4,415,020.00
INP 3	Cerramiento perimetral con angulo superior 1" x 3/16" y platina inferior de 3/16 x 1/2" y angeo metálico con anticorrosivo y pintura de acabado	ML	77	42,245.00	3,252,865.00
INP 4	Centro de acopio: Adecuación de cercha principal en perfil ángulo L=10 m, incluye, aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura de acabado	UND	2	419,232.00	838,464.00
INP 5	Centro de acopio: Desmonte de estructura de correas existentes	M2	130	14,242.00	1,851,460.00
INP 6	Centro de acopio: Cerramiento perimetral con Angulo superior 1" x 3/16" y platina inferior de 3/16 x 1/2" y angeo metálico con anticorrosivo y pintura de acabado	ML	38	42,245.00	1,588,412.00
INP 7	Demolición de concreto o mampostería ancho inferiores 50 cm - incluye desalojo	ML	52	12,723.00	661,596.00
INP 8	Bajante all 4", incluye pintura, color a escoger	ML	15	40,882.69	613,240.40
				SUBTOTAL	**104,027,536.40**
				ADMINISTRACION 19%	19,765,231.92
				IMPREVISTOS 0%	
				UTILIDAD 5%	5,201,376.82
				IVA/UTILIDAD 19%	988,261.60
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**129,982,406.73**
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	**129,982,406.73**

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**	**NOMBRE**	**JOHN EDUARDO SIERRA CHAVES**
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	