Yarumal, 18 de diciembre de 2025

Señores:
INGEALTURA SAS
Interventoría
EDENORTE

Asunto: **Solicitud de prorroga**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha se siguen teniendo inconvenientes con el transporte de ingreso de materiales a la zona y a que se intensifica la dificultad por la temporada decembrina, solicitamos comedidamente ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de poder cumplir con las actividades finales de obra.

En el momento se ha logrado completar toda la estructura metálica, la cubierta y materiales básicos, faltando como mayor actividad el piso porcelánico a instalar.

Agradecemos la gestión y entendimiento frente a estos temas

TATIANA RIVAS TRUJILLO
Cédula de ciudadanía N° 1.036.929.250
Representante Legal
PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

- **Cubierta:** Entre el 18 y el 23 de diciembre se ajustará la cubierta en su totalidad quedando funcional al 100% con canoas y bajantes

- **Pintura interna y externa:** Esta se iniciará entre el 22 de diciembre al 26 de diciembre

- **Cerrajería (puertas y ventanas):** Entre el 22 y 30 de diciembre se ajustan detalles estéticos de acabados.

- **Instalaciones eléctricas:** Entre el 18 y 30 de diciembre se estará culminando los detalles eléctricos dejando el funcionamiento al 100%

- **Instalaciones sanitarias e hidráulicas:** Entre el 27 y 31 de diciembre quedan instalados los aparatos sanitarios

- **Piso porcelánico:** Entre el 21 y 26 de diciembre se realizará la instalación del piso y zócalo

- **Cielo falso:** Entre el 26 y el 31 de diciembre se realizará la instalación del cielo falso en pvc en su totalidad

- **Cerramiento perimetral:** Este se realizará entre el 23 y 30 de diciembre.

Personal en campo:

- ✓ 2 cerrajeros
- ✓ 1 oficial de pintura
- ✓ 3 ayudantes
- ✓ 1 oficial de obra en general