INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO:	223-2025 DE DICIEMBRE 03 DE 2025
PROCESO:	MC-029-2025
CONTRATISTA:	RUTH AYDEE MANTILLA GOMEZ. C.C. 28.224.831 DE LOS SANTOS - SANTANDER
INTERVENTOR:	N/A.
SUPERVISOR:	**NICOLAS PEINADO VANEGAS** Secretario de Planeación e Infraestructura
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL, FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL A TRAVÉS DE ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUCES Y FIGURAS DECORATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 39.558.694,00) M/CTE.
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
FORMA DE PAGO	La entidad contratante pagara al contratista de la siguiente manera EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos, mediante ***ÚNICO PAGO***, previa presentación de la cuenta de cobro respectiva, la factura, el informe o la constancia expedida por parte del Supervisor del Contrato, en la que se haga constar que se ha recibido a satisfacción. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por quien sea designado por el municipio, en virtud de lo anterior será deber de la supervisión, medir y cuantificar el valor del acta de avance en forma conjunta con el contratista, una vez medido, cuantificado y aprobado por el supervisor el valor del acta acompañada del informe técnico se deberá presentar al municipio para hacer efectivo dicho pago una vez se hayan agotado los trámites administrativos necesarios. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. La no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.
PLAZO INICIAL:	El plazo para la ejecución del contrato será por el termino de **OCHO (08) DIAS CALENDARIO**, contados a partir de la suscripción del acta

	de inicio de los trabajos, previos los requisitos de suscripción y legalización. Nota 1: se aplicará lo que suceda primero. Nota 2: en el caso de que se agoten los recursos, pero el municipio pueda contar con recursos disponibles y aprobados para adicionar al valor de la aceptación, podrá hacerse adición siguiendo las reglas pertinentes para tal fin, determinadas principalmente en la Ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP:	No. 25-00604 - 25 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PERIODO DE PAGO	CINCO (05) AL DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Siendo el día quince (15) del mes de diciembre de 2025 y en base a los informes presentados por **RUTH AYDEE MANTILLA GOMEZ,** portadora de la cédula de ciudadanía N° 28.224.831 expedida en Los Santo - Santander, en calidad de Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el **CONTRATO No. 223-2025** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros celebrados entre el Municipio de Curití y el Contratista, tomando como base el Acta de Pago Final, por valor de: **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 39.558.694,00) M/CTE.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las consideraciones establecidas en el **CONTRATO No. 223-2025** y una vez revisada la documentación suministrada por la **RUTH AYDEE MANTILLA GOMEZ,** portadora de la cédula de ciudadanía N° 28.224.831 expedida en Los Santo - Santander, en calidad de Contratista, con relación en el desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo del (CINCO (05) AL DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL 2025) se efectuaron las siguientes actividades, las cuales están relacionadas con los ítems respectivos de acuerdo con el presupuesto:

Así mismo, se deja constancia que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, pensión y riesgos laborales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, anexando los documentos en físico en el presente informe.


ANEXO FOTOGRAFICO


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	
1	*Alquiler, instalación y desinstalación, mantenimiento de* ***ESTRELLA LUMINOSA*** *para Iluminación de FACHADA ALCALDIA mediante de colores con cableado a conexión.*	UN	4	
2	*Alquiler, instalación y desinstalación mantenimiento del elemento decorativo en figura con motivo navideño representando el* ***PESEBRE 3D*** *elemento de estructura metálica elaborado en tubo cuadrado, platina de 1/2 x 3/16, calibre 18 varilla de 5 mm, Tubos de 3 Pulgadas pintado en color gris con pintura tipo intemperie, al interior de la figura contendrá materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor, elemento para instalar en superficie de dimensiones. H250W2-0 L30.*	UN	1	

3	*Alquiler, instalación y desinstalación mantenimiento de la figura volumétrica decorativa con forma de **(ARBOL**), elaborado en tubo cuadrado, platina de ¾ de alambrón 5 mm varilla de 5 mm, pintado en color blanco con pintura tipo intemperie, al interior de la figura contendrá materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor, elemento para instalar en superficie piso de dimensiones. H6MIw3ML*	UN	1	
4	*Alquiler, instalación y desinstalación mantenimiento del elemento decorativo en **figuras PLANO** con motivo navideño representando el (pendones y figuras) elemento de estructura metálica elaborado en tubo cuadrado, platina de 1/2 x 3/16, calibre 18 varilla de 5 mm, Tubos de 3 Pulgada spintado en color gris con pintura tipo intemperie, al interior de la figura contendra materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor, elemento para instalar en superficie POSTE de dimensiones. DE150 X100*	UN	15	 


























5	*Alquiler, instalación y desinstalación , de elemento decorativo metálico volumétrico con forma* ***POLAROY*** *elaborado de estructura metálica en tubo cuadrado, platina de 1/2 x 3/4, alambrón de 5 mm, al interior de la figura contendrá materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor. H3.0 W250*	UN	2	 



6	*Alquiler, instalación y desinstalación, mantenimiento de elemento decorativo metálico Volumétrico con forma* ***Oso P0lar*** *elaborado de estructura metálica en tubo cuadrado, platina de 1/2 x 3/4, alambrón de 5 mm, al interior de la figura contendrá materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor. H80W 1,60 L 1.20*	UN	2	 
7	*Alquiler, instalación y mantenimiento y desinstalación de figura metálica volumétrica decorativa con forma de (* ***PAJAROS*** *volumen), elaborado en tubo cuadrado, platina de 1/2 x 3/16, varilla de 5 mm, pintado en color blanco con pintura tipo intemperie, al interior de la figura contendrá materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor, elemento para instalar en superficie piso*	UN	4	 


				 
8	*Alquiler, instalación y desinstalación , de elemento decorativo metálico Plano con forma* ***PERRO NAVIDEÑOS*** *elaborado de estructura metálica en tubo cuadrado, platina de 1" x 3/4, alambrón de 5 mm2, al interior de la figura contendrá materiales de relleno con tela perfilado con manguera 2 vias de colores tipo led unicolor. H 1.3W 1 elemento piso*	UN	2	


9	*ALQUILER, instalación y desinstalación mantenimiento de figura metálica PLANA decorativa tipo **JUEGOS ARTIFICIAL** elaborado en tubo cuadrado, platina de 1/2 x 3/16, varilla de 5 m, pintado en color blanco con pintura tipo intemperie, al interior de la figura contendrá materiales de relleno e iluminado con manguera tipo led unicolor, elemento para instalar en superficie piso de dimensione 2.80 X2.0 y 1.2x 1.50*	UN	1	
10	*Alquiler, Transporte, instalación y desinstalación mantenimiento **de AROS Y ESTRELLA** Para decorar 5 arboles*	UN	50	   

				
11	*ALQUILER, instalación y desinstalación , de elemento decorativo metálico plano con forma* ***Baston*** *elaborado de estructura metálica en tubo cuadrado, platina de 1" x 3/4, alambrón de 5 mm2, al interior de la figura contendrá materiales de relleno con tela y perfilado con manguera 2 vias de color e iluminado con manguera tipo led unicolor. H 15 W 2*	UN	5	  

12	*Alquiler, instalación y desinstalación, mantenimiento de reflector **RGB** multicolor de 100W para Iluminación del municipio mediante reflectores led de colores con cableado a conexión. Para arboles*	UN	6	    

13	*ALQUILER, instalación y desinstalación , de elemento decorativo metálico Plano con forma* ***ZORRO NAVIDEÑO*** *elaborado de estructura metálica en tubo cuadrado, platina de 1" x 3/4, alambrón de 5 mm2, al interior de la figura contendrá materiales de relleno con tela perfilado con manguera 2 vias de colores tipo led unicolor. elemento piso H1.6W1.9 L90*	UN	1	
14	*Alquiler, transporte ,Instalación y desinstalación mantenimiento de* ***CORTINA*** *de 3 metros de largo X5 de ancho 100 bombillas para Arboles parque PRINCIPAL*	UN	8	   









15	*ALQUILER, transporte ,Instalación y desinstalación mantenimiento* ***CAJA DE control*** *con taco contactor y timer programable*	UN	1	 

Se expide en Curití, el día quince (15) del mes de diciembre del 2025.

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor