COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL

CORPORACIÓN NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 6
FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN

CONTRATO No. 054 DE 2025

Compromiso 14925 de 2024 - Valor $69.799.929

Compromiso SIIF No. ——

22/04/2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 10 VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA Y 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	2/05/2025
CONTRATISTA:	ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	PLAZO INICIAL:	30/11/2025
SUPERVISOR:	ING. DORA ISABEL AGUILAR	PLAZO ADICIONAL:	DD /MM /AA
VALOR INICIAL:	$ 69.799.929,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	8/07/2025
ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN 1 :	29/08/2025
VALOR TOTAL:	$ 69.799.929,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	29/08/2025
		FECHA REINICIACIÓN 2 :	26/09/2025
		FECHA SUSPENSIÓN 3:	1/10/2025
		FECHA REINICIACIÓN 3 :	4/11/2025
		FECHA SUSPENSIÓN 4:	14/11/2025
		FECHA REINICIACIÓN 4 :	1/12/2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	10/04/2026

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No. **2**

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
I	**REDES EN BAJA TENSION**										
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO BT**										
1,1	(localizacion, estaquillado, replanteo....)	UND	0,2943	$ 1.200.000	$ 353.160	(0,057)	(67.800)	0,0878	105.360	0,2378	285.360
2	**APOYOS BT**										
2,1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 9M X 510 Kg	UND	6	$ 2.835.424	$ 17.012.544	(3,00)	(8.506.272)	0,00	-	3,0	8.506.272
3	**VESTIDA / ARMADA POSTES BT**										
3,1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	2	$ 163.383	$ 326.766	(2,00)	(326.766)	0,00	-	0,0	-
3,2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND	2	$ 193.919	$ 387.838	-	-	0,00	-	2,0	387.838
3,3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	10	$ 190.808	$ 1.908.080	(8,00)	(1.526.464)	1,00	190.808	2,0	381.616
3,4	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	2	$ 381.694	$ 763.388	(2,00)	(763.388)	0,00	-	0,0	-
4	**TENDIDO RED BT**										
4,1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,294	$ 29.052.656	$ 8.541.481	(0,056)	(1.633.314)	0,0878	2.550.268	0,2378	6.908.167
4,2	LUMINARIA LED AP40/50W CON BRAZO, FOTOCELDA, CABLEADO CON CERTIFICACION RETILAP. REFERENCIA SYLVANIA Led Street Light ZD229 25-35W NW 3PW P29450	UND	9	$ 853.085	$ 7.677.765	16,00	13.649.360	16,00	13.649.360	25,0	21.327.125
5	**TEMPLETES BT**										
5,1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	6	$ 412.678	$ 2.476.068	(2,00)	(825.356)	0,0	-	4,0	1.650.712
6	**PUESTA A TIERRA BT**										
6,1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	3	$ 276.705	$ 830.115	-	-	2,9	553.410	3,0	830.115
7	**MARCACION DE APOYOS**										
7,1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	3	$ 48.727	$ 146.181	-	-	3,0	146.181	3,0	146.181
8	**ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS**										
8,1	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA CEO HASTA MEDIDOR. INCLUYE MEDIDOR	UND	10	$ 703.400	$ 7.034.000		(7.034.000)				-
8,2	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA ELECTROHUILA HASTA MEDIDOR. INCLUYE MEDIDOR.	UND	5	$ 1.038.798	$ 5.193.990	-	-	5,0	5.193.990	5,0	5.193.990
	COSTO TOTAL DIRECTO				**52.651.376**		**-7.034.000**		**22.389.377**		**45.617.376**
	ADMINISTRACIÓN	24%			12.636.330		(1.688.160)		5.373.450		10.948.170
	UTILIDAD	3%			1.579.541		(211.020)		671.681		1.368.521
	IMPREVISTOS	5%			2.632.569		(351.700)		1.119.469		2.280.869
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):				**$ 16.848.440**		(2.250.880)		**$ 7.164.601**		**$ 14.597.560**
	COSTO TOTAL SIN IVA				**$ 69.499.816**		(9.284.880)		**$ 29.553.978**		**$ 60.214.936**
	IVA (sobre la utilidad)	19%			$ 300.113		-$ 40.094		$ 127.619		$ 260.019
	COSTO TOTAL				**$ 69.799.929**		(9.324.974)		**$ 29.681.597**		**$ 60.474.955**
	AMORTIZACION ANTICIPO								**$ 11.872.639**	*Avance a la fecha:*	86,64%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 17.808.958**		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PARCIAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 10 VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA Y 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	2/05/2025
	CONTRATISTA:	ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO		PLAZO INICIAL:	30/11/2025
	SUPERVISOR:	ING. DORA ISABEL AGUILAR		PLAZO ADICIONAL:	DD /MM /AA
AREA DE VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 69.799.929,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	8/07/2025
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN 1 :	29/08/2025
CONTRATO No. 054 DE 2025	VALOR TOTAL:	$ 69.799.929,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	29/08/2025
Compromiso 14925 de 2024 - Valor $69.799.929				FECHA REINICIACIÓN 2 :	26/09/2025
Compromiso SIIF No. -------	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.		2	FECHA SUSPENSIÓN 3:	1/10/2025
				FECHA REINICIACIÓN 3 :	4/11/2025
				FECHA SUSPENSIÓN 4:	14/11/2025
				FECHA REINICIACIÓN 4 :	1/12/2025
22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	10/04/2026

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($17.808.958,oo).

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO	69.799.929	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.		30.793.357
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02.		29.681.597
SALDO POR EJECUTAR		9.324.975
SUMAS IGUALES	**69.799.929**	**69.799.929**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO		
ANTICIPO ENTREGADO	27.919.971	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.		12.317.343
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02.		11.872.639
SALDO POR AMORTIZAR		3.729.989
SUMAS IGUALES	**27.919.971**	**27.919.971**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los VEINTIDOS (22) días del mes de DICIEMBRE de 2025

RAFAEL HERNAN CEBALLOS
Contratista

JOHN J HOYOS BERMUDEZ
Apoyo Supervisión CNK

DORA ISABEL AGUILAR R.
Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificacion