Fecha 6 de 2025

Personal: 1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Auxiliar de ingeniería - 1 Residente de obra - 1 Almacenista - 2 Ayudantes - 1 Comisión de topografía Equipo.
1 Equipo de Topografía, 1 Cortadora de piso - 2 Plantas Electricas - 2 Equipos de soldadora - 1 Rana Compactadora - 1 Vibro a Gasolina - Herramientas Menores
Actividades:
Continua las Actividades de levante en el Modulo de Servicio en el Tramo 3 y Anclajes para Columnetas Fundida Piso Estampado color Verde en concreto de 3000 psi plastico con Fibra en el Tramo 3, Levante de Jardinera costado Derecho en el Tramo 2, Fundida de Alfajía costado Derecho en el Tramo 2, Continua las Actividades de levante impermeabilizado Muro Jardinera costado izquierdo Tramo 1, Continua las Actividades de instalación y Pintura de Barandas en el Tramo 2 costado Derecho, Continua las Actividades de conformación de Anden costado Derecho Tramo 3, Recolección y Botada de escombro, Continua la Aplicación de Pintura Estructura Metalica en el Tramo 2 y Detalles de soldadura.

Nota: Se observa que los promedios de fundida estan por encima por los espesores de diseño en el piso estampado a color y en los pisos de nivelación en el tramo 3,

FEBRERO 7 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADOR DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
CONTINUA LA DEMOLICIONES, PARA ESTA OCASIÓN ANDEN EXISTENTE EN EL COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3 CON EL BOBCAT MINI CARGADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA RAMPAS EN EL TRAMO 1 COSTADO DERECHO, FUNDIDA ESTAMPADO AMARILLO EN CONCRETO DE 3000 PS PLASTICO PREMEZCLADO EN EL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERÍA EN EL MODULO DE SERVICIO TRAMO 3, TAMBIÉN CONTINUA EL LEVANTE EN LAS VENTANAS CON BLOQUE LISO COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO EN EL TRAMO 3, CONTINUA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS COSTADO DERECHO EN EL TRAMO 3 Y PINTURA DE BARANDAS EN EL TRAMO 2, REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA JARDINERA COSTADO IZQUIERDO TRAMO 1, ADECUCIÓN DE ANDEN Y BORDILLO EN EL TRAMO 3 COSTADO DERECHO PARA PROGRAMAR FUNDIDA DE ESTE.

FEBRERO 8 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR DE SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
CONTINUA LA DEMOLICIÓN DE ANDEN COSTADO DERECHO TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA PISO ESTAMPADO COLOR EN CONCRETO DE 3000 PSI PLÁSTICO CON FIBRAS PREMEZCLADO EN EL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERÍA EN EL MODULO DE SERVICIO TRAMO 3, LEVANTE BLOQUE LIZO EN EL CIERRE DE VENTANAS COSTADO IZQUIERDO EN EL TRAMO 3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO DEL TRAMO 3 Y CONTINUA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TRAMO 2 DE BARANDAS, TRAZADO Y REPLANTEO DE PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA EN EL MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3 Y ENCOFRADO DE MUROS, SE INICIA EL LAVADO DEL PISO ESTAMPADO DEL TRAMO 2, CORTE Y ARMADO DE PEDESTALES BARANDA PARA POSTERIOR FUNDIR EN CONCRETO PREMEZCLADO. TRAMO 2 COSTADO DERECHO.

FEBRERO 10 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS ACTIVIDADES DEL DÍA CON EL RETIRO DE MAQUINAS BIOSALUDABLES DEL TRAMO 1 PARQUE EXISTENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LUEGO A REUBICAR EN ALGUNOS DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO, SE REALIZAN LOS AJUSTE DE BARANDAS EN LAS UNIONES DE LA MISMA EN EL TRAMO 1 EN AMBOS COSTADOS, CONTINUA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN EL TRAMO 3 Y PINTURA EN EL TRAMO 2, CONTINUA EL ARMADO DE BARANDAS RAMPAS EN EL TRAMO 1 EN AMBOS COSTADOS PARA POSTERIOR LLEVARLAS AL PROCESO DE GALVANIZADO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA EN EL MODULO DE SERVICIO TRAMO 3, LEVANTE EN BLOQUE LISO CIERRE DE VENTANAS EN EL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL TRAMO 3, RECIBE IMPERMEABILIZADO DE JARDINERAS EN EL TRAMO 1 Y LEVANTE DE BLOQUE ABUJARDADO PARA JARDINERA EN EL TRAMO 2 COSTADO IZQUIERDO.

FEBRERO 11 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAF
EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA 5 - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO APISONADOR - HERRAMIE MENORES
ACTIVIDADES:
CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA NIVELACIÓN EN EL TRAMO 4, LEVANTE MAMPOSTERÍA MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3, CONFORMACIÓN DE BORDILLO COSTADO DERECHO Y FUNDIDA DE ESTE EN EL TRAMO 3, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE PEDESTALES PARA ESTRUCTURA METALICA SE REALIZA EL CORTE DEL PISO ESTAMPADO PARA REALIZAR LOS ANCLAJES Y FIGURADO CON ARMADO DE HIERRO PARA POSTERIOR FUNDIR, CONTINUA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPAS EN EL TRAMO 1 COSTADO IZQUIERDO, INICIA LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA LOS PUNTOS DE VENTAS Y BAÑOS EN EL MODU DE SERVICIO EN EL TRAMO 1, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ANDEN EN EL TRAMO 3 COSTADO DERECHO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA PARA POSTERIOR FUNDIR EN CONCRETO DE 3000 PSI PLÁSTICO PREMEZCLADO.

Febrero 13 De 2025

Personal: 1 Coordinadora De obra - 1 Director De obra - 1 Residente Social - 1 Coordinador De SST - 1 Auxiliar De ingeniería - 1 Residente De obra - 1 Almacenista - 2 Ayudantes - 1 Comisión De Topografía

Equipo:

1 Equipo De Topografía - 1 contadora De piso - 2 plantas Electricas - 2 Equipo De Soldadura - 1 Rana Compactadora - 1 Vibro A Gasolina - Herramienta Menores

Actividades:

Continua las Actividades De Fundida piso Nivelación En concreto De 3000 psi plastico con fibra Premezclado En el Tramo H, Continua el Suministro e instalación De Barandas en el Tramo 3 en Ambos Costados y Aplicación De pintura, Continua las Actividades De Levante Mamposteria Modulo De Servicio Tramo 3 y Levante De Block Abujardado Muro Jardinera en el Tramo 2 Costado Derecho y Revoque Impermabilizado De este, De Formaleteo los pedestales Barandas y pedestales De la Estructura Metalica sobre La Carrera 23 Del Tramo L, Armado De Alfajia y Fundida Sobre el Muro Block Abujardado De Jardinera en la Etapa 2 Costado Derecho, Retiro y Recolección De Escombros por Todos los Tramos.

Observaciones: Se solicita corrección de fisuras en pisos Corregir alfajias en tramo H y reparar ranura y viga pista de salvaje

FEBRERO 13 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADORA SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
CONTINUA EL CORTE DE PISO PARA PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA PARA EL TRAMO 1, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPAS ARMADO EN SITIO PARA LUEGO LLEVARLAS AL PROCESO DE GALVANIZADO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN BARANDAS LATERALES EN EL TRAMO 3 EN AMBOS COSTADOS Y ADEMAS SE VIENE APLICANDO PINTURA, FUNDIDA DE PEDESTALES BARANDAS EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO COSTADO IZQUIERDO EN EL TRAMO 2, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERIA MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3, LEVANTE DE BLOQUE ARQUITECTONICO JARDINERA EN EL TRAMO 2 COSTADO IZQUIERDO, CONFORMACIÓN DE ANDENES E INSTALACIÓN DE LOSETAS GUÍA, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE MODULO SERVICIO TRAMO 1 EN LOS PUNTOS DE VENTAS, CUARTO ELECTRICO Y BAÑOS.

FEBRERO 14 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON EL RETIRO DE JUEGO INFANTIL CASTILLO EN EL PARQUE EXISTENTE DEL TRAMO 1, CONTINUA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPAS DEL TRAMO 1, SE TOMO LAS MEDIDAS SE MODULA PARA LLEVARLAS AL PROCESO DE GALVANIZADO, ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE ENTRADA DE AGUA COSTADO DERECHO DEL TRAMO 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUSETA GUÍA EN ANDEN DEL TRAMO 3 COSTADO DERECHO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERIA EN EL MODULO DE SERVICIO DEL TRAMO 3, FUNDIDA DE PISO NIVELACIÓN TOMA DE PISO EN CAUCHO TRAMO 4 EN CONCRETO DE 3000 PSI PLASTICO PREMEZCLADO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MURO U BLOQUE ASUZRADO JARDINERA COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2 Y REMOQUE IMPERMEABILIZADO, SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEL RETIRO PISO EN CAUCHO Y GRAMA SINTETICA DEL PARQUE EXISTENTE TRAMO 1, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2.

Observaciones: No se recibe tramo de abajo para recibir Rampa III y IV tramo I por faltencias en refuerzo, por otra parte se observa lavado de muros sobre concreto por tanto se requiere

FEBRERO 15 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 LIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES DE CONFORMACIÓN DE ALFAJÍA Y FUNDIDA DE ELLA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PLASTICO PREMEZCLADO EN EL TRAMO 1 COSTADO DERECHO, FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2 EN CONCRETO PREMEZCLADO, CONTINUA LA CONFORMACIÓN DE ANDENES EN EL TRAMO 3 COSTADO DERECHO, ANCLAJE Y EPOXICO DE ANCLAJE BARRAS 3/8" PARA LOS BORDILLOS DE PISTA Y ESTAMPADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS LATERALES EN EL TRAMO 3 Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COSTADO IZQUIERDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA Y FUNDIDA DE ANDEN COSTADO DERECHO TRAMO 3 EN CONCRETO DE 3000 PSI PLASTICO PREMEZCLADO, CONTINUA EL RETIRO DE GRAMA Y PISO EN CAUCHO DEL TRAMO 1 Y ACOPIO DE ESTO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE EN MAMPOSTERIA EN EL TRAMO 3 MODULO DE SERVICIO, FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR AMARILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PLASTICO CON FIBRA PREMEZCLADO.

Observaciones: Se requiere culminar obras de espacio publico que se encuentran interrumpidas en tramo #1

FEBRERO 17 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 2 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 ROBERTIAN DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 2 EQUIPOS DE SOLDADURAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
CONTINUA LAS LABORES DE ARMADO EN ACERO Y FORMALETAS PARA ALETAS EN EL TRAMO 1 SOBRE LA CALLE O CERCA A LA CALLE 24 DEL COSTADO DERECHO, CONTINUA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPAS Y LATERALES EN EL TRAMO 1 Y 2, ADEMAS CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PINTURA PARA BARANDAS, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE RESANE IMPERMEABILIZADO EN JARDINERAS DEL TRAMO 2, FUNDIDA DE ESTAMPADO AMARILLO EN CONCRETO DE 3000 psi PLASTICO CON FIBRA PREMEZCLADO, FUNDIDA DE ALETA Y BORDILLO ANDEN EN LA ETAPA 2 Y EN LA ETAPA 3 EN COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERÍA MODULO DE SERVICIO TRAMO 3 Y LEVANTE MURO ARMADO JARDINERA EN EL COSTADO IZQUIERDO EN EL TRAMO 2, CONTINUA LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS POR TODOS LOS TRAMOS.

Observaciones: Se evidencia refuerzo en bordillos que no cumplen su espaciamiento y longitud se requiere corregir para recibo a satisfacción

FEBRERO 18 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS ACTIVIDADES CON LA FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR NARANJA EN EL TRAMO 4 EN CONCRETO DE 3000 PSI PLASTICO CON FIBRA PREMEZCLADO, SE INICIA LAS LABORES DE INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA PARA PISTA DE PATINAJE, CONFORMACIÓN DE BORDILLOS EN LA ETAPA 3 DEL COSTADO DERECHO, FUNDIDA DE ANDEN Y BORDILLO COSTADO IZQUIERDO TRAMO 2 Y FUNDIDA DE ANDEN Y BORDILLO DERECHO DEL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERÍA EN EL MODULO DE SERVICIO DEL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE JARDINERA EN BLOQUE ABUTARDADO EN EL TRAMO 3 Y CIERRE DE VENTANAS EN BLOQUE LISO EN EL COSTADO DERECHO DEL TRAMO MENCIONADO, SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE NIVELACIÓN DEL TRAMO 2 PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LAS GRAMAS SINTETICAS DEL TRAMO MENCIONADO.

Observaciones: Se repite falencias en espaciamiento y long. de refuerzo en bordillos; se requiere a contratista tomar medidas ya que es una condición persistente, de no hacer las correcciones no se recibe

FEBRERO 19 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL TRAMO 2. EN LAS ZONAS DE NIVELACIÓN PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LA GRAMA SINTETICA, SE REALIZA EL TRAZADO Y REPLANTEO EN EL PARQUE EXISTENTE PARA UBICAR LOS JUEGOS QUE FUERON RETIRADOS Y DONDE SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTOS DONDE SE REQUIERE DEMOLICIÓN DE PLACA CORTE DE LA MISMA Y LUEGO VACIADO DE ESTAS BASAS PARA FIJAR LOS JUEGOS, SE INICIA LA INSTALACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE CAUCHO ZONA ADICIONAL O PARQUE EXISTENTE DEL TRAMO 1, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS TRAMO 3. COSTADO DERECHO, ADEMAS SE REALIZA DEMOLICIÓN BORDILLO ETAPA 3 EN EL COSTADO DERECHO, SE REALIZA LA ADECUACIÓN DE ANDEN E INSTALACIÓN O PEGA DE LOSETA GUÍA DEL TRAMO 3 COSTADO DERECHO. ANTES DE LLEGAR A LA PRIMERA RAMPA, SE INICIA EL ARMADO EN SITIO DE BARANDAS RAMPA DEL TRAMO 2 EN AMBOS COSTADOS, FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR NARANJA EN LA ETAPA 4 Y FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2.

FEBRERO 20 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR INGENIERÍA - 2 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

CONTINUAMOS CON LA INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO PRIMERA CAPA EN EL PARQUE EXISTENTE DEL TRAMO 1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPAS EN EL TRAMO 2 COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO, FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2, FUNDIDA DE BORDILLO ANDEN COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3 Y FUNDIDA DE PISO NIVELACIÓN EN EL TRAMO 4 EN CONCRETO DE 3000 psi PLASTICO CON FIBRAS PREMEZCLADO Y VACIADO EN BOMBA ESTACIONARIA, CONTINUAMOS LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERIA EN EL MÓDULO DE SERVICIO TRAMO 3, CONTINUAMOS CON EL LEVANTE MAMPOSTELÍA BLOQUE ARBOLADOS JARDINERAS EN EL TRAMO 2.

Observaciones: Se evidencia nuevamente, acero concreto o fijado sobre terreno natural, persiste condición de acero se requiere demoliciones en tramo 1

FEBRERO 21 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 PLANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
SE INICIA LAS ACTIVIDADES CON LA FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR COQUINA EN EL TRAMO 4 EN CONCRETO DE 3000 psi PLASTICO CON FIBRA PREMEZCLADO Y FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR AMARILLO DEL TRAMO 3, SE INICIA LA DEMOLICIÓN DE BARANDA EN CONCRETO SOBRE LA CALLE 21, INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA DEL TRAMO 2, CONTINUAMOS CON EL PISO EN CAUCHO DEL TRAMO 1 PARQUE EXISTENTE Y VACIADO DE BASES PARA LOS JUEGOS INFANTILES, FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2 Y FUNDIDA DE BORDILLO ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO MENCIONADO, FUNDIDA DE ANDEN DERECHO DEL TRAMO 3 EN CONCRETO DE 3000 PS PREMEZCLADO.

FEBRERO 22 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAZADO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA DE BORDILLOS INTERNOS DE LOSAS, PISO DE NIVELACIÓN Y SENDERO DE TROTE EN EL TRAMO 3 EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO Y FIBRA, FUNDIDA DE ANDEN, BORDILLO Y BORDILLO VARIABLE COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2 LLEGANDO A LA CALLE 21, FUNDIDA DE BORDILLO INTERNO Y EXTERNO DEL COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3, CONTINUO LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERIA MODULOS DE SERVICIO DEL TRAMO 3. LEVANTE DE BLOQUE ABUJARDADO PARA JARDINERA DE COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3, LEVANTE DE BLOQUE ABUJARDADO COSTADO IZQUIERDO PARA JARDINERA DEL TRAMO 2, FUNDICION DE ALFAJIA EN COSTADO IZQUIERDO TRAMO 2 Y COSTADO DERECHO TRAM 3, LEVANTE DE BLOQUE LISO CIERRE VENTANAS EN EL COSTADO IZQUIERDO TRAMO 2 Y COSTADO DERECHO TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE JARDINERA EN EL TRAMO 2 COSTADO DERECHO.

Scanned with CamScanner

FEBRERO 24 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELÉCTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
SE INICIA LAS LABORES CON LA DISTRIBUCIÓN Y PEGA DE MOBILIARIOS EN TODO EL TRAMO 2, CONTINUAMOS CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL TRAMO 2 EN LA ZONA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ANDADERO, PINTURA DE BARANDA TRAMO 3 COSTADO DERECHO COBERTURA EL PISO ESTAMPADO CON PLÁSTICO PARA EVITAR MANCHARLOS CON LA TINTA, SE INICIA LA DEMARCACIÓN DE PINTURA SENTIDO DE TRÁFICO EN EL TRAMO 2, FUNDICIÓN DE ANDÉN Y BORDILLO ANDÉN DEL COSTADO DERECHO DEL TRAMO 2 EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO, FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR AMARILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE ACUERDO AL DISEÑO DE MEZCLA DEL PROYECTO, ESTO EN EL TRAMO 4.

FEBRERO 25 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERIA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFIA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADOR DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA DE PISO NIVELACIÓN EN LA ETAPA O TRAMO 4 EN CONCRETO DE 3000 PSI CON FIBRA PREMEZCLADO, FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2, INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA PARA POSTERIOR FUNDIR EL ANDEN DEL COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3, CONTINUAMOS CON LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN EL TRAMO 2, INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA DEL TRAMO 2 EN LAS LAGRIMAS DEL SENDERO DE TROTE Y EN LAS ZONAS DE NIVELACIÓN, CONTINUAMOS CON LAS ACTIVIDADES DE PISO EN CAUCHO EN LAS ZONAS DEL PARQUE EXISTENTE DEL TRAMO 1 Y SE CULMINA LA PRIMERA CAPA Y SE INICIA CON LA CAPA DE COLORES, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN PINTURA DEL TRAMO 2 EN EL SENDERO DE TROTE CON PINTURA: CONTINUA LINEA BLANCA Y PINTURA AMARILLA CENTRADA PUNTEADA CADA 1 METRO DE DISTANCIA.

Observaciones: Se evidencian detalles en ocasiones modulo de Seguridad-tramo 1, de igual se requiere culminar detalles sobre tramo 1

FEBRERO 26 DE 2025


PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERIA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS ACTIVIDADES CON LA FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR AMARILLO / COQUINA Y FUNDIDA DE PISO NIVELACIÓN CIRCULOS DE BIOSALUDABLES, CONTINUA LOS TRABAJOS O LABORES DEL PISO EN CAUCHO EN COLORES PARA CONFORMAR LAS FIGURAS DE ACUERDO AL DISEÑO PLANTEADO, FUNDIDA DE POSTES DE BARANDAS EN EL TRAMO 3 COSTADO IZQUIERDO, SE INICIA LA INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL TRAMO 3 EN LOS LAGRIMALES DEL SENDERO DE TROTE, CRS EN LA ZONA DEL MODULO DE SERVICIO, SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE BARANDA CAMPO DE ACCESO YA GALVANIZADAS Y MODULADAS EN EL TRAMO 1 COSTADO DERECHO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE JARDINERAS CIERRE DE VENTANAS EN EL TRAMO 3, LEVANTE MAMPOSTERIA EN EL MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3, FUNDIDA DE BORDILLO COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2, FUNDIDA DE BORDILLO, COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3.



Observaciones: Nuevamente se evidencia fisuras en ligero 3 de bordillos Tramo III se requiere tomar medidas correctivas además Según lo comentado se requiere toma de muestras

FEBRERO 27 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERIA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFIA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 LIBRO A GRADUAR

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDICION DE PISO ESTAMPADO COLOR CONCHA Y VERDE DEL TRAMO 3 EN CONCRETO DE 3000 PSI Y FIBRA PREMEZCLADO, CONTINUAMOS CON LA PINTURA DE BARANDA COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 3, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO EN ANDEN COSTADO DERECHO, SE INICIA LAS ACTIVIDADES DE CALADO EN EL TRAMO 1 APROVADO POR LOS DISEÑADORES SE INICIA EN EL COSTADO DERECHO CON BLOQUES CALADOS MEDIDAS 0,20 * 0,20 * 0,10, TAMBIEN SE INICIA LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA BASE CONCHA ACUSTICA Y FUNDIDA DE PEDESTALES O VIGAS BASE DE LA ESTRUCTURA DE LA CONCHA PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE PIEDRAS MEDITERRANEAS, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPAS DEL TRAMO 1 COSTADO IZQUIERDO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE MAMPOSTERÍA MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3.

FEBRERO 28 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 AUXILIAR DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
ESTE DIA SE COORDINÓ CON TODO EL GRUPO DE TRABAJO Y CONTRATISTA PARA REALIZAR JORNADA DE LIMPIEZA, EN TODOS LOS TRAMOS, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO, SE REALIZA CAMPAMENTO PROVICIONAL PARA GUARDAR TODOS LOS BLOQUES Y LOSETAS GUIAS, ADEMAS SE GUARDAN TODOS LAS MALLAS ELECTROSOLDADAS, POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE LOS PISOS SE REALIZA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE FORMALETAS, LAVADO DE PISOS CORTE Y SELLO DEL MISMO.

Observaciones: Se evidencia falencias en acabados de muretes de fibra, resanes sin acabados estéticos se requiere a contratista realizar correctivos. Continúa solicitud de lleno de muestras de concreto Según normatividad, continúan detalles en modulo de servicio, igualmente. Se requiere mejoras rendimientos.

Firmado

MARZO 6 DE 2025

Personal: 1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 2 Auxiliar de ingeniería - 1 Residente de obra - 1 Almacenista - 2 Ayudantes de obra - 1 Auxiliar de tráfico - 1 comisión de topografía

Equipo:

1 Equipo de Topografía - 1 Cortadora de piso - 2 plantas eléctricas - 1 rana compactadora - 1 Vibro a gasolina

Herramientas Menores

Actividades:

Se inicia las actividades de pintura barandas costado izquierdo barandas rampas en el tramo 3 y en rampas tramo 1, continua las actividades de corte y sello de juntas pisos o sentido de tráfico, continua los anclaje de bordillos tanto para anden y para divisiones de pisos estampados con los de nivelación con epóxico anchorflex, en el tramo 3 y tramo 4, suministro e instalación de loseta guía anden costado, conformación de anden y bordillo costado derecho del tramo 3, continua las actividades de picada mediterranea en la concha acustica en el tramo 2, anclajes de barras 3/8" para viga de confinamiento para la concha acustica del tramo 2, continua las actividades de levante mamposteria en el modulo de servicio tramo 3.

Observaciones: Se requiere culminar actividad de cerramiento tramo I, teniendo en cuenta actividades de reurbanismo - Sembrar. continuar solicitud de toma de muestras de concreto, correctivos en tramo I y II y culminar actividades tramo I.

Marzo 7 De 2025

Personal: 1 Coordinadora De Obra - 1 Director De Obra - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 2 Auxiliar De Ingeniería - 1 Residente De Obra - 1 Almacenista - 2 Ayudantes De Obra - 1 Auxiliar De Tráfico - 1 Comisión De Topografía

Equipo:
1 Equipo De Topografía - 1 Cortadora De Piso - 2 Plantas Eléctricas - 1 Pisa Compactadora - 1 Vibro A Gasolina

Herramientas Menores

Actividades:
Se inicia las Labores De Fundida Piso Estampados Color Concha Del Tramo 4, Se inicia las Labores De Instalación Tubería Sanitarias Del Modulo De Servicio Del Tramo 3, También Se inicia La Instalación De Tuberías Eléctricas En El Modulo De Servicio Tramo 3, Continuamos los Levantes De Bloque Calados En El Tramo 1 Costado Derecho, Fundida De Anden y Bordillo Costado Izquierdo Del Tramo 3. Fundida De Anden y Bordillo Costado Izquierdo Del Tramo 2, Fundida De Aletas Costado Izquierdo Tramo 2 y Costado Derecho Tramo 3, Anclajes De Barras 3/8" Para Vigas O Bordillos Lisos Estampados y Bordillos Anden En El Tramo 3, Limpieza General y Recolección De Escombros En El Tramo 2 y Tramo 3.

Observaciones: Se requiere corregir lineamiento calados debido a que algunos se encuentra en cara externa de muro y otros internos. Continuar Solicitud de mejoras acabados y rendimientos en rembaupisos y modulo de servicio tramo I y III.

MARTES 8 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIAR DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL OBRA - 1 ALMACENISTA - 2 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - VIBRO A GASOLINA

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA PISO NIVELACIÓN EN LOS CIRCULOS DONDE IRIAN LOS BIOSALUDABLES EN EL TRAMO 4 Y LOS LAGRIMALES DEL SEGUNDO DE TROTE CON CONCRETO DE 3000 psi CON FIBRAS DE ACUERDO AL DISEÑO DE MEZCLA PREMEZCLADO, SE INICIA EL TRAZADO Y REPLANTEO PARA CONTINUAR CON EL LEVANTE BLOQUE ARMADOS SOBRE LA CALLE 21 DEL TRAMO 3 CON DOVELAS CADA 0.80 MTS DE SEPARACIÓN, CONTINUAMOS LAS ACTIVIDADES DE ANCLAJES DE BARRAS 3/8" CON EPOXICO, PARA BORDILLOS COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 3, SE INICIA LAS LABORES DE RESANE Y PAÑETE EN EL MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PINTURA BARANDAS EN EL TRAMO 3 COSTADO IZQUIERDO, TAMBIEN SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE BARANDAS RAMPA SEGUNDO TRAMO, CONTINUA LAS LABORES DE INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA Y POTABLE EN EL TRAMO 3 MODULO DE SERVICIO.

MARZO 10 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CONTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES DE PISO NIVELACIÓN Y PISO ESTAMPADO COLOR COQUINA EN EL TRAMO 4, SE INICIA LAS LABORES DE FABRICACIÓN O MODULACIÓN EN SITIO DE LAS BARANDAS PISTA DE PATINAJE EN EL TRAMO 1 PARA LLEVARLAS AL PROCESO DE GALVANIZADO, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL TRAMO 2 Y TRAMO 3 COSTADO DERECHO Y IZQUIERDO, CONTINUA LAS LABORES DE PANETE EN EL MODULO DE SERVICIO TRAMO 3, FIGURADO Y ARMADO DE COLUMNETAS VIGAS DE ANCLAJE O CONFINAMIENTO DEL MODULO DE SERVICIO Y LUEGO FUNDIRLAS EN CONCRETO ARMADO PREMEZCLADO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PISO EN CAUCHO AL TRAMO 1 PARQUE EXISTENTE, CONTINUA LA INSTALACIÓN DE BARANDA RAMPAS DEL TRAMO 2 COSTADO DERECHO YA GALVANIZADAS PARA LUEGO PINTARLAS EN SITIO, CONTINUA EL LEVANTE DE BLOQUE ARRIMADO SOBRE LA CALLE 21 DEL TRAMO 3.

MARZO 11 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR DE SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - VIBRO A GASOLINA HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA PISO NIVELACIÓN SARDINEL DE TROTE Y PISO ESTAMPADO COLOR AMARILLO COLUMNAS, SE INICIA LA INSTALACIÓN DE JUEGO SANITARIO EN EL BAÑO DE MUJERES EN EL MODULO DE SERVICIO TRAMO 1 CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS RAMPAS EN EL TRAMO 2 DEL COSTADO DERECHO Y COSTADO IZQUIERDO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE CALADO EN EL CIERRE TOTAL DE VENTANAS EN EL TRAMO 1 COSTADO DERECHO, SE INICIA LA ADECUACIÓN O CONFORMACIÓN DE BASES PARA ENTRADA DE AGUA SOBRE LA CALLE 22 COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 2, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PAÑETE EN EL MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3, MUROS EXTERIORES, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y BOTADA, FUNDIDA ANDEN COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3, FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO Y BORDILLO LLEGANDO A LA CALLE 20 DEL TRAMO 2.

Observaciones. Se requiere el mirar baranda tramo I hasta el patinaje se evidencio hormigueo en columna modulo de servicio tramo III. También el mejorar levante de modulo y estructura

MARZO 12 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR D. OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR DE SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADOR DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
CONTINUA LAS LABORES DE LEVANTE BLOQUE CALADO EN EL COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 1 Y COSTADO DERECHO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DEL TRAMO 3 PAÑETE MEDIO DE SERVICIO, FUNDIDO ANDEN Y BORDILLO DEL TRAMO 2 COSTADO IZQUIERDO LLEGANDO SOBRE LA CALLE 21

NOTA: SE PARALIZAN LAS ACTIVIDADES DE ANDENES SOBRE LA CALLE 21 Y LA CALLE 17 POR TEMAS Y RESPUESTAS DE LOS DISEÑOS CONTEMPLADOS, EN ESPERA POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y LOS DISEÑADORES POR LOS CAMBIOS.
Con respecto a observación anterior por parte del contratista de solicitud parte de lineamiento de predios debido a que se demolerá la línea de bordillo externo de urbanismo existente, por tanto se acuerda con Ing. Juan L. Residente construir lineamiento y separar con corte andes - bordillo para no afectar predios en sector! continúa solicitud de toma de muestras de concreto según normatividad

MARZO 13 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR DE SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELÉCTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA DE PISTA DE TROTE O SENDERO DE TROTE DEL TRAMO 4 PARA LLEGAR EN SU TOTALIDAD EN TODO EL TRAMO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE BLOQUE CALADO PARA CERRAR VENTANAS EN EL COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 1, SE INICIA CON EL RETIRO MANUAL DE LOS MOBILIARIOS DEL TRAMO 1 PARQUE EXISTENTES, SE INICIA CON EL RETIRO DE JUEGO DE AJEDREZ CON BANCAS, RETIRO DE BANCA CON ESPALDAR Y RETIRO DE BANCAS EN FORMA DE CUBO EN LA ZONA DE BICISALUDABLES QUE ESTABAN UBICADOS ANTERIORMENTE, CONTINUA CON LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS ZONA DE PATINAJE EN SITIO PARA LUEGO LLEVARLAS AL PROCESO DE GALVANIZADO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PINTURA BARANDA TRAMO 1 COSTADO DERECHO, CONTINUA EL LEVANTE DE BLOQUE ABUZARDADO COSTADO IZQUIERDO EN LA ZONA DE RAMPA DEL TRAMO 2 Y FUNDIDA DE ALFAJIA, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PAÑETE LAVADOS EN EL TRAMO 2 Y TRAMO 3 COSTADO IZQUIERDO.

OBSERVACIONES: NINGUNA SE EVIDENCIA FALENCIAS EN REFUERZO ALFAJIA ENTRE EJE 22 Y EL LADO IZQUIERDO TRAMO II.

MARTO 14 DE 2015

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR DE SSI - 2 AUXILIARES DE INTERVENTORÍA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA DE OBRA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELÉCTRICAS - 1 PANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PAÑETE NIVEL DE SERVICIO EN EL TRAMO 3, ANCLAJE DE BARRAS DE REFUERZO PROVISIONALES BARANDAS COSTADO DERECHO E IZQUIERDO DEL TRAMO 3 SE REALIZA LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO ESTAMPADO DEL TRAMO 3 DESDE LA CALLE 21 HASTA LA CALLE 20, SE INICIA LA LIMPIEZA Y RESANE EN LOS BORDES DE LA LOSA DEL TRAMO 2 Y TRAMO 3, ADECUACIÓN O CONFORMACIÓN DEL TRAMO 2 COSTADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE 22, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN LOSETA GUÍA EN LAS RAMPAS AUXILIARES PARA ACCESO DE AGUA EN EL TRAMO 1 COSTADO DERECHO, REPARACIÓN DE PISO PISTA O SENDERO DE TROTE EN EL TRAMO 1, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE BLOQUE CALADOS DEL COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 1, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PAÑETE EN EL NIVEL DE SERVICIO EN EL TRAMO 3.

Observaciones: Se evidencia que aditivo para impermeabilización en sardineles no corresponde debido a que en su especificación es para otras fines se requiere a contratista corrección inmediata

Marzo 15 de 2025

Personal: 1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente social - 1 Coordinador de SST - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Residente de obra - 1 Almacenista - 4 Ayudantes de obra - 1 Auxiliar de tráfico - 1 Comisión de topografía

Equipo:

1 Equipo de topografía - 1 Compresora de piso - 2 plantas eléctricas - 1 Rana compactadora - 1 Vibro a gasolina Herramientas menores

Actividades:

Continúan las actividades de recorte o picado en el muro de servicio en el tramo 3, continúa las actividades de levante block calado en el tramo 3 costado izquierdo para cerrar de ventana, pintura de colores de acuerdo a los distintos establecidos para los círculos de los biosaludables en el tramo 3, antes de las pinturas se realizó la distribución e instalación de los machuelos de pedas y biosaludables en los círculos tramo 3, se inicia la actividad de lavado piso estampado en el tramo 3, continúan las actividades de pintura barandas de rampas en el tramo 2 y en el tramo 3 costado izquierdo, adecuación o conformación de anexo costado derecho después de la rampa del tramo 3.

Marzo 17 De Marzo 2025:

Personal: 1 Coordinador de Obra - 1 Directora de Obra 1 Residente de Obra - 2 Aux de Residente de Obra - 1 Residente Social, 1 Residente SST, 1 Almacenista - 3 Ayudantes 1 Comision de Topografia - 57 Colaboradores.

Equipo: 1 Equipo de Topografia - 1 cortadora de piso - Planta electrica - 1 Rana - Herramienta menor.

Actividades:

Se da inicio a las actividades del Tramo 5 con el vaciado de piso nivelacion Zona de la concha, instalacion de angulo de remate para piso cacacho tramo 4, instalacion de barandas (tramo) costado izquierto tramo 4, encofrado y vaciado de alfajia costado derecho tramo 3, colocación anclaje y refuerzo para cordon acceso de entrada agua tramo 3, continua el parcte de muros modulo de servicio tramo 3, instalacion de aparatos electricos modulo servicio tramo 1, instalacion de estructura metalica para concha tramo 2 lavado de piso estampado tramo 3

Marzo 18 de 2025.

Personal: 1 Coordinadora de Obra - 1 Directora de Obra 1 Residente SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista 2 Aux de Residente - 3 Ayudante - 1 Residente de Obra 1 Comision de Topografia - 58 Colaboradores

Equipo: 1 Equipo de Topografia - 1 Cortadora de piso - 1 Rana Planta electrica - Herramienta menor.

Actividades:

Continua el lavado de pisos del Tramo 3, encofrado y

(Nivelado de zona) y vaciado de piso estampado. del Tramo 5, continua montaje de estructura metálica para cancha de tramo 2, desmonte de basoladables del parque existente tramo 2, continua la instalacion de barandas de tramo 4 costado izquierdo, continua la instalacion de angulo de remate zona de piso de cancha tramo 4, instalacion de juegos zona de parque tramo 1 de calle 24 inicia la instalacion de estructura metalica para aviso tramo 2 continua la actividad de pañete modulo servicio tramo 3, continua la instalacion de cerramos tramo 1 costado izquierdo,

Observaciones: Se requiere avanzar y mejorar rendimiento en general. Cubierta, Módulo de servicio, Pergolas y. rampas y/o accesos faltantes. Última solicitud de toma de muestras de concreto.

Firma

MARZO 19 DE 2015

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR DE SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR COBRIZA DEL TRAMO 5 EN CONCRETO DE 3000 PSI PLÁSTICO CON FIBRAS RECICLADO, CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN EL PISO ESTAMPADO COLOR AMARILLO DEL TRAMO 5 FUNDIDO EL DÍA ANTERIOR, ANCLAJES BACHILOS PARA BORDILLOS DEL TRAMO 4 DERECHO DESDE LA CALLE 14 HASTA LA CALLE 16, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS PERIMETRALES EN EL COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 4, FUNDICIÓN ANDEN COSTADO ~~IZQUIERDO~~ DERECHO DEL TRAMO 4, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE RELLENOS O PANETE PARA MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3 MUROS FOSAS INTERNAS EN LOS PUNTOS DE VENTAS Y BAÑOS, CURADO Y REPARACIONES DEL PISO ESTAMPADO AMARILLO DEL TRAMO 3, TRAZADO Y REPLANTEO DE ANDEN Y BORDILLO COSTADO DERECHO TRAMO 3, TRAZADO Y REPLANTEO ANDEN SOBRE LA CALLE 21 TRAMO 3.

Observaciones: Nuevamente se evidencia Reparo de refuerzo en Vigas / bordillos sobre material de relleno sin anclajes. en estos casos el contratista debe realizar viga cimentación.

MARZO 20 DE 2025

Personal: 1 Coordinadora De Obra - 1 Director De Obra - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 2 Auxiliares De Ingeniería - 2 Residentes De Obra - 1 Almacenista - 4 Ayudantes De Obra - 1 Auxiliar De Trafico - 1 Comisión De Topografía

Actividades / Equipo:

1 Equipo De Topografía - 1 Cortadora De Piso - 2 Plantas Electricas - 1 Rana Compactadora - 1 Vibro - 2 Equipo Soldadura

Actividades:

Se inicia las Labores con La Fundida De Piso Estampado Color Bronces En El Tramo 5 En Concreto De 3000 psi Plástico Con Fibra Prefabricado, Continua las Demoliciones Del Tramo 4 Costado Derecho, Se Inicia El Izaje De Estructura Metalica En El Tramo 4 Con Gruas Realizando Antes De Iniciar La Actividad Se Realiza La Charla De Seguridad Con Todo El Equipo De Trabajo, Anclado De Anden Costado Izquierdo Donde Se Compone lo Siguiente: Relleno y Compactación De Material Seleccionado, Instalación De Lustra Guía, Anclajes Barras 3/8" En Forma De Gancho Con Epoxico, Se Inicia La Actividad De Retiro O Desmonte De Malla Cerramiento Cancha Sintetica Del Tramo 1, Se Realiza Izaje Estructura Metalica En El Tramo 1 Sobre La Carrera 23, Fundida De Bordillo Costado Izquierdo Del Tramo 4, Se Inicia Con La Demolición Muro Abuzardado Existente De la Cancha Sintetica Del Tramo 1, Fundida Anden Tramo 3 Sobre La Calle 21, Retiro De Gramas Sinteticas y Caucho Del Tramo 1 Cancha Sintetica

MARZO 21 DE 2025

Personal: 1 Coordinadora De Obra De Obra - 1 Residente Social - 1 - 2 Auxiliares De Ingeniería - Obra - 1 Almacenista - 4 Ayu - 1 Auxiliar De Trafico - 1 C

Equipo:

1 Equipo De Topografía - 1 Corte - 2 plantas Electricas - 1 - 1 Vibro - 2 Equipos De

Actividades:

Se inicia las Labores con La Fu Color Cobrina Del Tramo 5 En psi plastico con Fibra prefabricado Ción De Anden Costado Izquierdo fijación De Estructura Metalica Izaje Soldadura, Detalles De Pi Estructura, Continua la Actividad De Derecho Del Tramo 4, Continua la Demolición y Retiro De Mallas Cancha Sintetica, Se Instalo En El Tramo 1, Continua El Costado Izquierdo Del Tramo 4 Instalación De Luces Led En las Ventas Del Modulo De Servicio C De Bordillo Interno Del Anden C Tramo 4, Fundida De Anden Bordill Del Tramo 3

Observaciones: Continua Solucion ros y acabados. culminar activ

MARZO 21 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 PLANA COMPACTADORA - 1 VIBRO - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA PISO ESTAMPADO COLOR COMUNA DEL TRAMO 5 EN CONCRETO DE 3000 POLIPLASTICO CON FIBRA PREMEZCLADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 4. FIJACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL TRAMO 4 INCLUYE SOLDADURA, DETALLES DE PLANTAS Y PLOMO DE LA ESTRUCTURA, CONTINUA LAS ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN COSTADO DERECHO DEL TRAMO 4, CONTINUO LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MALLAS CON TUBERIAS DE LA CANCHA SINTETICA, SE INSTALAN LOS JUEGOS PENDIENTES EN EL TRAMO 1, CONTINUA EL LEVANTE DE BLOQUE LISO COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 4, SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE LUCES LED EN LOS BAÑOS Y PUNTOS DE LUCES DEL MODULO DE SERVICIO DEL TRAMO 1, FUNDIDA DE BORDILLO INTERNO DEL ANDEN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 4, FUNDIDA DE ANDEN BORDILLO DEL COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3

Observaciones: Continúa ejecución de mejoras rendimientos y acabados. culminan actividades tramo 1

MARZO 27 DE 2015

Personal: 1 Coordinadora De obra – 1 Director De obra – 1 Residente Social – 1 Coordinador SST – 2 Auxiliares De ingeniería – 2 Residentes De obra – 1 Almacenista – 4 Ayudantes De obra – 1 Auxiliar De trafico – 1 Comisión De Topografía

Equipo:

1 Equipo De Topografía – 1 cortadora De piso – 2 plantas electricas – 1 rana Compactadora – 1 vibro 2 Equipos De soldaduras

Actividades:

Se inicia las Actividades De piso Estampado Color Amarillo En Concreto De 500 psi plastico con fibra Preenzechado, Continua las Actividades De Demolición De Muro y columnetas, vigas De la cancha sintéticas Del tramo 1 tambien se Realiza el retiro De la Tubería y Mallas De cerramiento, Corte para juntas De Dilatación para piso Estampado Del tramo 5, Armado en sitio De viga 30x30 para cerramiento De cancha De levantamiento Muro Basket Del tramo 3, formaleta y columnetas De Acuerdo a la Distribucción Del Detalle compartido por los Diseñadores, Continua las Actividades De Pañete o pañete Baños en el Modulo De Servicio Del tramo 3, Continua las Actividades De Pintura Barandas Del tramo 3 Costado Derecho, Relleno y Compactación De Anden Costado izquierdo Del tramo 4, Instalación De Losetas Guía Del tramo 4 costado izquierdo, Continua las Actividades De Demolición costado Derecho Del tramo 4

MARZO 25 DE 2015

Personal: 1 Coordinador De obra
obra – 1 Residente Social – 1
2 Auxiliares De ingeniería – 2 Re
Almacenista – 4 Ayudantes D
Trafico 1 Comisión De Topo
Equipo:
1 Equipo De Topografía – 1 Cortad
Electricas – 1 Rana Compactador
Gasolina – 2 Equipos De Sold
Actividades
Se inicia las Cazoles con la
estampado Color Cobuina en el
Las Actividades Del Pañete De
en el Tramo 3 en los Baños
Las Actividades Del Armado d
Armado De formaletas De las
Del Tramo 3, Se inicia el Lava
Del Tramo 4, Continua las Act
Costado Derecho Del Tramo 4,
pado para el Tramo 5, Se in
Del juego Bono Del Tramo 1,
De Demolición Muro Existente Co
De Confinamiento De la Cancha
1, Continua la Actividad De Ins
en la Zona De pista de Patinaje,

MARTES 25 DE JULIO

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUX. DE TRÁFICO 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 CORTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELÉCTRICAS - 1 LANA COMPACTADORA - 1 VIBRO A GASOLINA - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA

ACTIVIDADES
SE INICIA LAS CAZOLETAS CON LA FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO COLOR CORDOVA EN EL TRAMO 5, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DEL PAQUETE DEL MODULO DE SERVICIO EN EL TRAMO 3 EN LOS BAÑOS DE SERVICIO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DEL ARMADO EN SITIO VIGA 30×30 Y ARMADO DE FORMALETAS DE LAS CANCHAS MINI BASKET DEL TRAMO 3, SE INICIA EL LAVADO DE PISO ESTAMPADO DEL TRAMO 4, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN COSTADO DERECHO DEL TRAMO 4, CORTE DE PISO ESTAMPADO PARA EL TRAMO 5, SE INICIA LA INSTALACIÓN DEL JUEGO DOMO DEL TRAMO 1, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE CON COLUMNETA Y VIGA DE CONFINAMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DEL TRAMO 1, CONTINUA LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE BARANDAS EN LA ZONA DE PISTA DE PATINAJE.

MARTES 26 DE 2025

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO - 2 EQUIPOS DE SOLDADURAS

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES DE FUNDIDA PISO ESTAMPADO COLOR COQUINA DEL TRAMO 5, DEMOLICIÓN DE BARANDA EN CONCRETO SOBRE LA CALLE 21 DEL COSTADO IZQUIERDO EN EL TRAMO 2, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE RETIRO EN EL MODULO DE SERVICIO DEL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PINTURA BARANDAS EN EL TRAMO 3 COSTADO DERECHO, INSTALACIÓN BARANDAS EN LA ZONA DE PISTA DE PATINAJE EN EL TRAMO 1. FUNDIDA DE ANCHO COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO 4. CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE BLOQUE CALADO EN EL TRAMO 1 Y SE INICIA LAS ACTIVIDADES EN EL TRAMO 2 COSTADO DERECHO PARA CIERRE DE VENTANAS EN JARDINERAS.

MARZO 27 DE 2015

PERSONAL: 1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTES DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRAFICO - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADOR DE PISO - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 DISCO - 2 EQUIPOS DE SOLDADURAS

ACTIVIDADES:

SE INICIA LAS LABORES CON LA FUNDIDA DE PISO ESTAMPADO DE COLOR CORUNDA Y DE COLOR AMARILLO EN EL TRAMO 5 EN CONCRETO DE 3000 PSI PLÁSTICO EN FIBRA PREMEZCLADO, CONTINUO LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN BARANDAS EN EL TRAMO 4 Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL COSTADO DERECHO DEL TRAMO 3, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PEGADO EN EL MODULO DE SERVICIO DEL TRAMO 3, CONTINUO LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN LUCES LED EN LOS PUNTOS DE VENTAS Y EN LOS BAÑOS CON LOS SENSORES, FUNDIDA DE VIGA DE CERRAMIENTO CANCHA DE BASKET DE 30x30 EN ALBAÑIL SECTORES Y OTROS PASO A MAYOR MEDIDA EN ALTURA POR LOS MUROS.

MARZO 26 DE 2015

Personal: 1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra - 1 Residente Social - 1 Coordinar SST - 2 Auxiliares de ingeniería - 2 Residente de obra - 1 Almacenista - 4 Ayudantes de obra - 1 Auxiliar de tráfico - 1 Comisión de topografía

Equipo:

1 Equipo de topografía - 1 Cortadora de piso - 2 plantas eléctricas - 1 Pava compactadora - 1 vibro - 2 Equipos de soldaduras

Actividades:

Se inicia las labores con la fundida piso Nivelación en la zona de canchas Jaulas de Batería en el tramo 5 en concreto de 3000 Psi Plastico con fibras premezclado, continua las actividades de piso en concreto en el tramo 4, con la primera capa, se inicia el montaje de la estructura cerramiento para el modulo de servicio en el tramo 3, continua las actividades de pañete en el modulo de servicio del tramo 3, continua las actividades de demolición muro costado izquierdo del tramo 4, fundido de viga 30x30 en concreto para el cerramiento de mini canchas ~~sintéticas~~ de basket en el tramo 3, instalación de lustra guía en el tramo 4 del costado pequeño, se inicia las anclajes de cerrar ubicados en el tramo 4 costado derecho, adu se inicia la distribución de y pega de mobiliario en el tramo 3.

MARTES 24 DE 2015

PERSONAL: 1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 2 RESIDENTE DE OBRA - 1 ALMACENISTA - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 AUXILIAR DE TRÁFICO - 1 CONEXIÓN DE TOPOGRAFÍA

EQUIPO:
1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - 1 COMPACTADORA DE PISO - 2 PLANTAS ELÉCTRICAS - 1 RANA COMPACTADORA - 1 VIBRO - 2 EQUIPOS DE SOLDADURAS

ACTIVIDADES:
SE INICIA LAS LABORES DE FUNDIDA PISO ESTAMPADO A COLOR (AMARILLO) EN EL TRAMO 5 Y FUNDIDA DE PISO NIVELACIÓN PARA PISTA SENDERO DE TROTE EN CONCRETO DE 3000 PSI PLÁSTICO PREMEZCLADO, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PUESTA MÓDULO DE SERVICIO DEL TRAMO 3, CONFORMACIÓN DE BORDILLO HASTA GUÍA PARA ANDEN DEL COSTADO IZQUIERDO DESDE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 17, CONTINUA LAS LABORES DE PISO EN CANCHA DEL TRAMO 4 CON LA PRIMERA CAPA SE DA INICIO A LA DEMARCACIÓN PINTURA BLANCA CONTINUA Y PINTURA AMARILLA DISCONTINUA EN LA PISTA O SENDERO DE TROTE DEL TRAMO 3. FUNDIDA DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO DESDE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 19

Observaciones: Se requiere a Contratista arreglar y culminar tramo II, Cancha y Jetheno: además de Corregir actividades y/o obras que se han hecho observaciones.

Firma

Marzo 31 de 2025

Personal: 1 Coordinadora de Obra - 1 directora de Obra
1 Residente Social - 1 Residente SST - 2 Aux de Residente
2 Residentes de Obra - 1 Almacenista - 5 Ayudantes
1 Comision de Topografia - Colaboradores.
Equipo: 1 Equipo de Topografia - 1 Cortadora de Piso
Planta electrica - 1 Dano - Herramienta menor
Actividades:
Continua el pañete de muros en modulo de servicio tramo 3, colocacion anclajes para bordillo anden tramo 3 costado izquierdo, colocacion sello sobre piso estampado tramo 4, continua la instalacion de 1era capa de piso caucho tramo 4, inicia la demarcacion de pista de trote tramo 3, continua la demolicion de anden costado derecho tramo 4, vaciado piso estampado tramo 5, continua la instalacion de barandas tramo 4, instalacion de estructura metalica para cubierta de modulo de venta tramo 3, control de niveles de vaciado por parte de la topografia.

Observaciones: Se requiere a contratista separar anden de trote con plastico para que no se refleje fisuras por las condiciones que presenta. Fran

Abril 01 de 2025

Personal: 1 Coordinadora de Obra - 1 directora de Obra
2 Residentes de Obra - 2 Aux. de Obra - 1 Residente Social
1 Residente SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes.
1 Comision de Topografia - Colaboradores.
Equipo: 1 Equipo de Topografia - 1 Cortadora de Piso
Planta electrica - equipo de (topografia) soldadura - 1 Dano
1 Compresor - Herramienta menor.
Actividades:
Continua la instalacion de barandas metalicas tramo 4

costado derecho, sello de juntas de piso tramo 4, continua la instalacion de piso en rancho tramo 4, instalacion de anclajes para barandilla anden costado izquierdo tramo 4, continua la demolicion anden costado derecho tramo 4, vaciado de piso estampado segundo tramo 6, continua el panel de muros modelo servicio tramo 3, adecuacion anden costado izquierdo tramo 4, toma de detalles estructura metalica de pergola tramo 4, continua el montaje de estructura para anden tramo 6, vaciado de anden tramo 3 costado izquierdo y tramo 4 costado izquierdo, continua la perforacion de muros modelo servicio tramo 4, continua la demolicion piso zona de juegos tramo 1 parque existente, escarificacion y resane vigas de concreto tramo 2, perforacion de tuberias de muros tramo 1.

Observaciones: Nuevamente se requiere capacitacion de trabajo en alturas y toma de detalles requeridos

Abril 02 de 2025

Personal: 1 Coordinadora de Obra - 1 Directora de Obra
1 Residente Social - 1 Residente SST - 2 Aux de Residente
2 Residentes de Obra - 1 Almacenista - 3 Ayudantes
1 Comision de Topografia - Colaboradores.
Equipo: 1 Equipo de topografia - 1 Cortadora de Piso
Equipos Alimentadores - Planta Electrica - Equipo de Soldadura
Rana, Herramienta menor.
Actividades:
Adecuacion para vaciado piso estampado tramo 5, instalacion de estructura metalica para anden tramo 2, perforacion de vigas de concreto y resane de las mismas, continua la instalacion de piso en rancho tramo 4, continua el vaciado de piso tramo 4, continua el sello de juntas de tramo 4, continua el panel de muros de modelo 3, continua la conexion de detalles de estructura metalica de pergola tramo 4, continua la demolicion de anden costado derecho tramo 4, se suspende el vaciado

de tramo 5 debido a situaciones de Orden publico.
vaciado anden tramo 3 y 4, lavado piso tramo 4 y aplicacion de sello semilustre sobre estampado tramo 4, instalacion de mobiliario tramo 3.

Abril 03 de 2025.

Personal:
1 Coordinadora de Obra - 1 director de Obra - 1 Residente SST
1 Residente Social - 2 Aux de Residente - 2 Residentes de Obra
1 Almacenista - 5 Ayudantes - 1 Comision de Topografia
Colaboradores:
Equipo:
1 Equipo de Topografia - 1 Pano - 1 Cortadora de Piso
1 Allanadora de Piso - Planta Electrico - Equipos de soldadura
1 Compresor - Herramienta menor.
Actividades:
Continua la instalacion de estructura metalica en arco tramo 2, vaciado piso estampado tramo 5, continua la correccion de detalles estructura metalica de pergola tramo 4, continua la demolicion de anden tramo 4 y adecuacion de lleno y boceta para anden costado derecho tramo 4, continua la instalacion de zoda cupa de caucho tramo 4, continua el sello de juntas tramo 4 y aplicacion de sello semilustre sobre estampado de tramo 4, instalacion de mobiliario tramo 3, continua el pañete de muros modulo servicio tramo 3, continua la demolicion losa de piso zona de juego tramo 1, colocacion anclaje para anden tramo 3 costado izquierdo e instalacion boceta en la misma, pintuo de barandas de rampa tramo 1 lavado piso estampado tramo 5

Abril 04 de 2025

Personal:
1 Coordinadora de Obra - 1 Directora de Obra - 1 Residente SST
1 Residente Social - 2 Aux de Obra - 2 Residentes de Obra
1 Almacenista - 5 Ayudantes - 1 Comision de Topografia
Colaboradores.

Equipo:
1 Equipo de Topografia - 1 Cortadora de Piso - Allanadora de Piso
Planta electrica - Equipo de soldadura - 1 Compresor - 1 Pana
Herramienta menor.

Actividades:
Vaciado piso nivelacion tramo 5 zona de skate park, instalacion de piso en caucho zda caca tramo 4, correccion detalles de estructura metalica pergola tramo 4, colocacion sello sensible sobre piso estampado tramo 4 y tramo 5, aplicacion sello flexible sobre juntas de piso tramo 4, continua el parche de modulo servicio tramo 3, colocacion anclajes y refuerzo para bordillo anden calle 21 y encofrado y vaciado del mismo, continua la instalacion de estructura metalica aviso tramo 2, vaciado anden tramo 4 costado derecho, pintura estructura metalica de modulos de venta tramo 3, correccion detalles de maceras, continua la pintura de barandas de rampas tramo 1, continua la demolicion de piso zona de juegos tramo 1

Abril 05 de 2025.

Personal: 1 coordinadora de Obra - 1 directora de Obra
1 Residente Social - 2 Residentes de Obra - 1 Residente SST
2 Aux de Residente - 1 Almacenista - 5 Ayudantes.
1 Comision de Topografia - Colaboradores.
Equipo: 1 Equipo de topografia - 1 Allanadora de Piso
1 cortadora de piso - 1 Pana - planta electrica - 1 compresor
Herramienta menor.

Scanned with CamScanner

Actividades:
Vaciado piso nivelacion tramo 5 zona skate park, continua el sello juntas de piso tramo 4, continua la instalacion de piso caucho 2da capa tramo 4, continua el pañete de muros modulo tramo 3

Observaciones: Se observo meramente detalles de acabados en maestras de obra, se evidencio retiros en tramo II y III

Abril 07 de 2025

Personal: 1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 2 Auxiliares de ingenieria - 2 Residentes de obra - 1 Almacenista - 4 Ayudantes de obra - 1 Auxiliar de trafico - 1 comisión de topografía

Equipo:
1 Equipo de topografia - 1 Cortadora de piso - 2 plantas electricas - 1 Rana Compactadora - 1 Helicoptero o Allanadores de piso - Equipos de soldadura

Actividades:
Se inicia las labores con la fundida de piso estampado a color del tramo 5 en color Amarillo cocaro de 3000 psi Plastico con Fibra premezclado, Demolición de Anden costado derecho del tramo 3, cerca a la calle 21, Relleno Rampa y compactación del tramo 2 sobre la calle 21, Demolición Anden costado derecho del tramo 4, Continua las Actividades de piso en Caucho del tramo 4, instalación Barandas costado derecho tramo 4

Abril 08 De 2025

Personal: 1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 2 Auxiliares De Ingeniería - 2 Residentes De obra - 1 Almacenista - 4 Ayudantes De obra - 1 Auxiliar De trafico - 1 Comisión De Topografía

Equipo:

1 Equipo De Topografía - 1 Cortadora De piso - 2 plantas Electricas - 1 Rana Compactadora - 1 Allanadora De piso - 2 Equipos De Soldadura

Actividades:

Nota: Se suspende las Actividades De Vaciado piso Estampado o piso Nivelación En el tramo 5 En el Día 7 De Abril y el Día De Hoy 8 De Abril por Motivos Sociales De la Comunidad, Se Presentó Enfrentamientos Desde la Calle 14 Hasta la Calle 8 entre la Carrera 27 Con Armas De Fuego Sobre el Costado Derecho y el Costado izquierdo, por Seguridad y por ese Motivo Se Suspende Toda Actividad En el Tramo Mencionado.

Se Realiza Labores De Pintura Cancha Mini Basket En el Tramo 3, Fundida De Muro Costado Derecho Del Tramo 4 y Levante Bloque Liso para Cierre Ventanas Del Tramo 4, Se Realiza Detalle del Muro Sencillo del Tramo 1 y Lavado General, Se Realiza Lavado De piso Estampado En el Tramo 1, Fundida Alcazía Costado Derecho Sobre ó Cerca De la Calle 24 del Tramo 2.

Abril 09. de 2025.
Personal: 1. Coordinadora de obra. 1 Residente de Obra 1 residente Social. 1. Coordinador SST, 2 auxiliares de. Ingeniería, 2 residentes de obra 1 almacenista - 4, ayudantes de obra - 1. aux de tráfico, 1 Comisión de topografía.
Equipos:
Equipo de topografía - 1 cortadora de piso, 2 planta eléctrica - Compresedor tipo rana, 1 allanadora de piso, 2 equipos de Soldadura.
Actividades:
Tramo 4.: preparación y/o conformación de terreno para andenes e instalación de anclajes para bordillos: continúa avances en cancha - Zona de Juegos.
Tramo: 3.: preparación plantilla en modulo de servicio Conformación de bordillos y andenes, pintura en pista y/o canchas de mini basket.,
Tramo 1.: Pintura y/o reparaciones en barandas: fijación de lavamanos: instalables modulo de servicio
Observaciones:
En el día de hoy se suspenden actividades en tramo 5 por temas de seguridad.: por parte se realiza Observaciones de limpieza de área y anclajes sobre tramo 4. por parte de instalador de cancha se realiza Validación de condiciones en tramo 4, manifiesta que realizan prueba de Limpieza en un área como prueba. ya que se manifiesta condiciones de desnivel en color. y/o desgaste.

Ing. Interventoría

Abril 10 de 2025.
Personal de obra:
1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra. 1 residente social - 1 coordinador sst. ÷ 2 Auxiliares de Ingeniería. 2 residentes de obra - 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 auxiliar de topografía - 1 comisión topográfica
Equipos:
1. Equipo de topografía - 1 mezclador - 1 allanadora de piso - 1 cortadora de piso - 1 compactador tipo rana - 2 equipos de soldadura.

Actividades
Tramo 4: Limpieza y Sello de concreto estampado, conformación e instalación de concreto en andenes lado derecho, toma de detalle pórticos, anclajes en concreto, en zona de juegos.
Tramo 3 · Pintura y demarcación cancha mini basket Instalación de concreto cortado derecho e izquierdo, fijeles en módulo de servicio, Cubierta con estructura de plantilla en módulo y cubierta en madera.
Tramo 2: trabajos en retiro - Instalación de anden-cordón
Tramo 1: Detalles en módulo de servicio, fijación de mesones, detalle en pintura y cielo raso.
Observaciones:
Por temas de seguridad actividades suspendidas en tramo 5; en reunión realizado el día de ayer con ADI - se realizan las siguientes concepciones y/o definiciones: en zonas paralelas al parque en tramo 1, se define cierre de balanda; acceso de cancha a finales de Mayo, verificación de material vegetal en zona de cancha que no afectara a futuro; compromiso de visita de área social a solicitud en tramo 5 de una zona de juegos se debe realizar solicitud formal para verificar viabilidad; queda pendiente rampa peatonal en tramo 4; y se valida sellante en

Concreto estampado por las condiciones de obstaculos que presenta.
por parte de Interventoría se solicita retiro de material en encharcado de Agua tramo P, ya que se observa personal del consorcio arrojando y podría causar represamientos en caso de lluvia.
Se realiza Verificacion de detalles en pirgolas

Fotos y Informe.

Abril 11 de 2025.
Personal de obra.
Coordinadora de obra - 1. Directora de obra - 1 residente Social - 1 Coordinador SST - 2 auxiliares de Hyg 2 residentes de obra - 1 alarifa - 4 ayudantes de obra - 1. cuad de trafico - 1. topografia.
Equipos:
1 Cortadora de piso - 1. allanadora de piso, 1 Compactador tipo rana - 1 equipo de topografia 2 equipos de Soldadura - 1 minicargador.

Actividades:
- Tramo 5: Se reanudan actividades. con la instalacion de Concreto estampado amarillo y naranja, Inicio de demolicion de anden. costado Izquierdo
- Tramo 4: Instalacion de Concreto de 3000psi en anden costado Izquierdo y avances en baranda costado derecho.
Tramo 3: Limpieza de sardineras costado derecho, Instalacion de concreto anden lado Izquierdo. levante de muro - enrocamiento mini cargador de 6a 0kot.
Tramo 2: Aperacion anticarretero letrero actividades de limpieza costado Izquierdo Calle 21.

Tramo 7: Reparaciones en modulo de servicio, demoliciones y limpieza en concreto.

Observaciones:
Se solicita a contratista suspender demolición con minicargador debido a que puede afectar la losa. Se observa espesores de demoliciones de anchos mayores a 15 cm costado izquierdo. En el día de hoy se presentaron fuertes lluvias ocasionando emergencias y afectaciones en obra.

Firma / entrev.

- Sabado 12 de Abril de 2025.
Personal de obra:
1 Coordinadora de obra: 1. Directora de obra - 1. Residente social - 1 Coordinador SST - 2 auxiliares de Ing. - 2 Residentes de obra - 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 aux de trafico - 1 cocusion topográficos.

Equipos:
1. Cortadora de piso - 1 allanadora de piso - 1 compactador tipo rana - 1 equipo de topografia - 2 equipos de soldadura - 1 minicargador.

- Actividades:
Tramo 5: Corte y sello de piso estampado
Tramo 4: Reparaciones de anclajes, instalación de anclajes en zona de juegos - Concreto - Instalación de grama
Tramo 3: Se continua en levante en construcción minicanchas, - plantilla en modulo de servicio, levante en ventanas costado derecho y demolición de anclaje afectado
Observaciones: Se realizó recorrido para validación de afectaciones en tramos, se realizo actividades de limpieza, se suspendieron actividades en tramo 4 por fuertes de

Seguridad; se toman sugerencias por parte de la supervisión

Ing. Inter.

Domingo 13 de Abril de 2025.
En el día de hoy no se realizaron actividades

Lunes 14 de Abril de 2025.
Personal de obra:
1 Coordinadora de obra - 1. Director de obra - 1 residente Social - 1 coordinador sst. 2 aux de ingeniería - 2 residentes de obra - 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 aux. de topico - 1 comisión Topografía

Equipos:
1 equipo de topografía - 1. cortadora de piso - 1 alisadora de piso - 1 compactador tipo rana - 2 equipos de soldadura - 1 mini cargador.

Actividades:
Tramo 5: Instalación de concreto para nivelación de piso
tramo 4: Instalación de barandas costado derecho, conformación de andenes; continúa instalación de piso en concreto zona de juegos, grama sintética.
tramo 3: continuan actividades en modulo de servicios y en levantes cerramiento en mini canchas
tramo 2: Instalación de concreto zona andenes - Calle 21.
-Observaciones:
Las actividades se suspendieron en tramo 4 por temas de seguridad - personal de Argos fue amenazado; se solicita a contratista entrega de modulo de servicios y avanzar en tramo 2 y modulo tramo 3.

Ing. Inter.

Martes 15 de Abril de 2025.

- Personal de obra:
Coordinadora de obra: 1 Directora de obra - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 2 residentes - 2 auxiliares de Ingenieria. 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 aux de trafico 1 Comisión topográfica.
- Equipos:
Equipo de topografia - 1 cortadora de piso - 1 allanadora de piso - 2 equipos de soldadura - 1 minicargador.

Actividades:
Tramo 5: Demolición de andenes costado derecho: Instalación de concreto estacionado Yorensa.
Tramo 4: Continúa Instalación de bordes, Instalación de concreto en andenes, piso en caucho zona de juegos e instalación de goma.
Tramo 3: Instalación de pérgola, Instalación de concreto piso - módulo de Servicio, Construcción de andenes costado derecho y conformación de rampas.
Tramo 2: Instalación de recubrimiento en aluminbond Coucha acústica y pintura en letrero.

Observaciones:
Se requiere a contratista mejorar acabados se avanza repetidamente. deficiencias en procesos de Vigas de cimentamiento y andenes, se requiere mejorar rendimientos.

Miércoles 16 de Abril de 2025.
personal de obra:
1 Coordinadora - 1 Directora de Obra - 1 residente social - 1 Coordinador SST, 2 aux de Ing 2 residentes de obra 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 aux de trafico - 1 comisión topográfica.

Equipos:
Equipo de topografía - 1 Cortadora de piso - 1 alisadora de piso - 1 Compactador tipo rana - 2 equipos de soldadura - 1 mini cargador.

Actividades:
Tramo 5: Demolición de anden costado derecho, demoliciones para bases asadeadores y/o pergolas
Tramo 4: Instalación de barandas, instalación de piso en caucho, instalación de grama - Armado de mobiliarios
Tramo 3: Continua construcción de piso en módulo de servicio, levante en bloque liso laterales según solicitud contratista.

Observaciones:
No se evidencian avances significativos en tramo 2 con estructuras faltantes - Concha y letrero; se requiere a contratista avanzar en movimiento de concha sintética tramo I, y cordones con reparaciones en tramo I para recibo a satisfacción por parte de esta interventoría.

Entre el Viernes 17 de Abril a Domingo 20 de Abril No se realizaron actividad por receso Semana Santa.

Lunes 21 de Abril de 2025.

Personal de obra:
- Coordinador - 1 Director de obra - 1 residente de obra - 2 aux de ingeniería - 1 residente Social - 1 Coordinador SST - 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 aux de tráfico - 1 comisión topográfica

Equipos:
1 Equipo de topografía - 1 allanadora de piso - 1 cortadora de piso - 2 equipos de soldadura - 1 compactadora tipo rana - 1 mini cargador.

Actividades:
Tramo 5: Instalación de concreto estampado y demolición de andenes costado derecho.
Tramo 4: Relleno para conformación de andenes y destrucción de mobiliario.
Tramo 3: Levante en cerramiento mini canchas - Instalación de alumbrado plantilla y/o piso módulo de servicios levante de sardineras y demolición de andenes afectados por rampa, fijación de pérgola.
Tramo 2: Relleno en ramp sardinera hacia calle 21 costado derecho.
Observaciones: La supervisión solicita culminar calados levante de sardineras y levante rejillas entre calle 21 y 17.

Lqm Interv.

Martes 22 de Abril de 2025.
Personal de obra.
1 - Coordinadora de obra - 1 Directora de obra - 1 Ingeniero residente - 2 aux de ingeniería - 1 Residente social 1 - Coordinador SST - 1 almacenista - 4 ayudantes de obra 1 - at de trafico - 4 Comisión topográfica.

Equipos: 1 - Calador de pavimento - 1 allanadora de piso - 1 equipo de topografía - 2 equipos de soldadura - 1 compactador tipo rana - 1 mini cargador:

Actividades:
Tramo 5: Instalación de concreto estampado amarillo

Scanned with CamScanner

y naranja - demolición de andenes.
Tramo 4: Conformación de andenes y ubicación de mobiliario.
Tramo 3: Instalación de concreto para piso pulido en modelo de servicio, levante de jardineras y demolición de andenes afectados
Tramo 2: Relleno en rampa hacia calle 51 costado derecho

Observaciones:
No se evidencian avances en tramo 2, Se requiere al contratista avanzar en rampas y culminar actividades en módulo tramo 1.

Isabel Ruben.

Miércoles 23 de Abril de 2025.

Personal de Obra:
1 Coordinadora - 1 Director de obra - 2 Aux de Ing.
1 Ing Residente - 1 Residente Social 1 Coordinador SST - 1 almacenista - 4 ayudantes de obra - 1 aux de trafico. 1 Cuadrilla topográfica.

Equipos:
1. Cortadora de piso - 1 allanadora de piso - 1 compactador de tipo rana - 2 equipos de soldadura - 1 Equipo de topografía 1 mini cargador.

Actividades:
Tramo 5: Instalación de piso estampado (cuquina) amarillo y naranja - Limpieza y retiro de escombros
Tramo 4: Conformación de andenes.
Tramo 3: Instalación de Bloque Jardinera lado derecho levante en cerramiento mini canchas, Construcción de Pedestales de barandas.
Tramo 2: Instalación recubrimiento en alucobond Concreto

acustico y Jardinera- tramo cortado derecho
tramo 1: Construcción de Viga perimetral- cunetas.

Observaciones:
Se realiza prueba de iluminación modulo de Servicios tramo 7. y reparación de Vano puerta cuarto guarda Parques.

Jueves 24 de Abril de 2025.

Personal de Obra.
1. Coordinadora de obra - 1 Directora de obra - 1 Ing Residente
2. Inst de Ing. 2: Residente Social - 1. Coordinador SST.
1 almacenista: 4- ayudantes de obra 1. apoyo de trafico
1 excursión topográfica.

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 alisadora de piso - 1 compactador tipo rana - 2 equipos de soldadura - 1 equipo de topografía - 1 minicargador.

Actividades
Tramo 5: Instalación de Concreto estampado anillo Sello de juntas - Instalacion de acero Vigas perimetrales
tramo 4: No se realizan actividades
tramo 3: Levante de muro Cerramiento mini Canales - Levante de muros Jardineras, Demolición de anden sobre calle 21.
tramo 2: Anclado de acero Viga sobre muro calle 21.
tramo 1: Instalación de malla en zona frente de mesa Parque existente. Construcción e instalación de drenajes de Canchas.

Fabian.
Líder.

Viernes 25 De Abril 2025

Personal De obra:
1. Coordinadora De obra - 1 Director De obra - 1 Ingeniero Residente De Obras - 2 Aux De Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista 4 Ayudantes - 1 Aux De Topografico

Equipos:
1 Cortadora De piso - 1 Allanadora De piso - 1 Compactador Tipo Rana - 2 Equipos De Soldadura - 1 Equipo De Soldadura - 1 Mini Cargador

Actividades:
Tramo 5: Fundida piso Estampado en Concreto De Color Amarillo, Demolicion De Anclajes y Bordillos En Costado Derecho e Izquierdo
Tramo 4: Adecuación y Demolición De Anclajes En El Costado Derecho
Tramo 3: Continua las Actividades De Levantamiento Bloque Adyacente para Cerramiento Cancha Mini Basket
Tramo 2: Armado De Viga Sobre los Ejes y Fundido De Esta
Tramo 1: Relleno y Compactación en Cancha Sintetica, Detalles En Modulo De Servicios

Sábado 26 De Abril 2025

Personal De Obra
1 Coordinadora De Obra - 1 Director De Obra - 1 Residente De Obra - 2 Aux. De Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista

5 Ayudantes

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Allanadora de piso - 1 Compactador tipo rana - 2 Equipos de soldadura - 1 Equipo de topografía - 1 Mini cargador c/ Bobcat

Actividades:
Tramo 5: Comienza las actividades de instalación barandas metálicas en ambos costados, relleno y compactación de material sel. en el costado izquierdo, demolición de piso para pedestales de alcantarillado, demolición de bordillo costado izquierdo con Mini Cargador.
Tramo 4: Ampliación y continuación de anclajes en el costado derecho
Tramo 3: Continua las actividades de levante Block Arbuzacado para cerramiento cancha Mini Basket
Tramo 2: Sin actividades
Tramo 1: Relleno y compactación material seleccionado compactado con Bobcat.

Lunes 28 de Abril 2025

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Allanadora de piso
1 Compactador tipo rana - 1 Compactador de rodillo Bobcat - 2 Equipos de soldadora - 1 Equipo de Topografía - 1 Mini Cargador

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra
1 Residente de obra - 2 Aux. de ingeniería

1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De obra

Actividades:
Tramo 5: Fundida De piso Estampado Amarillo instalación De Barandas en ambos costados, continua las demoliciones en el costado izquierdo y contaminación De Andenes
Tramo 4: Sin Actividades
Tramo 3: Estuco plastico para Modulo De servicio y se culmina el levante para el cerramiento De la Cancha Mini Basket
Tramo 2: Fundidos pedestales para Vallas Acustica se trabajo en el Lateral Malecon De Retiro con la instalación De laminas, se realiza Actividades De Concha Acustica con la instalación De Alcobas
Tramo 1: Continua El Relleno y compactación en la zona Cancha Sintetica. Figurado De Acero para Vigas 30x30 en Cancha Sintetica. Se Abrega una salida para Desagüe por la entrada a la Cancha en tubería pesada de 4"
Observaciones: Se solicita corregir Bloque sobre Cancha de tramo III. se observan afectaciones en zona caseta tramo IV por parte de la comunidad

Martes 29 De Abril 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De Obra - 1 Directora De obra - 1 Residente De obra - 2 Aux De ingeniería, 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De obra.

Equipos:
1 Cortadora De piso - 1 Alisadora De piso 1 Compactador tipo Rana - 1 compactador Bailtw - 2

Scanned with CamScanner

Equipos de soldadura - 1 equipo de topografía - 1 Mini Cargador - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundida de piso Estampado Color Amarillo. Demolición piso para posteriores Estructuras Metálicas para Ascensores
Tramo 4: Instalación piso en Caucho Granulado, Relleno y Compactación de Material Seleccionado para Conformación de Anclajes Costado Derecho
Tramo 3: Conformación de Rampas sobre la Calle 21, Levante de Bolillo Colados en el Costado Izquierdo y Derecho, Conformación de Acero para Alcorque en Jardinera Costado Derecho
Tramo 2: Continuan las Actividades de la Concha y Lobulo, Fundida de posteriores Vasijas Artisticas,
Tramo 1: Relleno y Compactación de Material Seleccionado. Fabricado de Acero para Columnas y Vigas.

Miercoles 30 de Abril 2025

Personal de Obra:
1 Coordinador de Obra - 1 Director de Obra - 1 Residente de Obra - 2 Aux de Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista 5 Ayudantes de Obra

Equipos:
1 Cortadora de Piso - 1 Allanadora de piso 1 Compactador Tipo Rana - 1 Compactador de Rodillo Bonitin - 1 Equipo de Soldadura - 1 Equipo de Topografía - 1 Mini Cargador - Herramientas Menores