Actividades

Tramo 5: Fundida de piso estampado Amarillo y Nivelación de losa en el sentido oriente

Tramo 4: Conformación de Andenes y fundida en el costado derecho. Continua las labores del piso en caucho

Tramo 3: Se presenta personal de la Barras Bravas del Junior realizando una actividad sobre piso estampado, pintando una Banxico para el recibimiento del equipo ocasionando daños en el piso estampado y en el piso de un punto de Ubuntu en el Modulo de Servicio, Continua las Actividades de estuco plastico en el Modulo de Servicio

Tramo 2: Fundida Rampa costado Derecho en el Tramo 2 llegando a la calle 21, se realizan las Actividades de pegante Ladrillitas en el costado izquierdo, Fundida de pesebreras vallas Artisticas

Tramo 1: Fundida de V.I.G.A 30x30 en caucho sintetico

Observaciones: Reunion con comunidad toquio IE y V. Solicitan mas area de juegos y acceso

Viernes 2 de Mayo 2025

Personal de Obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingenieria - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Allanadora de piso - 1 Compactador Tipo rana - 1 Compactador de rodillo Benitin - Equipo de soldadura - 1 Mezcladora de

TOPOGRAFÍA - 1 MINI CARGADOR - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:

TRAMO 5: FUNDIDA PISO ESTAMPADO Y EL SEGUNDO DE TRUTE, CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN PISO PARA POSTERIORES JAULA DE BATEO, FUNDIDA ANDEN ACCESO

TRAMO 4: FUNDIDA MURO COSTADO DERECHO

TRAMO 3: CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN RAMPA Y LEVANTE BLOQUE CALADOS DE AMBOS COSTADOS

TRAMO 2: FUNDIDA PEDESTAL VIGA ARTESONICA, CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE LEVANTE Y CONCHA ACUSTICA.

TRAMO 1: FUNDIDA VIGAS 30x30 CONCHA SINTETICA

NOTA: SE PRESENTA LLUVIA EN HORARIOS DE LA TARDE DONDE NOS VEMOS OBLIGADOS EN SUSPENDER VARIOS FRENTES DE TRABAJO.

- SE OBSERVAN DETALLES AL BARANDOS TRAMO IV, TRABAJOS DE CORTE POSTERIOR A GALVANIZADO, SE SOLICITA DAR CORRIMIENTO.

SÁBADO 3 DE MAYO 2025:

PERSONAL DE OBRA:

1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 ALMACENERO - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:

1 CORTADORA DE PISO - 1 ALLANADORA DE PISO - 1 COMPACTADOR TIPO CANA - 1 COMPACTADOR DE RODILLO BENITIW - EQUIPO DE SOLDADURA - 1 CAMIONETA DE TOPOGRAFÍA - 1 MINI CARGADOR - HERRAMIENTAS MENORES

Actividades:
Tramo 5: Fundido piso estampado, grooving de trote y Bordillos de cuña, Anclajes en el costado derecho para Andenes, se inicia las Actividades de los Juntas de Bateo
Tramo 4: Andenes las Actividades de piso en cancha y Conformación de Anden costado derecho.
Tramo 3: Levante Bloque Abujerado para Jardines costado derecho para llegando sobre la 17.
Tramo 2: Conformación de ramps con Bloques Abujerado en el costado izquierdo llegando a la 2.
Tramo 1: Relleno y compactación Material Seleccionado en la cancha sintética
Observaciones: Socavaciones en espacio publico Lado derecho tramo IV

Lunes 5 de Mayo 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente social - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingenieria - 1 Coordinador de SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipo:
1 Compactador de piso - 1 Alistadora de piso - 1 Compactador tipo rana - 1 Compactador de Rodillo Bentan - Equipo de soldadura, 1 Equipo de Topografia y Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Continua las Actividades de juntas de Bateo Conformación de Andenes y Cord y sardi
Tramo 4: Instalación de Juego infantil, se finaliza la instalación

De piso en Cuarto
Tramo 3: Continua el levante con paredes reforzadas en concreto para rampa llegando a los 17, conformación de rampas en la calle 21. Demolición Muro costado izquierdo dañado por lluvias
Tramo 2: Fundida de gradas Vallas Artísticas, continua los Acabados del Cerramiento y Cubierta
Tramo 1: Fundida piso y losa Cubierta Sintética

Martes 6 de Mayo 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux. de Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Alisadora de piso - 1 Compactador Tipo Rana - 1 Compactador de rodillo Bomag - Equipos Soldadura - 1 equipo de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundida de piso fotoimpreso Color Verde y Stencil de Mote, Anclajes en el costado derecho continua las Actividades para el Bateo
Tramo 4: Pintura de Barandas en Ambos Costados Continua la instalación de juegos infantiles
Tramo 3: Conformación de Muro costado izquierdo, Levante Bloque Abuzardado Profundiza Muro Derecho y Levante de Bloque Cerrado en Ambos Costados
Tramo 2: Conformación de Rampa Costado izquierdo llegando

Sobre la 21
Tramo 1: Fundida de losa Cuneta Sintética, Tubulado y Anclajes en Columnetas Cuneta
- Observaciones: Se solicita corrección en levante rampa sobre tramo III calle 17. - No se observa trabajo. Se solicita corrección en material saturado

Miercoles 7 de Mayo 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenero - 8 Ayudantes de obra.

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Alisadora de piso - 2 Compactadora tipo rana - 1 Compactadora de rodillo Benitin - Equipos de soldadura - 1 Camión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
- Tramo 5: Fundida de piso Estampado Color Cocina, Pistas y Bordillos - Interno de losa
Tramo 4: Conformación y Fundida Andén Costado Oriente Continua las intervenciones de juegos infantiles y pintura Barandas
Tramo 3: Fundida Andén Costado Occidente, Fundida Viga sobre la 21, se toman Reparaciones Materas tipo Muretes
Tramo 2: Cuneta Pistas, Pasantes Jardinera Costado Occidente Retiros y Compactación de Ramps Costado Occidente, Si
Tramo 1: Fundida Losa Cuneta Sintética
Observaciones:
Se presenta dificultad con comunidad por ocupación de espacio público - Se requiere a contratista manejo con social

Jueves 8 de Mayo 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Dirección de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador de pisón - 1 Alisadora de piso - 2 Compactadores 7,2 kw - 1 Compactador de rodillo Benitin Equipos de soldadura - 1 Camión de topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Corte en sendero de pisos, Demolición de Andén Cubierto Derecho, Avances en pista de Baile, Izaje de estructuras Metálicas
Tramo 4: Continúa la instalación de guías Intantiles
Tramo 3: Fundido Andén Cubierto Izquierdo
Tramo 2: Fundido Rampa con descanso en el Cubierto Izquierdo llegando a la Calle 2
Tramo 1: Pasantes por la zona infantil para Desagüe Fundido losa Aligerada en concreto Sintético, se inicia con la Estructura para tapa Rollo de los Cortinas del Modulo de Salones

Viernes 9 de Mayo 2025

Personal de Obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes

DE OBRA

EQUIPOS:
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADORAS TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 CAMIONETA DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS CORTADO DERECHO ALEJAMIENTO DE ASCENSORES, CONFORMACIÓN DE ANDENES ANCLAJES EN LOSA DE BATEO
TRAMO 4: INSTALACIÓN DE JUEGOS. FUNDIDA ANDEN DERECHO
TRAMO 3: FUNDIDA VIGA VARIABLE SOBRE LA CALLE 21
TRAMO 2: CONTINUA LA CONFORMACIÓN DE CAMPO ITEMIZADO CON EL RELLENO Y COMPACTACIÓN. SIGUEN LAS LOSAS EN LA CANCHA ACÚSTICA. FUNDIDA CAMPO DEL DESCANSO
TRAMO 1: COLOCACIÓN DE BLOQUES PARA PISO CANCHA SINTÉTICA, LIMPIEZA GENERAL, DEVUELVE EL CIERRE DE PORTÓN ROLLOS EN EL MÓDULO DE SERVICIO, PASANTES 4" EN ZONA INFANTIL

F

SÁBADO 10 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 RESIDENTA DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERÍA - 1 COORDINADOR EST - 1 ALMACENISTA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADOR TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 CAMIONETA DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: FUNDIDO ANDEN COSTADO IZQUIERDO, CONFORMACIÓN DE ANDENES EN EL COSTADO DERECHO, AVANCES EN JUNTA DE BATEO, SE CULMINA EL IZAJE DE ASOLERADEROS Y SE TOMAN LOS DETALLES
TRAMO 4: INSTALACIÓN DE JURGOS
TRAMO 3: CONFORMACIÓN DE RAMPA LLEGANDO A LA 4 COSTADO DERECHO, CON LEVANTE EN BLOQUE ASENTADO
TRAMO 2: CURADO DE CAMPO COSTADO IZQUIERDO Y SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL COSTADO DERECHO
TRAMO 1: LEVANTE BLOQUE ASENTADO PARA CANCHA, ANCLAJE DE COLUMNETAS, INSTALACIÓN DE BLOQUES PARA LOSA ALIGERADA CANCHA, CIERRE DE TAPA RODILLOS EN EL MUSLO DE SERVICIO

LUNES 12 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 ALMACENERA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 COMPACTADORA DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADORES TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA 1 CONEXIÓN DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: DETALLES PARA EL ASOLERADERO, CONFORMACIÓN DE ANDENES AMBOS COSTADOS. AVANCES EN LA JUNTA DE BATEO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PISOS ESTAMPADOS

TRAMO 4: REVISIÓN PISO ESTAMPADO Y CONFORMACIÓN DE ANDENES
TRAMO 3: DEMOLICIÓN DE ANDEN DAÑADO POR AGUAS LLUVIAS EN EL COSTADO IZQUIERDO, FUNDIDA CAMPO COSTADO DERECHO Y ALFAJÍA
TRAMO 2: AVANCES EN EL LEVANTE DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO REFORZADO, SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD DE CAMPO COSTADO DERECHO POR SER UN CONDUCTO DE DESAGÜE EN EL COSTADO SE ESPERA RECALIFICACIÓN POR DISEÑADOR E INTERVENTORÍA
TRAMO 1: EXCAVACIÓN DE NUCLEO PARA DESAGÜE EN CONCRETO DE 4 PULGADAS Y FUNDIDA PISO ALCANTARILLADO, CONTINUA EL LEVANTE PARA EL CERRAMIENTO, CERRO TAPA LISTA EN EL NUCLEO DE SERVICIOS
Observaciones: Se requiere a contratista corregir rampa de acceso calle 17. por normatividad no cumple. en descanso; y pendientes

MARTES 13 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERÍA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 COMPACTADOR DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADOR TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES.

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: DESTALLAMIENTO DE ASCENSOR, CONFORMACIÓN DE ANDENES, AVANCES EN JUNTA DE BASTÓN, CORTES Y SELLOS DE JUNTAS DE PISO ESTAMPADO
TRAMO 4: REVISIÓN DE PISO CONCRETO Y CONFORMACIÓN DE ANDENES
TRAMO 3: DEMOLICIÓN DE ANDEN COSTADO IZQUIERDO, INSTALACIÓN

Observaciones para el Cerramiento Cancha Mini Basket
Tramo 2: Instalación Vallas Artísticas, Instalación Reticosa para la Cancha Acústica
Tramo 6: Conformación de Asiento Costado Izquierdo, Levante Muro Bloque Armado, se inicia el Mejoramiento de la Zona Infantil y Cancha Multiple, Corte de juntas Cancha Sintetica
Observación de Solicita mejoras distribución de acero Colocación

Miercoles 14 de Mayo 2025

Personal de Obra
1 Coordinadora de Obra - 1 Director de Obra - 1 Residente de Obra - 2 Aux de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenero - 5 Ayudante de Obra

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Alisadora de piso - 2 Compactador Tipo Rana - Equipos de Soldadura - 1 Camión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundido Asiento Costado Derecho, Limpieza y Sello de piso Fotan paso, Avances de Jaula Bateo, Detalles Adicionales
Tramo 4: Instalación Aislantes, Conformación de Anclajes
Tramo 3: Fundido Pedestales de Barandas, Limpieza Mini Canchas
Tramo 2: Actividades Cancha Acústica y el Cerramiento
Tramo 1: Fundido Asiento Costado Izquierdo, Levante Muro Armado y continua las Actividades de Tapa Rollos en el Nuevo de Servicio

JUEVES 15 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDE
DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERÍA - 1 COORDINADOR SST - 1
RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALBAÑADORA DE PISO - 2
COMPACTADOR TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: FUNDIDA AUSEN COSTADO DERECHO Y
LAPIEVAS Y SELLO AL PISO ESTAMPADO, AVANCES JAULA
DE BANCO, CONFORMACIÓN DE ANDENES.
TRAMO 4: CONTINUA LA INSTALACIÓN DE JUEGOS
CALISTENIA Y CONFORMACIÓN DE ANDENES COSTADO DERECHO
TRAMO 3: INSTALACIÓN DE CUBIERTA MÓDULO DE SERVICIO
DETALLES MUEBLES TIPO MUEBLES EN FIBRAS DE VIDRIOS
PINTURA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. LIMPIEZA MINI CANCHA
TRAMO 2: DETALLES LETRERO Y AVANCES CANCHA
ACUSTICA Y MORTERO DE AUTONIVELACIÓN PARA PEGANTES
DE VALLAS ARTÍSTICAS
TRAMO 1: LEVANTE BLOQUE AZOTEADO, FUNDIDA ANDEN, DERECHO
CIERRE TAPA ROLLO EN EL MODULO SERVICIO

VIERNES 16 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1
RESIDENTE SOCIAL - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERIA
1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA

5 Ayudantes De Obra

Equipos:
1 Cortadora De Piso - 1 Alisadora De piso - 2 Compactadora Tipo Rana - Equipo De Soldadura - 1 Comisión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundida Anclajes y Conformacion De Anclajes
Tramo 4: Instalación De Calefacción y Avances En Conformación De Anclajes
Tramo 3: Instalación Cubierta, Pintura Cubierta y Limpieza Concha Mini Basket
Tramo 2: Avances Letrero y concha, Se columna con Las Fundidas Pendientes De Vallas Artísticas
Tramo 1: Cierre En Drywall para Estructura Modulo De Servicio, Levante Bloque Arquitectonico Concha

Observaciones: Se requiere conexiones en ramplas de acceso - se retira conexiones y toma de detalles en tramo II y III.

Sábado 17 De Mayo 2025

Personal De Obra:
1 Coordinador De Obra - 1 Director De Obra - 1 Residente De Obra - 2 Aux De Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De Obra:

Equipos:
1 Cortadora De Piso - 1 Alisadora De piso - 2 Compactadores Tipo Rana - Equipo De Soldadura - 1 Comisión De Topografía - Herramientas Menores

ACTIVIDADES: NINGUNA

NOTA: DÍA LLUVIOSO DONDE NOS OBLIGA A SUSPENDER LABORES EN LA JORNADA.

LUNES 19 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERÍA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 ALMACENISTA - 5 AYUDANTES DE OBRA.

EQUIPOS:
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADORES TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: CONFORMACIÓN DE ANDENES, INSTALACIÓN DE GRAVA, LAVADO Y SELLO DE PISO ESTAMPADOS; INSTALACIÓN DE BLOQUE CALADOS EN UNIDADES CORRIDO IZQUIERDO FUNDIDA ANDEN CORRIDO IZQUIERDO
TRAMO 4: INSTALACIÓN DE MAQUINAS CALISTENIA, LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONCRETO EN LA LOSA, PROTECCIÓN BARANDA DE RAMPAS PARA GALVANIZAR
TRAMO 3: CONTINUA LAS ACTIVIDADES EN EL MODULO DE SERVICIO FUNDIDA DE ALBAÑIL Y FUNDIDA ANDEN CORRIDO IZQUIERDO, FUNDIDA PERIMETRALES
TRAMO 2: AVANCES CERRAMIENTO PARTE, AVANCES EN CANCHA ACUSTICA
TRAMO 1: ACTIVIDADES EN EL MODULO DE SERVICIO, PAÑETE LISO EN CUNETAS, PERFILADO ESTAMPADO PARA FUNDIDA

MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE Y PISTAS EN QUINTAS MODULO DE SERVICIO

MARTES 20 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 ALMACENERO 5 AYUDANTE DE OBRA

EQUIPOS:
1 COMPACTADOR DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADORES TIPO RANA - EQUIPOS DE SOLDADORES - 1 CONEXIÓN DE TOPOGRAFIA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: CONFORMACIÓN DE ANDENES, SE SOSPENDEN ACTIVIDADES EN EL COSTADO DERECHO POR TEMAS DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA DE ZONAS DE JUEGOS, COMPLETES Y SELLO, LEVANTE CALZADOS TODO ESTO HASTA EL MEDIO DÍA.
TRAMO 4: INSTALACIÓN CALISTENIA
TRAMO 3: SELLO EN SECTORES DE PISTA O TROTE, ANDENES EN EL MODULO DE SERVICIO, FUNDIDA DE CUNETAS DE AGUA LLUVIAS PARA CALZADOS, LEVANTE CALZADOS
TRAMO 2: FUNDIDA PASOS DE AGUA PARA LEVANTE CALZADOS
TRAMO 1: LIMPIEZA MODULO, LEVANTE BLOQUE ARQUEADO CANCHA

Miércoles 21 de Mayo 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingeniería - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Allanadora de piso - 2 Compactadores rana - Equipos de soldadura - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Continúan las Actividades Conformación de Andenes, Instalación Drams Sintéticos, Detalles Estructuras Metálicas, Limpieza y Sello en piso Estampados
Tramo 4: Corte Lavado y Sello en piso Estampados, Reparaciones en piso en Concreto
Tramo 3: Continúan las Actividades Modulo de Servicios, Levante Bloque Aligerado Jardineras
Tramo 2: Levante Columnas Entrada de Aguas en Alberca Costados, Detalle Concha
Tramo 1: Limpieza Modulo, Pañete Concha

Jueves 22 de Mayo 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingeniería - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5

AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADORES RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 CAMIONETA DE TRANSPORTE - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA EN CANCHA, LAVADO Y SELLO, DETALLES ESTRUCTURAS METALICAS, CONFORMACIÓN DE ANDENES Y FUNDIDA
TRAMO 4: FUNDIDO ANDEN COSTADO DERECHO Y LEVANTE BLOQUE ABUJARDADO GRADINES
TRAMO 3: CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES EN EL MODULO DE SILLERIA, LIMPIEZA Y DETALLES VALVULAS BARANDAS Y PINTURA
TRAMO 2: DETALLES CONCHA, LEVANTE BLOQUE ABUJARDADO, SE INICIA CON EL TERRAPLEN RAMPAS Y ZONA DE PORTERIA PARA ZAPATAS
TRAMO 1: FUNDICIÓN ANDEN COSTADO DERECHO, LIMPIEZA ZONA BIOSALUDABLE TARIMA CANCHA MULTIPLE

VIERNES 23 DE MAYO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUX DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADOR SST - 1 ALMACENISTA - 5 AYUDANTES

EQUIPOS:
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALISADORA DE PISO - 2 COMPACTADORES RANA - EQUIPOS DE SOLDADURAS - 1

1 Cuadrilla De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundido Anden Costado Izquierdo, Instalac. Grama Sintetica Concha, Fundida Jardineras Jaula De Bateo
Tramo 4: Fundida Anden Costado Derecho, Levante Bloque Asegurado Para Andenes
Tramo 3: Ciclo Raso Modulo, Filos Pajete y Estuco, Limpieza General
Tramo 2: Concha Acustica Detalles
Tramo 1: Fundicion Rampa Costado Izquierdo Sobre la 24 y Excavacion Manual Para Zapatas Fundida Anden Costado Derecho

Sábado 24 De Mayo 2025

Personal De Obra:
1 Coordinador De Obra - 1 Directa De Obra - 1 Residente De Obra - 2 Aux De Ingenieria - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De Obra

Equipos:
1 Cortadora De Piso - 1 Allanadora De Piso - 2 Compactadores Rana - Equipos De Soldadura - 1 Cuadrilla De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Instalacion Grama Sintética
Tramo 4: Fundida Anden Costado Derecho
Levante Muro Asegurado
Tramo 3: Actividades Nodo De Seccion, Estuco Plastico

Fundos Nuevos en los Baños para Soporte de Medidores

Tramo 2: Excavación Manual Zapatas, Detalles Concreto Acústica

Tramo 1: Excavación Manual Zapatas, Demolición Manual Anden Costado Derecho

Observaciones:
Se refiere a contratista mejoras acabados y forma de detalles de rebaqueado ya que se observo desgaste - cambios bruscos de nivel y otros detalles en general

Lunes 26 de Mayo 2025

Personal de Obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Aux de ingenieria - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Cortadora de piso - 1 Alisadora de piso - 2 Compactadores Rana - 2 Equipos de Soldadura - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Instalación o Anclajes Anden Costado Derecho
Tramo 4: Conformación de Anclajes Costado Izquierdo y Derecho
Tramo 3: Conformación de Rampa Ubicado A Cto 07, Actividades de Modulo de Servicio
Tramo 2: Detalles Lateral Malecon, Detalles Concreto
Tramo 1: Pintura puertas Modulo, Fundido piso estampado

Cauces, Fuente Coronado Bloque Apuntalado, Trazado para Zapatas De Pilotes

Nestor Ramos G.

Martes 27 De Mayo 2025

Personal De obra:

1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Residente Social 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De obra

Equipos:

1 Cortadora De piso - 1 Allanadora De piso - 2 compresores Tipo Rana - Equipos De Soldadura - 1 Cuadrilla De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:

Tramo 5: Conformación y Fundida Anden Costado Derecho, Continua La conformación De Andenes, Pañete Anclajes Costado Izq.

Tramo 4: Conformación De Andenes Costado Derecho

Tramo 3: Instalación Ventanas En El Modulo De Salida Limpieza y Recolección De Escombros En La Entrada Del Arroyo

Tramo 2: Trazado y Replanteo Zapatas En Ambos Costados,

Tramo 1: Trazado y Replanteo Zapatas En Ambos Costados

Nestor Ramos G.

Miercoles 28 De Mayo 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares De ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador De SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De obra

Equipos De piso
1 Cortadora De piso - 1 Allanadora De piso - 3 Compactadores Tipo Rana - Equipos De Soldadura - 1 Comisión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundida Andén costado izquierdo y costado Derecho, instalación De Barandas costado izquierdo
Tramo 4:
Tramo 3: Limpieza Nivelancheta, Encofrar en el Modulo De Servicio
Tramo 2:

Tramo 1: Corte piso estampado al costado De la Canchas Sinteticas
Nestor Parra G.

Jueves 29 De Mayo 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De ingeniería - 1 Residente Social 1 Coordinador De SST - 1 Almacenista

5 Ayudantes De obra

Equipos:
1 Cortadora De piso - 2 Compactadores Tipo Rana - 2 Equipos De Soldadura - 1 Comisión De Topografía - Herr. Menores Menores

Actividades
Tramo 5: Conformación De Andenes En Ambos Costados, Anclajes para Bordillos, Relleno e instalación De Losas Guía, Instalación Barandas Costado Derecho
Tramo 4: Fundida Anden Costado Derecho & Izquierdo
Tramo 3: Instalación Cielo Raso Noodle 2 Sencillo, Enchape, Trazado y Replanteo Muro En la Entrada Al Teleférico
Tramo 2: Reunión Con La Contratista Ejecutora En El Lotepano Malecon De Rosdo para Toma De los Detalles
Tramo 1: Excavación Zapatas En Ambos Costados, Corte Piso Estampado Al costado De la Cancha Sintetica

Victor Jhon G.

Viernes 30 De Mayo 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes De obra

Equipos:
1 Cortadora De piso - 2 Compactadores Tipo Rana 2 Equipos De Soldadura - 1 Comisión De Topografía Herramientas Menores

Actividades

Tramo 5: Fundir U.bd 30×30 cancha sintetica Conformación de andenes en ambos costados, anclajes hasta cuia, instalación y pintura barandas costado derecho, se inicia con el levante muro jardineras costado izquierdo

Tramo 4: Conformación andén costado derecho izquierdo sobre la calle 14, fundir pedestales barandas

Tramo 3: Se inicia el levante muro entrada al arroyo, continuar las actividades correspondiente modulo de sanitario, cielo raso, enchape, estuco, vestieres.

Tramo 2: toma detalles terreno malla, excavación zapata

Tramo 1: excavación zapatas, instalación tuberia para cerramiento cancha sintetica, anclajes para columnetas

Victor Ramos

Sabado 31 de Mayo 2025

Personal de obra

1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingenieria - 1 Residente social - 1 coordinador SST - 1 Almacenista 5 Ayudantes de obra.

Equipos:

1 Cortadora de piso - 2 compactadores tipo rana 2 equipos de soldadura - 1 Comisión de Topografia Herramientas Menores - 1 Alineadora de piso

Actividades:

Tramo 5: Se cancela fundida por condiciones sociales de la zona, de utilizar las actividades

Tramo 4: Conformación De Andenes
Tramo 3: Levante Muro Lubricon Al Arroyo, Actividades
Modulo De Servicio, Escalas, Cielo Raso, Enlace
Tramo 2: Toma Detalles Lateral Malecon Recto, Detalles
Concreto, Excavación Zapatas
Tramo 1: Excavación Zapatas, Instalación Postes para
Cerramiento De La Cancha, Formaletas para Columnetas
En Cancha Fundidas Pendientes (Estampado Color Naranja Quemado)

Martes 3 De Junio 2025

Personal De Obra
1 Coordinador De Obra - 1 Director De Obra - 1 Residente
De Obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Residente
Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudan
tes De Obra

Equipos:
1 Compactador De Pisos - 1 Alisadora De Piso - 2 Compresores
Para - 2 Equipos Soldadura - 1 Camioneta De Transporte
Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Conformación De Andenes, Nivelación y Toma
En Medidas Barandas En Rampas De Acceso, Conforma-
ción Pedestales Barandas
Tramo 4: Se Cancela Las Actividades
Tramo 3: Se Cancela Las Actividades
Tramo 2: Se Cancela Las Actividades
Tramo 1: Se Cancela Las Actividades

Nota: Se Cancela ó Suspenden Las Act
Situación Externas a la Obra, Co
En El Tramo 5 y Pendientes
Zona, Se Toma La Decisión D
Actividades a Durante El Transcu
Se Fundamentan Diarios Entre Lu

Miercoles 4 De Junio 2025

Personal De Obra:
1 Coordinador De Obra - 1 Direct
Dante De Obra - 2 Auxiliares De Ingen
Social - 1 Coordinador SST - 1 Al
tes De Obra.

Se Suspenden Las Actividades
Del Dia Anterior, Cancel

Jueves 5 De Junio 2025

Personal De Obra:
1 Coordinador De Obra - 1 C
Residente De Obra - 2 Auxiliar
Residente Social - 1 Coordinador
5 Ayudantes De Obra

NOTA: Se cancela ó suspenden las Actividades por Situaciones Externas a la obra, Conflictos Entre Bandos en el Tramo 5 y problemas de Nuestra en la Zona, se toma la Decisión de paralizar las Actividades. Durante el transcurso de la Mañana se Evidenciaron Disparos entre la Comunidad.

Miercoles 4 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra.

Se Suspenden las Actividades por las condiciones del Dia Anterior, Condiciones Sociales

Jueves 5 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista 5 Ayudantes de obra

EQUIPOS:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADORA SST - 1 ALMACENISTA - 5 AYUDANTE DE OBRA

EQUIPOS
1 CONTADORA DE PISO - 1 ALLANADORA DE PISO - 2 CORTADORA TIPO PUENTE - 2 EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: NO SE REALIZA ACTIVIDADES POR TEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA
TRAMO 4: NO SE REALIZA ACTIVIDADES POR TEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA
TRAMO 3: LLENADO MURO FUNDIDA AL ARROYO, INSTALACIÓN DE MESONES EN BAÑOS, ENCHAPES, CIELOS Y ESTUCO
TRAMO 2: LIMPIEZA GENERAL, DETALLE LETRERO, EXC. ZAPATAS
TRAMO 1: EXC. ZAPATAS EN AMBOS COSTADOS, RETIRO DE POSTES, INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA

Nestor Parra G

VIERNES 6 DE JULIO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 COORDINADORA SST - 1 ALMACENISTA 5 AYUDANTE DE OBRA

EQUIPOS
1 CORTADORA DE PISO - 1 ALLANADORA DE PISO - 2 CONTRATO

1 Tipo Pala - Equipos De soldadura - 1 Cuadrilla De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Continuan Las Actividades De Conformación De Muro Costado Izquierdo, Anclajes Lloras y Refuerzo, Instalación De Barandas Costado Derecho y Barandas En Rampas, Imbornal Costado Izquierdo
Tramo 4: Instalación De Juegos Calistenia, Fundición Muro Costado Izquierdo
Tramo 3: Lavado y Limpieza Cancha Mini Basket, Levantar Muro Acceso Arroyo, Fundición Modulo De Gradería
Tramo 2: Excavación Zapatas
Tramo 1: Excavación Zapatas, Continua El Cerramiento Cancha Sintética y Fundición Columnetas

Sábado 7 De Junio 2025

Personal De Obra:
1 Coordinadora De Obra - 1 Director De Obra - 1 Residente De Obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Coordinadora SST - 1 Almacenista - 5 Ayudante De Obra

Equipos:
1 Compactador Tipo Pala - Equipos De soldadura - Mini Cargador y Remolque - Herramientas Menores - 1 Cuadrilla De Topografía

Actividades:
Tramo 5: Demolición Muro Bordillos Existente, Barandas Costado Derecho

TRAMO 4: FUNDIDA ANDENES, PISTOLETA BARANDAS, INSTALACIÓN JUEGOS CALISTENIA
TRAMO 3: LIMPIEZA GENERAL EN EL NODULO SEMICIRC, LAVADO PISO ESTAMPADO Y MINI BASKET, LEVANTE MURO ENTRADA ARROYO
TRAMO 2: CONFORMACIÓN DE ZAPATAS, DETALLES LETRERO
TRAMO 1: CONFORMACIÓN ZAPATAS, INSTALACIÓN TUBERÍAS PARA CERRAMIENTO Y FUNDIDA COLUMNETAS EN CANCHA SINTÉTICA LAVADO Y SELL PONDERANO

Víctor Rama G

Lunes 9 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador rana - Equipos de soldadura - Mini cargador y demoledor - Plantas eléctricas - 1 Comisión de topografía - Herramientas menores

Actividades:
TRAMO 5: FUNDIDA ANDEN COSTADO IZQUIERDO, INSTALACIÓN CANCHA SINTÉTICA CAUCHO, INSTALACIÓN BARANDAS Y PINTURA
TRAMO 4: FUNDIDA ANDEN COSTADO IZQUIERDO, INSTALACIÓN JUEGOS CALISTENICOS
TRAMO 3: INSTALACIÓN DE CORTINAS O ESTERAS EN LOS PUNTOS DE VENTAS, FETUCO, LEVANTE MURO Y CONFORMACIÓN DE COLUMNAS EN LA ENTRADA ARROYO
TRAMO 2: EXCAVACIÓN ZAPATAS
TRAMO 1: EXCAVACIÓN ZAPATAS, LAVADO Y SELLO PONDERANO
INSTALACIÓN MALLAS PARA CERRAMIENTO EN CANCHA

Sintética, instalación Base Sintética, Armado de Viga o Alfajía en sitio y fundida de esta. Retiro de postes de Alumbrado público que se encontraban dentro de la cancha.

Martes 10 de junio 2025

Personal en obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 auxiliares de ingeniería - 1 Residente social - 1 Coordinador SST - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos de Soldadura - Mini Cargador y Demoledor - plantas Eléctricas - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Manuales

Actividades:
Turno 5: Conformación de Andenes, Anclajes, Losa Guía, Relleno y Compactación en costado izq y Derecho, instalación Barandas y pinturas, Riego Arena y Cuneta de Coco Cancha sintética
Turno 4: Fundida Anden costado izquierdo y Derecho
Turno 3: Levante Muro Arriba, instalación de Esteras en los puntos de Vente, instalación Tubería para Cerramiento en Canchas Mini Basket, Estuco en el Modulo de Servicio, instalación Mesones en Granito
Turno 2: Figurado y Corte en Sitio para Zapatas
Turno 1: Figurado y Corte en Sitio para Zapatas
Armado en Sitio Alfajía Cancha Sintética, fundida Columnetas, Fundida y Nivelación placa donde se

Encontrados los postes de iluminación
Nestor Ramos G.

Miercoles 11 de junio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenistas - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos de soldadura - Min. Cargador y Retroexc - planta Electrica - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Demolición Anden y Bordillos Costado Derecho Conformación Andenes, Anclajes, Instal Guía, Relleno. Instalación Barandas
Tramo 4: Fundido Anden Costado izquierdo
Tramo 3: Instalación Tubería y Modulos de Malla Piso Cerramiento Canchas Min. Basket, Estuco y Limpieza General Modulo de Servicios, Levante Muro Fuera Arnold
Tramo 2: Corte y Fijación Refuerzos
Tramo 1: Corte y Fijación Refuerzos, Armado Gu Sanitario
Alturas en Concreto
Nestor Ramos G.

Jueves 12 De junio 2025

Personal De obra
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenistas - 5 Ayudantes De obra

Equipos
1 Compactador Rana - Equipos De soldadura - Mini Cargador y Demoledor - Plantas Electricas - 1 Camión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Instalación porterías en concreto Sintetica y se da inicio con el levante Block hueco para Cerramiento
Tramo 4: Conformación De Muro Costado izquierdo
Tramo 3: Trazado y replanteo Escalera Costado izquierdo se finaliza el levante Muro en la entrada al Coliseo y Posterior a ello conformación De Columnas y Fundidas De esto, se finaliza el Cerramiento Cancha Mini Basket
Tramo 2: Conformación en sitio parrillas Zapatas
Tramo 1: Fundido Zapatas Costado izquierdo y Alesjo Conchas con Columnetas

Viernes 13 De junio 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 4 Auxiliares De ingeniería - 1 Coordinador SST

1 Residente Social - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos
1 Compactador Rana - Equipos de Soldadura - planta Electrica - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Conformación de Andenes, Levante Muro Concha Sintetica
Tramo 4: Conformación de Andenes y Demolición
Tramo 3: Fundido Columnas en Muros Entrada al Arroyo, Fundido Andén costado izq, Fundido piso Alistado Muro de servicio
Tramo 2: Estampado pendiente Calle en Color Naranja
Tramo 1: Fundición Zapatas, Limpieza General Concha Sintetica

Sabado 14 de Junio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente Social - 2 Aux de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos de Soldadura - planta Electrica - 1 comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Frente 5: Conformación Andenes, levant Nivel Cancha Sintética, instalación Barandas y pintura
Frente 4: Fundida Dados Eléctrico Costado Derecho
Frente 3: Pompeyano lavado y Sello, instalación tuberías puntos de Venta, levante tabiques
Frente 2: Fundida zapata Costado izquierdo
Frente 1: Fundida zapata Costado derecho
Nestor Ramos G.

Lunes 16 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador SST 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactadora Rana - Equipos de soldadura - planta Eléctrica - 1 Concreto de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Frente 5: Ubicación y pega Mobiliarios de acuerdo a planos suministrados por los Diseñadores, conformación de Andenes y Demolición
Frente 4: Demolición Anden y conformación
Frente 3: Instalaciones Eléctricas en el Modulo de Servicio, Enlace y pintura
Frente 2: Instalación Tubería potable y Eléctrica en zapata Costado Derecho
Frente 1: Lavado y Sello piso Estampado en Modulo y

Costado Gu Cancha Sintetica, Fundis Allegro Cco 23

Nestor Ramos G

Martes 17 Dt junio 2025

Personal Dt obra:
1 Coordinador Dt obra - 1 Director Dt obra - 1 Residente Dt obra - 2 Auxiliares Dt ingenieria - 1 Coordinador SST 1 Residente social - 1 Almacenista - 1 oficial Dt obra 5 Ayudantes Dt obra

Equipos:
1 compactador Manual - Equipos Dt soldadura - planta Electrica - 1 Comision Dt Topografia - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Corte y Fijacion Dt Acero para Ramps Costado Occidente, Levante Muro Cancha, instalacion Barandas y pinturas, limpieza y Excavacion Ramps
Tramo 4: Conformacion Dt Anclajes
Tramo 3: Instalaciones Electricas y Estudio Modulo de Servicio, Fundida Columnas Cancha Mini Basket Levante Escalera Costado izquierdo
Tramo 2: Fundida Zapata Costado Occidente
Tramo 1: Levante Calados Costado izquierdo, Malla Sintetica Gu Cancha

Nestor Ramos G

Miercoles 18 Dt junio 2025

Personal Dt obra
1 Coordinador Dt obra - 1 Director D Dt obra - 2 Auxiliares Dt ingenieria - 1 1 Residente Social - 1 Almacenistas obra - 5 Ayudantes Dt obra

Equipos
1 Compactador Rana - Equipos Dt Electricas - 1 Comision Dt Topografia Menores

Actividades:
Tramo 5: Recoleccion Dt Escombros Costado izquierdo, instalacion y pi y Relleno Ramps Costado Occidente
Tramo 4: Conformacion Anclajes
Tramo 3: Estudio y fundida Modulo Se Gu los puntos Dt Ventas, Detalles
Tramo 2: Limpieza final en todo Le
Tramo 1: Fundida Ramps Acceso Cc Canchas Gu cancha

Nestor Ramos G

Jueves 19 Dt junio 2025

Personal Dt obra:
1 Coordinador Dt obra - 1 Director Dt obra - 2 Auxiliares Dt ingenieria 1 Residente Social - 1 Almacenista 5 Ayudantes Dt obra

Miercoles 18 de junio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos
1 Compactador liso - Equipos de soldadura - planta eléctrica - 1 camión de topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Recolección de escombros, conformación Andenes costado izquierdo, instalación y pruebas Bordillos, excavación y relleno Ramp costado derecho
Tramo 4: Conformación Andenes
Tramo 3: Estudio y pruebas Modulo servicio, instalación Estelas en los puntos de ventas, Demolición Canchas Mini Basket
Tramo 2: Limpieza piso en todo lo ancho
Tramo 1: Fundida Ramp Acceso Cancha, Riego de Arena y Conchas en canchas

Jueves 19 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador Rana - 1 Director de obra - 1 Residente de - Equipos de soldadura - plantas electricas - comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Turno 5: Excavación Cosido Refuerzo Limpia, Lavante Muro Encerramiento Concreto, Conformación Anclajes
Turno 4: Conformación Anclaje Flexible
Turno 3: Fundir y pintura Modulo de Servicio, Instalación Esperas de los puntos de Vertido
Turno 2: Autonivelantes para pisotables Barandas y Estructura
Turno 1: Detalles Columnetas Viga de Concreto

Viernes 20 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos
Compactador Rana - Equipos de soldaduras - plantas Electricas - Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Turno 5: Conformación de Anclajes. Limpieza General, y Toma de Detalles Barandas, Fundida Anclaje
4: Fundida Anclaje Flexible Cosido Refuerzo
3: Retiro y Pintura Modulo de Servicio

Turno 2: Autonivelante pisotable Barandas y
Turno 1: Pañete interno Concreto, Cuneta Ventana Bloque Losa y Columnas
Nestor Rana G.

Sabado 21 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de Residente de obra - 2 Auxiliares de ing Coordinador SST - 1 Residente Social - - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de

Equipos:
1 compactador Rana - Equipos de sold Electricas - Comisión de Topografía - He Menores

Actividades:
Turno 5: Conformación de Anclajes, Limp Grama Sintetica falta de Retiro, pared, Fundida Anclaje Cosido Refuerzo, Turno 4: Limpieza y Reflectiva Escombros Turno 3: Lavado Piso Biodegradable, Pintu Modulo de Servicio, Fundida Columnas Turno 2: Autonivelante pisotables Barandas y Turno 1: Pañete interno Concreto
Nestor Rana G.

TRAMO 2: AUTONIVELANTE PROFUNDOS BARRENOS Y ESTRUCTURAS
TRAMO 1: PANTALLA INTERNA CONCRETO, CERCA VIVIENDA 120
EN BLOQUE LISO Y CALADOS
Nestor Parra G.

SABADO 21 DE JUNIO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA - 6 OFICIAL DE OBRA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 COMPRESOR ROJA - EQUIPOS DE SOLDADURA - PLANTA ELECTRICA - CAMIONETA DE TOPOGRAFIA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: CONFORMACION DE ANDENES, LIMPIEZA GENERAL. GRAMA ENTRE LOS JARDINES DE BATEO, RAMPAS DE SILLETE PARA, PUNTOS ANCLAJE CUSTODIO EQUIPOS, CONTRATACION MANO DE
TRAMO 4: LIMPIEZA Y RECOLECCION ESCOMBROS
TRAMO 3: LOSA PISO BIOBALANCEADO, PINTURA Y ESTUCO MODULO DE SERVICIO, FUNDIDOS COLUMNAS MURO
TRAMO 2: AUTONIVELANTE PROFUNDOS BARRENOS Y ESTRUCTURAS
TRAMO 1: PANTALLA INTERNA CONCRETO
Nestor Parra G.

Martes 24 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de Obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador rana - Equipos de soldadura - plantas eléctricas Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Instalación de juegos infantiles, Conformación andenes, Instalación Bordillos, Grama Sintética Tala-Bateo
Tramo 4: Adoquinamiento Peatonales Bolardos,
Tramo 3: Fundida Anden Costado Izquierdo, Estuco y pintura Muro Instalación Cestería Punto de Ventas, Bordillos en Rampas
Tramo 2: Lavada y Sello Polipenetrante Calle 70
Tramo 1: Portería Interno Cancha, Cubierta Ventana Costado Izq. En Bloque Liso y Colores

Miércoles 25 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador de SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial y 5 Ayudantes

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos de Soldadura - planta Eléctrica - Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Excavación Rampa Costado Izquierdo.
Conformación Andenes, Instalación Bordones
Tramo 4: Conformación Andenes, Fundido Anden Izquierdo
Tramo 3: Fundido Anden Costado Izquierdo
Tramo 2: Alcantarillado Imparts, Pasante Tuberías Costado Izquierdo
Tramo 1: Recolección Escombros, Demolición Losa Canchas
Pañete Interno Cancha, Instalación portería Canchas

Observaciones: Se requiere mayor acopiados en andenes altos tramo 5.

Jueves 26 de junio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniero - 1 Coordinador de SST - 1 Residente Social - 1 Coordinador de SST - 1 Almacenista - 1 Oficial de obra - 5 Ayudante de obra

Equipos:
1 Compactador Lana - Equipos de Soldadura - planta Electrica - Camión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Instalación juegos infantiles, Pinturas y Toma Detalles Bordonas, Conformación Andenes, Soldado Rampa Costado - Derecho
Tramo 4: Conformación Andes Costado Izquierdo
Tramo 3: Pañete Muro Entrada Arroyo, Tratado y Replanteo Rampa Derecha, Estuco y pinturas Muros de Separación
Tramo 2: Sin Actividad
Tramo 1: Cierre Puesto Canchas (perforación para Postes)

Viernes 27 de junio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista - 1 Oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos de soldadura - planta eléctrica - Equipos de soldadura - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades
Tramo 5: Conformación de Andenes costado derecho Anclajes, Losa tipo guía, relleno, Figurado y Armado en sitio Rampa costado derecho
Tramo 4: Instalación Barandas en Rampas
Tramo 3: Estuco y Pintura Modulo de servicio, pañete Muro entrada Arroyo
Tramo 2: Sin Actividades
Tramo 1: Pañete Muro interno Cancha

Nestor Ramos G.

Observaciones: Continúa Solicitud de mejoras a cabados en cerramiento tramo 4 y 5, basuras Comunidad en tramo 5

Sabado 28 de junio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST 1 Residente social - 1 Almacenista - 1 Oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos De Soldadura - plantas Electricas - Conexión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundida Muro Costado Derecho, Levante Muro Jardinera, Armado Hierro Rampa Derecho
Tramo 4: Detalles Postestes Barandas
Tramo 3: Estuco y Pintura Modulo De Servicio, Pajete Muro Entrada Arroyo
Tramo 2: Sin Actividades
Tramo 1: Pajete Muro Interno En Cancha, Fundida Vigas En Entradas De Agua Costado Izquierdo para Calados

Observaciones: Se evidencia detalles en pisos Modulo de Servicio tramo III., personal sin dotación

Martes 1 De julio 2025

Personal De Obra
1 Coordinador De Obra - Director De Obra - 1 Residente De Obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial De Obra - 5 Ayudantes De Obra

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos De soldadura - plantas Electricas - Equipos De soldadura - 1 Conexión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Armado Acero Rampa Costado Derecho, Fundida

Sentido de frente, instalación tubería para cerramiento
Cancha Sintética, conformación. Andenes, Lechada
Bloque Absorbente cancha, Fundida losa interior de
Rampa Costado Derecho, Nivelación y excavación, Valoración
de Niveles en equipo Izquierdo
Tramo 4: Autonivelante pegantes Barandas y Estructura
Metálica
Tramo 3: Cableado Modulo de Iluminación, Estuco y pintura.
Detalle Escalera Costado Izquierdo, Ajuste Esteras Modulo
Tramo 2: Sin Actividades
Tramo 1: Reparación y pintura piso en caucho
Nestor Ramos G.

Observaciones: Se mantiene solicitud de generalizar rampas de acceso en tramo II y III

Miercoles 2 de julio 2025

Personal de Obra
1 Coordinador de Obra - Director de Obra - 1 Residente de Obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial de Obra - 5 Ayudante

Equipos:
1 Compactador Rana - Equipos de soldadura - planta Electrica - Equipos de soldadura - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Relleno para Anclajes, Anclajes, Armado Acero Rampas en Sitio, Pintura Estuco de Muro, instalación juegos,
Tramo 4: Sin Actividades
Tramo 3: Poste Nuevo, instalación Luminarias Superboard
Tramo 2: Anclajes pasamanos Atras de la Cancha

TRAMO 1: PISO MODULO PUENTES

Nestor Ramos G.

JUEVES 3 DE JULIO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA - 1 OFICIAL DE OBRA - 5 AYUDANTE DE OBRAS

EQUIPOS:
1 COMPRESOR RANA - EQUIPOS DE SOLDADURA - PLANTAS ELECTRICAS - EQUIPOS DE SOLDADURA - 1 CONJUNTO DE TOPOGRAFIA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: FUNDIDO SOLADO RAMPA CUARTO INSTALACIONES REPARACIONES PISO ESCALERAS, REUBICACION MOBILIARIO
TRAMO 4: DEMOLICION MURO TEMPORAL PISO RAMPA
TRAMO 3: REUBICACION MATECHO, INSTALACION LAMINA SUPERBOARD, ARMADO ACERO VIGA MURO ACERO, CABLEADO ELECTRICO MODULO
TRAMO 2: SIN ACTIVIDAD
TRAMO 1: PINTURA PISO MODULO

Nestor Ramos G.

Se observa asfajias con mal acabado, de igual manera en jardineras, se requiere resanar asfajias en concha

Viernes 4 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos
1 Compactador Rana - 1 equipo de soldadura - 2 plantas eléctricas - 1 camión de topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Fundido Anden Costado Derecho, instalación tuberías para cerramiento canchas, Replicación y Ataques Mobiliarios
Tramo 4: Demolición y Acopio Anden Fachada Pino Verticales Rampa Costado Derecho
Tramo 3: Cableado Muscle de Seguridad, Foleo y pintura Encofrado Viga Muro Arreglo
Tramo 2: Sin Actividades
Tramo 1: Sin Actividades

Sábado 5 de julio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Directa de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador de SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial de obra - 5 Ayudante de obra

EQUIPOS
1 COMPACTADOR LISO - 1 EQUIPO DE SOLDADURA - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 CORTADORA DE TUBERIAS - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: FUNDIDA LOSA INTERIOR RAMPA CUSTODIO IZQUIERDO, INSTALACIÓN TUBERÍA METÁLICA PARA CANALIZACIÓN CONTROL, FUNDIDA COLUMNETAS
TRAMO 4: SIN ACTIVIDADES
TRAMO 3: LOSAS PISO EN ZONA BIOSALUDABLE, LOSAS PISO EN CANCHAS MINI, INSTALACIÓN BARANDAS DE RAMPAS
TRAMO 2: UBICACIÓN Y PEGA MOBILIARIO QUE DISPUSO LA COMUNIDAD
TRAMO 1: SIN ACTIVIDAD

Nestor Ramos G.

LUNES 7 DE JULIO 2025

PERSONAL DE OBRA
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA - 1 OFICIAL DE OBRA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 COMPACTADOR LISO - 1 EQUIPO DE SOLDADURA - 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 CORTADORA DE TUBERÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: PUNTE INTERIOR CONCRETO, CONFORMACIÓN ANDEN CONCRETO DERECHO, ARMADO RAMPA CUSTODIO IZQUIERDO.

Scanned with CamScanner

TRAMO 4: TRAZADO Y PERFILADO RAMPA DERECHO
TRAMO 3: FUNDIDO LISO EN MURO ENTRADA AL DERECHO
INSTALACIÓN PUERTAS MODULO
TRAMO 2: SIN ACTIVIDADES
TRAMO 1: ESTAMPADO PODOTACTIL

NOTA: FUNDIDO PODOTACTIL EN LA CARRERA 23 ENTRE LA CALLE 28 Y CALLE 29, SE EVIDENCIÓ MALA LOGISTICA, REMESADO EN LA DESCARGA DEL CONCRETO OCASIONANDO EL FRAGUADO PREMATURO DEL MISMO, POR LO TANTO SE NOTIFICO A LOS ENTES RESPONSABLES DEL CONTRATO DEL CONCRETO Y A INTERVENTORIA MEDIANTE CORREO. NO SE LOGRO ESTAMPAR POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS.

Nestor Ramirez

MARTES 8 DE JULIO 2025

PERSONAL DE OBRA
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERÍA - 1 COORDINADOR SST 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA - 1 OFICIAL DE OBRA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 COMPACTADOR RANA - 1 EQUIPO DE SOLDADURA 2 PLANTAS ELECTRICAS - 1 CAMIÓN DE TOPOGRAFÍA - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: SIN ACTIVIDADES
TRAMO 4: ARMADO RAMPA COSTADO DERECHO
TRAMO 3: PARCHE INTERNO Y EXTERNO MURO ENTRADA ARROYO

Incante Muro y se cumple la viga sobre el Muro
en la calle 20
Tramo 2: Repillado y Lavado zona Basalcorte Costado
izquierdo para fijar pintar color Azul
Tramo 1: Pegante Tuberías Ventanas Costado izquierdo
Nestor Ramos.

Miercoles 9 De julio 2025

Personal De Obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente
De Obra - 2 Auxiliares De Ingenieria - 1 Coordinador sst
1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra
- 5 Ayudantes

Equipos
1 Compactador Rana - 1 Equipo De Soldadura - 2
plantas electricas - 1 Comisión De Topografía - Herramientas
Menores

Actividades
Tramo 5: Conformación Zapata Costado Derecho, Armado
Columnetas Concreto, pegante interno en concreto, Fundida
Columnetas en concreto, fundida Zapata Derecho
Tramo 4: Fundida Solado para Rampa
Tramo 3: Pegante interno Muro Entrada Acceso, Pintura
Minicancha Basket
Tramo 2: Reparación y Pintura Piso Tramo para Existente
Costado izquierdo
Tramo 1: Pegantes en Ventanas Colegio Costado izquierdo,
instalación Aseos en Baño de Patinaje
Nestor Ramos G.

Jueves 10 De julio 2025

Personal De obra
1 Coordinador De obra - 1 Director De Obra - 1 Residente De Obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial De Obra - 5 Ayudantes De Obra

Equipos
1 Rana Compactadora - 1 Equipo De Soldadura - Planta Electrica - 1 Comisión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Brocas en Campos Costado Izquierdo, Reparación en Fisuras piso Nivelación
Tramo 4: Armado De Hierro En Sitio Rampa Costado Izquierdo
Tramo 3: Pañete Interno Muro e Instalación Malla
Tramo 2: Levante De Jardinero Sobre los 2m Costado Izq.
Tramo 1: Pintura Interna Cancha, Pasantes En Ventanas Costado Izquierdo, Alineación Corte y Pulida en Mesones
Punto De Ventas

Viernes 11 De julio 2025

Personal De Obra:
Coordinador De Obra 1 Director De Obra - 1 Residente Obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial De 5 Ayudantes De Obra

Equipos
1 Rana Compactadora - 1 Equipo De Soldadura Electricas - 1 Comisión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades
Tramo 5: Conformación De Andenes, Brocados Fundida Columnas Canchas
Tramo 4: Fundida losa Inferior De Rampa Derecho
Tramo 3: Segunda Mano Pintura Interna En M Mini Basket, Cerramiento En Malla para Mini
Tramo 2: Sello Pigmentado En piso Estampado Costado Izquierdo
Tramo 1: Pintura Interna Cancha Multiple

Sabado 12 De julio 2025

Personal De Obra
1 Coordinador De Obra - 1 Director De Obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 - 5 Ayudante De Obra

Equipos
1 Rana Compactadora - 1 Equipo De Soldadura Electricas - 1 Comisión De Topografía - Herramientas Menores

Actividades
Tramo 5: Pañete Interno En Cancha, Demarcación

Equipos

1 Rana Compactadora - 1 Equipo de soldadura - Planta Electrica - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades

Tramo 5: Conformación de Asientos, Barandas en Rampas Fundido Columnetas Concha

Tramo 4: Fundida losa inferior de Rampa costado Derecho

Tramo 3: Segunda Mano Pintura interna en Muros Concha Mini Basket. Cerramiento en Malla para Muro Anclado

Tramo 2: Sello pigmentado en piso estampado existente costado izquierdo

Tramo 1: Pintura interna Concha Multiple existente

Sabado 12 de julio 2025

Personal de obra

1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniera - 1 Coordinador SST 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudante de obra

Equipos

1 Rana Compactadora - 1 Equipo de soldadura - Planta Electrica - 1 Comisión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades

Tramo 5: Pañete interno en concha, Demolición de 5

Columnetas, conformación de Andenes Costado Derecho, Anclajes, instalación de tablets Guía. Fundición Andenes Costado Derecho, Anclaje Adoquines Bordillos

Tramo 4: Curado Lampa y Desencofrado

Tramo 3: Cabezal Modulo de Servicio, Corte de Pernos Sobrantes en los Adoquines Bordillos, Lechada Muro entregado Al Arroyo Fundida Vigas Muro

Tramo 1: Sello Pigmentado Estampado Existente

Lunes 14 de julio 2025

Personal de obra:

1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:

1 Rana Compactadora - 1 Equipo de soldadura - plantas Electricas - 1 Camión de Topografía - Herramientas Menores

Actividades:

Tramo 5: Conformación Andenes, Anclajes, Relleno, instalación de losetas Guía Costado Derecho, Pañete interno Muro Cancha, Fundida Anden Costado Derecho

Tramo 3: Detalles en Bordillos, instalación luminarias en Superboard Modulo de Servicio, Pañete Muro y Fundida Vigas Muro Entregado Al Arroyo, instalación Marcos Puertas en el Modulo de Servicio

Tramo 1: Sentido interno en Muro Cancha Multiple.

Martes 15 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Pona Compactadora - 1 Equipo de soldadura - Plantas eléctricas - 1 Camioneta Topográfica - oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Actividades:
Tramo 5: Conformación Andenes, Anclajes, Relleno, Instalación, Pasete Muro interno en concreto, Alfajía Concreto
Tramo 3: Pintura Modulo Servicio, Canales Superiores Puntos de Ventas, Fundido Vigas en Muro fachada al Arroyo, instalación Puertas Modulo de Servicio, f. Vanos
Tramo 1: Pintura interna en Muro Concreto Multiple

Miércoles 16 de julio 2025

Personal de obra
1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos
1 Pona Compactadora - 1 Equipo de soldadura - plantas eléctricas - 1 Camioneta de Topografía - Herramientas

Mendoza

~~Equipos~~

Actividades

Tramo 5: Barandas Costado Derecho, Poste interno cancha, Conformación de Anden, Cerramiento Cancha, Instalar Barandas

Tramo 3: Cuidado campo Acceso fluidos en el Dia Anterior Pintura interna Modulo de Servicio, Instalación puertas en el Modulo, Tomas Normales 6FC en puntos de ventas, Cableado interno Modulo

Tramo 2: Limpieza General

Tramo 1: Limpieza General, Fundido Estampado Carrera 23

Nestor Ramos G

Jueves 17 de julio 2025

Personal de obra:

1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingenieria - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista de obra - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:

1 Rana Compactadora - 1 Equipo de Soldadura - 2 plantas electricas - 1 corriente de Topografia

Herramientas Menores

Actividades

Tramo 5: Levante jardineras Costado Derecho, Instalacion Barandas del Tramo 5 Costado izquierdo, Conformacion de Anden Costado Derecho calle 9 y Fundido de todo Conformacion Anden Costado izquierdo y Fundido

Tramo 3: Instalación División de Baño Modulo de Servicio, instalación de iluminación y Switch de Mantenimiento en Baños, Filos en puntos de Ventas
Tramo 1: Limpieza General

Vigente 18 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista de obra - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos
1 Rana Compactadora - 1 Equipos de soldadura - 2 plantas eléctricas - 1 Comisión de Topografía
Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Recolección de escombros del tramo 5 en ambos costados, conformación andenes costado derecho y costado izquierdo. Cerramiento cerveza
Tramo 4: Conformación de Arenajón costado derecho
Tramo 3: Pintura interna Modulo de Servicio, Cableado interno en puntos de Ventas, Divisiones Baños Modulo de Servicio
Tramo 2 Limpieza General, Sello Poliuretano cra 23

Sabado 19 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra; 1 Director de obra - 1 Residente de obra, 2 Auxiliares de ingeniería, 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista de obra - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Rana compactadora - 1 Equipos de soldadura - 2 planas Electricas - Herramientas Menores - Mini cargador

Actividades:
Tramo 5: Ubicación Bases de rampas para el skate park, Recolección de escombros, instalación Bolardos costado derecho e izquierdo, formaleta rampa C.70.
Tramo 4: Terminado rampas Vehiculos
Tramo 3: Pintura interna en los puntos de ventas, instalación. Acometidas y Breakers, Iluminación y Sensores de Movimiento, limpieza en el Modulo de servicio
Tramo 1: Pintura piso Modulo, Pintura y sello en piso Estampado existente

Se Solicita a Contratista realizar reparaciones en urbanismo y mejorar pegados, ya que permanecen condiciones.

Lunes 21 de julio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra; 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería, 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista de obra - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Rana compactadora - Equipos de soldadura - plantas eléctricas - Minicargador

Actividades
Tramo 5: Cerramiento concha sintética, instalación piezas concha sintética, fundido de nuevas zapatas costado izquierdo ubicación e instalación bases de skate park, lavado y anclaje nuevo pasamanos costado izquierdo y derecho,
Tramo 4: Armado en sitio de acero zapata de la viga costado derecho y conformación de talud
Tramo 3: Drenajes bajos en el muro de servicio, pintura interno, instalación puertas en el punto de ventas, continua las actividades de zapata costado derecho antes de la 17

Martes 22 de julio 2025

Personal de obra
1 coordinador de obra, 1 director de obra, 1 residente de obra; 2 auxiliares de ingeniería, 1 coordinador SST - 1 residente social - 1 almacenero de obra - 1 oficial de obra - 5 ayudantes de obra

Actividades:
Tramo 5: Armado y instalación nuevos zapatas en formaletas metálicas costado izquierdo, cerramiento malla concha sintética, fundido andén costado derecho
Tramo 4: Armado en sitio de acero zapata de la viga fundido altajia costado derecho
Tramo 3: Limpieza concha de mini basket, resane muros en ambas conchas, fundido zapata desencofrado

Miercoles 23 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista de obra - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Pata Compactadora - Equipos de soldadura - planta eléctrica

Actividades:
Tramo 5: Instalación Barandas Lampa Costado izquierdo ubicación y fijación Base de skatepark, Conformación de Andenes Costado Derecho, Instalación Barandas Laterales, Restante Barandas, Fundida Alfajia Concreto
Tramo 4: Fundida Base en Rampa de la Urgencias Fundida Alfajia, Fundida Anden Costado
Tramo 3: Curado Lampa Discapacitado, Fundida Lampa de 17
Tramo 2: Conformación Anden Costado izquierdo

Nestor Pane

Jueves 24 de julio 2025

Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Pata Compactadora - Equipos de soldadura - planta

ELECTRICIDAD

ACTIVIDADES:

TRAMO 5: FUNDIDO MURO RAMPAS CONTRA TERRENO, CONFORMACIÓN ARQUETA EN JARDINERA CUERPO DERECHO, LEVANTE BLOQUE ASCENSOR JARDINERA CUERPO DERECHO E IZQUIERDO, ANCLAJES JARDINERAS, PASEFF INTERIOR INFRAESTRUCTURA JARDINERA

TRAMO 4: CUERPO LOSA INFERIOR RAMPA VIVIENDA, CONFORMACIÓN ARQUETA, ARMADO ACERO

TRAMO 3: INSTALACIÓN DE NUDOS EN ACERO EN LOS PUNTOS DE UNIÓN, LIMPIEZA GENERAL CUERPO DERECHO

TRAMO 2: FUNDIDO ANDEN CUERPO DERECHO IZQUIERDO, CONFORMACIÓN ANDEN CUERPO DERECHO

TRAMO 1: REPOSICIÓN CESPED EN PISO ESTAMPADO EXISTENTE

UTRERA 25 DE JULIO 2025

PERSONAL DE OBRA

1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA DE OBRA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:

1 RANA COMPACTADORA - EQUIPOS DE SOLDADURA - PLANTAS ELECTRICAS

ACTIVIDADES:

TRAMO 5: CONFORMACIÓN ANDENES, JARDINERAS, BARANDAS, CUERPO DE RAMPAS

TRAMO 4: CORTE Y FILIGRANA ACERO RAMPAS

TRAMO 3: FUNDIDO DESCANSO RAMPA CUERPO DERECHO LLEGANDO A LA

13 y Andén, instalación sanitarios, Mesones en acero inoxidable, instalación tablero Divisorio de Baños, pintura interna Modulo de Seguridad
Tramo 2: instalación barandas Vigas

Nestor Ramos C.

Sabado 26 de julio 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista de obra - 1 oficial de obra - 5 Ayudantes de obra

Equipos:
1 Pala Compactadora - Equipos de soldadura - planta Electrica

Actividades:
Tramo 5: Armado de Rampas; Armado de barandas
Tramo 4: Armado de Rampas
Tramo 3: pintura modulo

Nestor Ramos C.

Lunes 28 De julio 2025

Personal De obra
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingenieria - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenero De obra - 1 oficial De obra - 5 Ayudantes De obra

Equipos:
1 Rana Compactadora - Equipos De Soldadura - plantas Electricas

Actividades:
Tramo 5: Armado De Muro Con Formaletas Metalicas Ramos Costado Derecho, Fibrado Corte y Armado De Alfajia Costado Derecho, Pintura Barandas
Tramo 4: Corte y Fibrado Acero Ramps, Socialización Juegos Ubicación
Tramo 3: Limpieza Fondos De Anclaje, Instalación Barra L Discapacitado, Instalación Lavamanos Discapacitado, Resane Calcin
Tramo 2: Resane Falsineta Costado Derecho
Tramo 1: Socialización Juegos Incluyentes y Sust Baja, Ubicación


Nestor Parra C.

Martes 29 De julio 2025

Personal De obra
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenero De obra - 1 Oficial De obra - 5 Ayudantes De obra

Equipos:
1 Rana Compactadora - Equipos De Soldadura - plantas Electricas

Actividades:
Tramo 5: Parada por seguridad



Miercoles 30 De Julio 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador De SST - 1 Residente Social - 1 Almacenistas De obra - 1 Oficial De obra - 5 Ayudantes De obra

Equipos:
1 Equipo Compactadores - Equipos De Soldadura - Plantas Eléctricas - Bombas Estacionarias

Actividades
Tramo 5: Fundido Muro Cortina Costado Derecho, Colocación Las Actividades De instalación Lamina De Piso o Steel Deck, Replanteo Gaviones Barandas
Tramo 4: Cortina Vidriería Fijación y Anclado En Sitio y Calle 15
Tramo 3: instalación Iluminación Muro, Sensores De Movimiento instalación Barandas Rampa Costado Derecho, Pulido Muro

Tramo 2: Pintura Vigas Intermedias
Tramo 1: Detalle Muro Cerramiento

Jueves 31 De Julio 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 D
Residente De obra - 2 Auxil.
1 Coordinador SST - 1 Resi.
TA De obra - 1 Oficial D.
De obra

Equipos:
1 Equipo Compactadora - Equipos
Electricas

Actividades:
Tramo 5: Desencofrado Muro
Muro, instalación Laminas
Actividades instalación Barandas
y Galvanizado y Pintura, Lava
Tramo 4: Fijación y Anclado
Calle 15 Costado Derecho y Ca
Tramo 3: Detalles Muro Cerram
Tramo 2: Pintura Vigas Acabad
Tramo 1: Detalle Muro Cerramiento

TRAMO 2: PINTURA VIAS ARTISTICA
TRAMO 1: DETALLE MURO CERRAMIENTO CANCHA SINTETICA

Nestor Jara G

JUEVES 31 DE JULIO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADOR DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA DE OBRA - 1 OFICIAL DE OBRA - 5 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
1 RANA COMPACTADORA - EQUIPOS DE SOLDADURA - PLANTAS ELECTRICAS

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: DESENCOFRADO MURO RAMPAS Y CURADO DEL MISMO, INSTALACIÓN LAMINAS SKATE PARK, CONTINUA LAS ACTIVIDADES INSTALACIÓN BARANDAS COSTADO IZQUIERDO EN RAMPAS Y GOLDENIZADAS Y PINTURA, LEVANTE MURO PROYECTO DE 170
TRAMO 4: FIGURADO Y ARMADO EN SITIO RAMPA DE LA CALLE 15 COSTADO DERECHO Y RAMPA UBICADA CALLE 16
TRAMO 3: DETALLES MURO CERRAMIENTO CANCHAS
TRAMO 2: PINTURA VIAS ARTISTICA
TRAMO 1: DETALLE MURO CERRAMIENTO CANCHA SINTETICA

Nestor Jara G

Viernes 1 Agosto De 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista De obra - 1 Oficial De obra - 4 Ayudantes De obra

Equipos:
Equipos De Soldadura - plantas Electricas, Bomba fumigadora

Actividades:
Tramo 5: Instalación Bolardos, pintura Bolardos y Mallado Alfajor jardineras y cancha Sintetica
Tramo 4: Fundida Muros Rampa Calle 15 y Calle 14
Tramo 3: Pulida piso y Aplicación De impermeabilizante Modulo De Servicios, Pintura Muros o Mural
Tramo 2: Pintura Vigas Artistica
Tramo 1: Lavado y pintura con sello pigmentado Color Coquina en piso Existente Alrededor Cancha Sintetica

Nestor Parra G

Sabado 2 Agosto De 2025

Personal De obra
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista De obra - 1 Oficial De obra - 4 Ayudantes De obra

Equipos:
Equipos De Soldadura - plantas Electricas

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: DETALLES Y PINTURA BARANDAS
TRAMO 4: PROTECCIÓN MUROS RAMPAS Y CURADO DE MUROS
TRAMO 3: DETALLE RAMPA DE LA B, PINTURA MURO ENTRADA AL ARROYO, INSTALACIÓN IMPERMEABILIZANTE PISO MADERA
TRAMO 2: LIMPIEZA JARDINES SOBRE LA CALLE 24
TRAMO 1: DETALLE CERRAMIENTO CANCHA.

Néstor Jara G.

LUNES 4 DE AGOSTO 2025

PERSONAL DE OBRA:
1 COORDINADORA DE OBRA - 1 DIRECTOR DE OBRA - 1 RESIDENTE DE OBRA - 2 AUXILIARES DE INGENIERIA - 1 COORDINADOR SST - 1 RESIDENTE SOCIAL - 1 ALMACENISTA DE OBRA - 1 OFICIAL DE OBRA - 4 AYUDANTES DE OBRA

EQUIPOS:
EQUIPOS DE SOLDADURA Y PLANTAS ELECTRICAS, HERRAMIENTAS MANUALES

ACTIVIDADES:
TRAMO 5: DETALLES PINTURA BARANDAS, ALFAJIAS Y PAÑETE INTERNO CANCHA SINTETICA
TRAMO 4: INSTALACIÓN JUEGO INCLUSIVO ADICIONAL
TRAMO 3: PINTURA MURO, INSTALACIÓN PORTERIA ENTRADA ARROYO
TRAMO 2: PUNTOS VIAS PARA PROTECCION CON PINTURA, CIERRE JARDINES CL 24
TRAMO 1: DETALLE CANCHA, REPARACIÓN PISO TERRAPLEN CURVAS INSTALACIÓN JUEGO INCLUSIVO ADICIONAL

Néstor Jara G

Martes 5 De Agosto 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial - 4 Ayudantes

Equipos:
Equipos De soldadura - plantas eléctricas - Herramientas Menores

Actividades
Tramo 5: Pañete interno Muro Concreto Sintético, Mudanchi Bazenas Tramo 5 Costado Derecho en Rampa, Continuar Las Actividades Tapa y Luego Siguiente De Rampa Con la Instalación De Lonchas y Formaletería
Tramo 4: Se continua el 100% la instalación juego incluido
Tramo 3: Continua las Actividades De instalación posterior Enfocado al Acerado y pintura Muro
Tramo 2: Conformación De Alfajia faltante
Tramo 1: Rampa Costado Derecho CIL 24

Miercoles 6 De Agosto 2025

Personal De obra
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial - 4 Ayudantes

Equipos:
Equipos De soldadura - plantas e
Menores - Para Compactador

Actividades:
Tramo 5: Conformación De lusa
Costado Derecho, Detalles y pintura
Tramo 4: Conformación De lusa
Tramo 3: Conformación Anden

Equipos:
Equipos De soldadura - plantas - Elec
Menores

Actividades
Tramo 5: Conformación De lusa Sup
Tanto lado izquierdo y Derecho, R
Tramo 4: Conformación De lusa Su
Costado Derecho. Se evalua la in
Mitigar el Golpe por la Maquina C
Tramo 3: Pintura Muro en la Entrada
Tramo 2: Reparación pegas Mosaico
Podotactiles Bermudas en la Zona De
Tramo 1: Detalle Muro interno Concr

Viernes 8 De Agosto 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Dir
De obra - 2 Auxiliares De Inge
1 Residente Social - 1 Almacen
- 4 Ayudantes

Equipos
Equipos De soldadura - plantas e
Menores - Para Compactador

Actividades:
Tramo 5: Conformación De lusa
Costado Derecho, Detalles y pintura
Tramo 4: Conformación De lusa
Tramo 3: Conformación Anden

Equipos:
Equipos de soldadura - plantas eléctricas - Herramientas Menores

Actividades
Tramo 5: Conformación de losa superior en rampas
Tanto los muros laterales y derecho, recubrición de Muros
Tramo 4: Conformación de losa superior en rampas
Costado derecho. Se realiza la instalación del encofrado para Muro en el Bolo por la Medianía de Subir y Baja incluyendo
Tramo 3: Pintura Muro en la entrada del Acceso
Tramo 2: Reparación pozos Manipulación y Atalles de Pedestales Barandas en la zona de Arcos de la Cancha
Tramo 1: Detalle Muro interior Cancha Sintética

Viernes 8 de Agosto 2025

Personal de obra:
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 Coordinador SST 1 1 Residente Social - 1 Almacenero - 1 oficial de obra - 4 Ayudantes

Equipos
Equipos de soldadura - plantas eléctricas - Herramientas Menores - Para Compactadora

Actividades:
Tramo 5: Conformación de losa superior Rampas
Costado Derecho, Detalles y pintura Barandas Laterales
Tramo 4: Conformación de losa superior Rampas
Tramo 3: Conformación Anden Costado 120 Cll 20

Continua las Actividades de pintura Muro Colindante al Acceso Tramo 2. Conformación de Aceras en la calle 24 en Ambos Costados, Instalación Mateles Hexagonales Calle 21
Tramo 1: Pintura en Sello pigmentado Color Crema Zona Baja Detras de la Estación de la policía e instalación de Mateles Hexagonales en los Parqueaderos de la Carrera 27 y la Calle 24

Nestor Parra C.

Observaciones: Personal sin dotación se requiere continuar con las construcción de tramos faltantes y reparación de construidos en tramo 2, 3 y 1.
Sabado 9 de Agosto 2025

Personal de obra:
1 Coordinadora de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Almacenista - 1 oficial - 4 Ayudantes

Equipos:
Equipos de soldadura - planta Electrica - Herramientas Menores, Bomba fumigadora

Actividades:
Tramo 5: Fundida Losa Superior Rampas al costado Der e izq Detalles pintura Barandas
Tramo 4: Fundida Aceras costado Derecho
Tramo 3: Detalle Rampa cll 19, Conformación Aceras costado izquierdo
Tramo 2: Pintura Vigas Arriostres, Rampa costado Derecho cll 24, Jardineras Calle 24
Tramo 1: Fundida Rampa costado Derecho Calle 24

Nestor Parra C.

Lunes 11 De Agosto 2025

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial - 4 Ayudantes

Equipos:
Equipos De Soldadura - Plantas Electricas - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Curado Losa Superior y Retiro De Formaletas para Transportarlas Al Tramo 4, Detalle Pinturas Barandas
Tramo 4: Conformación y Armado Losa Superior En Lamas Costado Derecho, Conformación Alfajia
Tramo 3: Conformación Andén Costado Izquierdo, Toma De Niveles
Tramo 2: Pintura Unión Artística, Modulación Barandas Lamas En Ambos Costados Sobre La Cll 21, Conformación Andén Costado Derecho, Soldadura y Alfajia Iniciando El Tramo 2 En Ambos Costados
Tramo 1: Izaje Bloque Arbyquisado Compa y Limpieza

Nestor Jara C.

Martes 12 De Agosto 2025

Personal De Obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De Ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 oficial - 4 Ayudantes

Equipos:
Equipos De soldadura - plantas Electricas - Herramientas Menores

Actividades
Tramo 5: Verificaciones y Trabajos para Rampa Escaleras En Ambos Costados
Tramo 4: Trabajo Etapa Costado izquierdo, este No Fue Posible por la Humedad
Tramo 3: Fundida Anden Costado izq, Modulación Barandas En Rampas Costado izq y Der, Conformación
Tramo 2: Modulación Barandas En Rampas Costado izq y Der, Conformación y Fundida Anden Costado Derecho Fundida Alrededor Sobre La Calle 24 En Ambos Costados
Tramo 1: Demolición para la Zona De Acceso De Rampa Costado Derecho Izquierdo A la Calle 24, Relocalización Materia Tipo Madera

Nestor Ramos

Miercoles 13 De Agosto 2015

Personal De obra:
1 Coordinador De obra - 1 Director De obra - 1 Residente De obra - 2 Auxiliares De ingeniería - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial De Obra - 4 Ayudantes De obra

Equipos:
Equipos De Soldadura - planta Electricas - Herramientas Menores

Actividades:
Tramo 5: Conformación Alrededor y Verificación De pendientes En Rampas

Tramo 4: Fundida de losa superior en Rampas
Curados diarios
Tramo 3: Detalles terminados con la planta Acceso al Parque ocasionados por la Comunidad
Tramo 2: Mocalocci: Ramps, limpieza General
Tramo 1: Limpieza zona Xsu Existente

Nestor Rama G.

Jueves 14 de Agosto

Personal en obra
1 Cordinador de Obra - 1 Directo de obra - 1 Residente de obra - 2 auxiliares de ingeniería - 1 Cordinador SST - 1 Residente Social - 1 Cordinador Social 1 - Almacenista - 1 Oficial de obra - 4 Ayudantes de obra
Equipos: Equipos de soldadura; Pintura y Herramientas menores
Tramo 5: Inicio de Armado de escaleras de Rampas; fundida de Alfajas y Fundida de vados de Acceso a andenes; instalacion de barandas
Tramo 4: Remates de Alfajas; Remate de Rampas
Tramo 3: Demolicion de baranda de Calle 17; fundida de Anden elevado
Tramo 2: Conformacion de de accesos a Anden en Calle 17
Tramo 1: Revision de Actividades pendientes

Nestor Rama G

Viernes 15 de Agosto

Personal en obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra - 2 Auxiliares de ingeniería - 1 coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista - 1 Oficial - 4 Ayudantes
Equipos
Equipo de soldadura - Plantas electricas - Herramientas menores

Actividades
Tramo 5: Instalacion de Rampas de skatepark, instalacion y Pintura de barandas; Armado de escaleras de Rampas; Pañete Jardineras; Conformacion Alfajas
Tramo 4; Armado de escaleras de Rampas, limpieza de Jardineras; Demolicion de baranda sobre calle 17
Tramo 3: levante de muro sobre calle 17: conformacion de Rampas de Anden elevado

Scanned with CamScanner

Tramo 2 : Pintura de calles Artisticas ; Limpieza de Area de Porticos
Tramo 7 : Limpieza de Area de porticos
instalacion de tiras de Neon

Nestor Ramos G.

Sabado 16 de Agosto
Personal de obra
1 Coordinador de obra – 1 director de obra – 1 Residente de obra
2 – Auxiliares de ingeniería – 1 Coordinador SST – 1 Residente Social
1 – Almacenista – 1 Oficial de obra – 4 Ayudantes
Equipos
Equipo de soldadura : Plantas electricas ; Herramientas menores

Actividades
Tramo 5 : instalacion de laminas en pista de skateboard
instalacion de tornillos para lamina de skate
Pintura de barandas ; Armado de escaleras de Rampas ; instalacion de barandas de Rampas
Tramo 4 : Detallamiento de Barandas , Presentacion de Barandas de Rampas, Limpieza calle 17
Tramo 3 : Conformacion de Rampas de Anden elevado
toma de detalles en modulo de servicio
Tramo 2 : Pintura de calles Artisticas

Nestor Ramos G.

Martes 19 de Agosto
Personal de Obra
1 Coordinador de obra – 1 director de obra – 1 Residente de Obra
1 auxiliar de Obra – 1 Coordinador SST – 1 Residente Social
1 – Almacenista – 1 Oficial de Obra – 4 Ayudantes
Actividades
Tramo 5 : instalacion de barandas de Rampas ; Pintura de barandas
finalizacion de Armado de escaleras ; Conformacion de Alfajes ; Pañete impermeabilizado jardineras

Tramo 4 : Pintura de barandes ; finalizacion de Armado de escaleras
limpieza de calle 17 : inicio de Pared de muro
Tramo 3 : loza Conformacion de viga de calle 17
Tramo 2 : inicio de instalacion de Platinas o Planches de Porticos
Tramo 1 : inicio de instalacion de Planches de Porticos

Nestor Parra G.

Miercoles 20 de Agosto
Personal de obra
1 Coordinador de obra, - 1 director de obra - 1 Residente de obra
1 Auxiliar de obra - 1 coordinador SST - 1 Residente Social - 1 Almacenista
1 Oficial de obra - 4 Ayudantes
Actividades
Tramo 5 : fundida de escaleras de Rampas, fundida de skatepark instalacion de barandes, Pintura de barandas, fundida Alfaja
Tramo 4 : Desmonte de baranda de Acceso para Rampa Calle 15
: fundida de pedestales pendientes ; fundida de escaleras de Rampas
Tramo 3 : Demolicion de Anden Para conexion Santoria de modulo de servicio
Tramo 2 : instalacion de Planches de Porticos
Tramo 1 : Instalacion de Planches de Porticos

Equipos : equipo soldadura y corte, Herramientas menores y Plantas

Nestor Parra G.

Jueves 21 de Agosto
Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 director de obra, - 1 Residente de obra
1 Auxiliar de ingeniera - 1 Coordinador SST - 1 Residente Social
1 Almacenista - 1 oficial de obra - 4 Ayudantes

Equipos : equipo de soldadura, Plantas electricas, Herramientas menores
Actividades
Tramo 5 : Desencofre de escaleras, Detallamiento de Alfajores
Trazado de Accesos a Rampas, Pintura de barandes

Presentacion de barandas para galvanizar
Conformacion de vados de Acceso
Tramo 4 : Desmonte de Poste ; Demolicion de anden electr
destruido por la comunidad
Tramo 3 : Conexion sanitaria de modulo de servicios
: Reparacion de Antepechos dañados por la Comunid
Tramo 2 : Cambio de Piedras de piso de concha acustica
Tramo 1 : Reparacion y mantenimiento de muros de concha
multiple

Nestor Jaime G.

Viernes 22 de Agosto
Personal de Obra
1 Coordinador de Obra, 1 Director de obra, 1 Residente de obras
1 Coordinador SST - 1 Residente social - 1 Auxiliar de ingeniera
1 Almacenista - 4 Ayudantes - 1 oficial

Equipos : Plantas electricas - equipo de soldadura, Herramenta men
grua

Actividades
Tramo 5 : Detalles de barandas, Pintura de barandas ; detalles de
Rampas en concreto, Alistado de statepork, Conformacion de Alleros de
Rampas ; fundida de Pedestales de toteres
Tramo 4 ; fundida de Pedestales de toteres, Detallamiento de Rampas
en concreto, toma de detalles de pedestales de barandas
Tramo 3 ; instalacion de Baranda de Rampa de esquina de la 17
toma de detalles de Anclajes ; instalacion de toteres
Tramo 2 : llegada de Porticos, Inspeccion de tramo ; instalacion de
toteres
Tramo 1 : llegada de porticos, instalacion de toteres

Nestor Jaime G.

Sabado 23 de agosto
Personal de obra
1 Coordinador de obra - 1 Director de obra - 1 Residente de obra
1 Coordinador SST , 1 Residente Social, 1 Auxiliar de ingeniera
1 Almacenista, 1 Oficial de obra , 4 Ayudantes de obra

Scanned with CamScanner

Equipos
1 equipo de soldadura; plantas electricas · Herramientas menores

Actividades

Tramo 5

Armado de barandas de Rampas nuevas, Armado y fundida de pedestales de barandas; Conformacion de Accesos, Conformacion de Skate, Pintura base sobre muros; Conformacion jardinera y Alfajias, Armado pedestales de totems

Tramo 4: Armado de barandas de rampas, instalacion de totems
= inicio de cortes de loseta y limpieza de anden

Tramo 3: Armado de baranda de escalera Calle 17, Cambio de cerraduras de modulo de servicio; instalacion de totems

Tramo 2: Seleccion y organizacion de vigas de Porticos

Tramo 1: Seleccion y organizacion de vigas de porticos

Nestor Parra G.

Lunes 25 de Agosto
Personal en obra
1 coordinador de obra, 1 Director de obra, 1 Residente de obra
1 Coordinador SST, 1 Residente Social; 1 auxiliar de ingenieria
1 Almacenistas, 1 Oficial de obra, 4 Ayudantes de obra

Equipos: Equipo de soldadura, plantas electricas, Herramientas menores
Actividades
Tramo 5: Pintura final de muros de concreto, Pintura base de muros laterales de malecon, Desmonte barandas Rampas para galvanizar, toma de detalles sobre losa, Retiro de escombros dentro de jardinera,

Tramo 4: Desmonte de barandas de Rampas Para galvanizar
instalacion de totens, limpieza de jardineras
Tramo 3: Correccion de losetas, Corte de losetas, Validacion de
estado de totens
Tramo 2: Inicio de instalacion de porticos
Tramo 1: Inicio de instalacion de porticos

Nestor Parra G.

Martes 26 de Agosto
Personal de obra
1 coordinador de obra, 1 Director de obra, 1 Residente de Obra
1 coordinador SST, 1 Residente Social, 1 Auxiliar de ingeniería
1 Almacenista, 1 Oficial de obra, 4 Ayudantes
Equipos
Equipo de Soldadura, Plantas electricas, Herramientas menores

Actividades
Tramo 5: instalacion de barandas de skatepark, pintura de muros
laterales de malecon, Conformacion de Anden, Corte de losetas
Demolicion de loza en zona skate Para profundidad de pista
limpieza de Andenes, limpieza de jardineras, Recoleccion de
escombros
Tramo 4: Recoleccion de escombros, Retiro de plasticos de
losetas, limpieza de Andenes,
Tramo 3: Pintura de baranda de Rampa Calle 17
Anclajes de Baranda de escalera Calle 17
Tramo 2: Armado de Porticos
Tramo 1: Armado de Porticos

Nestor Parra G.

Miercoles 27 de Agosto
Personal de obra
1 Coordinador de Proyectos, 1 director de proyectos
1 Residente de obra, 1 auxiliar de ingeniería
1 Coordinador SST, 1 Residente Social, 1 Almacenista
1 oficial de obra, 4 Ayudantes de obra

Equipos
1 equipo de soldadura, Plantas electricas, Herramientas menores

Actividades
Tramo 5
Remates de bloques calados en ventanas, Pintura de muros laterales
Pañete de sardineros, Conformacion de Alfajas, Pintura de barandas
Instalacion de barandas de Rampas
Tramo 4
Pañete final de sardineros, Cierre de sardineras, instalacion de barandas de Rampas,
Tramo 3: limpieza de losetas y Andenes, Pañete de vigas de la Calle 17
Tramo 2: Armado de porticos
Tramo 1 Armado de porticos

Nestor Ramos G.

Jueves 28 de Agosto
Personal de Obra
1 Coordinador de Obra. 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra
1 Coordinador SST, 1 Residente Social, 1 Auxiliar de ingeniera
1 Almacenista, 1 Oficial de obra, 4 Ayudantes de Obra

Equipos
equipo de soldadura, Plantas electricas, Herramientas menores

Actividades
Tramo 5: fundida de skate Park segunda Rampa, fundida de accesos a Rampas, fundida de Alfajia, fundida de accesos al parque Pintura de barandas
Tramo 4: fundida de Anden elevado, fundida de alfajia Pintura de barandas de Rampa,
Tramo 3: fundida de Alfajias Pendientes entrada de agua
Tramo 2 = instalacion de Porticos
Tramo 1: instalacion de Porticos

Nestor Ramos G.

Scanned with CamScanner

Viernes 29 de Agosto

Personal en obra
1 Coordinador de obra, 1 Director de obra, 1 Residente de obra
1 Coordinador SST, 1 Residente Social, 1 auxiliar de ingeniería
1 Almacenista, 1 oficial de obra, 4 Ayudantes

Equipos
Equipos de soldadura, Plantas eléctricas, Herramientas menores

Actividades
- Tramo 5
Pintura de zona Skate Park, desencofre de andenes y Alfajías
Pintura de muros laterales, Recolección de escombros
lavado de losa de Parque
- Tramo 4
desencofre de anden elevado y Alfajías, Pintura final de barandas,

- Tramo 3: limpieza de modulo de servicio, Conexion a agua potable de modulo de servicio, Pintura exterior de modulo
Pintura epoxicas de pisos de modulo de servicio

- Tramo 2: instalacion de Porticos
- Tramo 1: Instalacion de Porticos

Nestor Parra C.

Sabado 30 de Agosto
Personal de obra
1 coordinador de obra, 1 director de obra, 1 Residente de obra
1 Coordinador SST, 1 Residente Social, 1 Auxiliar de ingeniería
1 Almacenista, 1 Oficial de obra, 4 Ayudantes de obra

Equipos
Equipo de soldadura, Plantas electricas, Herramientas menores

Actividades

Tramos
Pintura final de muros. limpieza de zona de skatepark
Limpieza de jardineras, Recolección de escombros

Tramo 4
limpieza y Recolección de escombros en zonas de Rampas
lavado de piso concreto en zona de juegos, limpieza de
Cancha futbol tenis

Tramo 3
limpieza final de modulo, Retiro de Centros de modulo
limpieza de Canchas mini basket, limpieza de zona de
Biosaludables

Tramo 2
Instalacion de porticos

Tramo 1
Instalacion de porticos

Nestor Parra G.

Observaciones: al día de hoy se mantienen observaciones de mejoras acabados en rebasaderos en tramo IV y X donde actualmente se encuentran realizando actividades. por otro lado se requiere realizar correcciones en tramos 1 a 3, ya que se presentan desgastes en andenes, fisuras reparadas con mal acabado y sin pendiente homogenia correcciones en desniveles acceso a rampas tramo III y IV, almacén de Cordeles tramo V. Se requiere garantizar acabado en piso skate ya que se observa fisuraciones. concreto estampado en general con desportillamientos fisuras

y desgaste especialmente en coquina y amarillo Tramo 3,4 y 5, piso de piso con reparaciones sin uniformidad de color; además mobiliario que presenta fisuras en las molas de fibra con mal acabado