Alcaldía de Supía	ACTA N°1 Y FINAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
ACTA N°	ACTA No.1 Y FINAL
FECHA	16/12/2025
CONTRATO №	SA-2025186
OBJETO	"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PÚBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS."
FECHA DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE AOCTUBRE DE 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	SETENTA (70) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
VALOR	$182.703.349,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIONFINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN N°1	$77.022.797,00
VALOR ANTICIPO	N.A
VALOR TOTAL CONTRATO	$259.726.146,00
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
	CASA DE LA JUSTICIA										
1	PRELIMINARES										
1,01	Localización y replanteo de estructuras	m2	778,20	$ 4.841,00	$ 3.767.266,00	880,65	$ 4.263.227,00	880,65	$ 4.263.227,00	0,00	$ -
2	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS										
2,01	Desmonte de cielo raso existente	m2	508,62	$ 12.514,00	$ 6.364.871,00	591,11	$ 7.397.151,0	591,11	$ 7.397.151,0	0,00	$ -
2,02	Desmonte de flanches existentes	ml	28,00	$ 7.256,00	$ 203.168,00	46,30	$ 335.953,0	46,30	$ 335.953,0	0,00	$ -
2,03	Desmonte enchape de pared	m2	99,76	$ 10.415,00	$ 1.039.000,00	101,74	$ 1.059.622,0	101,74	$ 1.059.622,0	0,00	$ -
2,04	Demolición de estructuras en concreto reforzado	m3	1,47	$ 183.641,00	$ 269.952,00	1,12	$ 205.678,0	1,12	$ 205.678,0	0,00	$ -
2,05	Retiro de material sobrante de demolicones y excavaciones	m3	6,52	$ 52.555,00	$ 342.659,00	7,04	$ 369.988,0	7,04	$ 369.988,0	0,00	$ -
3	CUBIERTA										
3,01	Recorrido de cubierta. Incluye ajuste de tejas, tornillería y sikaflex	m2	778,20	$ 18.860,00	$ 14.676.852,00	880,65	$ 16.609.059,0	880,65	$ 16.609.059,0	0,00	$ -
3,02	Suministro, transporte e instalación cielo raso en superboard 6 mm junta perdida pintado y terminado sobre estructura existente.	m2	508,62	$ 76.993,00	$ 39.160.180,00	591,11	$ 45.511.332,0	591,11	$ 45.511.332,0	0,00	$ -
3,03	Suministro, transporte e instalacion flanche en lamina galvanizada cal .20 d/ 0.40 m. (suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ml	28,00	$ 68.855,00	$ 1.927.940,00	46,30	$ 3.187.987,0	46,30	$ 3.187.987,0	0,00	$ -
4	CONCRETO Y ACABADOS										
4,01	Suministro, transporte e instalacion ceramica para pared	m2	99,76	$ 100.505,00	$ 10.026.379,00	101,74	$ 10.225.379,0	101,74	$ 10.225.379,0	0,00	$ -
4,02	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes e = 0,1 m. Incluye formaleta y malla electrosoldada 15x15 cm 4 mm.	m2	14,70	$ 115.882,00	$ 1.703.465,00	11,20	$ 1.297.878,0	11,20	$ 1.297.878,0	0,00	$ -
5	MANTENIMIENTOS										
5,01	Reparación de punto sanitario obstruido incluye sondeo de tubería, retiro revisión y reinstalación de aparato sanitario.	und	2,00	$ 205.899,00	$ 411.798,00	2,00	$ 411.798,0	2,00	$ 411.798,0	0,00	$ -
5,02	Mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Incluye sello de juntas, soldadura de rejas	m2	126,01	$ 45.151,00	$ 5.689.478,00	128,47	$ 5.800.549,0	128,47	$ 5.800.549,0	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
	OFICINA Y SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE										
1	**PRELIMINARES**										
1,1	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA /INCLUYE RETIRO	M2	10,50	$ 21.181,00	$ 222.401,00	11,20	$ 237.228,0	11,20	$ 237.228,0	0,00	$ -
1,2	DESMONTE CIELO RASO	M2	61,77	$ 12.515,00	$ 773.052,00	58,28	$ 729.374,0	58,28	$ 729.374,0	0,00	$ -
1,3	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	8,40	$ 18.370,00	$ 154.308,00	8,14	$ 149.532,0	8,14	$ 149.532,0	0,00	$ -
1,4	REGATAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERIA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA /INCLUYE DISCO	ML	31,50	$ 13.442,00	$ 423.423,00	22,61	$ 303.924,0	22,61	$ 303.924,0	0,00	$ -
1,5	CORTE MECANIZADO PARA MUROS / INCLUYE CORTE CON DISCO	ML	12,50	$ 7.979,00	$ 99.738,00	25,80	$ 205.859,0	25,80	$ 205.859,0	0,00	$ -
1,6	CORTE MECANIZADO EN LOSA / INCLUYE CORTE CON DISCO	ML	1,50	$ 11.537,00	$ 17.306,00	29,50	$ 340.342,0	29,50	$ 340.342,0	0,00	$ -
2	**ESTRUCTURA**										
2,1	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN CONCRETO EN VIGA DE AMARRE SECCIÓN RECTANGULAR (21MPa)	M3	0,50	$ 1.211.814,00	$ 605.907,00	0,11	$ 133.300,0	0,11	$ 133.300,0	0,00	$ -
2,2	SUMINISTRO TRANSPORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO	KG	247,00	$ 8.450,00	$ 2.087.150,00	31,88	$ 269.386,0	31,88	$ 269.386,0	0,00	$ -
2,3	COLUMNETA EN CONCRETO 21 Mpa INCLUYE FORMALETA Y ANCLAJES EPOXICOS	M3	0,50	$ 1.335.618,00	$ 667.809,00	0,06	$ 80.137,0	0,06	$ 80.137,0	0,00	$ -
3	**MUROS**										
3,1	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE N°4	M2	6,46	$ 68.484,00	$ 442.407,00	16,96	$ 1.161.489,0	16,96	$ 1.161.489,0	0,00	$ -
3,2	MURO EN DRYWALL 8MM DOBLE CARA	M2	19,70	$ 155.968,00	$ 3.072.570,00	19,25	$ 3.002.384,0	19,25	$ 3.002.384,0	0,00	$ -
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	6,46	$ 42.755,00	$ 276.197,00	38,77	$ 1.657.611,0	38,77	$ 1.657.611,0	0,00	$ -
4	**CIELO RASOS**										
4,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2	M2	61,59	$ 77.675,00	$ 4.784.003,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN FRESCASA	M2	61,59	$ 27.844,00	$ 1.714.912,00	77,53	$ 2.158.745,0	77,53	$ 2.158.745,0	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
5,1	SUMISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 3"	ML	4,00	$ 66.794,00	$ 267.176,00	9,00	$ 601.146,0	9,00	$ 601.146,0	0,00	$ -
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	8,00	$ 27.018,00	$ 216.144,00	4,70	$ 126.985,0	4,70	$ 126.985,0	0,00	$ -
5,3	SUMINSTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML	15,00	$ 33.900,00	$ 508.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO SANITARIO UNA SOLA PIEZA INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 868.258,00	$ 868.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS	UN	1,00	$ 610.481,00	$ 610.481,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,6	PUNTO DE SANITARIO 2"	UN	2,00	$ 114.251,00	$ 228.502,00	3,00	$ 342.753,0	3,00	$ 342.753,0	0,00	$ -
5,7	PUNTO DE SANITARIO 3"	UN	1,00	$ 136.784,00	$ 136.784,00	1,00	$ 136.784,0	1,00	$ 136.784,0	0,00	$ -
5,8	INSTALACIÓN REJILLA ANTICUCARACHAS	UN	1,00	$ 44.862,00	$ 44.862,00	1,00	$ 44.862,0	1,00	$ 44.862,0	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
6,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN RED-WHITE LLAVE DE PASO 1/2"	UN	1,00	$ 84.437,00	$ 84.437,00	1,00	$ 84.437,0	1,00	$ 84.437,0	0,00	$ -
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	ML	4,50	$ 28.026,00	$ 126.117,00	13,70	$ 383.956,0	13,70	$ 383.956,0	0,00	$ -
6,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	3,00	$ 42.542,00	$ 127.626,00	3,00	$ 127.626,0	3,00	$ 127.626,0	0,00	$ -
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
7,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA	UN	8,00	$ 158.147,00	$ 1.265.176,00	20,00	$ 3.162.940,0	20,00	$ 3.162.940,0	0,00	$ -
7,2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	1,00	$ 390.219,00	$ 390.219,00	1,00	$ 390.219,0	1,00	$ 390.219,0	0,00	$ -
7,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA INCLUYE 3m DE CLABLE + LAMPARA LED	UN	12,00	$ 187.737,00	$ 2.252.844,00	12,00	$ 2.252.844,0	12,00	$ 2.252.844,0	0,00	$ -
7,4	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TV + TOMA	UN	2,00	$ 247.048,00	$ 494.096,00	2,00	$ 494.096,0	2,00	$ 494.096,0	0,00	$ -
7,5	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE SOPORTE PROYECTOR	UN	1,00	$ 266.868,00	$ 266.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE 4 CIRCUITOS PARA RED ELECTRICA	UN	1,00	$ 241.126,00	$ 241.126,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 15 Amp	UN	3,00	$ 69.496,00	$ 208.488,00	6,00	$ 416.976,0	6,00	$ 416.976,0	0,00	$ -
8	**ACABADOS**										
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO ACRILICO MUROS	M2	12,84	$ 24.308,00	$ 312.115,00	128,76	$ 3.129.899,0	128,76	$ 3.129.899,0	0,00	$ -
8,2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO TIPO 1 (3MANOS)	M2	116,50	$ 23.185,00	$ 2.701.053,00	128,76	$ 2.985.301,0	128,76	$ 2.985.301,0	0,00	$ -
8,3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	36,40	$ 14.879,00	$ 541.596,00	53,26	$ 792.456,0	53,26	$ 792.456,0	0,00	$ -
8,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INSCRUSTACIONES	UN	1,00	$ 217.095,00	$ 217.095,00	1,00	$ 217.095,0	1,00	$ 217.095,0	0,00	$ -
8,5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN 5 cm 1:3	M2	1,84	$ 56.341,00	$ 103.667,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O SIMILAR , INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE	M2	1,84	$ 212.076,00	$ 390.220,00	3,06	$ 648.953,0	3,06	$ 648.953,0	0,00	$ -
8,7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR INCLUYE YUMBOLON	M2	59,75	$ 219.772,00	$ 13.131.377,00	55,22	$ 12.135.810,0	55,22	$ 12.135.810,0	0,00	$ -
8,8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE	ML	4,30	$ 56.740,00	$ 243.982,00	5,94	$ 337.036,0	5,94	$ 337.036,0	0,00	$ -
8,9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR	ML	35,50	$ 26.200,00	$ 930.100,00	46,62	$ 1.221.444,0	46,62	$ 1.221.444,0	0,00	$ -
9	**CARPINTERIA**										
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA MODULAR PARA DIVISIONES PISO TECHO COMPUESTO DE PANEL DE VIDRIO ED 8MM, Y TABLEROS EN MDF CON ENCHAPE A DOBLE CARA Y CANTO RIGIDO PERIMETRAL, DIVISIÓN SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	12,14	$ 451.078,00	$ 5.476.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM EN SISTEMA CORREDIZO CON MARCO Y CHAPA (INCLUYE VINILOS CON LOGOS DE LA ALCALDIA MUNICAL Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ISNTALACIÓN	M2	2,20	$ 859.223,00	$ 1.890.291,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
10	RETIROS										
10,1	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	2,59	$ 52.555,00	$ 136.336,00	10,37	$ 544.995,0	10,37	$ 544.995,0	0,00	$ -
11	ITEMS NO PREVISTOS										
INP-01	REALIZAR ESTUDIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A DESPACHO MUNICIPAL	UN	0,00	$ 450.000,00	$ -	1,00	$ 450.000,0	1,00	$ 450.000,0	0,00	$ -
INP-02	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA MELANINA RH, ANCLADA A MURO.	UN	0,00	$ 3.436.166,00	$ -	2,00	$ 6.872.332,0	2,00	$ 6.872.332,0	0,00	$ -
INP-03	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE ESCRITORIO EN MADERA MELANINA RH, ANCLADAO A PISO.	UN	0,00	$ 2.032.051,00	$ -	1,00	$ 2.032.051,0	1,00	$ 2.032.051,0	0,00	$ -
INP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON MELANINA RH	UN	0,00	$ 744.994,00	$ -	1,00	$ 744.994,0	1,00	$ 744.994,0	0,00	$ -
INP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, CUMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA)	UN	0,00	$ 1.340.866,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP-06	RESTAURACION DE MESA DE SALA DE JUNTAS	UN	0,00	$ 2.034.787,00	$ -	1,00	$ 2.034.787,0	1,00	$ 2.034.787,0	0,00	$ -
INP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MADERA. ANCHO: 0.9 A 1.10 M. ALTO: 2 A 2.2 M. HOJA LISA . ACABADO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA).	UN	0,00	$ 1.218.606,00	$ -	1,00	$ 1.218.606,0	1,00	$ 1.218.606,0	0,00	$ -
INP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, EN SISTEMA CORREDIZO ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. (INCLUYE KIT PUERTA CORREDIZA Y CHAPA).	UN	0,00	$ 1.350.496,00	$ -	1,00	$ 1.350.496,0	1,00	$ 1.350.496,0	0,00	$ -
INP-09	RESTAURACION PUERTA EN MADERA	UN	0,00	$ 765.813,00	$ -	1,00	$ 765.813,0	1,00	$ 765.813,0	0,00	$ -
INP-10	DESMONTE DE VENTANERIA	UN	0,00	$ 32.061,00	$ -	2,00	$ 64.122,0	2,00	$ 64.122,0	0,00	$ -
INP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM OPALIZADO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	0,00	$ 1.529.698,00	$ -	2,10	$ 3.212.366,0	2,10	$ 3.212.366,0	0,00	$ -
INP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ACERO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	0,00	$ 980.975,00	$ -	8,40	$ 8.240.190,0	8,40	$ 8.240.190,0	0,00	$ -
INP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO, con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico.	UN	0,00	$ 1.695.112,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
INP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	0,00	$ 534.425,00	$ -	3,40	$ 1.817.045,0	3,40	$ 1.817.045,0	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
INP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	UN	0,00	$ 601.841,00	$ -	1,00	$ 601.841,0	1,00	$ 601.841,0	0,00	$ -
INP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA DE INSTALAR SOBRE CIELO FALSO	UN	0,00	$ 237.024,00	$ -	3,00	$ 711.072,0	3,00	$ 711.072,0	0,00	$ -
INP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi	ML	0,00	$ 60.100,00	$ -	1,70	$ 102.170,0	1,70	$ 102.170,0	0,00	$ -
INP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS MODERNO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE GIFERIA DE LUJO)	UND	0,00	$ 2.184.037,00	$ -	1,00	$ 2.184.037,0	1,00	$ 2.184.037,0	0,00	$ -
INP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA SPOT DE SOBREPONER SOBRE TECHO	UND	0,00	$ 214.719,00	$ -	1,00	$ 214.719,0	1,00	$ 214.719,0	0,00	$ -
INP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CON BASE CONDENSADORA	UND	0,00	$ 5.200.000,00	$ -	1,00	$ 5.200.000,0	1,00	$ 5.200.000,0	0,00	$ -
INP-21	REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UND	0,00	$ 504.420,00	$ -	1,00	$ 504.420,0	1,00	$ 504.420,0	0,00	$ -
INP-22	REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR	M2	0,00	$ 252.265,00	$ -	1,36	$ 343.080,0	1,36	$ 343.080,0	0,00	$ -
INP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA - DIVISORIOS PISO TECHO (DIVISIÓN VIRTUAL)	ML	0,00	$ 219.933,00	$ -	7,50	$ 1.649.498,0	7,50	$ 1.649.498,0	0,00	$ -
INP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI.	M2	0,00	$ 128.814,00	$ -	10,45	$ 1.346.106,0	10,45	$ 1.346.106,0	0,00	$ -
INP-25	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE EL INMUBLE DE DESPENSA	UN	0,00	$ 1.444.669,00	$ -	1,00	$ 1.444.669,0	1,00	$ 1.444.669,0	0,00	$ -
INP-26	DESMONTE TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	0,00	$ 27.917,00	$ -	20,98	$ 585.699,0	20,98	$ 585.699,0	0,00	$ -
INP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	0,00	$ 61.934,00	$ -	20,98	$ 1.299.375,0	20,98	$ 1.299.375,0	0,00	$ -
INP-28	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm, CON ACABADO TIPO PISCINA. INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2	M2	0,00	$ 98.752,00	$ -	58,28	$ 5.755.267,0	58,28	$ 5.755.267,0	0,00	$ -
INP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS	M2	0,00	$ 36.576,00	$ -	2,88	$ 105.339,0	2,88	$ 105.339,0	0,00	$ -
INP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, CUMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	0,00	$ 1.016.775,00	$ -	1,00	$ 1.016.775,0	1,00	$ 1.016.775,0	0,00	$ -
INP-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO	UN	0,00	$ 1.250.181,00	$ -	1,00	$ 1.250.181,0	1,00	$ 1.250.181,0	0,00	$ -
INP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA ABATIBLE PARA CAJA DE CIRCUITOS	UN	0,00	$ 193.700,00	$ -	1,00	$ 193.700,0	1,00	$ 193.700,0	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
INP-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MICROPERFORADO PARA VIDRIOS SEGÚN DISEÑO	M2	0,00	$ 230.004,00	$ -	6,07	$ 1.395.462,8	6,07	$ 1.395.462,8	0,00	$ -
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					$ 135.335.814,00		$ 192.389.737,8		$ 192.389.737,8		$ -
ADMINISTRACIÓN				30,00%	$ 40.600.744,00		$ 57.716.921,33		$ 57.716.921,33		$ -
UTILIDAD				5,00%	$ 6.766.791,00		$ 9.619.486,89		$ 9.619.486,89		$ -
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					$ 182.703.349,00		$ 259.726.146,00		$ 259.726.146,00		$ -

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 182.703.349
VALOR ADICION	$ 77.022.797
VALOR MODIFICADO No. 1 DEL CONTRATO	$ 259.726.146
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	$ 259.726.146
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	100,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 0
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0,00%

LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE
PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Supervisor

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.01	m2	Localización y replanteo de estructuras	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Area 1 de intervencion de cubierta	11.02		10.05	1.00	110.75
3	Area 2 de intervencion de cubierta	12.13		54.34	1.00	659.14
4	Area 3 de intervencion de cubierta	11.02		10.05	1.00	110.75
5						
6	Localizacion area de despacho	5.18		8.10	1.00	0.00
7	Localizacion area de oficina de alcalde	5.18		3.15	1.00	0.00
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	Total Item Acumulado					**880.65**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.01	m2	Desmonte de cielo raso existente	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Hall de acceso	6.03		9.36	1.00	56.44
3	Coordinacion	4.03		4.20	1.00	16.93
4	Pasillo parte 1	1.85		4.40	1.00	8.14
5	Pasillo parte 2	1.76		41.63	1.00	73.27
6	Pasillo parte 3	1.76		10.34	1.00	18.20
7	Pasillo parte 4	2.00		3.13	1.00	6.26
8	Area CRI	2.30		4.20	1.00	9.66
9	Sala de juntas	4.52		9.11	1.00	41.18
10	Archivo	2.63		3.00	1.00	7.89
11	Despacho de juez	4.05		4.30	1.00	17.42
12	Secretaria 1 Juzgado	2.08		4.18	1.00	8.69
13	Secretaria 2 Juzgado	4.30		4.22	1.00	18.15
14	Archivo fiscalia	3.00		4.40	1.00	13.20
15	Bodega	3.00		4.86	1.00	14.58
16	Asuntos etnicos afrocolombianos	3.00		4.86	1.00	14.58
17	trabajo social	3.30		4.42	1.00	14.59
18	Baño hombres	2.53		3.05	1.00	7.72
19	Centro de computo	2.83		4.35	1.00	12.31
20	Psicologo comisaria de familia	3.41		4.42	1.00	15.07
21	Baño mujeres	2.60		2.93	1.00	7.62
22	Pasilllo parte 5	2.00		4.90	1.00	9.80
23	Salon 8	2.90		3.00	1.00	8.70
24	Asuntos etnicos indigenas	3.08		4.70	1.00	14.48
25	Medicina legal Area 1	4.68		4.91	1.00	22.98
26	Medicina legal Area 2	3.35		4.53	1.00	15.18
27	Sala de audiencia	4.86		7.45	1.00	36.21
28	Personero - Asistente personero y archivo	5.00		6.92	1.00	34.60
29	Oficina de enlace victimas municipales	2.17		4.82	1.00	10.46

30	Baño hall	1.00		1.60	1.00	1.60
30	Asistente Inspección de Policia	4.18		3.46	1.00	14.46
30	Inspección de Policia	3.18		6.26	1.00	19.91
30	policia de infancia y adolecencia	2.20		4.42	1.00	9.72
30	salud mental apoyo a comisaria de familia	2.52		4.42	1.00	11.14
31						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	591.11

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.02	ml	Desmonte de flanches existentes	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	flanche de paredes frontal y trasera			23.15	2.00	46.30
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	46.30

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.03	m2	Desmonte enchape de pared	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Perimetro de zocalo		0.70	145.34	1.00	101.74
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**101.74**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.04	m3	Demolición de estructuras en concreto reforzado	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Andén perimetral ancho 1	0.6	0.10	12.68	1.00	0.76
3	Andén perimetral ancho 2	0.63	0.10	5.70	1.00	0.36
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.12

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS "

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.05	m3	Retiro de material sobrante de demolicones y excavaciones	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio					Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)	Área (m)	Volumen (m3)		
1								
2	Retiro item 2.01		0.006		591.11		1.00	3.55
3	Retiro item 2.03		0.02		101.74		1.00	2.03
4	Retiro item 2.04					1.12	1.30	1.46
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		7.04

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.01	m2	Recorrido de cubierta. Incluye ajuste de tejas, tornillería y sikaflex	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Área (m2)	Longitud (m)		
1						
2	Area 1 de intervencion de cubierta	11.02		10.05	1.00	110.75
3	Area 2 de intervencion de cubierta	12.13		54.34	1.00	659.14
4	Area 3 de intervencion de cubierta	11.02		10.05	1.00	110.75
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	~~KEVIN ANDRES CASTRO SALA~~ZAR	Total Item Acumulado		880.65

ALCALDIA DE SUPIA					
PREACTA DE OBRA MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."				
Item	**Unidad**	**Descripción**	**Acta**		**Fecha**
3.02	m2	Suministro, transporte e instalación cielo raso en superboard 6 mm junta perdida pintado y terminado sobre estructura existente.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL		15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	**Localización / Descripción**	**Dimensiones promedio**			**N° Elementos**	**Medida Total**
		Ancho (m)	**Espesor / Altura (m)**	**Longitud (m)**		
1						
2	Hall de acceso	6.03		9.36	1.00	56.44
3	Coordinacion	4.03		4.20	1.00	16.93
4	Pasillo parte 1	1.85		4.40	1.00	8.14
5	Pasillo parte 2	1.76		41.63	1.00	73.27
6	Pasillo parte 3	1.76		10.34	1.00	18.20
7	Pasillo parte 4	2.00		3.13	1.00	6.26
8	Area CRI	2.30		4.20	1.00	9.66
9	Sala de juntas	4.52		9.11	1.00	41.18
10	Archivo	2.63		3.00	1.00	7.89
11	Despacho de juez	4.05		4.30	1.00	17.42
12	Secretaria 1 Juzgado	2.08		4.18	1.00	8.69
13	Secretaria 2 Juzgado	4.30		4.22	1.00	18.15
14	Archivo fiscalia	3.00		4.40	1.00	13.20
15	Bodega	3.00		4.86	1.00	14.58
16	Asuntos etnicos afrocolombianos	3.00		4.86	1.00	14.58
17	trabajo social	3.30		4.42	1.00	14.59
18	Baño hombres	2.53		3.05	1.00	7.72
19	Centro de computo	2.83		4.35	1.00	12.31
20	Psicologo comisaria de familia	3.41		4.42	1.00	15.07
21	Baño mujeres	2.60		2.93	1.00	7.62
22	Pasilllo parte 5	2.00		4.90	1.00	9.80
23	Salon 8	2.90		3.00	1.00	8.70
24	Asuntos etnicos indigenas	3.08		4.70	1.00	14.48
13	Medicina legal Area 1	4.68		4.91	1.00	22.98
14	Medicina legal Area 2	3.35		4.53	1.00	15.18
15	Sala de audiencia	4.86		7.45	1.00	36.21
16	Personero - Asistente personero y archivo	5.00		6.92	1.00	34.60
17	Oficina de enlace victimas municipales	2.17		4.82	1.00	10.46

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.02	m2	Suministro, transporte e instalación cielo raso en superboard 6 mm junta perdida pintado y terminado sobre estructura existente.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
18	Baño hall	1.00		1.60	1.00	1.60
19	Asistente Inspección de Policia	4.18		3.46	1.00	14.46
20	Inspección de Policia	3.18		6.26	1.00	19.91
21	policia de infancia y adolecencia	2.20		4.42	1.00	9.72
22	salud mental apoyo a comisaria de familia	2.52		4.42	1.00	11.14
31						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**591.11**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.03	ml	Suministro, transporte e instalacion flanche en lamina galvanizada cal .20 d/ 0.40 m. (suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Área (m2)	Longitud (m)		
1						
2	flanche de paredes frontal y trasera			23.15	2.00	46.30
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	46.30

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
4.01	m2	Suministro, transporte e instalacion ceramica para pared	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Zocalo perimetral		0.70	145.34	1.00	101.74
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**101.74**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
4.02	m2	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes e = 0,1 m. Incluye formaleta y malla electrosoldada 15x15 cm 4 mm.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Andén perimetral ancho 1	0.60		12.68	1.00	7.61
3	Andén perimetral ancho 2	0.63		5.70	1.00	3.59
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		11.20

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.01	und	Reparación de punto sanitario obstruido incluye sondeo de tubería, retiro revisión y reinstalación de aparato sanitario.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	orinales baño hombres				2.00	2.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**2.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.02	m2	Mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Incluye sello de juntas, soldadura de rejas	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puertas reja Acceso a parqueadero	2.00	2.25		3.00	13.50
3	ventana tipo 1	2.00	1.45		39.00	113.10
4	ventana tipo 2	0.47	0.50		2.00	0.47
5	ventana tipo 3	1.55	0.45		2.00	1.40
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		128.47

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.1	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA /INCLUYE RETIRO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Muro divisorio existente en desapcho		2.80	4.00	1.00	11.20
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	11.20

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.2	M2	DESMONTE CIELO RASO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	desmonte cielo raso existente despacho	5.18		8.10	1.00	41.96
3	desmonte cielo raso existente ofina alcalde	5.18		3.15	1.00	16.32
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**58.28**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.30	M2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Desmonte de puerta 1 acceso de pasillo a despacho	1.2	2.20		1.00	2.64
3	Desmonte de puerta 2 acceso de pasillo a despacho	1.3	2.20		1.00	2.86
4	Desmonte de puerta 3 acceso de pasillo a despacho	1.2	2.20		1.00	2.64
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		8.14

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.40	ML	REGATAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERIA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA /INCLUYE DISCO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Regata punto electrico tomacorrientes			15.89	1.00	15.89
3	Punto tv			2.00	1.00	2.00
4	Punto electrico interruptores			4.72	1.00	4.72
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	22.61

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.50	ML	CORTE MECANIZADO PARA MUROS / INCLUYE CORTE CON DISCO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Muro division despacho - oficina			2.50	2.00	5.00
3	Corte en muro para puertas			0.60	16.00	9.60
4	Puerta alado de secretaria de gobierno			2.70	2.00	5.40
5	Corte para incrustacion de meson			2.90	2.00	5.80
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor	Total Item Acumulado	25.80
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
1.60	ML	CORTE MECANIZADO EN LOSA / INCLUYE CORTE CON DISCO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	puntos electricos de piso			4.35	2.00	8.70
3	corte de piso para muro divisorio despacho - oficina			5.16	2.00	10.32
4	Corte de piso para muros en oficina del alcalde			0.80	4.00	3.20
5				0.48	2.00	0.96
6	cortes de piso en baño interno de despacho			0.80	1.00	0.80
7	cortes de piso para incruste de muros de despacho			2.76	2.00	5.52
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
Total Item Acumulado						**29.50**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.1	M3	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN CONCRETO EN VIGA DE AMARRE SECCIÓN RECTANGULAR (21MPa)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Viga de amarre paredes de baño	0.12	0.24	3.65	1.00	0.11
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**0.11**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.20	KG	SUMINISTRO TRANSPORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio				Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Peso (kg/m)	Longitud (m)		
1							
2	Acero Longitudinal viga de amarre para baño (1/2")			0.994	3.65	4	14.51
3	Acero Transversal viga de amarre para baño (1/4")			0.25	0.7	25	4.38
4							
5	Acero Longitudinal columneta para baño (1/2")			0.994	2.52	4	10.02
6	Acero Transversal columneta para baño (1/4")			0.25	0.7	17	2.98
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
							31.88

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
2.3	M3	COLUMNETA EN CONCRETO 21 Mpa INCLUYE FORMALETA Y ANCLAJES EPOXICOS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Columneta para baño despacho	0.12	2.52	0.20	1.00	0.06
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
					Total Item Acumulado	**0.06**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.1	M2	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE N°4	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Pared lateral de baño en despacho	1.64	2.52		1.00	4.13
3	Pared frontal	0.8	2.52		1.00	2.02
4	Dintel	1	0.37		1.00	0.37
5						
6	Mochetas en despacho	0.6	2.68		1.00	1.61
7		0.4	2.68		1.00	1.07
8						
9	Cierre ventana	1.7	1.50		1.00	2.55
10	Cierrre puerta 1	1.2	2.20		1.00	2.64
11	Cierrre puerta 2	1.17	2.20		1.00	2.57
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**16.96**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.2	M2	MURO EN DRYWALL 8MM DOBLE CARA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Division despacho - oficina alcalde	4.20	2.73		1.00	11.47
3	Dintel muro divisorio	1.00	0.67		1.00	0.67
4	Mochetas oficina alcalde	0.50	2.70		2.00	2.70
5						
6	Muro dintel 1 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.96	0.38		1.00	0.74
7	Muro dintel 2 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.02	0.38		1.00	0.39
8	Muro dintel 3 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.98	0.38		1.00	0.75
9						
10	Muro fondo de dintel 1 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.96	0.50		1.00	0.98
11	Muro fondo de dintel 2 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.02	0.55		1.00	0.56
12	Muro fondo de dintel 3 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.98	0.50		1.00	0.99
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
						19.25

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
3.30	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Pared lateral de baño en despacho	1.64	2.52		2	8.27
3	Pared frontal	0.80	2.52		2	4.03
4	Dintel	1.00	0.37		2	0.74
5						
6	Mochetas en despacho	0.60	2.68		2	3.22
7		0.40	2.68		2	2.14
8						
9	Cierre ventana	1.70	1.5		2	5.10
10	Cierrre puerta 1	1.20	2.2		2	5.28
11	Cierrre puerta 2	1.17	2.2		2	5.15
12						
13	Regata punto electrico tomacorrientes	0.1		15.89		1.59
14	Punto tv	0.1		2.00		0.20
15	Punto electrico interruptores	0.1		4.72		0.47
16						
17	Division muro despacho - oficina	0.42		4.20	1.00	1.76
18	Mocehtas oficina alcalde	0.48		0.85	2.00	0.82
19						
						38.77

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
4.20	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN FRESCASA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Division despacho - oficina alcalde	4.20	2.73		1.00	11.47
3	Dintel muro divisorio	1.00	0.67		1.00	0.67
4	Mochetas oficina alcalde	0.50	2.70		2.00	2.70
5						
6	Muro dintel 1 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.96	0.38		1.00	0.74
7	Muro dintel 2 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.02	0.38		1.00	0.39
8	Muro dintel 3 encima de biblioteca - oficina alcalde	1.98	0.38		1.00	0.75
9						
10	Muro fondo de dintel 1 encima de biblioteca - oficina	1.96	0.50		1.00	0.98
11	Muro fondo de dintel 2 encima de biblioteca - oficina	1.02	0.55		1.00	0.56
12	Muro fondo de dintel 3 encima de biblioteca - oficina	1.98	0.50		1.00	0.99
13						
14	Cielo raso despacho y baño	5.18		8.10	1.00	41.96
15	Cielo raso ofcina alcalde	5.18		3.15	1.00	16.32
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	77.53

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.10	ML	SUMISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS NEGRAS 3"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Tuberia de deague de sanitario, lavamos y lavaplatos			9.00	1.00	9.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		9.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.20	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Tuberia de desague para lavamanos, lavaplatos y sifon			4.70	1.00	4.70
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	4.70

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.60	UN	PUNTO DE SANITARIO 2"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Lavamanos				1.00	1.00
3	sifon				1.00	1.00
4	lavaplatos				1.00	1.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		3.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.70	UN	PUNTO DE SANITARIO 3"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	sanitario baño PMR en desapacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	1.00

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
5.80	UN	INSTALACIÓN REJILLA ANTICUCARACHAS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	reja en sifon de baño de despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**1.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
6.10	UN	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN RED-WHITE LLAVE DE PASO 1/2"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	registro de 1/2" en baño de despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
6.2	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA 1/2"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Red hidraulica de alta presion en 1/2"			13.70	1.00	13.70
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	13.70

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
6.30	UN	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Punto hidraulico lavamanos				1.00	1.00
3	Punto hidraulico sanitario				1.00	1.00
4	Punto hidraulico lavamplatos				1.00	1.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**3.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.1	UN	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA BIFASICA INCLUYE 3m DE CABLE + TOMA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Tomacorrientes ofcina alcalde				5.00	5.00
3	Tomacorrientes despacho				13.00	13.00
4	tomacorreinte exteriores				2.00	2.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**20.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.20	UN	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE VOZ Y DATOS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	salida de datos				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**1.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.3	UN	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA INCLUYE 3m DE CLABLE + LAMPARA LED	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Salida luminarias oficina alcalde				3.00	3.00
3	Salida luminarias despacho				8.00	8.00
4	Salida luminarias oficina alcalde				1.00	1.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	12.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.40	UN	SUMINISTRO TRANPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA TV + TOMA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			N° Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Salida de Tv + toma oficina alcalde				1.00	1.00
3	Salida de TV + toma despacho				1.00	1.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**2.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
7.70	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER DE 15 Amp	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	breack de 15 AMP				6.00	6.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**6.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.1	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO ACRILICO MUROS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Fachada exterior de despacho y oficina alcalde	1.2	0.66		4.00	3.17
3	Parte final pared exterior junto a secretaria de gobierno	3.73	2.76		1.00	10.29
4	**DESPACHO ALCALDIA**					
5	Pared frontal - entrada principal	13.64	2.50		1.00	34.10
6	Pared lateral derecha	5.07	2.50		1.00	12.68
7	Pared trasera	4.47	2.50		1.00	11.18
8	Dintel puerta ventana - pared trasera	2.00	0.39		1.00	0.78
9	Dintel ventana fija - pared trasera	2.00	0.39		1.00	0.78
10	Antepecho ventna fija - pared trasera	2.6	0.95		1.00	2.47
11	Pared lateral izquierda	5.16	2.50		1.00	12.90
12	Descuento puerta corrediza madera	1.00	2.05		-1.00	-2.05
13						
14	**OFICINA ALCALDIA**					
15	Pared frontal	3.18	2.50		1.00	7.95
16	Pared lateral izquierda	6.22	2.50		1.00	15.55
17	Dintel parte interna	5.18	0.88		1.00	4.56
18	Pared trasera	1.12	2.50		1.00	2.80
19	Dintel ´puerta ventana	2.00	0.38		1.00	0.76
20	Pared lateral derecha	5.16	2.50		1.00	12.90
21	Descuento puerta corrediza madera	1.00	2.05		-1.00	-2.05
22						

Contratista	Supervisor	Total Item Acumulado	128.76
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.20	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO TIPO 1 (3MANOS)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Fachada exterior de despacho y oficina alcalde	1.20	0.66		4.00	3.17
3	Parte final pared exterior junto a secretaria de gobierno	3.73	2.76		1.00	10.29
4	**DESPACHO ALCALDIA**					
5	Pared frontal - entrada principal	13.64	2.50		1.00	34.10
6	Pared lateral derecha	5.07	2.50		1.00	12.68
7	Pared trasera	4.47	2.50		1.00	11.18
8	Dintel puerta ventana - pared trasera	2.00	0.39		1.00	0.78
9	Dintel ventana fija - pared trasera	2.00	0.39		1.00	0.78
10	Antepecho ventna fija - pared trasera	2.60	0.95		1.00	2.47
11	Pared lateral izquierda	5.16	2.50		1.00	12.90
12	Descuento puerta corrediza madera	1.00	2.05		-1.00	-2.05
13						
14	**OFICINA ALCALDIA**					
15	Pared frontal	3.18	2.50		1.00	7.95
16	Pared lateral izquierda	6.22	2.50		1.00	15.55
17	Dintel parte interna	5.18	0.88		1.00	4.56
18	Pared trasera	1.12	2.50		1.00	2.80
19	Dintel ´puerta ventana	2.00	0.38		1.00	0.76
20	Pared lateral derecha	5.16	2.50		1.00	12.90
21	Descuento puerta corrediza madera	1.00	2.05		-1.00	-2.05
22						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**128.76**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.3	ML	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Filos y dilataciones en ofcina y desapcho municipal			53.26	1.00	53.26
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	53.26

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.4	UN	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INSCRUSTACIONES	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	incrustaciones en baño despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.60	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O SIMILAR , INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Ceramica para baño PMR en baño despacho	1.70		1.80	1.00	3.06
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**3.06**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.7	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR INCLUYE YUMBOLON	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Piso SPC en despacho alcaldia	5.18		8.10	1.00	41.96
3	Piso SPC en oficina alcalde	5.18		3.15	1.00	16.32
4	Descuento baño PMR	1.70		1.80	-1.00	-3.06
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	55.22

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.8	ML	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO CERAMICO MANCORA CAFÉ CORONA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Perimetro baño PMR en despacho			5.94	1.00	5.94
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		5.94

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
8.9	ML	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ZOCALO SPC MADERA TAUPE O SIMILAR	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Perimtero Ofcina alcalde			15.68	1.00	15.68
3	Perimtero despacho alcaldia			30.94	1.00	30.94
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor	Total Item Acumulado	46.62
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista: PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Objeto: OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
10.1	M3	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio					Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)	Área (m2)	Volumen (m2)		
1								
2	Retiro de cielo existente - ITEM 1.2		0.15		58.28		1.00	8.74
3	Retrio de marcos y puertas - ITEM 1.3		0.20		8.14		1.00	1.63
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	10.37

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-01	UN	REALIZAR ESTUDIO DE HABILITACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A DESPACHO MUNICIPAL	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	ESTUDIO HABILITACION DE ACCESO PARA PMR				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	~~KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR~~		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-02	UN	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE BIBLIOTECA EN MADERA MELANINA RH, ANCLADA A MURO.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Biblioteca ofcina alcalde				2.00	2.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	2.00

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-03	UN	CONSTRUCCION E INSTALACION EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL INMUEBLE ESCRITORIO EN MADERA MELANINA RH, ANCLADAO A PISO.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	escritorio en ofcina de alcalde				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**1.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-04	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON MELANINA RH	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Mueble bajo meson de cocinta despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
Total Item Acumulado						**1.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-06	UN	RESTAURACION DE MESA DE SALA DE JUNTAS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	MESA SALA DE JUNTAS				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-07	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MADERA. ANCHO: 0.9 A 1.10 M. ALTO: 2 A 2.2 M. HOJA LISA . ACABADO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA).	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puerta de baño				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**1.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-08	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, EN SISTEMA CORREDIZO ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. (INCLUYE KIT PUERTA CORREDIZA Y CHAPA).	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puerta corrediza despacho - ofcina alcalde				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**1.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-09	UN	RESTAURACION PUERTA EN MADERA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	PUERTA ACCESO PRINCIPAL A DESPACHO ALCALDIA				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor			
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-10	UN	DESMONTE DE VENTANERIA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Desmonte puerta ventana de ofcina alcalde				1.00	1.00
3	Desmonte puerta ventana de despacho				1.00	1.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		2.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-11	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM OPALIZADO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puerta entre oficina alcalde y secretaria	1.0	2.10		1.00	2.10
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		2.10

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-12	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ACERO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puerta ventana en ofcina alcalde	2	2.10		1.00	4.20
3	Puerta ventana en despacho alcalde	2	2.10		1.00	4.20
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	8.40

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-14	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Barra discapacitados en baño desapcho				3.40	3.40
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
Total Item Acumulado						**3.40**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
inp-15	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Barra discapacitados en baño desapcho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-16	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA DE INSTALAR SOBRE CIELO FALSO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	LAMPARAS COLGANTES DESPACHO				3.00	3.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		3.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-17	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Meson en despacho			1.70	1.00	1.70
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
				Total Item Acumulado		**1.70**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-18	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAPLATOS MODERNO EN ACERO INOXIDABLE DE LUJO (INCLUYE GIFERIA DE LUJO)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puerta corrediza despacho - ofcina alcalde				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**1.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-19	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA SPOT DE SOBREPONER SOBRE TECHO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Mueble bajo meson de cocinta despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-20	UND	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CON BASE CONDENSADORA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	AIRE ACONDICIONADO EN DESAPCHO MUNICIPAL				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-21	UND	REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Aire acondicionado ofcina alcalde				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-22	M2	REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Microcemento en meson de cocineta despacho	0.8		1.70	1.00	1.36
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
						1.36

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-23	ML	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LISTONES EN MADERA - DIVISORIOS PISO TECHO (DIVISIÓN VIRTUAL)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Division virtual en despacho alcaldia			2.50	3.00	7.50
3						0.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**7.50**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-24	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI.	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Rampa de movilidad acceso 1	1.00		6.25	1.00	6.25
3	Rampa de movilidad acceso 2	1.00		4.20	1.00	4.20
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	**10.45**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-25	UN	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EN EL DESPACHO DEL ALCALDE EL INMUBLE DE DESPENSA	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Minibar en cocineta de despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	~~KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR~~	Total Item Acumulado	1.00

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-26	M2	DESMONTE TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	DESMONTE DE TEJAS EN CASA DE LA CULTURA	0.92		1.52	15.00	20.98
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		20.98

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-27	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	TEJAS E FIBROCEMENTO EN CASA DE LA JUSTICIA	0.92		1.52	15	20.98
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
						20.98

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-28	M2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm, CON ACABADO TIPO PISCINA. INCLUYE DILATACIONES TIPO Z EN MUROS, PINTURA 3 MANOS VINILO TIPO 2	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Cielo raso despacho y baño	5.18		8.10	1.00	41.96
3	Cielo raso ofcina alcalde	5.18		3.15	1.00	16.32
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		58.28

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-29	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Ventana fija en despacho alcalde	2.48	1.16		1.00	2.88
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor	Total Item Acumulado	2.88
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR		

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-30	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, CUMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Lavamanos, baño despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	**Total Item Acumulado**	**1.00**

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-31	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Sanitario, baño despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
					Total Item Acumulado	1.00

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-32	UN	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA ABATIBLE PARA CAJA DE CIRCUITOS	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Tapa para caja de circuitos del despacho				1.00	1.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
Total Item Acumulado						**1.00**

Contratista	Supervisor
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR

ALCALDIA DE SUPIA

PREACTA DE OBRA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Contratista:	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUSTICIA Y DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS."

Item	Unidad	Descripción	Acta	Fecha
INP-33	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MICROPERFORADO PARA VIDRIOS SEGÚN DISEÑO	ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Localización / Descripción	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
1						
2	Puertas ventanas despacho	0.2	1.00		24.00	4.80
3	Puerta vidrio templado ingreso a despacho	0.63	2.00		1.00	1.27
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contratista	Supervisor		
LEIDY YISELA MOLINA AGUIRRE	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	Total Item Acumulado	6.07