INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-20250003

Cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA".

LUGAR Y FECHA: 21 DE JUNIO DE 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003**, con toda atención me permito informar, la situación actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003**
OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA
VALOR	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($156.511.040,25)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA
IDENTIFICACIÓN	891.855.138-1.
NOMBRE COMERCIAL	N/A
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT	901.150.013-7
REPRESENTANTE LEGAL	DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURIDICA
NIT O CC	1.052.395.805 expedida en Duitama
DIRECCIÓN	Centro comercial Innovo plaza oficina 409
TELÉFONO	3133955049
CORREO ELECTRÓNICO	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com
CIUDAD	DUITAMA - BOYACÁ
INFORMACIÓN BANCARIA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE DUITAMA
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE DUITAMA

I. APROBACIÓN PÓLIZAS

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las siguientes pólizas expedidas por la entidad Aseguradora solidaria de Colombia identificada con NIT: 860524654-6

GARANTÍA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. **310-47-994000015864**

PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No **310-74-994000005688**

Las cuales cubren los riesgos de los amparos de cumplimiento del contrato, estabilidad de obra y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, por encontrarse expedida conforme a los términos y condiciones exigidos en el contrato, las cuales fueron aprobadas el 23 de mayos de 2025,

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	26-04-2025	26-04-2025	26-04-2025
Cargo:	Secretaria de infraestructura	Secretaria de infraestructura	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Alba Johana Reyes Barajas	Alba Johana Reyes Barajas	Ingrith Rocío Bernal
Firma:			

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 15.651.104,10
VIGENCIA:	DESDE 19/05/2025 HASTA 25/10/2025
B. PAGO ANTICIPADO	
VALOR ASEGURADO:	$ N/A
VIGENCIA:	DESDE _N/A_____HASTA ___N/A_____
C. PAGO DE SALARIOS	
VALOR ASEGURADO:	$ 7.825.522,05
VIGENCIA:	DESDE 19/05/2025 HASTA 25/06/2028
D. ESTABILIDAD DE LA OBRA	
VALOR ASEGURADO:	$ 31.302.208,20
VIGENCIA:	DESDE _____HASTA _____ 2 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entre a satisfacción.
E. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	$ 23.476.656,15
VIGENCIA:	DESDE 19/05/2025 HASTA 25/10/2028
F. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO:	$ 284.700.000,00
VIGENCIA:	DESDE 22/05//2025 HASTA 21/06/2025

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

A la fecha no se han realizado MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES.

III. OBRAS O ACTIVIDADES RECIBIDAS

A corte de obra de fecha 19/06//2025 se realizó recibo a satisfacción de manera parcial, en donde se evidencia que las actividades realizadas hasta la fecha se han realizado en cumplimiento de los plazos contractuales establecidos, y a continuación se presentan evidencias fotográficas de del avance de la obra a fecha 21 DE JUNIO DE 2025.

Capítulo/Ítem	Descripción	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
			Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL
1	GAVIONES								
1.1	DESARMAR GAVIONES EXISTENTES	M3	121,10	$ 37.500,00	$ 4.541.250,00		$ 0,00	121,03	$ 4.538.625,00
1.2	CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	29,40	$ 464.664,86	$ 13.661.146,83		$ 0,00	29,36	$ 13.642.560,23
1.3	CONSTRUCCION GAVIONES SUMINISTRANDO MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13 Y LA PIEDRA DEL SITIO	M3	121,10	$ 275.497,19	$ 33.362.709,59		$ 0,00	121,00	$ 33.335.159,87
1.4	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE PIEDRA Y MALLA	M3	82,00	$ 376.171,19	$ 30.846.037,58		$ 0,00	82,00	$ 30.846.037,58

Capítulo/Ítem	Descripción	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
			Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL
	ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13								
1.5	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	50,00	$ 27.765,74	$ 1.388.287,00		$ 0,00	50,00	$ 1.388.287,00
1.6	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	50,00	$ 119.997,54	$ 5.999.877,00		$ 0,00	50,00	$ 5.999.877,00
1.7	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	36,00	$ 26.955,15	$ 970.385,40		$ 0,00	36,00	$ 970.385,40
2	**CERRAMIENTO**								
2.1	DESMONTE Y RETIRO DE CERAMIENTO	ML	15,00	$ 48.000,00	$ 720.000,00		$ 0,00	15,00	$ 720.000,00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,00	$ 70.577,63	$ 141.155,26		$ 0,00	2,00	$ 141.155,26
2.3	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,43	$ 918.406,92	$ 394.914,98		$ 0,00	0,43	$ 394.914,98
2.4	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,48	$ 887.295,00	$ 425.901,60		$ 0,00	0,48	$ 425.901,60
2.5	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	m3	0,72	$ 1.136.574,77	$ 818.333,83		$ 0,00	0,72	$ 818.333,83
2.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA.	KG	210,00	$ 7.675,05	$ 1.611.760,50		$ 0,00	210,00	$ 1.611.760,50
2.7	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E =	m2	4,80	$ 112.083,10	$ 537.998,88		$ 0,00	4,00	$ 448.332,40

Capítulo/Ítem	Descripción	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
			Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL
	0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)								
2.8	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	ML	18,80	$ 45.996,46	$ 864.733,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.9	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	24,00	$ 207.605,53	$ 4.982.532,72		$ 0,00	23,00	$ 4.774.927,19
3	**MANEJO PROVISIONAL DE AGUAS**								
3.1	BOMBEO DE AGUAS DE NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D = 3"	HR	288,00	$ 12.243,59	$ 3.526.153,92		$ 0,00	288,00	$ 3.526.153,92
4	**ESTABILIZACIONES BOX CULVERT Y CANALES**								
4.1	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE PIEDRA Y MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	M3	24,00	$ 376.171,19	$ 9.028.108,56		$ 0,00	24,00	$ 9.028.108,56
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	M3	19,00	$ 599.344,47	$ 11.387.544,91	19,00	$ 11.387.544,91	19,00	$ 11.387.544,91
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 125.208.832,00**		**$ 11.387.544,91**		**$ 123.998.065,23**

	Administración	21%	**$ 26.293.854,72**	**$ 2.391.384,43**	**$ 26.039.593,70**
	Imprevistos	3%	**$ 3.756.264,96**	**$ 341.626,35**	**$ 3.719.941,96**
	Utilidad	1%	**$ 1.252.088,32**	**$ 113.875,45**	**$ 1.239.980,65**
	SUBTOTAL AIU	**25%**	**$ 31.302.208,00**	**$ 2.846.886,23**	**$ 30.999.516,31**

	VALOR TOTAL	**$ 156.511.040,00**	**$ 14.234.431,14**	**$ 154.997.581,54**

IV EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- **Obra de Mitigación 1: Reconstrucción Muro tipo Gaviones Urbanización Santa Lucia**


	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	26-04-2025	26-04-2025	26-04-2025
Cargo:	Secretaria de infraestructura	Secretaria de infraestructura	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Alba Johana Reyes Barajas	Alba Johana Reyes Barajas	Ingrith Rocío Bernal
Firma:			



- **Obra de Mitigación 2: Muro tipo Gaviones Rio Chiticuy**



- **Obra de Mitigación 3: Obras de protección por socavación Box Culver sobre Qda La Aroma vía Circunvalar**





- **Obra de Mitigación 43: Obras de protección por socavación Canalización Qda La Aroma, Conjunto San Rafael**





Se anexa al presente informe (CD) de las obras realizadas en cada uno de los puntos.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE OBRA No. 20250002.

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
1	ACTA PARCIAL 1	$ 140.763.150,40

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física entrega de obra.
99.03%	99.03%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.150.013-7 de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de aportes parafiscales.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	26-04-2025	26-04-2025	26-04-2025
Cargo:	Secretaria de infraestructura	Secretaria de infraestructura	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Alba Johana Reyes Barajas	Alba Johana Reyes Barajas	Ingrith Rocío Bernal
Firma:			

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES ADICIONALES O NO PREVISTAS QUE SE HAYAN REALIZADO SEGÚN SEA EL CASO O DEJAR CONSTANCIA QUE A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO OTRAS ACTIVIDADES

IX. CONCLUSIÓN – ANÁLISIS Y EJECUCIÓN CONTRATO. El 21 de mayo de 2025, se suscribió el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA" y con plazo de ejecución de 30 días calendario.

A la fecha de hoy, 21 de junio de 2025, se realiza verificación de las actividades ejecutadas, determinando que, a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones contraídas en cuanto a las especificaciones técnicas, administrativas y financiera pactadas en el contrato que nos ocupa. La construcción de placa huellas en el municipio de Duitama.

Durante el desarrollo del contrato no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Atentamente,

MANUEL ANDRRES ACEVEDO ROJAS
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	26-04-2025	26-04-2025	26-04-2025
Cargo:	Secretaria de infraestructura	Secretaria de infraestructura	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Alba Johana Reyes Barajas	Alba Johana Reyes Barajas	Ingrith Rocío Bernal
Firma:			