Sampués, Sucre 17 de diciembre de 2025

Doctora
JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Att. **ALFONSO ENRIQUE PUELLO SÁNCHEZ**
Supervisor Convenio 3139
Correo: apuellos@mincultura.gov.co

ASUNTO: Respuesta a Oficio radicado No.MC56088S2025- Plan de acción y cronograma para la implementación de los puntos de conexión de servicio públicos.

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 3913 de 2024 celebrado entre el Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes y el Municipio de Sampués, Sucre"

Cordial Saludo,

De conformidad con los compromisos adquiridos en el convenio de la referencia, me permito enviar de acuerdo a lo solicitado el plan de acción y cronograma para la implementación de los puntos de servicio Público.

ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTO	RESPOMSABLE
PRESUPUESTOS PARA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SECTOR, PARTIENDO DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	ENERO DEL 2026	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PUNTO DE CONEXIÓN-SERVICIO DE ELECTRICA	ALCALDIA MUNICIPAL
PROCESO CONTRACTUAL	FEBRERO DEL 2026	POSTE INSTALADO A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 50 MTS.	ALCALDIA DE SAMPUES

PRESUPUESTO PARA LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DEL REGISTRO DOMICILIARIO A LA RED PRINCIPAL	ENERO DEL 2026	DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO	ALCALDIA DE SAMPUES
PROCESO CONTRACTUAL	FEBRERO DEL 2026	CONEXIÓN DEL REGISTRO DOMICILIARIO A LA RED PRINCIPAL	ALCALDIA DE SAMPUES

En referencia a las obras de mejoramiento de vías de acceso al predio, me permito manifestar que, dentro de las prioridades del municipio se encuentra la de invertir en el mejoramiento de la vía, toda vez que, se requiere habilitar la zona para la infraestructura institucional y de servicio a la comunidad, la cual se estima iniciar durante la vigencia 2026.

Frente a las observaciones realizadas en los últimos comités de obra, se hace la salvedad de que los retrasos reportados no son atribuibles a incumplimientos por parte del Municipio de Sampués. Las actuaciones de la administración no han interferido ni afectado el normal desarrollo de las obligaciones contractuales del contratista.

Se ha mal interpretado el compromiso de adecuar el terreno con un incumplimiento y desbalance del contrato; Esta administración requiere aclarar este hecho toda vez que, para el cumplimiento de la primera actividad programada, el municipio realizó efectivamente la entrega del lote, incluyendo la conformación de la nueva calzada y las labores de descapote, tal como consta en el registro fotográfico adjunto al presente documento.

Tras las visitas de inspección técnica realizadas al sitio, se evidenció un avance aproximado del 80%. No obstante, restan actividades críticas que, por su naturaleza técnica, no pueden ser concluidas en un plazo de quince (15) días.

Por lo anterior, se sugiere de manera formal proceder con una reprogramación integral para asegurar la culminación exitosa de la obra.

Dada la importancia de este proyecto para el municipio, se solicita respetuosamente al contratista y a la interventoría remitir a la brevedad la siguiente información_

- El cronograma actualizado con las reprogramaciones sugeridas.
- Un informe detallado sobre el estado de ejecución presupuestal y física.
- La fecha estimada de terminación definitiva de la obra.

Quedamos atentos a su pronta respuesta para garantizar la debida trazabilidad del proceso.

Atentamente,

JAVIER GENEY PEREZ
Alcalde municipal

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro:	Milta Lambraño Pérez	Profesional de apoyo a la secretaria de planeación	
Reviso:	Carlos Hugo Montoya Arias	Secretario de Planeación e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legases y/o técnicos vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO "PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL RROM, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SUCRE,"	
	
Conformación de la calzada-fecha febrero 05 del 2025- Ejecutada por el municipio	Descapote y horas maquinas-Fecha febrero 05 del 2025
	
Horas maquinas-Fecha febrero 05 del 2025-Ejecutadas por el Municipio	Horas maquinas-Fecha febrero 05 del 2025 - Ejecutadas por el Municipio