Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2025392030051505 Id: 2420344
Folios: 2 Fecha: 2025-12-09 17:36:29
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORTE

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 09 de diciembre de 2025

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ASUNTO: PAGO ACTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

NIT 901.898.189, CONSORCIO IMGA INGENIEROS-, FACTURA FV-No. 5, *CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 H3 DE 2024, LETICIA,* ACTA No 5, ($80.183.061.00) PERIODO 1 de septiembre a 30 septiembre de 2025.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electronica No. FV No. 5 de 03/12/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 5 (3) folio
- Certificación de Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de Servicios (1) folio
- Certificación Acta, firmado por Supervisión de Contrato de Interventoria del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (1) folios
- Aportes a la Seguridad (128) folios

- Certificación Bancaria (1) folios
- DIAN (6) folios
- Copia Contrato, Acta de inicio, Aprobación e pólizas, CDP Y RP, Actas de suspensión (51) folios
- Informe Especialistas (49) folios
- Oficio Remisorio No. **CIMGAIN–459–2025** de fecha 13 de noviembre de 2025 (1) folios

Atentamente,

MARIA CONSUELO DURAN CARO
Especialista Aeronáutico
Supervisora Contrato de Interventoría

Anexo: 13 Folios (526)
Copia: Dirección Administrativa (463) folios

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Maria Consuelo Duran C , Supervisora de Interventoría, SSA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–459–2025
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C.,13 de noviembre de 2025.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro
Supervisor Contrato de interventoría
maria.duran@aerocivil.gov.co

Bogotá

REF.: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3** de 2024 "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ASUNTO: Acta de recibo parcial de interventoría No. 5 del periodo del 01/09/2025 al 31/09/2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 24001242 H3** de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, el Acta de recibo de interventoría No. 5, que contempla el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025.

Para efectos de verificación, adjuntamos a este oficio la siguiente documentación de soporte:


1. Factura correspondiente al periodo indicado.
2. Acta Resumen Parcial de Interventoría.
3. Liquidación del IVA aplicado.
4. Presupuesto de Costos en formato Excel y PDF.
5. Certificación de Cumplido para pago de contratos distintos a prestación de servicios (01 folio).
6. Alquiler de equipo de topografía y/o georreferenciación
7. Soporte de gastos de desplazamiento
8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría.
9. Certificación de aportes parafiscales del contratista de interventoría (septiembre).
10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales (septiembre).
11. Certificación bancaria.
12. Registro Único Tributario RUT) del contratista de interventoría.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

13. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:
    - 13.1 Informes mensuales correspondientes al mes de septiembre de 2025 (Lado Tierra y Lado Aire)
    - 13.2 Conceptos especialistas mes de septiembre de 2025 (Lado Tierra y Lado Aire)
    - 13.3 Informes semanales de actividades – Lado Tierra y Lado Aire septiembre de 2025.
    - 13.4 Actas semanales de seguimiento – Lado Tierra y Lado Aire septiembre 2025.
    - 13.5 Bitácora de obra - Lado Tierra y Lado Aire septiembre de 2025.

Agradecemos se proceda con la verificación correspondiente y se continúe con el trámite para la elaboración del acta de pago.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.



HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Anexos:

C.C.: Ing. Luis Guillermo Linares – Apoyo a la supervisión – luis.linares@aerocivil.gov.co
Archivo

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Al contestar cite Radicado: 2025190010152760 Id: 2397295

RADICADO AEROCIVIL

15 de Noviembre de 2025

Señores
AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA
Bogotá, D.C.

ASUNTO: CIMGAIN–459–2025 - Acta de recibo parcial de interventoría No 5 del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 (1)

CIMGAIN–459–2025 - Acta de recibo parcial de interventoría No.5 del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 (1)

TIPO DE RESPUESTA DESEADA: ELECTRONICA

Cordialmente,

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
No. Documento: 901898189
No. Contacto: 3004400789
No. Contacto Aux: 3004400789
Dirección: TRNASVERSAL 60 No. 115-58 oficina 601
Correo: CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Razón Social: CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 5

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

1. FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACTA N°5

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085371603 que habilita desde FV 1 hasta FV 50. Vence 2026-12-14

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Nit 901898189

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA		
NIT	899999059 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV 26 103 15	Bogota D.C.	4251000	

POR CONCEPTO DE
#$24-12-00-000;24001242H3DE2024;alba.riapira@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/12/2025	13/12/2025	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	Credito

Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)" ACTA 5 - PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1	80.183.061	80.183.061

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**80.183.061**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**80.183.061**

Valor en Letras

OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 14:27:55

tv 60 115 58 TO B OF 601 Teléfono 6017477763 Bogota D.C.

Correo Electrónico consorcioimgaingenieros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a2130b19a2db32b1f63531d8dab2c2748b227ee5c41729d973169a8f9b1cea2f46369a6b8dee1d97f8d0cf2f75dbacfd --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 8:36:23 a. m.

2. ACTA RESUMEN PARCIAL DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA		
	Clave: GSAP-1.0-12-XXX	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** N° CONTRATO: 24001242 H3 DE 2024 **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	**VALOR INICIAL:** $ 1.685.576.900,00 **VALOR ADICIONAL:** $ 0,00 **VALOR FINAL :** $ 1.685.576.900,00	**FORMATO RESUMEN ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA SABANA L.T. CONSORCIO TARQUI L.A. **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO
	AEROPUERTO: VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) **PLAZO INICIAL:** VEINTE (20) MESES **FECHA DE INICIACIÓN:** 12 DE FEBRERO DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE JULIO DE 2026 **PLAZO FINAL:** VEINTE (20) MESES		

El día 13 de mes de noviembre 2025 en las Oficinas de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS, previa visita al AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO, se reunieron el Ing. ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA como Representante legal de la Interventoría Consorcio IMGA INGENIEROS, y la Ing. MARIA CONSUELO DURAN CARO, como Supervisor del Contrato de Interventoría Delegada por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de validar las cantidades relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial N°5 del contrato de Interventoria, ejecutado desde el período comprendido entre el 1 de septiembre y 30 de septiembre de 2025, los cuales se recibieron a entera satisfacción.

VALORES

1. Valor inicial contrato		1.685.576.900,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		1.685.576.900,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	0,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1.685.576.900,00
6. Valor presente acta		80.183.061,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		80.183.061,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		242.419.171,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		0,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		322.602.232,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		1.362.974.668,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-11)		0,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**19,14%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	80.183.061,00
TOTAL		80.183.061,00
AMORTIZACION		-
		-

OBSERVACIONES: La Interventoria y el Supervisor , mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de interventoria.

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

MARIA CONSUELO DURAN CARO
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

Nota: La presente acta N. 05 que corresponde al periodo de ejecución del contrato comprendido entre **el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025**, se aprueba por la ingeniera MARIA CONSUELO DURAN CARO en su calidad de supervisora actual del contrato 24001242 H3 DE 2024

3. Liquidación del IVA aplicado

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACIÓN IVA		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO N° 24001242 H3 DE 2024 - ACTA No. 5

CONTRATISTA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

SUPERVISOR ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 80.183.061,00	
Porcentaje estimado para el A.I.U.		0,00%	
COSTO DIRECTO			
Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 80.183.061,00	$ 80.183.061,00	$ 0,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 0,00	$ 0,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 0,00	$ 0,00
TOTAL IVA		$ 0,00	$ 0,00

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

4. Presupuesto de Costos en formato Excel

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 24001242 H3 de 2024.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).

AEROPUERTO: ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA , AMAZONAS

PLAZO INICIAL: 20 MESES
TERMINACIÓN CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PLAZO ADICIONAL
PLAZO TOTAL 20 MESES

VALOR INICIAL $1.685.576.900,00
VALOR ADICIONAL $0,00
VALOR FINAL $1.685.576.900,00

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 05

	Mtto Lado Aire	Mtto Lado Tierra
	Cto 24001241	Cto 24001240
% AVANCE DE OBRA	4,46%	11,28%

INTERVENTOR CONSORCIO IMGA INGENIEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO

CONDICIONES INICIALES							ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05				ACUMULADO ACTA ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	**CANT**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**SALARIO**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**% DE DEDICACIÓN PRESENTE ETAPA**	**CANT**	**VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)**	**VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE													
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000,00	20,0	$ 248.600.000,000	50,00%	0,60	$ 1.491.600,00	$ 7.761.292,00	$ 38.488.252,00	$ 9.252.892,00	$ 200.858.856,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000,00	20,0	$ 271.200.000,000	100,00%	1,00	$ 2.712.000,00	$ 8.466.864,00	$ 51.734.112,00	$ 11.178.864,00	$ 208.287.024,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	11,25%	2,26	$ 9.000.000,00	20,0	$ 45.765.000,000	11,25%	1,00	$ 457.650,00	$ 1.428.783,00	$ 3.037.881,00	$ 1.886.433,00	$ 40.840.686,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	6,00%	2,26	$ 8.000.000,00	20,0	$ 21.696.000,000	6,00%	0,60	$ 130.176,00	$ 677.349,00	$ -	$ 807.525,00	$ 20.888.475,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000,00	20,0	$ 36.160.000,000	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 1.128.915,00	$ 6.174.682,00	$ 1.490.515,00	$ 28.494.803,00
PERSONAL TECNICO													
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 67.800.000,000	50,00%		$ -		$ 9.405.216,00	$ -	$ 58.394.784,00
TOPÓGRAFO	1	30,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 40.680.000,000	30,00%	1,00	$ 406.800,00	$ 1.270.030,00	$ 2.603.520,00	$ 1.676.830,00	$ 36.399.650,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
CADENERO 1	1	30,00%	2,26	$ 2.000.000	20,0	$ 27.120.000,000	30,00%	0,60	$ 162.720,00	$ 846.686,00	$ -	$ 1.009.406,00	$ 26.110.594,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE						**$ 759.021.000,000**			**$ 5.722.546,00**	**$ 21.579.919,00**	**$ 111.443.663,00**	**$ 27.302.465,00**	**$ 620.274.872,00**
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA													
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000	20,0	$ 248.600.000,000	50,00%	0,60	$ 1.491.600,00	$ 19.629.456,00	$ 45.344.640,00	$ 21.121.056,00	$ 182.134.304,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000	20,0	$ 271.200.000,000	100,00%	1,00	$ 2.712.000,00	$ 21.413.952,00	$ 56.330.952,00	$ 24.125.952,00	$ 190.743.096,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000	20,0	$ 36.160.000,000	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 2.855.194,00	$ 7.257.674,00	$ 3.216.794,00	$ 25.685.532,00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000	20,0	$ 36.160.000,000	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 2.855.194,00	$ 7.257.674,00	$ 3.216.794,00	$ 25.685.532,00
PERSONAL TECNICO													
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 67.800.000,000	50,00%	-	$ -		$ 11.275.140,00	$ -	$ 56.524.860,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA						**$ 659.920.000,000**			**$ 4.926.800,00**	**$ 46.753.796,00**	**$ 127.466.080,00**	**$ 51.680.596,00**	**$ 480.773.324,00**
COSTOS INDIRECTOS													
CONCEPTO	**CANT**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**SALARIO**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**					**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	MES	30,00%		$ 4.000.000	20,0	$ 24.000.000,000	30,00%	1,00		$ 1.200.000,00	$ 1.884.000,00	$ 1.200.000,00	$ 20.916.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.	MES	100,00%		$ 7.000.000	20,0	$ 140.000.000,000	100,00%				$ -	$ -	$ 140.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)						**$ 164.000.000,000**			**$ -**	**$ 1.200.000,00**	**$ 1.884.000,00**	**$ 1.200.000,00**	**$ 160.916.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES													
CONCEPTO	**CANT**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**SALARIO**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**% DE DEDICACIÓN PRESENTE**	**CANT**		**VALOR (100%)**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SEGÚN COMPROBANTE MES	100,00%		$ 5.131.795	20,0	$ 102.635.900,000					$ 1.625.428,00	$ -	$ 101.010.472,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)						**$ 102.635.900,000**			**$ -**	**$ -**	**$ 1.625.428,00**	**$ -**	**$ 101.010.472,00**
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)						**$ 1.685.576.900,000**			**$ 10.649.346,00**	**$ 69.533.715,00**	**$ 242.419.171,00**	**$ 80.183.061,00**	**$ 1.362.974.668,00**
COSTOS INTERVENTORIA						**$ 1.685.576.900,000**			**$ 10.649.346,00**	**$ 69.533.715,00**	**$ 242.419.171,00**	**$ 80.183.061,00**	**$ 1.362.974.668,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)					0%	$ -					$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA						**$ 1.685.576.900,000**			**$ 10.649.346,00**	**$ 69.533.715,00**	**$ 242.419.171,00**	**$ 80.183.061,00**	**$ 1.362.974.668,00**
												% FACTURADO	19,14%

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IMGA INGENIERO
INTERVENTORIA

ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO
SUPERVISOR DESIGNADO INTERVENTORIA
AEROCIVIL

LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORIA

PERIODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

LISTADO PROFESIONALES
CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO AIRE

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE APROBACIÓN	ID DE RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	% DEDICACION	SEPTIEMBRE	DÍAS DE PERIODO DE COBRO	PERIODO MESES	VR. NOMINA	FM	VALOR ACTAS		
													VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	SUMATORIA TOTAL
6,771,427	Julio Chaparro	Director de Interventoria	09/09/2025	2336291	18/06/2025	NA	50,00%	18	18	0,60	$ 11.000.000,00	2,26	$ 1.491.600,00	$ 7.761.292,00	$ 9.252.892,00
6,771,427	Julio Chaparro	Residente de Interventoria	14/07/2025	2277507	18/06/2025	NA	100,00%	12	12	0,40	$ 6.000.000,00	2,26	$ 2.712.000,00	$ 8.466.864,00	$ 11.178.864,00
79,903,379	Hernan Alexis Villamil Vargas	Residente de Interventoria	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	100,00%	18	18	0,60	$ 6.000.000,00	2,26			
79.937.984	Cesar Fernando Losada Figueroa	Especialista Aeroportuario o Aeropistas	14/07/2025	2277507	14/07/2025	NA	11,25%	30	30	1,00	$ 9.000.000,00	2,26	$ 457.650,00	$ 1.428.783,00	$ 1.886.433,00
80.021.149	Omar Geovanni Opayome Pulido	Especialista Electrico	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	6,00%	18	18	0,60	$ 8.000.000,00	2,26	$ 130.176,00	$ 677.349,00	$ 807.525,00
51.809.026	Martha Aurora Gonzalez Celis	Especialista Pavimento	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 361.600,00	$ 1.128.915,00	$ 1.490.515,00
1,121,202,465	Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	06/05/2025	1671582	13/05/2025	31/07/2025	50,00%	0	0	0,00	$ -	2,26	$ -	$ -	$ -
79.989.938	Ismael Alberto Restrepo Gonzalez	Topografo	14/07/2025	2277507	14/07/2025	NA	30,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26	$ 406.800,00	$ 1.270.030,00	$ 1.676.830,00
1,006,739,200	Zaira Yiraina Ahuanari Murcia	Cadenero	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	30,00%	18	18	0,60	$ 3.000.000,00	2,26	$ 162.720,00	$ 846.686,00	$ 1.009.406,00
													$ 5.722.546,00	**$ 21.579.919,00**	**$ 27.302.465,00**

PERIODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

LISTADO PROFESIONALES
CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO TIERRA

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE APROBACIÓN	ID DE RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	% DEDICACION	SEPTIEMBRE	DÍAS DE PERIODO DE COBRO	PERIODO MESES	VR. NOMINA	FM	VALOR ACTAS		
													VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	SUMATORIA TOTAL
6,771,427	Julio Chaparro	Director de Interventoria	09/09/2025	2336291	18/06/2025	NA	50,00%	18	18	0,60	$ 11.000.000,00	2,26	$ 1.491.600,00	$ 19.629.456,00	$ 21.121.056,00
93,407,254	Cesar Augusto Gutierrez Suarez	Residente de Interventoria	04/03/2025	1622500	11/03/2025		100,00%	30	30	1,00	$ 6.000.000,00	2,26	$ 2.712.000,00	$ 21.413.952,00	$ 24.125.952,00
79,861,668	Alexander Garcia Bautista	Especialista Mecanico	06/05/2025	1671582	01/05/2025		20,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 361.600,00	$ 2.855.194,00	$ 3.216.794,00
52,269,174	Olga Lucia Torres Camargo	Especialista en Hidraulica	06/05/2025	1671582	01/05/2025		20,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 361.600,00	$ 2.855.194,00	$ 3.216.794,00
1,121,202,465	Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	06/05/2025	2277507	13/05/2025	31/07/2025	50,00%	0	0	0,00	$ -	2,26	$ -	$ -	$ -
													$ 4.926.800,00	**$ 46.753.796,00**	**$ 51.680.596,00**

5. Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios.

	FORMATO		
AERONAUTICA CIVIL	**CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 13 / MM 11 / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**

NIT/CC No.: **901.898.189**

Información Contractual

Contrato No.: 24001242 H3 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

Fecha de suscripción: 10 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 1.685.576.900,00	$ -	$ 242.419.171,00	$ 1.443.157.729,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACEN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACEN
- ☑ INTERVENTORIA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PUBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO: _____

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura electronica	*No.* FV No. 5	3-12-2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: 901.898.189

Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 50600008058

Nombre entidad bancaria: Bancolombia

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	410224
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	31425
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 80.183.061,00
Total a pagar:	**$ 80.183.061,00**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoria, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO	Nombre:	
Cargo:	SUPERVISOR DESIGNADO	Cargo:	
Dependencia:	U.A.E AERONAUTICA CIVIL	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Certificación factura por supervisión

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN FACTURA

La Supervisora del Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 DE 2024 cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)."*, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y CONSORCIO IMGA INGENIEROS con NIT. 901.898.189-5, hace constar que una vez revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de Interventoría No. 5, por un valor total de OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($80.183.061), presentada durante el periodo de ejecución y desarrollo del contrato, del 01 al 30 de septiembre de 2025, se procede con la aprobación y trámite de la factura correspondiente, dado que cumple con lo establecido en la cláusula 7 – Forma de Pago del contrato, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los diecisite (17) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,



ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO
Especialista Aeronáutico III
Supervisora Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

6. Alquiler de equipos de topografía y/o de georreferenciación.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

05 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO 03

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
NIT: 899.999.059-3

DEBE A

CONSORCIO IMGA SAS
Nit: 901898189

LA SUMA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.200.000,00)

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN, PARA EL CONTRATO DE **INTERVENTORÍA NO. 24001242 H3 DE 2024** CUYO OBJETO ES LA "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ESTE ALQUILER SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

CORDIALMENTE.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

7. Soporte de gastos de desplazamiento

CONCEPTO VIÁTICOS CONSORCIO IMGA INGENIEROS				
TERCERO	**CONCEPTO**	**ANTES IVA**	**IVA**	**DESPUÉS IVA**
TOTAL			$ -	**$ -**

8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Atn. Ing. María Consuelo Duran Caro
Supervisor
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá

REF:_CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría de la referencia, el CONSORCIO IMGA INGENIEROS, se permite aclarar los valores presentados para el acta de costos No. 5 correspondiente al periodo 1/09/2025 al 30/09/2025.

Contrato de interventoría:	No. 24001242 H3 de 2024. "REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"
Periodo de acta:	1 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2025
Clausula base del contrato para el calculo del acta de costos:	El valor de la INTERVENTORÍA, correspondiente al valor del definido en PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA DE LA OFERTA ECONÓMICA, se pagarán mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones: Se pagará hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, es decir la AEROCIVIL podrá pagar del 1% hasta el 20% del VALOR DE LA INTERVENTORÍA dividida el plazo de ejecución del contrato. Teniendo en cuenta, que no es un valor constante, este pago corresponderá a personal y/o costos efectivamente empleados en la ejecución de las actividades de la INTERVENTORÍA en el periodo a pagar, aprobados en el plan de cargas del periodo acorde con la etapa del proyecto. Para su pago, estos costos deberán estar soportados, de acuerdo con el tipo de costo. Se pagará, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante la etapa de mantenimiento. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato. Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

	ejecución financiero del contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor. Para el cálculo del avance mensual para la liquidación de las actas mensuales de Interventoría, no serán tenidas en cuenta el balance de las bolsas de monto agotable Un último pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO.

De acuerdo con lo indicado contractualmente, en la Clausula No.7, forma de pago, para la presente acta se afectaron el Valor fijo contractual de personal en 20% y valor a pagar según avance del contratista CONSORCIO OBRAS LA SABANA con un valor de acta de cobro No. 5 $ 326.868.773,00 Y CONSORCIO TARQUI con un valor de acta de cobro No. 5 $ 170.365.538,00 para este periodo facturado el consolidando del avance ejecutado correspondió a un valor de $ 80.183.061,00 y un porcentaje de avance de 4.46% para el lado aire y del 11.29% del lado tierra, estos porcentajes se refleja en el acta parcial No. 5 del periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.

A continuación, se relacionan los valores del presupuesto oficial para la presente acta de costos:

1. Se realizo el cálculo del personal que se encuentra en obra para el mes de agosto según su dedicación y salarios de la oferta económica, generando el valor de periodo de ejecución tanto lado aire, como lado tierra el cual relacionamos.

2. Se relacionaron los gastos presentados de viáticos durante este periodo, para este periodo no se tuvieron gastos de viáticos

LISTADO PROFESIONALES CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO AIRE							
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**% DEDICACION**	**SEPTIEMBRE**	**DÍAS DE PERIODO DE COBRO**	**PERIODO MESES**	**VR. NOMINA**	**FM**
Julio Chaparro	Director de Interventoría	50,00%	18	18	0,60	$ 11.000.000,00	2,26
Julio Chaparro	Residente de Interventoría	100,00%	12	12	0,40	$ 6.000.000,00	2,26
Hernan Alexis Villamil Vargas	Residente de Interventoría	100,00%	18	18	0,60	$ 6.000.000,00	2,26
Cesar Fernando Losada Figueroa	Especialista Aeroportuario o Aeropistas	11,25%	30	30	1,00	$ 9.000.000,00	2,26
Omar Geovanni Opayome Pulido	Especialista Electrico	6,00%	18	18	0.60	$ 8.000.000,00	2,26
Martha Aurora Gonzalez Celis	Especialista Pavimento	10,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26
Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	50,00%	0	0	0,00	$ 3.000.000,00	2,26
Ismael Alberto Restrepo González	Topógrafo	30,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26
Zaira Yiraina Ahuanari Murcia	Cadenero	30,00%	18	18	1,00	$ 3.000.000,00	2,26

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

LISTADO PROFESIONALES CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO TIERRA							
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**% DEDICACION**	**SEPTIEMBRE**	**DÍAS DE PERIODO DE COBRO**	**PERIODO MESES**	**VR. NOMINA**	**FM**
Julio Chaparro	Director de Interventoría	50,00%	18	18	0,60	$ 11.000.000,00	2,26
Cesar Augusto Gutiérrez Suarez	Residente de Interventoría	100,00%	30	30	1,00	$ 6.000.000,00	2,26
Alexander García Bautista	Especialista Mecánico	20,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26
Olga Lucia Torres Camargo	Especialista en Hidráulica	20,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26
Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	50,00%	0	0	0,00	$ 3.000.000,00	2,26

Una vez efectuada la revisión correspondiente a los meses comprendidos en la presente acta, se procedió a realizar el cálculo del valor fijo contractual de personal, el cual corresponde al total de los costos generados por el personal asignado en lado aire y lado tierra. Dicho valor se determinó aplicando el porcentaje de valor fijo contractual de personal establecido en un 20% y un valor variable en un 70% por avance financiero, considerando el porcentaje de avance de obra reportado en este período por los contratistas, equivalente al 4.46% para el lado aire y del 11.29% del lado tierra. Con base en lo anterior, se establece que el valor correspondiente a la Acta No. 5 asciende a $ 80.183.061,00 la cual relacionamos a acta No. 5.

CONDICIONES INICIALES	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05**			**ACUMULADO PRESENTE ACTA**
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)**	**VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)**	**VALOR**
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	0,60	$ 1.491.600,00	$ 7.761.292,00	$ 9.252.892,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.712.000,00	$ 8.466.864,00	$ 11.178.864,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1,00	$ 457.650,00	$ 1.428.783,00	$ 1.886.433,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	0,60	$ 130.176,00	$ 677.349,00	$ 807.525,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1,00	$ 361.600,00	$ 1.128.915,00	$ 1.490.515,00
PERSONAL TECNICO				
INSPECTOR SISOMA		$ -		$ -
TOPÓGRAFO	1,00	$ 406.800,00	$ 1.270.030,00	$ 1.676.830,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
CADENERO 1	0,60	$ 162.720,00	$ 846.686,00	$ 1.009.406,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE		**$ 5.722.546,00**	**$ 21.579.919,00**	**$ 27.302.465,00**
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	0,60	$ 1.491.600,00	$ 19.629.456,00	$ 21.121.056,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.712.000,00	$ 21.413.952,00	$ 24.125.952,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	1,00	$ 361.600,00	$ 2.855.194,00	$ 3.216.794,00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1,00	$ 361.600,00	$ 2.855.194,00	$ 3.216.794,00
PERSONAL TECNICO				

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONDICIONES INICIALES	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05			ACUMULADO PRESENTE ACTA
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)**	**VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)**	**VALOR**
INSPECTOR SISOMA	-	$ -		$ -
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA		**$ 4.926.800,00**	**$ 46.753.796,00**	**$ 51.680.596,00**
COSTOS INDIRECTOS				
CONCEPTO	**CANT**		**VALOR (100%)**	**VALOR**
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	1,00		$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.				$ -
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)		**$ -**	**$ 1.200.000,00**	**$ 1.200.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES				
CONCEPTO	**CANT**		**VALOR (100%)**	**VALOR**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				$ -
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)		**$ -**	**$ -**	**$ -**
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)		**$ 10.649.346,00**	**$ 69.533.715,00**	**$ 80.183.061,00**
COSTOS INTERVENTORIA		**$ 10.649.346,00**	**$ 69.533.715,00**	**$ 80.183.061,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)				$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA		**$ 10.649.346,00**	**$ 69.533.715,00**	**$ 80.183.061,00**

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto
Elaboró: Ingeniero Hernan Villamil – residente de Interventoría
Reviso: Ingeniero Julio Chaparro – director de Interventoría
C.C.: Ing. Luis Guillermo Linares – Apoyo a la supervisión – luis.linares@aerocivil.gov.co
Archivo

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

9. Certificación de aportes parafiscales del contratista de interventoría

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

SUPERVISION

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Supervisión del Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"*, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y CONSORCIO IMGA INGENIEROS con NIT. 901.898.189-5, deja constancia de que, una vez revisados y verificados los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del Acta Parcial de Interventoría No. 5, presentada durante el periodo de ejecución del 01 al 30 de septiembre de 2025, acta suscrita por el Interventor y la Entidad, se procede con su trámite.

Lo anterior, conforme a las certificaciones expedidas por el Representante Legal de la firma, HUGO ALFREDO POSSO MONCADA, C.C. No.88.197.628 de Cúcuta, y por el Contador Público en calidad de Revisor Fiscal, JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA, C.C. No. 7.543.770 de Armenia (Quindío) y T.P. No. 23014-T, quienes acreditan el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003.

Esta constancia se emite de conformidad con las cláusulas contractuales, y servirá como soporte del Acta Parcial de Interventoría No. 5 correspondiente al periodo en mención.

Dada en Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

ING. MARIA CONSUELO DURAN CARO
Especialista Aeronáutico III
Supervisora Contrato Interventoría No.24001242 H3 2024

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

INTERVENTORIA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **88.197.628** de Cúcuta, en mi condición de Representante del **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**, identificado con Nit **901.898.189-5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024** *"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)",* certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de septiembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los diez (10) días del mes de octubre del año 2025.

Atentamente,

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Nosotros, **JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7.543.770 deArmenia (Quindío), y con Tarjeta Profesional No**. 23014-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal y **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.197.628 de Cúcuta, en mi condición de Representante Legal de **GRUPO POSSO S.A.S.,** identificado con Nit **800.007.208-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de salarios y/o honorarios, aportes de salud, riesgos profesionales,pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio durante el mes de septiembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los diez (10) días del mes de octubre del año 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA
Revisor Fiscal
T.P. N° 23014-T
C.C. N° 7.543.770 de Armenia (Quindío)

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
GRUPO POSSO S.A.S.


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 7.543.770

Apellidos
SALAZAR PEÑUELA

Nombres
JUAN CARLOS

Nacionalidad
COL

Estatura
1.58

Sexo
M

Fecha de nacimiento
28 ENE 1964

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
ARMENIA (QUINDIO)

Fecha y lugar de expedición
28 MAYO 1982, ARMENIA

Firma

Fecha de expiración
25 OCT 2032


CO

0082746966

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0082746962260O1<<<<<<<<<<<
6401285M3210259COL7543770<<<<2
SALAZAR<PENUELA<<JUAN<CARLOS<<



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

23014-T

JUAN CARLOS
SALAZAR PEÑUELA
C.C. 7543770
RES. INSCRIPCION 314 DEL 08/02/1989
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249159 30494



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8F9D45E60E81D504

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7543770 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 23014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

SANDRA CRISTINA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.197.628

POSSO MONCADA
APELLIDOS

HUGO ALFREDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

29-AGO-1990 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500112-47152133-M-0088197628-20060911 03098 06254N 02 214887094

INGENIERÍA, MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.438.400-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Nosotros, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.197.628 de Cúcuta, en mi condición de Representante Legal y **ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO** con Cedula de Ciudadanía No 52.980.187 de Bogotá en mi condición de Contador **INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ & ASOCIADOS S. A.S.**, identificado con Nit **901.438.400-2** certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de septiembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los diez (10) días del mes de octubre del año 2025.

Atentamente,


Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ & ASOCIADOS S. A.S.

ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO
Contadora
INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ & ASOCIADOS S. A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.980.187
FORERO ROMERO
APELLIDOS
ANDREA DEL PILAR
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1983
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
31-ENE-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00330584-F-0052980187-20110902 0027923928A 3 1151487609



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233139-T

ANDREA DEL PILAR
FORERO ROMERO
C.C. 52980187
RES. INSCRIPCION 040 DEL 13/10/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

INGENIERÍA, MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.438.400-2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5591F05D42AB25CF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52980187 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 233139-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .


Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INGENIERÍA, MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.438.400-2


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 88.197.628
POSSO MONCADA
APELLIDOS
HUGO ALFREDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-AGO-1990 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500112-47152133-M-0088197628-20060911 03098 06254N 02 214887094

10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 57 C 128 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1834502271	9492087555	I	2025/10/07	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
1	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS017	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$196,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 57 C 128 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1834502271	9492087555	I	2025/10/07	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,300	$0	$0	$196,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$196,300	$0	$0	$196,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,500	$0	$0	$352,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$352,500	$0	$0	$352,500
TOTAL				1	$548,800	$0	$0	$548,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1780360843	9491808220	Y	2025/09/19	2025/09/16	BANCOLOMBIA	0	$2,205,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79861668	GARCIA ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	79937984	LOSADA CESAR	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
4	CC	79989938	RESTREPO ISMAEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	52269174	TORRES OLGA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,694,000	$911,200			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$403,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$403,900	$0	$0	$403,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$403,900	$0	$0	$403,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$890,000	$0	$0	$890,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$534,000	$0	$0	$534,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				5	$2,205,100	$0	$0	$2,205,100

2025/09/19 11:04 AM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1780353784	9491629639	E	2025/09/19	2025/09/16	BANCOLOMBIA	0	$3,835,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6771427	CHAPARRO JULIO	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
2	CC	93407254	GUTIERREZ CESAR	230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$480,000			$12,000,000	$480,000			$12,000,000	$835,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,020,000	$0	$0	$1,020,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,020,000	$0	$0	$1,020,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$835,200	$0	$0	$835,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$835,200	$0	$0	$835,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$480,000	$0	$0	$480,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$480,000	$0	$0	$480,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$480,000	$0	$0	$480,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$480,000	$0	$0	$480,000
TOTAL				**2**	**$3,835,200**	**$0**	**$0**	**$3,835,200**

2025/09/19 11:06 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1755831806	9491542560	I	2025/09/09	2025/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79413241	ALVAREZ JOSE																		25-14	30	$3,960,000	$633,600	EPS017	30	$3,960,000	$495,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,960,000	$96,500	0	$0	$0	No	$1,225,100
Total	**Afiliados(1)**																						$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0		$1,225,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1755831806	9491542560	I	2025/09/09	2025/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$633,600	$0	$0	$633,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$633,600	$0	$0	$633,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,500	$0	$0	$96,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,500	$0	$0	$96,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$495,000	$0	$0	$495,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$495,000	$0	$0	$495,000
TOTAL				1	$1,225,100	$0	$0	$1,225,100

11. Certificación bancaria

Certificación Bancaria

Bancolombia

Sincelejo, 1 de Agosto de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO IMGA INGENIEROS identificado(a) con NIT No. 901898189 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	50600008058	2024/12/18	ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

12. Registro Único Tributario (RUT) del contratista de interventoría

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150704340

(415)7707212489984(8020) 000014115070434 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 60 # 115 - 58 TO B OF 601 ED ILARCO

42. Correo electrónico consorcioimgaingenieros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 6 1	6 0 1 7 4 7 7 7 6 3	3 0 0 4 4 0 0 7 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 2 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POSSO MONCADA HUGO ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

DESIGNACION SUPERVISION A LA INTERVENTORIA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Al contestar cite Radicado 2025392030041041 Id: 2360488
Folios: 5 Fecha: 2025-10-06 18:00:36
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y OTROS

MEMORANDO

PARA: **MARÍA CONSUELO DURÁN CARO**
ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DE: **STIVINSON MARTÍNEZ GÓMEZ**
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 H3 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO IMGA INGENIEROS Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

Consecutivo DIA:	**6200-25071**
Fecha:	**6 DE OCTUBRE DE 2025**
No. Contrato:	**24001242 H3 DE 2024**
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).**
Fecha de suscripción:	**24 DE DICIEMBRE DE 2024**
Valor:	**$ 1.685.576.900,00**
Plazo:	**31 DE JULIO DE 2026**
Supervisor Designado:	**MARÍA CONSULEO DURÁN CARO**
Supervisor Revocado:	**ALBA LUCÍA RIPAIRA RODRÍGUEZ**

Contratista:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
NIT:	**901.898.189-5**

En uso de las facultades delegadas en la Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL)", las atribuciones conferidas por la ley,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024, se adoptó el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).

2. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.1 indica que "el ordenador del gasto deberá asignar la supervisión y/o interventoría del contrato, según el procedimiento establecido para tal fin".

3. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.3 se establece que "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la AEROCIVIL podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."

4. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.3 señala que "las actividades, obligaciones y responsabilidades de supervisores e interventores en la Aerocivil se regulan a través del Manual de Supervisión e Interventoría".

5. Que, en su actuación como Supervisor, deberá ceñirse a los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011.

6. Que, cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).

7. Que, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato, el supervisor deberá realizar el monitoreo permanente de los riesgos asociados al contrato. La matriz de riesgos y el plan de tratamiento al riesgo deberán ser revisados permanentemente durante la ejecución del contrato. Las constancias del

respectivo monitoreo deberán en el SECOP II y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

8. Que, de llegar a presentarse dificultades en la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento contractual, el supervisor deberá adelantar el tramite respectivo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la ley 1474 del 2011 y lo dispuesto en Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).

9. Que, será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al archivo de la Dirección Administrativa.

10. Que, el supervisor designado deberá registrarse como usuario comprador en la plataforma tecnológica SECOP II de Colombia Compra Eficiente, para registrar el avance de ejecución del contrato en la etapa contractual y post contractual, de tal manera que sea posible cargar en dicha plataforma, todos los documentos relativos a informes y/o productos pactados en el contrato, considerando ello como una obligación legal, de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.7 Decreto 1081 de 2015 y demás normas concomitantes.
Así mismo, el supervisor designado deberá cumplir las funciones y obligaciones establecidas en la Resolución 01942 del 08 de septiembre del 2021- Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil, Capitulo IV – Etapa de Ejecución.

11. Que, mediante designación **6200-25009** se designó como supervisor a

ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ

para el contrato No.

24001242 H3 DE 2024

12. Que, por necesidades del servicio se realizó redistribución y reorganización de las supervisiones de los contratos ejecutados dentro de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria.

Que con el fin de asegurar la continuidad de la supervisión del contrato de interventoría en mención, se hace necesario revocar la supervisión asignada a:

13. **ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ**

y en su lugar designar a:

MARÍA CONSUELO DURÁN CARO

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO:	Revocar como supervisor del contrato No.	**24001242 H3 DE 2024**
	suscrito con el contratista	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
	al profesional aeronáutico	**ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ**
	identificada con cédula de ciudadanía	**52.805.620**
SEGUNDO:	Comunicar esta revocatoria al profesional aeronáutico	**ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ**
	identificado con cédula de ciudadanía	**52.805.620**
TERCERO:	Designar como supervisor del contrato No.	**24001242 H3 DE 2024**
	suscrito con el contratista	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
	al profesional aeronáutico	**MARÍA CONSUELO DURÁN CARO**
	identificado con cédula de ciudadanía	**23.492.808**
	a partir del	**6 DE OCTUBRE DE 2025**
CUARTO:	Comunicar esta designación al profesional aeronáutico	**MARÍA CONSUELO DURÁN CARO**
	identificado con cédula de ciudadanía	**23.492.808**

QUINTO:	Comunicar esta designación al apoyo a la supervisión	**LUIS GUILLERMO LINARES**
	identificado con cédula de ciudadanía	**79.876.453**
SEXTO:	Comunicar esta designación al señor(a)	**HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**
	identificado con cédula de ciudadanía	**88.197.628**
	obrando en su condición de Representante Legal de	**CONSORCIO IMGA INGENEIROS**

Atentamente,

Stivinson Martinez

STIVINSON MARTÍNEZ GÓMEZ
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Copia: Dirección Administrativa
Grupo de Procesos Contractuales
Consorcio IMGA Ingenieros
Luis Guillermo Linares

Elaboró: Carlos Andrés García Suárez
Contratista, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Aprobó: Hayder Julián Suárez Zamudio
Coordinador, Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente

Al contestar cite Radicado 2025392030041291 Id: 2361718
Folios: 2 Fecha: 2025-10-07 18:07:39
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS y OTROS

MEMORANDO

PARA: **MARÍA CONSUELO DURÁN CARO**
Especialista Aeronáutico III, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ
Profesional Aeronáutico II, Secretaria de Servicios Aeroportuarios

DE: **STIVINSON MARTÍNEZ GÓMEZ**
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: Alcance a documento con Radicado 2025392030040919 ID 2359949 y documento con Radicado 2025392030041041 ID 2360488 - Designación de Supervisión de los Contratos de Interventoría No. 23001211 H3 y No. 24001242 H3

Cordial saludo;

En atención a los documentos del asunto, mediante los cuales se formaliza la designación de la profesional María Consuelo Durán Caro como supervisora de los contratos identificados como 23001211 H3 y 24001242 H3, se informa y notifica que dicha designación entrará en vigor a partir del 16 de octubre del año en curso.

En consecuencia, la profesional Alba Lucía Riapira continuará ejerciendo sus funciones de supervisión de manera ininterrumpida hasta el día 15 de octubre de 2025, en dicha fecha se deberá hacer la entrega del informe de gestión a la ingeniera María consuelo y realizar el empalme para que esta aparir del 16 de octubre de 2025 pueda continuar con la supervisión del contrato de interventoría en mención.

Atentamente,

Stivinson Martinez

STIVINSON MARTÍNEZ GÓMEZ
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Copia: Dirección Administrativa
Grupo de Procesos Contractuales
Consorcio IMGA Ingenieros
Acinco Ingenieros SAS BIC
Carolina Herrera Hoyos
Luis Guillermo Linares Góngora

Elaboró: José Ademar Bueno B.
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Revisó: Carlos Andrés García Suárez
Contratista - Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Aprobó: Hayder Julián Suárez Zamudio
Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente

13. Oficio remisorio del Acta a Cobrar

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–459–2025
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C.,13 de noviembre de 2025.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro
Supervisor Contrato de interventoría
maria.duran@aerocivil.gov.co

Bogotá

REF.: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3** de 2024 "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ASUNTO: Acta de recibo parcial de interventoría No. 5 del periodo del 01/09/2025 al 31/09/2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 24001242 H3** de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, el Acta de recibo de interventoría No. 5, que contempla el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025.

Para efectos de verificación, adjuntamos a este oficio la siguiente documentación de soporte:

1. Factura correspondiente al periodo indicado.
2. Acta Resumen Parcial de Interventoría.
3. Liquidación del IVA aplicado.
4. Presupuesto de Costos en formato Excel y PDF.
5. Certificación de Cumplido para pago de contratos distintos a prestación de servicios (01 folio).
6. Alquiler de equipo de topografía y/o georreferenciación
7. Soporte de gastos de desplazamiento
8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría.
9. Certificación de aportes parafiscales del contratista de interventoría (septiembre).
10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales (septiembre).
11. Certificación bancaria.
12. Registro Único Tributario RUT) del contratista de interventoría.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

13. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:
    13.1 Informes mensuales correspondientes al mes de septiembre de 2025 (Lado Tierra y Lado Aire)
    13.2 Conceptos especialistas mes de septiembre de 2025 (Lado Tierra y Lado Aire)
    13.3 Informes semanales de actividades – Lado Tierra y Lado Aire septiembre de 2025.
    13.4 Actas semanales de seguimiento – Lado Tierra y Lado Aire septiembre 2025.
    13.5 Bitácora de obra - Lado Tierra y Lado Aire septiembre de 2025.

Agradecemos se proceda con la verificación correspondiente y se continúe con el trámite para la elaboración del acta de pago.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247


HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto


Anexos:

C.C.: Ing. Luis Guillermo Linares – Apoyo a la supervisión – luis.linares@aerocivil.gov.co
Archivo

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

14. Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas Acta_4_INTERVENTORIA





15. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales

15.1. Informes mensuales correspondientes al mes de septiembre de 2025. (Se anexan informes en PDF)

LADO AIRE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024

"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

INTERVENTOR: CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA 24001241 H4 DE 2024
"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

CONTRATISTA: CONSORCIO TARQUI.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8 LADO AIRE

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

ENTIDAD CONTRATANTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 5

3 DATOS GENERALES 7

3.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA LADO AIRE. 7
- *Razón social y objeto del Contrato de Obra.* *7*
- *Información general del contrato de obra:* *8*

3.2 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
- *Razón social y objeto del Contrato de Interventoría:* *9*
- *Información general del contrato de Interventoría:* *10*

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 12

4.1 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y BALANCE. 12
4.2 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA. 16
4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 17
4.4 CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS. 19
4.5 CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS A CARGO DE LA INTERVENTORÍA. 19
4.6 INFORME DE COMITÉS Y AVANCE DE COMPROMISOS, PLANES DE ACCIÓN. 23
4.7 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, PROPUESTAS DE MITIGACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 35
4.8 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. 36

5 CONTROL DE LA PROGRAMACION. 37

5.1 AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA Y MANTENIMIENTO 37
5.2 GRAFICA AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA. 37
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 38
5.4 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 38
5.5 ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA. 39
5.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO. (PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS NECESARIOS). 39
5.7 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO: PROGRAMADO, EJECUTADO, CONTROL DE COBROS Y PAGOS. 43
5.8 RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN. 45

6 LABORATORIOS Y ENSAYOS 48

6.1 COPIA DE LOS LABORATORIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 48
6.2 ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS 48
6.3 INFORME DE REVISIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA Y MANTENIMIENTO. 48
6.4 PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 48
6.5 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES A LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS. 49

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 49

7.1 CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 50
7.2 SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO. 51
7.3 GRAFICA PRESUPUESTAL. 52
7.4 CUADRO DE CONTROL DE PAGOS, GESTIÓN DE PAGOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 53

8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. . 54

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

8.1 ALCANCE ADMINISTRATIVO. 54
8.2 ALCANCE TÉCNICO. 55
8.3 ALCANCE AMBIENTAL. 55
8.4 ALCANCE DE SEGUROS. 57
8.5 ALCANCE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 57
8.6 ALCANCE CONTABLE. 59
8.7 OTROS ALCANCES DE GESTIÓN 61

9 FORMATOS DE CONTROL. 61

9.1 RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA 61
9.2 RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA Y HORAS EQUIPO TRABAJADAS. NA 64
9.3 CONTROL CLIMATOLÓGICO Y DE HORAS TRABAJADAS. 64
9.4 ORDENES DE TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 65
9.5 MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR. 70

10 REGISTRO FOTOGRAFICO 71

11 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES 78

11.1 LA INTERVENTORÍA DEBERÁ LLEVAR UN REGISTRO NUMERADO LOS COMUNICADOS PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD, CONTROL, UBICACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE ESTOS. 78
11.2 LA INTERVENTORÍA DEBERÁ INFORMAR Y DOCUMENTAR DE FORMA CLARA EL ESTADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OFICIOS QUE SE GENEREN POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 81
11.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 86
11.4 COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA. 125
11.5 CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS. 137
11.6 - INFORME DE GESTIÓN SISO, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, VINCULACIÓN DE PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS DEMÁS QUE SON OBJETO DE ESTA ÁREA. 137
11.6.1 COPASST 137
11.6.2 COCOLA (COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL) 138
11.6.3 Seguimiento de condiciones de Salud de los Colaboradores del Consorcio 138
11.6.4 Reporte estadístico de AT Mensual 139
11.6.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones 141
11.6.6 Inspecciones 141
11.6.7 Inspección de Botiquines y Camilla 142
11.6.8 Control de Botiquín 142
11.6.9 Inspección Extintores 143
11.6.10 Inspección de EPP 143
11.6.11 Inspección de Comportamiento 144
11.6.12 Inspección Herramienta Menor/ Pala, pica, Carretilla, Machete, Rastrillo, Otros Equipos (Guadañas, sopladora, Moto fumigador. Etc.) 145
11.6.13 Pre operacional de vehículos 145
11.6.14 Reporte de actividades de vehículos 145
11.6.15 Pausas activas 146
11.6.16 COMPONENTE AMBIENTAL 146
11.6.17 Incidentes ambientales 146
11.6.18 Campañas Ambientales 146
11.6.19 COMPONENTE INTEGRAL 147
11.6.20 Seguimiento a Inducción y Reinducción 148
11.6.21 Registro Comunicaciones SST 148
11.6.22 Otras Actividades: 149

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniero sconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11.6.23 Indicadores SST.....149

12 PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA. **149**

12.1 EJECUTADO EN EL MES VENCIDO Y PROPUESTO A EJECUTAR EN EL PRÓXIMO MES.....149
12.2 INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA E **INTERVENTORÍA** EN PROJECT. 150

13 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. **151**

13.1 INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO DE OBRA. 152
- *Estado financiero y programático del contrato:* 153
- *Control del Trabajo de Obra*.....154
- *Observaciones y Recomendaciones* 154

13.2 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO 155
- *Ejecución Física y Financiera* 155
- *Balance y Proyecciones*.....155

13.3 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS.....156
- *Ajustes No Contractuales Implementados*.....156
- *Seguimiento y Coordinación*.....156

13.4 INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE. 157
- *Control del Alcance* 157

13.5 INFORME DE CONTROL DEL CRONOGRAMA. 158
13.6 INFORME DE CONTROL DE LOS COSTOS.....160
13.7 INFORME DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD.....160
- *Actividades con Control de Calidad Aplicado* 161

13.8 INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 163
13.9 INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL CONTRATO.....170
13.10 INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS.....172
- *Resultados del Monitoreo* 176

13.11 INFORME DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS.....176

14 ANEXOS..... **178**

RELACION DE TABLAS

Tabla 1. Razón social y objeto del contrato 24001241 H4 de 2024 ..... ***7***
Tabla 2. Fechas del contrato 24001241 H4 de 2024 ..... ***8***
Tabla 3 Directorio del personal del contrato 24001241 H4 de 2024 ..... ***8***
Tabla 4 Pólizas actualizadas del Contrato 24001241 H4 de 2024 ..... ***9***
Tabla 5 Razón social y objeto del contrato 24001242 H3 de 2024 ..... ***10***
Tabla 6 Fechas y valores del contrato 24001242 H3 de 2024 ..... ***10***
Tabla 7 Directorio del personal del contrato de interventoría No. 24001242 H3 de 2024 ..... ***11***
Tabla 8 Pólizas – acta de inicio - del contrato de interventoría 24001242 H3 de 2024 ..... ***11***
Tabla 9 Pólizas de legalización del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024 ..... ***12***
Tabla 10 Pólizas actualizadas del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024. ..... ***12***
Tabla 11 Actividades programadas para el periodo ***15***
Tabla 12 Tipos de mantenimiento en el proyecto ***18***
Tabla 13 Resumen obligaciones contrato de obra Contrato 24001241 H4 de 2024. ..... ***23***
Tabla 14 Informes comités de obra ***35***

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Tabla 15 Principales actividades ejecutadas durante el periodo..... 38
Tabla 16 Principales actividades a ejecutar en el siguiente periodo (Octubre). 42
Tabla 17 Seguimiento al avance físico del contrato, semana 01 a la semana 30..... 46
Tabla 18 Seguimiento al avance financiero del contrato, semana 01 a la semana 30..... 47
Tabla 19 Control presupuesto programado versus ejecutado..... 50
Tabla 20. Oficio de aprobación o de observaciones..... 51
Tabla 21. Presupuesto programado y ejecutado al mes de septiembre..... 52
Tabla 22. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI 54
Tabla 23. Riesgos asociados al proyecto 59
Tabla 24. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI 62
Tabla 25. Relación de personal mano de obra lado aire TARQUI..... 62
Tabla 26. Relación Ingreso Personal 63
Tabla 27. Relación Personal de obra Retirado 63
Tabla 28. Relación de personal de equipo de trabajo interventoría 63
Tabla 29. Condiciones climáticas mes de septiembre 65
Tabla 30. Correspondencia recibida..... 81
Tabla 31. Correspondencia Enviada por la Interventoría 86
Tabla 32 Consolidado de EPP entregados..... 144
Tabla 33 Capacitaciones y charlas de seguridad ambiental 148
Tabla 34 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo 150
Tabla 35 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo de septiembre de 2025 155
Tabla 36 Resumen de cantidades avaladas en el periodo de septiembre de 2025..... 157
Tabla 37 Resumen de ejecución presupuestal semanal del periodo de septiembre de 2025 160
Tabla 38 Correspondencia enviada interventoría..... 167
Tabla 39 Correspondencia recibida interventoría 170

RELACIÓN DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance físico del contrato de obra mes de septiembre..... 37
Gráfica 2. Curva S de seguimiento físico, actualizada a corte semana 01 a la semana 30. 46
Gráfica 3. Curva S de seguimiento financiero, actualizada a corte semana 01 a la semana 30. 47
Gráfica 4. Curva seguimiento financiero, Programado versus ejecutado..... 51
Gráfica 5. Curva de Presupuesto programado y ejecutado al mes de septiembre. 52
Gráfica 6. Curva Actas pagas. 61
Gráfica 7. Curva de programado de obra a la semana 34..... 159
Gráfica 8. Curva de programado vs ejecutado de obra a la semana 34..... 159

RELACIÓN DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.- Imagen aérea aeropuerto de Leticia – Amazonas..... 6
Ilustración 2.- Imagen del cronograma de obra..... 16

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

1 INTRODUCCIÓN

Este documento constituye el Informe Mensual No. 8 de la Interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS y corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025.

En este informe se evidencia el control integral realizado al avance y ejecución del contrato de obra No. 24001241 H4 de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)".**

El informe presenta las actividades administrativas técnicas y jurídicas ejecutadas durante el periodo. Dicho informe está compuesto por el Informe ejecutivo del contrato (estado general del contrato), control de programación, seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista e interventoría, relación de reuniones, actas, control de correspondencia y control de pólizas del contrato. El informe técnico presenta el desarrollo de cada una de las actividades de mantenimiento ejecutadas en este periodo. El informe financiero presenta la ejecución financiera del contrato de acuerdo al avance del proyecto.

2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país.

Uno de los objetivos de la Aeronáutica Civil es Consolidar una red de servicios de transporte aéreo eficiente que una las regiones del país con los principales centros de producción y de consumo nacionales y del mundo, aprovechando su capacidad integradora e interviniendo así mismo la infraestructura asociada de manera priorizada. Todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad de la infraestructura aérea así garantizar la prestación y operación del servicio, dando cumplimiento a la normatividad vigente, el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) y el Estatuto Nacional de Transporte (Ley 336 de 1996), que priorizan las actividades encaminadas a preservar la seguridad del sector:

> "(…) ARTÍCULO 2º - Reglamentado por el Decreto 1326 de 1998. La seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte.
> ARTÍCULO 3º - Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política (…)".

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

La Aeronáutica Civil en especial la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias –Grupo Centro Sur-Noroccidente, en cumplimento del mantenimiento rutinario y correctivo de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos a su cargo, proyecta la ejecución de obras de mantenimiento del lado aire del Aeropuerto de Leticia con la finalidad de prestar el servicio continuo de transporte aéreo, en condiciones seguras y cómodas para los usuarios del aeropuerto, mediante el desarrollo de actividades de obra civil que permitan el mantenimiento y recuperación de áreas puntuales de la pista, calles de rodaje y plataforma y demás infraestructura asociada al lado aire.



Ilustración 1.- *Imagen aérea aeropuerto de Leticia – Amazonas*

El objeto del presente proyecto comprende ejecución de mantenimientos rutinarios, periódicos y de emergencia, como son las siguientes actividades:

ROCERÍA: Se proyectan intervenciones periódicas de rocería en las zonas de las franjas del lado aire, así como en las demás zonas verdes del lado aire, de igual manera, se realizará la fumigación en estas zonas y la poda de arbustos, con el fin de mantener la visibilidad y evitar el aumento de fauna.

CANALES: Con el fin de garantizar las adecuadas condiciones de drenaje de las aguas de escorrentía, se requiere realizar de manera periódica, la limpieza y reconformación de los canales, así como de los encoles y descoles de las obras de drenaje en las zonas del lado aire del aeropuerto.

CERRAMIENTO: Se evidencia actualmente, la necesidad de realizar la limpieza y construcción del cerramiento por presencia de material orgánico y daño de este debido a caída de árboles sobre este, de igual manera, de igual manera se requiere reemplazar el cerramiento en los sectores donde su infraestructura se encuentra afectada por la corrosión, con el fin de evitar afectaciones a la seguridad como lo pueden ser incursiones a las zonas restringidas del aeropuerto.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

PAVIMENTOS: De acuerdo con el estado actual de la capa de rodadura de la pista, se requieren de intervenciones puntuales para garantizar las adecuadas condiciones de operación, a través de la ejecución de bacheos y parcheo de la estructura de pavimento cuando se presenten deterioros.

SEÑALIZACION - DEMARCACION: Se deberán realizar las labores de señalización – demarcación de las estructuras lado aire que requieran dichas actividades por mantenimiento preventivo o correctivo.

3 DATOS GENERALES

3.1 Estado General Del Contrato De Obra Lado Aire.

Se suscribió entre el **CONSORCIO TARQUI** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, el contrato de obra **No. 24001241 H4 de 2024,** que tiene por objeto **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)".**

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución, habiéndose surtido los siguientes eventos: El 12 de febrero de 2025, se suscribió entre el **CONSORCIO TARQUI** como contratista de obra y el **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** quien tiene el contrato de interventoría, el acta de inicio del contrato de obra.

- **Razón social y objeto del Contrato de Obra.**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO TARQUI
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.896.571-7
OBJETO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUÍ con NIT. 901.896.571-7, integrado por las siguientes personas jurídicas y naturales: 1. INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S. con NIT 900.538341-1con un porcentaje de participación del (75%), y 2. JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ con cedula de ciudadanía No 19.080.314 con un porcentaje de participación del (25%) restante.
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI C.C. 79.945.120
DIRECCIÓN	Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406, Bogotá – Colombia
TELÉFONO	601 5498600
CORREO ELECTRÓNICO	consorciotarquileticia@hotmail.com

Tabla 1. Razón social y objeto del contrato 24001241 H4 de 2024

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- **Información general del contrato de obra:**

  - Fechas de suscripción, inicio y terminación del contrato de obra:

Respecto a este capítulo, en la siguiente tabla, se realiza la descripción de los plazos iniciales de ejecución, así como los valores iniciales del contrato de obra del Consorcio Tarqui:

PLAZOS E INVERSION INICIAL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	17 de diciembre de 2024	
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de febrero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2026	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		20 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.822.000.000	Incluido AIU y exento de IVA
VALOR ADICIONES	$ 0	Incluido AIU y exento de IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.822.000.000	Incluido AIU y exento de IVA

Tabla 2. Fechas del contrato 24001241 H4 de 2024

  - Directorio telefónico del personal de obra.

ITEM	PERSONAL OBRA	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
1	GERENTE	DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI	consorciotarquileticia@hotmail.com	
2	DIRECTOR DE OBRA	ANDRES HENAO	consorciotarquileticia@hotmail.com	311-211-5677

Tabla 3 Directorio del personal del contrato 24001241 H4 de 2024

  - Garantías y vigencia contrato de obra.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	400060751	0	12/02/2025	31/01/2027	$585.530.400.00
Cumplimiento			12/02/2025	31/01/2027	$1.146.600.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			12/02/2025	31/07/2029	$1.146.600.000.00
Estabilidad y calidad de la obra			31/07/2026	31/07/2028	$764.400.000.00
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	400060752	0	12/2/2025	31/07/2026	$569.400.000,00

Tabla 4 Pólizas actualizadas del Contrato 24001241 H4 de 2024

3.2 Estado general del contrato de interventoría

Se suscribió entre **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, el contrato de interventoría **No. 24001242 H3 de 2024**, que tiene por "**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".** A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución, habiéndose surtido los siguientes eventos:

El 12 de febrero de 2025, se suscribió entre **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, el acta de inicio del contrato de Interventoría.

- **Razón social y objeto del Contrato de Interventoría:**

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.898.189-5
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS NIT. 901.898.189-5, integrado por las siguientes personas jurídicas: 1. INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. con NIT. 901.438.400-2 con un porcentaje de participación del 90%, y 2. GRUPO POSSO S.A.S., con NIT. 800.007.208-9 con un porcentaje de participación del 10% restante.
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA C.C. 88.197.628
DIRECCIÓN	Transversal 60 No. 115-58 Centro Ilarco Torre B Oficina 601
TELÉFONO	6017477763
CORREO ELECTRÓNICO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com

Tabla 5 Razón social y objeto del contrato 24001242 H3 de 2024

- **Información general del contrato de Interventoría:**

  - Fechas de suscripción, inicio y terminación del contrato de Interventoría:

Respecto a este capítulo, en la siguiente tabla, se realiza la descripción de los plazos iniciales de ejecución, así como los valores iniciales del contrato de Interventoría, del Consorcio IMGA Ingenieros:

PLAZOS E INVERSION INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	10 de diciembre de 2024	
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de febrero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2026	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		20 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.685.576.900	Excluido IVA
VALOR ADICIONES	$ 0,0	Excluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 1.685.576.900	Excluido IVA

Tabla 6 Fechas y valores del contrato 24001242 H3 de 2024

  - Directorio telefónico del personal de Interventoría el cual su currículo fue emitido a la entidad para evaluación para el cargo.

Se aclara que las hojas de vida de director de interventoría, y residente de interventoría lado aire se aprobaron por parte de la supervisión en el periodo del presente informe.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
5	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
6	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
7	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614

Tabla 7 Directorio del personal del contrato de interventoría No. 24001242 H3 de 2024

- Garantías y vigencia contrato de Interventoría.

POLIZA-INTERVENTORIA				VIGENCIA	
RIESGO	**NUMERO**	**VALOR ASEGURADO**	**EXPEDIDA POR**	**INICIAL**	**FINAL**
Buen manejo- Inversión del Anticipo	11-44-101219625 (presenta 2 anexos)	$ 327.720.000,00	Seguros del Estado S. A	20/02/2024	20/10/2025
Cumplimiento del Contrato		$ 1.228.776.300,00		20/02/2024	20/10/2025
Salarios y Prestaciones Sociales		$ 819.184.200,00		20/02/2024	20/10/2025
Calidad del Servicio		$ 819.184.200,00		20/10/2025	20/10/2030

Tabla 8 Pólizas – acta de inicio - del contrato de interventoría 24001242 H3 de 2024

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

POLIZA-INTERVENTORIA				VIGENCIA	
RIESGO	**NUMERO**	**VALOR ASEGURADO**	**EXPEDIDA POR**	**INICIAL**	**FINAL**
Cumplimiento contrato	37-44-101043941	$ 505.673.070,00	Seguros del Estado S. A	24/12/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	37-44-101043941	$ 337.115.380,00		24/12/2024	31/01/2029
Calidad del servicio	37-44-101043941	$ 505.673.070,00		31/07/2026	31/07/2028
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	37-40-101028222	$ 260.000.000,0		24/12/2024	31/07/2026

Tabla 9 Pólizas de legalización del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

POLIZA-INTERVENTORIA				VIGENCIA	
RIESGO	**NUMERO**	**VALOR ASEGURADO**	**EXPEDIDA POR**	**INICIAL**	**FINAL**
Cumplimiento contrato	37-44-101043941	$ 505.673.070,00	**Seguros del Estado S. A**	12/02/2025	22/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	37-44-101043941	$ 337.115.380,00		12/02/2025	19/09/2029
Calidad del servicio	37-44-101043941	$ 505.673.070,00		19/09/2026	19/09/2028
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	37-40-101028222	$ 284.700.000,0		12/02/2025	19/09/2026

Tabla 10 Pólizas actualizadas del Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024.

4 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance.

De acuerdo a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 se pudo evidenciar que el cronograma se esta siguiendo en la mayoría de las actividades, vemos un atraso en la actividad de suministro e instalación de cerramiento perimetral

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 8 / 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025			
						SEMANA 30 30 de agosto de 2025 al 05 de septiembre de 2025	SEMANA 31 06 de septiembre de 2025 al 12 de septiembre de 2025	SEMANA 32 13 de septiembre de 2025 al 19 de septiembre de 2025	SEMANA 33 20 de septiembre de 2025 al 26 de septiembre de 2025
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	$ 2.149,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324,26	$ 1.004.797,00	0,213118%	0,213118%	0,213118%	0,213118%
						$ 8.145.386,88	$ 8.145.386,88	$ 8.145.386,88	$ 8.145.386,88
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324,26	$ 235.995,00	0,050055%	0,050055%	0,050055%	0,050055%
						$ 1.913.093,48	$ 1.913.093,48	$ 1.913.093,48	$ 1.913.093,48
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200,00	$ 57.495,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	10.075,26	$ 27.840,00	0,107926%	0,107926%	0,107926%	0,107926%
						$ 4.124.929,97	$ 4.124.929,97	$ 4.124.929,97	$ 4.124.929,97
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	9.000,00	$ 9.452,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	800,00	$ 64.212,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
4. MANTENIMIENTO	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	30,00	$ 535.281,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 8 / 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025			
						SEMANA 30 30 de agosto de 2025 al 05 de septiembre de 2025	SEMANA 31 06 de septiembre de 2025 al 12 de septiembre de 2025	SEMANA 32 13 de septiembre de 2025 al 19 de septiembre de 2025	SEMANA 33 20 de septiembre de 2025 al 26 de septiembre de 2025
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20,00	$ 2.005.042,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	10,00	$ 7.497.573,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	800,00	$ 6.013,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1.500,00	$ 7.246,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3	10,00	$ 3.940.524,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
5. DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9.450,00	$ 37.457,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207.899,53	$ 416,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
6. MANTENIMIENTO	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO,	ML	1.000,00	$ 534.498,00	0,425170%	0,425170%	0,425170%	0,425170%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 8 / 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025			
						SEMANA 30 30 de agosto de 2025 al 05 de septiembre de 2025	SEMANA 31 06 de septiembre de 2025 al 12 de septiembre de 2025	SEMANA 32 13 de septiembre de 2025 al 19 de septiembre de 2025	SEMANA 33 20 de septiembre de 2025 al 26 de septiembre de 2025
		ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)				$ 16.250.000,00	$ 16.250.000,00	$ 16.250.000,00	$ 16.250.000,00
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56.056,00	$ 10.274,00	0,565070%	0,565070%	0,565070%	0,565070%
						$ 21.596.975,40	$ 21.596.975,40	$ 21.596.975,40	$ 21.596.975,40
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	20,00	$ 22.524.415,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	UND	1,00	$ 186.121.541,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	UND	1,00	$ 510.054.833,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -

Tabla 11 Actividades programadas para el periodo.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

El contratista junto a la interventoría adelanto a la fecha de la presentación de este informe las siguientes actividades:

Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades:

- Recorridos para definir áreas a intervenir en las diferentes actividades como:
  - Rocería
  - Limpieza de cerramiento
  - Limpieza de canales
  - Limpieza de encoles y descoles

- Se aclara que en comité de obra No. 25 del 14 de agosto de 2025 se recibe orden por parte de la supervisión de no realizar más actividades de limpieza de canales ni de encoles y descoles, debido a los trabajos que vienen adelantando los de mantenimiento Consorcio ZETA, en el comité de obra No. 29 del 15 de septiembre de 2025, la supervisión liberar actividades, y se normaliza el cronograma

- Se realizaron y se contó con el acompañamiento por parte del consorcio TARQUI de comités de seguimiento de obra No 27, 28, 29, 30 y 31; donde como ejes centrales se trataron temas concernientes con las obras que se están ejecutando y las que están por ejecutar.

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra.

Se adelantó seguimiento al cronograma de obra presentado por el contratista TARQUI, en el cual tiene una variación positiva del 0,13%, este avance es con fecha del 30 de septiembre de 2025.




Ilustración 2.- Imagen del cronograma de obra

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

4.3 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento.

El cumplimiento del Plan de Mantenimiento del Lado Aire, incluye los mantenimientos preventivos, correctivos, rutinarios, de emergencia, Identificando y describiendo los efectos de deterioro que se manifiestan en la infraestructura aeroportuaria las cuales incluyen las ayudas visuales, debido a la acción de agentes medioambientales, la edad y el uso, para definir y establecer las medidas preventivas y/o correctivas para que se conserven en estado de servicio durante su vida útil.

A continuación, realizamos un breve resumen del tipo de mantenimiento que se está realizando de acuerdo a los ítems contractuales:

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento ordinario	Mantenimiento simple o habitual	Mantenimiento medio	Mantenimiento complejo	Mantenimiento planificado	Mantenimiento no planificado	Reparaciones mayores	Mejoras
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)									X	X
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	X	X		X			X			X
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS			X			X	X			X
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS			X			X	X			X
4. MANTE	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)									X	X

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo	Mantenimiento ordinario	Mantenimiento simple o habitual	Mantenimiento medio	Mantenimiento complejo	Mantenimiento planificado	Mantenimiento no planificado	Reparaciones mayores	Mejoras
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).						X	X		X	X
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO						X	X		X	X
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)						X	X		X	X
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)						X	X		X	X
	4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS						X	X		X	X
5. DESCONTAMI	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO								X		X
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME								X		X
6. MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)	X	X		X			X			X
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	X	X		X			X			X
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)								X		X
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES								X		X
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE								X		X

Tabla 12 Tipos de mantenimiento en el proyecto.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Se debe hacer el mantenimiento para prevenir fallos, asegurar el funcionamiento eficiente y seguro del aeropuerto, y prolongar su vida útil. Un mantenimiento regular ayuda a reducir costos a largo plazo al evitar reparaciones costosas, minimiza interrupciones en la actividad portuaria y mejora la calidad del aeropuerto.

Beneficios clave del mantenimiento

- Mayor seguridad: Reduce riesgos de accidentes al asegurar que las zonas y equipos del aeropuerto y que funcionen correctamente, protegiendo a quienes los operan.
- Aumento de la vida útil: Mantener el aeropuerto en óptimas condiciones ayuda a extender su durabilidad y rendimiento ideal a lo largo del tiempo.
- Ahorro de costos: Las revisiones periódicas previenen averías graves, lo que reduce la necesidad de reparaciones costosas y paradas repentinas del aeropuerto.
- Mejora la eficiencia y calidad: Garantiza que el aeropuerto opere con la máxima eficiencia, lo que se traduce en una mejor calidad.
- Planificación de la producción: Permite programar las intervenciones en momentos de menor actividad, minimizando las interrupciones.
- Soporte para la toma de decisiones: Proporciona datos sobre el estado del aeropuerto y sus instalaciones, lo cual es crucial para tomar decisiones informadas y planificar futuras acciones.

4.4 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados.

Se realizó el seguimiento y evaluación de la programación de obra frente a las actividades efectivamente ejecutadas. Durante este proceso se identificó una variación positiva del 0,13% en la ejecución, este poco avance es atribuido principalmente a la pausa en la realización de las actividades de limpieza de canal, esta actividad se suspendió desde el 14 de agosto y se autorizó reinicio de esta actividad el 19 de septiembre.

Las áreas intervenidas hasta la fecha comprenden:

- El costado oriental y occidental del aeropuerto
- La entrada principal
- La zona del zoológico
- La zona RESA
- La cabecera 03 y 21
- Tramo de la vía K32

Aún queda pendiente la limpieza de sectores de difícil acceso, particularmente en el área occidental, donde la presencia de humedales y aguas estancadas ha dificultado el avance.

Adicionalmente, se viene adelantando la aplicación de insecticida durante los últimos ciclos de rocería.

4.5 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

La interventoría ha efectuado las siguientes gestiones:

- Seguimiento a obligaciones del contrato de obra:

<table>
<tr><th colspan="6">OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024</th></tr>
<tr><th colspan="6">CLÁUSULA 4- Plazo del Contrato</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Parág.</th><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="2">Cumplido</th><th rowspan="2">Observaciones Interventoría</th></tr>
<tr><th>si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero), a partir del punto de inicio que impartirá el contratista y la interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones:</td><td>X</td><td></td><td>Actividades en curso</td></tr>
<tr><th colspan="6">CLÁUSULA 5- Valor del contrato</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Párag.</th><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="2">Cumplido</th><th rowspan="2">Observaciones Interventoría</th></tr>
<tr><th>si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es hasta por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.822.000.000) Incluye AIU, exento de IVA, equivalentes a 2.940 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:</td><td>X</td><td></td><td>Fecha de adjudicación 17 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><th>Vigencia</th><th>Presupuesto por Vigencia</th></tr><tr><td>2024</td><td>$ 585.511.508</td></tr><tr><td>2025</td><td>$ 2.292.700.288</td></tr><tr><td>2026</td><td>$ 943.788.204</td></tr></table></td><td>X</td><td></td><td>Autorización cupos vigencias futuras Radicado 2-2024-055394 Bogotá 17/12/2024</td></tr>
<tr><th colspan="6">CLÁUSULA 6- ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO</th></tr>
<tr><th>Párag.</th><th>No</th><th>Descripción</th><th colspan="2">Cumplido</th><th>Observaciones Interventoría</th></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024					
			SI	NO	
		La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL podrá entregar al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO hasta la suma equivalente a $585.511.508, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo.	X		Giro efectuado el 10 de julio de 2025 por no cumplimiento del contratista en su legalización
1		EL CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato~~,~~ el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas a invertir y comprometer ~~y~~, sus correspondientes rubros y la(s) semana(s) de ejecución del contrato en que estos se integraran a la obra.	X		OFICIO 20-25 del 12-03-2025, de igual manera se solicita modificarlo mediante oficio 165-25 del 29 de julio de 2025 aprobado mediante oficio CIMGAIN–288-2025 del 4 de agosto de 2025
1		Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia
1		El CONTRATISTA quien deberá presentar la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa de la Interventoría y/o supervisor y del director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia
5		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, El CONTRATISTA deberá presentar en la Dirección Financiera – Grupo Cuentas por Pagar el correspondiente contrato de fiducia, para el giro del anticipo.	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia; de igual manera se solicita modificarlo mediante oficio 165-25 del 29 de julio de 2025 aprobado mediante oficio CIMGAIN–288-2025 del 4 de agosto de 2025
7		El contratista deberá presentar al Interventor del contrato, el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompañado de los documentos soportes respectivos.	X		El 19 de mayo consorcio Tarqui hizo entrega de los documentos de la fiducia; de igual manera se solicita modificarlo mediante oficio 165-25 del 29 de julio de 2025 aprobado mediante oficio CIMGAIN–288-2025 del 4 de agosto de 2025
CLÁUSULA 8- FORMA DE PAGO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024					
		La Entidad pagará en **actas parciales** al CONTRATISTA las sumas del valor del contrato así: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior conforme al PLAN DE MANTENIMIENTO y programa de obra, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado	X		Radicada a la Entidad CIMGAIN–280–2025 del 31 07 2025 acta No. 1 y Acta No. 2 Radicada a la Entidad CIMGAIN–281–2025 del 31 07 2025, Rta Oficio CIMGAIN-309-2025 Rta, comunicación 172-25 oficina Acta recibo parcial No.3 del 1 de julio al 31 de julio de 2025 De fecha 6/08/2025 se realizan Subsanaciones Acta Parcial de Obra No. 1 – CONTRATO DE OBRA No. 24001241 H4 de 2024
		Bolsa de monto agotable La Aerocivil ha destinado dentro de su presupuesto oficial la una bolsa de repuestos agotable, para la adquisición de los repuestos que se requieran durante la ejecución del contrato, los cuáles serán suministrados en medida de la necesidad		X	No se ha requerido
CLÁUSULA 9- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	
	9.1	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	X		OFICIO 34-25 del 19 -3-2025, se tiene en el 8%
	9.11	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida		X	OFICIO 83-25 24-04-2025

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA 24001241 H-4 de 2024					
	9.12	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	X		
	9.13	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato	X		Verificado en las actas de Pago No. 1 y 2, hasta el 30 de junio de 2025 y en trámite la No. 3
CLÁUSULA 18-GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO					
Párag.	No	Descripción	Cumplido		Observaciones Interventoría
			SI	NO	
		El Contratista se compromete a mantener vigente la Garantía durante todo el tiempo de ejecución del Contrato	X		OFICIO 12-25 05-3-2025
		El Contratista debe presentar dentro del día hábil siguiente a la firma del presente Contrato las Garantías a favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-AEROCIVIL	X		CIMGAIN–095-2025-27/3/2025

Tabla 13 Resumen obligaciones contrato de obra Contrato 24001241 H4 de 2024.

4.6 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.

Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025, la interventoría llevo a cabo cuatro (4) comités de seguimiento de obra.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
Acta comité de seguimiento general No 27. **Ubicación:** Leticia presencial y virtual Bogotá.	**N.27**	01 septiembre 2025	**SEGUMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** ✓ Entrega procedimientos constructivos con cronograma, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que se salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista ✓ Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA: así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA ✓ Hacer entrega de balance con solicitud a la Entidad: Actividad cumplida de fecha 25 de agosto y s está a la espera que se publique el modificatorio, ya que dentro de el se encuentran los NPs producto del balance y son los que servirán para la ejecución de dichas actividades. ✓ Se debe continuar con la emisión de comunicaciones a la Alcaldía sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos, cumplida ya que fue radicada a la Alcaldía, pero no se ha recibido ninguna notificación por parte de ellos. De igual forma no se ha venido interviniendo por parte de ellos el espacio público que colinda con el aeropuerto. Se solicita por parte de la supervisión continuar con el envío de comunicaciones de forma mensual para efectos de mantener trazabilidad. ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. ✓ Se debe realizar una presentación del antes y después de los canales con base en los diagnósticos realizados por Consorcio ZETA y Consorcio Tarqui, cumplido de fecha 27 de agosto de 2025 por parte de consorcio Imga, en el cual se tomaron como base los diagnósticos entregados por Consorcio Zeta y Consorcio Tarqui, mas la información de la Interventoría. **TEMAS A TRATAR** ✓ Entrega de actas parciales de costos de acuerdo con requerimientos de la Entidad, nuevamente se socializa el tema para las partes, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados. ✓ Cierre de calle de rodaje Alpha, nuevamente se socializa el tema del cierre de la calle de rodaje alfa, donde se deben tener en cuenta lo informado en los planos entregados con anterioridad, así como la logística necesaria para dicha actividad. Se solicita por consorcio Tarqui el número del notam de cierre de dicha calle de rodaje para efectos de poderla Intervenir. Supervisión informa que buscara si en algún momento ya se había hecho esa solicitud de cierre, o por el contrario se hará una nueva, para efectos que las actividades

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
se desarrollen dentro de los notam solicitados por Consorcio Zeta y no alterar la operación del aeropuerto. Se debe articular las obras a ejecutar en marco del cierre de la calle de rodaje con los Notam de consorcio ZETRA en caso de requerirse.
✓ Ajuste cronograma de obra, por disminución de actividades en obra, Informa consorcio Tarqui que ya efectuó una solicitud de modificación de cronograma de obra sobre el ítem de cerramiento, el cual esta generando atraso a las actividades. Por medio de la supervisión se informa que para aprobar el ajuste a cronograma debe ir adjunto un balance de mayores y menores cantidades, el cual esta haciendo trámite ante la Entidad, por tal razón no se aprueba dicha solicitud.
✓ Inicio actividades cerramiento, se informa por parte de la Interventoría Consorcio Imga, que la liberación del cerramiento ya se efectuó con los recorridos realizados las semanas inmediatamente anteriores, para tal efecto se deben iniciar dichas actividades. Consorcio Tarqui informa que todavía no las iniciará, por temas de logística y por temas de la solicitud de modificación de cronograma, por cuanto los materiales se demoran aproximadamente entre uno y dos meses en llegar a Leticia por tal razón no se podrá iniciar, pero se tendrá en cuenta en la nueva programación que se realizará con motivo de aprobación de modificatorio.

PERSONAL APROBADO
Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal,

Tabla No. 1 Consolidado personal
<table>
<tr><td>TOTAL PERSONAL</td><td>25</td></tr>
<tr><td>PROFESIONALES</td><td>8</td></tr>
<tr><td>NO PROFESIONALES</td><td>17</td></tr>
<tr><td>% Región No Prof</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>% Mujeres</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>% Prof Región</td><td>37.50%</td></tr>
</table>
AVANCE DE OBRA
✓ Actividades ejecutadas en el periodo:

Tabla No. 4 Actividades semanales
<table>
<tr><th></th><th>Cant Semanal</th><th>Cant Acumulada</th><th>Cant Contractual</th></tr>
<tr><td>Rocería Ha</td><td>5.11</td><td>157.13</td><td>324.24</td></tr>
<tr><td>Fumigación Ha</td><td>5.11</td><td>110.93</td><td>324.24</td></tr>
<tr><td>Limpieza canales Ml</td><td>0</td><td>18.836.11</td><td>18.075.28</td></tr>
<tr><td>Limpieza cerramiento perimetral Ml</td><td>1634.49</td><td>23.806.15</td><td>96.058</td></tr>
<tr><td>Limpieza cunetas y descoles Un</td><td>0</td><td>139</td><td>200</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
			BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 29 ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR POR ACTIVIDAD 1.2 | ROCERIA | Ha | $ 1.004.707,00 | 6,11 | $ 6.139.389,67 1.3 | APLICACIÓN DE INSECTICIDA | Ha | $ 235.995,00 | 6,11 | $ 1.441.925,85 2.1 | LIMP. ENCOLES Y DESCOLES | Unidad | $ 57.495,00 | 0 | $ - 2.2 | LIMPIEZA DE CANALES | m | $ 27.840,00 | 0,00 | $ - 4.2 | LIMPIEZA DE CERRAMIENTO | m | $ 10.274,00 | 1634,84 | $ 16.792.442,04 VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME | $ 24.373.681,16 VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES | $ 683.842.892,80 VALOR EJECUTADO TOTAL | $ 708.216.573,96 **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** ➢ El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal. ➢ Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento. ➢ Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio. ➢ Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior ➢ Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos
Acta comité de seguimiento general No 28. **Ubicación:** Leticia presencial y virtual Bogotá	**N.28**	8 septiembre 2025	**SEGUMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** ✓ **Entrega procedimientos constructivos con cronograma**, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que se salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista. Se solicita por parte de la supervisión ir adelantando este tema por cuanto al interior de la Entidad ya se esta trabajando. ✓ **Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA:** así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA, sin embargo, si hay la necesidad de generar Notams se debe estar notificando con anticipación. ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. La supervisión solicita estar muy pendiente de este tema. ✓ **Entrega concepto técnico sobre canales, encoles y descoles**, se solicita por parte de la supervisión a la Interventoría Consorcio Imga, la verificación del estado de funcionamiento de los canales encoles y descoles intervenidos por el Consorcio Zeta, con

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
			el ánimo de liberar estas actividades, para efectos que Consorcio Tarqui retome las actividades. Por parte del Consorcio Tarqui manifiesta que esta no ejecución de actividades está generando atraso en su cronograma, por tal razón solicita la liberación de estas actividades.. ✓ **Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento**, se informa que el Consorcio Tarqui debe estar elaborando la reprogramación de obra, con base en el balance presentado, para efectos de iniciar actividades tan pronto se genere el modificatorio, el cual debe incluir el ítem de cerramiento. ✓ **Inicio descontaminación de pista, teniendo en cuenta ventanas operacionales,** se solicita nuevamente al Consorcio Tarqui estar muy pendiente de las ventanas operacionales que solicite consorcio ZETA, para efectos de no interrumpir la operación segura del Aeropuerto, por tal razón se insiste en que se debe tener listo los laboratorios que hagan el ensayo de índice de rozamiento antes y después de la descontaminación, para lo cual Consorcio Tarqui informa que ya se esta contratando el laboratorio para la toma de los ensayos aclarando que según cronograma se encuentra para finales de noviembre y finales de junio de 2026. La Interventoría informa que de igual manera se esta adelantando la consecución del laboratorio para corroborar la información que reportará en su momento el ejecutor. ✓ **Cierre de calle de rodaje Alfa,** se había informado por parte de la supervisión el 5 de septiembre, que el cierre se debía dar en la ventana operacional de esta semana es decir entre el 10 y 11 de septiembre de 2025, para lo cual Consorcio Tarqui solicita si ya se efectuó el cierre de calle de rodaje mediante notam. La supervisión informa que verificará al interior de la Entidad la pertinencia de la solicitud o si por el contrario existe alguno. La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema. ✓ **Verificación de planillas de pagos parafiscales,** Se debe verificar las planillas sobre el personal que fue retirado de Consorcio TARQUI y enganchado en Consorcio ZETA, por efectos de intervención del consorcio ZETA sobre las actividades ya realizadas por consorcio Tarqui y validadas por esta Interventoría. Se hará directamente sobre las planillas que se entreguen en los informes mensuales SST. **Temas a Tratar** ✓ **Reinicio de actividades de limpieza de canales Encoles y Descoles**, se encuentra en proceso de validación de la información reportada por el Consorcio Imga sobre las actividades realizadas por Consorcio ZETA sobre las afectaciones realizadas sobre el mantenimiento ya realizado en marco del contrato de consorcio Tarqui. Tan pronto sea entregado el informe de operación de canales entregado por l Interventoría se realizará la liberación y de esta forma se le da cumplimiento a la solicitud de consorcio Tarqui, de avanzar en obra y no tener atraso. ✓ **Cierre de calle de rodaje Alpha**, nuevamente se socializa el tema del cierre de la calle de rodaje alfa, donde se deben tener en cuenta lo informado en los planos entregados con anterioridad, así como la logística necesaria para dicha actividad. Se solicita por consorcio

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Tarqui el numero del notam de cierre de dicha calle de rodaje para efectos de poderla Intervenir. Supervisión informa que buscara si en algún momento ya se había hecho esa solicitud de cierre, o por el contrario se hará una nueva, para efectos que las actividades se desarrollen dentro de los notam solicitados por Consorcio Zeta y no alterar la operación del aeropuerto. Se debe articular las obras a ejecutar en marco del cierre de la calle de rodaje con los Notam de consorcio ZETA en caso de requerirse.
La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema
✓ La supervisión manifiesta que la Entrega de actas parciales de costos deben estar de acuerdo con requerimientos de la Entidad, nuevamente se socializa el tema, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega de los soportes, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados con respecto a las actas anteriores.

Personal aprobado
Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal,

Tabla No. 1 Consolidado personal
<table>
<tr><td>TOTAL PERSONAL</td><td>25</td></tr>
<tr><td>PROFESIONALES</td><td>8</td></tr>
<tr><td>NO PROFESIONALES</td><td>17</td></tr>
<tr><td>% Región No Prof</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>% Mujeres</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>% Prof Región</td><td>37,50%</td></tr>
</table>
Avance de obra

Actividades ejecutadas en el periodo:
Tabla No. 4 Actividades semanales
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Cant. Semanal</th><th>Cant. Acumulada</th><th>Cant. Contractual</th></tr>
<tr><td>Rocería Ha</td><td>6,82</td><td>163,95</td><td>324,26</td></tr>
<tr><td>Fumigación Ha</td><td>6,82</td><td>117,05</td><td>324,26</td></tr>
<tr><td>Limpieza canales Ml</td><td>0</td><td>10.056,11</td><td>10.075,26</td></tr>
<tr><td>Limpieza cerramiento perimetral Ml</td><td>816</td><td>23.822,15</td><td>56.056</td></tr>
<tr><td>Limpieza encoles y descoles Un</td><td>0</td><td>139</td><td>200</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 30</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR POR ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>1,2</td><td>ROCERIA</td><td>Ha</td><td>$1.004.797,00</td><td>6,82</td><td>$ 6.852.715,54</td></tr>
<tr><td>1,3</td><td>APLICACIÓN DE INSECTICIDA</td><td>Ha</td><td>$235.995,00</td><td>6,82</td><td>$ 1.609.485,90</td></tr>
<tr><td>2,1</td><td>LIMP.ENCOLES Y DESCOLES</td><td>Unidad</td><td>$57.495,00</td><td>0</td><td>$</td></tr>
<tr><td>2,2</td><td>LIMPIEZA DE CANALES</td><td>m</td><td>$27.840,00</td><td>0,00</td><td>$</td></tr>
<tr><td>6,2</td><td>LIMPIEZA DE CERRAMIENTO</td><td>m</td><td>$10.274,00</td><td>816,00</td><td>$ 8.383.584,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME</td><td>$ 16.845.785,44</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES</td><td>$ 708.216.573,96</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO TOTAL</td><td>$ 725.062.359,40</td></tr>
</table>

Seguridad y salud en el trabajo:
➢ El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección
personal e identificación del personal.
➢ Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
➢ Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
➢ Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
➢ Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos
</td></tr>
<tr><td>Acta comité de seguimiento general No 29. <u>Ubicación:</u> Leticia presencial y virtual Bogotá.</td><td>N.29</td><td>15 septiembre 2025</td><td>SEGUMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR
✓ Entrega procedimientos constructivos con cronograma, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista. Se solicita por parte de la supervisión ir adelantando este tema por cuanto al interior de la Entidad ya se está trabajando.
✓ Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA: así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA, sin embargo, si hay la necesidad de generar Notams se debe estar notificando con anticipación.
✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. La supervisión solicita estar muy pendiente de este tema.</td></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
			✓ **Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento**, se informa por parte del Consorcio Tarqui que se esta elaborando la reprogramación de obra, con base en el balance presentado, para efectos de iniciar actividades tan pronto se genere el modificatorio, el cual debe incluir el ítem de cerramiento. Por tal razón su entrega queda supeditado a la entrega del modificatorio. ✓ **Cierre de calle de rodaje Alfa,** se había informado por parte de la supervisión el 5 de septiembre, que el cierre se debía dar en la ventana operacional de esta semana es decir entre el 10 y 11 de septiembre de 2025, para lo cual Consorcio Tarqui solicita si ya se efectuó el cierre de calle de rodaje mediante notam. La supervisión informa que verificará al interior de la Entidad la pertinencia de la solicitud o si por el contrario existe alguno. Se informa a los asistentes que la calle de rodaje alfa no cuenta con IP, por tal motivo no se requiere de cierre, para lo cual se da la orden de inicio la actividad dentro del notam del 17 y 18 de septiembre de 2025 La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema. De la anterior información se manifiesta por parte de la supervisión que ejecutemos la actividad acorde a los planos aprobados por la Entidad a través de la Autoridad. **Temas a Tratar** ✓ **Reinicio de actividades de limpieza de canales Encoles y Descoles**, se entrega informe de proceso de validación por el Consorcio Imga sobre las actividades realizadas por Consorcio ZETA sobre las afectaciones realizadas sobre el mantenimiento ya realizado en marco del contrato de consorcio Tarqui. Dado lo anterior se informa por la supervisión que quedan liberadas dichas actividades y consorcio Tarqui puede retomar sus actividades ✓ **Cierre de calle de rodaje Alpha**, nuevamente se socializa el tema del cierre de la calle de rodaje alfa, donde se deben tener en cuenta lo informado en los planos entregados con anterioridad, así como la logística necesaria para dicha actividad. Se solicita por consorcio Tarqui el numero del notam de cierre de dicha calle de rodaje para efectos de poderla Intervenir. Supervisión informa que no se requiere notam, por cuando la calle de rodaje no tiene IP, por tal razón no figura como tal y se pueden realizar las actividades de pintura, para efectos no alterar la operación del aeropuerto. Se debe articular las obras a ejecutar en marco del cierre de la calle de rodaje con los Notam de consorcio ZETA en caso de requerirse, el cual se puede realizar esa semana el 17 o 18 de septiembre ✓ **La supervisión manifiesta que la Entrega de actas parciales de costos deben estar de acuerdo con requerimientos de la Entidad,** nuevamente se socializa el tema, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega de los soportes, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados con respecto a las actas anteriores.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Personal aprobado
Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del
personal,

Tabla No. 1 Consolidado personal
<table>
<tr><td>TOTAL PERSONAL</td><td>25</td></tr>
<tr><td>PROFESIONALES</td><td>8</td></tr>
<tr><td>NO PROFESIONALES</td><td>17</td></tr>
<tr><td>% Región No Prof</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>%Mujeres</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>% Prof Región</td><td>37,50%</td></tr>
</table>

Avance de obra

✓ Actividades ejecutadas en el periodo:
Tabla No. 4 Actividades semanales
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Cant. Semanal</th><th>Cant. Acumulada</th><th>Cant. Contractual</th></tr>
<tr><td>Roceria Ha</td><td>7,41</td><td>171,26</td><td>324,26</td></tr>
<tr><td>Fumigación Ha</td><td>7,41</td><td>124,46</td><td>324,26</td></tr>
<tr><td>Limpieza canales Ml</td><td>0</td><td>10.000,11</td><td>10.075,20</td></tr>
<tr><td>Limpieza cerramiento perimetral Ml</td><td>1937,34</td><td>35.659,15</td><td>56.056</td></tr>
<tr><td>Limpieza sifones y descoles Un</td><td>0</td><td>139</td><td>200</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="6">BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 31</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR POR ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>ROCERIA</td><td>Ha</td><td>$ 1.004.797,00</td><td>7,41</td><td>$ 7.445.545,77</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>APLICACIÓN DE INSECTICIDA</td><td>Ha</td><td>$ 235.000,00</td><td>7,41</td><td>$ 1.740.722,55</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>LIMP. ENCOLES Y DESCOLES</td><td>Unidad</td><td>$ 57.455,00</td><td>0</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>LIMPIEZA DE CANALES</td><td>m</td><td>$ 27.948,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>LIMPIEZA DE CERRAMIENTO</td><td>m</td><td>$ 10.274,00</td><td>1937,34</td><td>$ 19.905.831,16</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME</td><td>$ 28.071.099,88</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES</td><td>$ 725.062.359,40</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO TOTAL</td><td>$ 753.133.459,28</td></tr>
</table>

Seguridad y salud en el trabajo:
➢ El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección
personal e identificación del personal.
➢ Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
➢ Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
➢ Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
➢ Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos
</td></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniersosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
Acta comité de seguimiento general No 30. **Ubicación:** Leticia presencial y virtual Bogotá.	**N.30**	22 septiembre 2025	**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** ✓ **Entrega procedimientos constructivos con cronograma**, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista. Se solicita por parte de la supervisión ir adelantando este tema por cuanto al interior de la Entidad ya se está trabajando. ✓ **Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA:** así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA, sin embargo, si hay la necesidad de generar Notams se debe estar notificando con anticipación. Se solicita a Consorcio TARQUI, la solicitud de un NOTAM para ejecutar actividades de bacheo en pista ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. La supervisión solicita estar muy pendiente de este tema. Se genero comunicación hacia el Administrador encargado retroalimentando el tema, de lo cual se manifiesta por la superevisón de estar muy pendiente del tema ✓ **Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento**, se informa por parte del Consorcio Tarqui que se está elaborando la reprogramación de obra, con base en el balance presentado, para efectos de iniciar actividades tan pronto se genere el modificatorio, el cual debe incluir el ítem de cerramiento. Por tal razón su entrega queda supeditado a la entrega del modificatorio. Se viene adelantando el tema de la entrega del modificatorio en el cual se dene tener presentes las observaciones generadas por la Entidad sobre el tema de los NPs ✓ **Cierre de calle de rodaje Alfa,** se había informado por parte de la supervisión el 5 de septiembre, que el cierre se debía dar en la ventana operacional de esta semana es decir entre el 10 y 11 de septiembre de 2025, para lo cual Consorcio Tarqui solicita si ya se efectuó el cierre de calle de rodaje mediante notam. La supervisión informa que verificará al interior de la Entidad la pertinencia de la solicitud o si por el contrario existe alguno. Se informa a los asistentes que la calle de rodaje alfa no cuenta con IP, por tal motivo no se requiere de cierre, para lo cual se da la orden de inicio la actividad dentro del notam del 17 y 18 de septiembre de 2025, La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema. De la anterior información se manifiesta por parte de la supervisión que ejecutemos la actividad acorde a los planos aprobados por la Entidad a través de la Autoridad.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

INFORMES COMITES DE OBRA			
TIPO DE COMITÉ / UBICACION	**ACTA No**	**FECHA ACTA**	**OBSERVACIONES PRINCIPALES**
			Se hace cierre de la calle de rodaje y se informa por parte de la supervisión que las actividades de des energización y retiro de las señales luminosas deberán ser ejecutadas directamente por Consorcio ZETA. ✓ **Liberación de canales, encoles y descoles para reinicio de actividades por parte de Consorcio TARQUI,** por medio de la visita realizada por la supervisión y verificada las actividades en campo de fecha 17 de septiembre se liberan las actividades y se solicita al consorcio Tarqui la limpieza de puntos específicos en el canal oriental hacia cabecera sur, por cuanto no se tienen cantidades suficientes para continuar con rl resto de canales, Se autoriza solamente ejecutar encoles y descoles completos en UN, Terpel y vía a San Miguel. Cumplido ✓ **Registro fotográfico acceso antiguo aeropuerto_** Se ratifica su entrega y cumplimiento oportuno ✓ **Revisión estado acta No. 2 en Presupuesto Aerocivil,** se libera el acta desde el 19 de septiembre y ya se encuentra haciendo curso para su respectivo pago. ✓ **Entrega hoja de vida personal femenino,** se hace entrega en horas de la mañana de la hoja de vida del personal femenino y nuevamente se cumple con el % de participación según el plan de generación de empleo. ✓ **Verificación estructuras para sedimentación,** se ratifica la solicitud a la Interventoría de apoyo con la profesional especialista en Hidráulica sobre las necesidades de obras hidráulicas en los encoles y descoles del aeropuerto, con el fin de levantar un hallazgo con la ANLA. ✓ **Visita director general de la Aerocivil,** se cumple con la visita, pero no se hace recorrido de obra con él: sin embargo se hace recorrido con la supervisión, donde se hacen observaciones a algunas actividades y se plantean compromisos de llamado de atención al contratista, lo cual se hace efectivo a través de comunicaciones. ✓ **Estado canales encoles y encoles,** cumplido **Temas a Tratar** ✓ **Reinicio de actividades de limpieza de canales Encoles y Descoles**, se entrega informe de proceso de validación por el Consorcio Imga sobre las actividades realizadas por Consorcio ZETA sobre las afectaciones realizadas sobre el mantenimiento ya realizado en marco del contrato de consorcio Tarqui. Dado lo anterior se informa por la supervisión que quedan liberadas dichas actividades y consorcio Tarqui puede retomar sus actividades. Se solicita por parte de la supervisión efectuar mantenimiento a los canales del costado oriental hacia cabecera sur, con las cantidades remanentes contractuales, es decir en puntos específicos por cuanto no se tienen mayores cantidades ✓ **Actas de costos de Obra e Interventoría,** se manifiesta por parte de la supervisión que se deben efectuar entrega de las actas de obra e interventoría lo antes posible, en donde se tengan en cuenta todas las observaciones generadas en el acta 2 de obra, sobre temas de dos decimales en cantidades y ajustar al peso los valores. Las actas de Interventoría ya se pueden ir proyectando y radicar a la entidad, basado en los valores de las actas aprobadas ya por parte de la Entidad.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
La supervisión manifiesta que la Entrega de actas parciales de costos deben estar de acuerdo con requerimientos de la Entidad, nuevamente se socializa el tema, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega de los soportes, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados con respecto a las actas anteriores.
✓ Ejecución Bache pista, se informa por parte de la Interventoría que ya se hizo entrega de concepto de la especialista de pavimentos sobre la solicitud de no ejecutar bache en pista sino una pata de elefante, así como reposición parcial de losas en plataforma, en dicho concepto no se ve viable la solicitud de hacerlo de esa forma por las condiciones tan irregulares y daños presentados en las losas, así como las diferentes patologías que presenta el bache en la pista. De acuerdo a lo anterior, por parte de la supervisión se informa que continuemos con las actividades programadas desde mayo por los especialistas.
✓ Ejecución losas plataforma, se solicita por parte de la supervisión ir programando y proyectando el alcance de ejecución de losas en plataforma, de acuerdo al balance presentado y que debe ir de la mano con la solicitud del modificatorio.
✓ Limpieza canal oriental, de acuerdo a los compromisos anteriores y visita realizada el viernes anterior, se recalca la necesidad de hacer puntualmente limpieza de canal oriental hacia cabecera sur con la cantidad de ml con que se cuenta.

Personal aprobado
Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal,

Tabla No. 1 Consolidado personal
<table>
<tr><td>TOTAL PERSONAL</td><td>25</td></tr>
<tr><td>PROFESIONALES</td><td>8</td></tr>
<tr><td>NO PROFESIONALES</td><td>17</td></tr>
<tr><td>% Región No Prof</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>% Mujeres</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>% Prof Región</td><td>37,50%</td></tr>
</table>
Avance de obra
Actividades ejecutadas en el periodo:
<table>
<tr><td colspan="8">MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA 13 AL 19 SEPTIEMBRE 2025</td></tr>
<tr><td></td><td>Semanal</td><td></td><td>Acumulado</td><td></td><td>Semanal</td><td></td><td>Acumulado</td></tr>
<tr><td>(%) Programado</td><td>1,36%</td><td></td><td>21,26%</td><td>(%) Ejecutado</td><td>0,78%</td><td></td><td>20,49%</td></tr>
<tr><td>Valor programado ($)</td><td>$52.030.386</td><td></td><td>$812.645.827</td><td>Valor ejecutado ($)</td><td>$29.971.112</td><td></td><td>$783.104.571</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Evaluación</td><td>Porcentaje Adelanto/Atraso</td><td></td><td>-0,77%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Valor Adelanto/Atraso</td><td></td><td>-$ 29.541.255,29</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

<table>
<tr><th colspan="4">INFORMES COMITES DE OBRA</th></tr>
<tr><th>TIPO DE COMITÉ / UBICACION</th><th>ACTA No</th><th>FECHA ACTA</th><th>OBSERVACIONES PRINCIPALES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 32</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR POR ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>1,2</td><td>ROCERIA</td><td>Ha</td><td>$ 1.004.797,00</td><td>6,99</td><td>$ 7.023.531,03</td></tr>
<tr><td>1,3</td><td>APLICACIÓN DE INSECTICIDA</td><td>Ha</td><td>$ 235.995,00</td><td>6,74</td><td>$ 1.590.606,30</td></tr>
<tr><td>2,1</td><td>LIMP.ENCOLES Y DESCOLES</td><td>Unidad</td><td>$ 57.495,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>2,2</td><td>LIMPIEZA DE CANALES</td><td>m</td><td>$ 27.840,00</td><td>0,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>5,2</td><td>LIMPIEZA DE CERRAMIENTO</td><td>m</td><td>$ 10.274,00</td><td>2078,74</td><td>$ 21.356.974,76</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME</td><td>$ 29.971.112,09</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES</td><td>$ 753.133.459,28</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR EJECUTADO TOTAL</td><td>$ 783.104.571,37</td></tr>
</table>
Seguridad y salud en el trabajo:
➢ El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección
personal e identificación del personal.
➢ Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
➢ Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
➢ Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
➢ Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos
</td></tr>
</table>

Tabla 14 Informes comités de obra

4.7 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Es importante resaltar que actualmente se llevó a cabo un estudio y análisis en campo de las actividades correspondientes a los mantenimientos por ejecutar en el proyecto. Este ejercicio permitió identificar y definir con mayor precisión los ítems de obra y las cantidades requeridas, lo que facilitará su incorporación al presupuesto del contrato.

De esta manera, fue posible realizar un análisis detallado de mayores y menores cantidades, lo cual contribuirá a contar con un presupuesto más ajustado a las condiciones reales del proyecto y con un mejor control técnico y financiero de la ejecución. Es así que se solicitó a la Entidad un modificatorio donde incluye el balance proveniente del diagnóstico y la Inclusión de NPs.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Durante la etapa de ejecución del proyecto, se busca mitigar los riesgos y gestionar adecuadamente las condiciones complejas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos en términos de tiempo, costo, calidad, seguridad y alcance técnico.

Estos retos pueden surgir en cualquiera de las fases del proyecto: planificación, ejecución, control o cierre. Por ello, es fundamental abordarlos de forma oportuna y eficiente, con el fin de evitar retrasos, sobrecostos, reprocesos o conflictos contractuales.

A continuación, se enuncian algunos de los principales retos identificados durante la ejecución:

- Condiciones climáticas adversas: Lluvias intensas, vientos o temperaturas extremas que dificultan o interrumpen la ejecución de actividades programadas.
- Retrasos en la entrega de materiales o equipos: Ocasionados por problemas logísticos, falta de stock o dificultades de transporte, caso específico para el cerramiento.
- Errores en diseños o planos: Modificaciones, omisiones o incompatibilidades entre especialidades (arquitectónica, estructural, eléctrica, etc.) que requieren ajustes en obra.
- Gestión de personal: Falta de mano de obra calificada, alta rotación, incumplimiento de protocolos de seguridad o conflictos laborales.
- Limitaciones presupuestales o de financiación: Inestabilidad en el flujo de caja o recursos económicos insuficientes para cubrir la totalidad de las actividades.
- Restricciones técnicas o normativas: Cumplimiento de normas legales, ambientales, urbanísticas o de seguridad industrial que condicionan la ejecución.
- Coordinación entre actores del proyecto: Deficiencias en la comunicación y articulación entre el contratista, la interventoría, la supervisión, el diseñador y el contratante.
- Cambios en el alcance: Solicitudes o ajustes por parte del cliente que impactan directamente el cronograma y el presupuesto establecidos.
- Falta de laboratorios o equipos de apoyo a la labor de los actores del proyecto.
- Para hacer frente a estos desafíos, es indispensable contar con una planificación detallada, un análisis preventivo de riesgos, y una supervisión técnica constante que permita tomar decisiones oportunas, garantizando el cumplimiento de la programación de obra y los estándares de calidad exigidos.

4.8 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

Durante el séptimo mes de ejecución del contrato, correspondiente a septiembre de 2025, se avanzó en el desarrollo de actividades previstas en el proyecto de mantenimiento de la infraestructura física del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, ubicado en la ciudad de Leticia, departamento del Amazonas.

Las labores en campo, iniciadas el 11 de marzo, continuaron con el acompañamiento técnico de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – Grupo Centro Sur-Noroccidente, enfocándose en el

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

cumplimiento de los lineamientos contractuales, la supervisión operativa del aeropuerto y la aplicación de criterios técnicos aprobados.

Avance Físico y Financiero


Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de **$ 172.273.068,00**, lo que representa un avance mensual del 4.51% y un avance acumulado del 23.19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 4.830.934,65. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

5 CONTROL DE LA PROGRAMACION.

5.1 Avance de actividades de obra y mantenimiento

Durante la ejecución del proyecto (desde el 11 de marzo al 30 de septiembre de 2025), se ha realizado un seguimiento continuo a los avances de las actividades ejecutadas, las cuales han sido debidamente registradas en la bitácora de obra. Igualmente, desde el inicio del contrato de mantenimiento se llevan a cabo reuniones semanales de coordinación y supervisión, con el fin de revisar el avance del proyecto en relación con los avances de actividades de obra y mantenimiento, de acuerdo a estas reuniones se ha visto la obligación de ajustar actividades según las condiciones observadas en campo y del presupuesto del contrato.

5.2 Grafica avance físico del contrato de obra.



Gráfica 1. Avance físico del contrato de obra mes de septiembre.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Como se puede ver en el anterior grafica del avance físico del contrato de obra, podemos ver la comparación del progreso real contra el programado, donde se observa que a la fecha de este informe el contratista lleva un pequeño avance del proyecto, pero en general se resalta que el proyecto ha tenido muy constantes las líneas de avance programado versus el ejecutado manteniéndose casi siempre por encima lo ejecutado exceptuando las primeras semanas del proyecto, para este periodo tenemos un avance general programado de 22.62% versus un avance general ejecutado del 21.75%, se evidencia un pequeño atraso físico ejecutado del -0.87%.

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.

Actualmente se han ejecutado las siguientes actividades:

No.	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	11252,35	M2
1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	38,99	HA
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	38,74	HA
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	10,00	UN
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	19,15	ML
6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	9603,29	ML

Tabla 15 Principales actividades ejecutadas durante el periodo.

Estas intervenciones se concentraron en sectores críticos del aeropuerto, tales como la entrada principal, zona del zoológico, zona RESA, cabecera 03, vía los Kms, y zonas intermedias entre humedales y aguas estancadas. La rocería se encuentra en desarrollo del cuarto ciclo hasta malla de cerramiento.

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Durante el periodo reportado, no fue posible iniciar la ejecución del ítem 6.1 – Suministro e instalación de cerramiento, debido a que esta actividad está condicionada a la finalización previa de la limpieza perimetral y a la realización de una inspección técnica detallada que permita validar el estado del terreno y las condiciones de instalación

A la fecha, la limpieza de canales presenta un avance del 100,00%, el cual se ha visto afectado por la presencia de densa vegetación, y mucha sedimentación, resultado de aproximadamente un año sin actividades de mantenimiento. Esta condición ha dificultado el acceso y la ejecución en varios tramos, especialmente en sectores adyacentes a humedales y zonas de aguas estancadas. Sumado a lo anterior, por labores de intervención en zonas de seguridad, estos se han visto afectados.

Como resultado, la actividad correspondiente al ítem 6.1 había sido reprogramada para el mes de septiembre de 2025, una vez se logre completar la limpieza y se contara con las condiciones técnicas necesarias para su ejecución. Se solicita por parte del Consorcio Tarqui una reprogramación para dicho ítem, pero dadas las condiciones de solicitud de modificatorio, se tomó la decisión de no aprobarla y solicitar la reprogramación tan pronto la Entidad realice pronunciamiento sobre el modificatorio

5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Durante el periodo comprendido entre el 1° y el 30 de septiembre de 2025, se realizó un seguimiento continuo a las actividades ejecutadas, las cuales fueron debidamente registradas en la bitácora de obra. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones semanales de coordinación y supervisión, con el fin de revisar el avance del proyecto en relación con la programación contractual y ajustar acciones según las condiciones observadas en campo.

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 9				
						1 de octubre de 2025 Al 31 de octubre de 2025				
						SEMANA 34 27 de septiembre de 2025 al 03 de octubre de 2025	SEMANA 35 04 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025	SEMANA 36 11 de octubre de 2025 al 17 de octubre de 2025	SEMANA 37 18 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025	SEMANA 38 25 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025
1. ROCERÍA LADO	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	50.010,44	$ 2.149,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	324,26	$ 1.004.797,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	Ha	324,26	$ 235.995,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2. CANALES Y DRENAJES	2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	200,00	$ 57.495,00	0,009026%	0,009026%	0,009026%	0,009026%	0,009026%
						$ 344.970,00	$ 344.970,00	$ 344.970,00	$ 344.970,00	$ 344.970,00
	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	10.075,26	$ 27.840,00	0,086341%	0,086341%	0,086341%	0,086341%	0,086341%
						$ 3.299.943,98	$ 3.299.943,98	$ 3.299.943,98	$ 3.299.943,98	$ 3.299.943,98
3. SEÑALIZACION - DEMARCACION	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	ML	9.000,00	$ 9.452,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	M2	800,00	$ 64.212,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. MANT	4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE	M3	30,00	$ 535.281,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 9				
						1 de octubre de 2025 Al 31 de octubre de 2025				
						SEMANA 34 27 de septiembre de 2025 al 03 de octubre de 2025	SEMANA 35 04 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025	SEMANA 36 11 de octubre de 2025 al 17 de octubre de 2025	SEMANA 37 18 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025	SEMANA 38 25 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025
		EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20,00	$ 2.005.042,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	M3	10,00	$ 7.497.573,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	800,00	$ 6.013,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	1.500,00	$ 7.246,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS	M3	10,00	$ 3.940.524,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5. DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	9.450,00	$ 37.457,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	207.899,53	$ 416,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6. MANTENIMIE	6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO	ML	1.000,00	$ 534.498,00	0,340136%	0,340136%	0,340136%	0,340136%	0,340136%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CAPITULO	ITEM	GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES 9				
						1 de octubre de 2025 Al 31 de octubre de 2025				
						SEMANA 34 27 de septiembre de 2025 al 03 de octubre de 2025	SEMANA 35 04 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025	SEMANA 36 11 de octubre de 2025 al 17 de octubre de 2025	SEMANA 37 18 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025	SEMANA 38 25 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025
		GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)				$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00
	6,2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	56.056,00	$ 10.274,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	6,3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	MES	20,00	$ 22.524.415,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7. BOLSAS	7,1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	UND	1,00	$ 186.121.541,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	7,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	UND	1,00	$ 510.054.833,00	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Tabla 16 Principales actividades a ejecutar en el siguiente periodo (Octubre).

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Para el siguiente período mes de octubre 2025 se deben realizar las siguientes actividades programadas de manera prioritaria en las áreas del lado aire:

- Ítem 1,2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO – FUMIGACION
- Ítem 2.1 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
- Ítem2.2. LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).
- Ítem 6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO, DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE)
- Ítem 6.2 LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)

5.7 Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

Acorde a las condiciones contempladas en el contrato suscrito la forma de pago para el contratista indica lo siguiente:

- **ANTICIPO:** La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL podrá entregar al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO hasta la suma equivalente a $585.511.508, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia donde ya fueron revisados los documentos por la interventoría y entregados a la Aerocivil. Se hace efectivo el desembolso previo lleno de requisitos el 10 de julio de 2025. Se vienen haciendo trámite de solicitudes de pago.

- **AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN:** Los dineros del anticipo se entregan al CONTRATISTA a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados durante la ejecución del contrato, mediante deducciones en las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría. Se realiza amortización de recursos en el acta No. 1 por valor de $ 42.392.230,00 y en el acta No. 2 por valor de $ 26.560.891,00 y acta No. 3 por $ 25.080.759,00

- **FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará en actas parciales al CONTRATISTA las sumas del valor del contrato así: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior conforme al PLAN DE MANTENIMIENTO y programa de obra, las cuales

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, se deberá llegar a la AEROCIVIL el Plan de Mantenimiento aprobado por el INTERVENTOR.

Acta parcial No. 1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	-
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	42.392.230,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	234.319.452,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	42.392.230,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.545.288.317,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	543.120.646,00

Acta parcial No. 2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	42.392.230,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	173.373.959,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	26.560.891,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	146.813.068,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	276.711.682,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	68.953.121,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.371.914.357,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	516.560.612,00

ACTA PARCIAL No. 3

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	3.822.000.000,00

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$	3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$	585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	450.085.642,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$	68.953.121,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	163.712.529,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$	25.080.759,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	138.631.770,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	613.798.171,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	94.033.880,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$	3.208.201.831,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$	491.477.628,00

5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación.

En el periodo se efectuaron 4 comités de seguimiento en los cuales se tratan las actividades de mantenimiento que se intervinieron en este periodo y se contó con acompañamiento de la supervisión.

Durante el periodo reportado en este informe, el Contratista junto con la Interventoría, realizaron la revisión del presupuesto general y así mismo, se avanzó en la revisión de cantidades. De igual manera, es importante mencionar que, se establecieron junto con el contratista los avances en la ejecución, una vez iniciadas las actividades con varios frentes de obra conforme a las actividades proyectadas en la Programación y acordadas en ordenes de trabajo.

Conforme a lo anterior, se estableció un avance en ejecución física y financiera, a corte del 30 de septiembre de 2025, es decir a la semana N.34 de ejecución. En relación al avance en la ejecución de obra, se muestra en las siguientes Tablas el avance físico y financiero del contrato de obra civil, teniendo como guía la programación de obra y las cantidades ejecutadas por el Contratista y acordadas, como aprobadas por la Interventoría.

Con estas consideraciones, se describen a continuación los porcentajes de avance y de inversión a la semana N.34, Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 172.273.068,00, lo que representa un avance mensual del 4,51% y un avance acumulado del 23,19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 4.830.934,65. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

- Resumen seguimiento físico y financiero a corte de la semana 34 del 27 de septiembre

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviación
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%

Tabla 17 Seguimiento al avance físico del contrato, semana 01 a la semana 30



Gráfica 2. Curva S de seguimiento físico, actualizada a corte semana 01 a la semana 30.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11.636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.859	-1.933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.738.878	26.759.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.191.173	52.461.799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791.583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.805.264	13.581.709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261.308
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.696.077	28.341.184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981.931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651.504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51.662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471.787

Tabla 18 Seguimiento al avance financiero del contrato, semana 01 a la semana 30



Gráfica 3. Curva S de seguimiento financiero, actualizada a corte semana 01 a la semana 30.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

6 Laboratorios y ensayos

6.1 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de septiembre el contratista no remitió ningún informe sobre alguna clase de ensayo de laboratorio realizado por ellos.

Mediante el Oficio No. 121-25, el Contratista Consorcio Tarqui remitió a la interventoría los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión realizados a viguetas en concreto, con el fin de que sean revisados por la ingeniera especialista designada por la interventoría.

6.2 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de septiembre el contratista no remitió ningún informe sobre alguna clase de ensayo de laboratorio realizado por ellos.

Se remite la documentación entregada por el contratista para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. (Diseño capa base cementante (arena – cemento 21 kg / cm2), Granulometría, Peso específico, Pesó unitario suelto, Peso unitario compacto, Humedad Natural).

Los ensayos presentados corresponden a:

- Ensayo de resistencia a la flexión de viguetas fabricadas con concreto INV. E-414, diseño MR 45, con adición de plastificante aditivo MURAPLAST FK.
- Ensayo de resistencia a la flexión de viguetas fabricadas con concreto INV. E-414, diseño MR 45 FAST TRACK 24 HORAS.

6.3 Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra y mantenimiento.

A la fecha de terminación de este periodo no se ha remitido respuesta por parte del especialista sobre los resultados de los ensayos de laboratorio remitidos

6.4 Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.

Estos ensayos forman parte del control técnico y presupuestal del contrato, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el plan de calidad y especificaciones técnicas del proyecto.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Se solicitan ensayos de propuesta presentada por TARQUI, sobre la utilización de la P220 bajo MR. En cuanto a la propuesta de intervención se debe revisar mediante ensayos de laboratorio el material indicado en los apiques como suelo cemento, ya que se realizaron apiques, pero no se indica las propiedades de este material y con base en el resultado que se obtenga verificar el 1% de cemento que se indica que se le adicionaría para mejorar sus propiedades ya que se propone solo mediante inspección visual una vez se intervenga..."

  De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo los ensayos necesarios para definir el diseño de suelo cemento que se utilizará; en este contexto, se establece un porcentaje de cemento basado en muestras de prueba con diversas cantidades de cemento que se compactarán de acuerdo con la norma ASTM D558, determinando la humedad óptima para cada una.

  En el Laboratorio de suelos se llevaron a cabo varios diseños para establecer la capa base con una resistencia mínima de 21kg/cm²; para ello, se utilizaron diferentes proporciones y porcentajes de cemento con el objetivo de seleccionar el más apropiado para la mejora y restauración de las obras del Aeropuerto.

  Se remite la siguiente documentación para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. (Diseño capa base cementante (arena – cemento 21 kg / cm2), Granulometría, Peso específico, Pesó unitario suelto, Peso unitario compacto, Humedad Natural).

6.5 Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.

En relación con el diseño realizado; se puede concluir que al añadir un 10,5% de cemento por metro cúbico de arena suelta y tras la elaboración de un conjunto de briquetas (3), se llevaron a cabo ensayos de compresión a los 7 días de edad, obteniendo una resistencia de 22,4 Kg/cm², utilizando para ello 165 kg/m3 de cemento para lograr esta resistencia; la cual se encuentra dentro de las márgenes exigidas en el ítem P-220 Cemento Treated Soil Base Course, donde exige una resistencia a la compresión de 7 días que varíe entre 300 y 800 psi (21 Kg/cm² a 56 Kg/cm²).

Asimismo, se logró determinar que la cantidad de cemento indicada en APU's no previsto NP_1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220); concuerda con el diseño de la mezcla que se proporcionará, en los materiales de obra tasado en 165 kg/m3 de cemento

7 CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Durante este periodo no se identificaron desviaciones respecto al alcance contratado, ni se presentaron solicitudes de ampliación o ajuste por necesidades adicionales. Las actividades ejecutadas corresponden directamente a lo establecido en el objeto del contrato y mantienen alineación con los entregables pactados. La validación realizada por la interventoría, junto con el seguimiento técnico de la entidad y la gestión

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

operativa del contratista, ha permitido consolidar el control sobre el cumplimiento del alcance. No se reportan cambios al alcance original, y se continúa con la ejecución conforme al marco técnico y contractual aprobado.


7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

De acuerdo con el monitoreo mensual que llevamos a cabo, se ha identificado un aumento en la ejecución de la programación de obra. Este aumento representa un 1.50% del avance total del proyecto, lo cual, en términos económicos, equivale a una suma de $ 57,324,323.51

CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO						
MESES	PROGRAMADO MENSUAL	PRESUPUESTO			PORCENTAJES %	
		PROGRAMADO CUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
2	$ 89.864.462,46	$ 89.864.462,46	$ 15.121.834,00	$ 15.121.834,00	2,35%	0,40%
3	$ 15.039.615,90	$ 104.904.078,36	$ 104.576.820,00	$ 119.698.654,00	2,74%	3,13%
4	$ 209.325.575,69	$ 314.229.654,05	$ 157.013.028,00	$ 276.711.682,00	8,22%	7,24%
5	$ 81.499.719,88	$ 395.729.373,93	$ 173.373.959,00	$ 450.085.641,00	10,35%	11,78%
6	$ 179.325.575,68	$ 575.054.949,61	$ 163.712.529,00	$ 613.798.170,00	15,05%	16,06%
7	$ 81.499.719,88	$ 656.554.669,49	$ 100.080.821,00	$ 713.878.991,00	17,18%	18,68%
8	$ 208.121.542,88	$ 864.676.212,38	$ 170.365.538,00	$ 884.244.529,00	22,62%	23,14%
9	$ 83.224.569,88	$ 947.900.782,26			24,80%	26,21%
10	$ 348.756.073,58	$ 1.296.656.855,84			33,93%	0,00%
11	$ 1.052.430.028,38	$ 2.349.086.884,22			61,46%	0,00%
12	$ 114.325.575,68	$ 2.463.412.459,91			64,45%	0,00%
13	$ 16.499.719,88	$ 2.479.912.179,79			64,89%	0,00%
14	$ 116.050.425,68	$ 2.595.962.605,47			67,92%	0,00%
15	$ 16.499.719,88	$ 2.612.462.325,35			68,35%	0,00%
16	$ 114.325.575,68	$ 2.726.787.901,04			71,34%	0,00%
17	$ 127.763.333,38	$ 2.854.551.234,42			74,69%	0,00%
18	$ 967.448.765,58	$ 3.822.000.000,00			100,00%	0,00%

Tabla 19 Control presupuesto programado versus ejecutado

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



Gráfica 4. Curva seguimiento financiero, Programado versus ejecutado.

7.2 Soporte de las actas de pago.

Como soporte del recibo de las actas de pago se tienen los diferentes comunicados de entrega y aprobación

CORRESPONDENCIA PARA ACTAS DE RECIBO DE OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
CONSECUTIVO	OBSERVACION	CONSECUTIVO	OBSERVACION
135-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 1 del 12 de febrero al 31 de mayo de 2025		
152-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 2 correspondiente al mes de marzo entre el 1 al 31 de junio del 2025		
179-25 Oficina	Acta de recibo parcial No. 3, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de julio del presente año		

Tabla 20. Oficio de aprobación o de observaciones

Hasta la fecha, no se ha realizado el pago correspondiente a las actas, por lo tanto, no se presentan los soportes de pago del acta.


Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

7.3 Grafica presupuestal.

A través de la tabla y la gráfica a continuación, titulada Curvas de inversiones, se puede apreciar la representación visual de los costos estimados y reales del proyecto de mejoramiento ejecutados y programados a la fecha. Esto nos permite observar la evolución del gasto a lo largo del tiempo, facilitando un seguimiento detallado del presupuesto.

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE		
MESES	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**ACUMULADO EJECUTADO**
1	$ -	$ -
2	$ 89.864.462,46	$ 15.121.834,00
3	$ 104.904.078,36	$ 119.698.654,00
4	$ 314.229.654,05	$ 276.711.682,00
5	$ 395.729.373,93	$ 450.085.641,00
6	$ 575.054.949,61	$ 613.798.170,00
7	$ 656.554.669,49	$ 713.878.991,00
8	$ 864.676.212,38	$ 884.244.529,00

Tabla 21. Presupuesto programado y ejecutado al mes de septiembre



Gráfica 5. Curva de *Presupuesto programado y ejecutado al mes de septiembre*.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

7.4 Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra e INTERVENTORÍA.

Contratista de Obra

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	-	$ 3.822.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	-	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$ 3.822.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	15,32%	$ 585.511.508,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 713.878.993,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 42.392.230,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 172.273.068,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$ 26.392.234,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 145.880.834,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 886.152.062,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 68.784.464,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.935.847.937,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 449.757.392,00

Contratista de Interventoría

CONDICIONES INICIALES	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		ACUMULADO ACTA ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	VALOR	VALOR	VALOR
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		$ -	$ 1.625.428,00	$ -	$ 101.010.472,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)	$ -	$ -	$ 1.625.428,00	$ -	$ 101.010.472,00
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)	$ 11.290.960,00	$ 31.556.471,00	$ 141.913.832,00	$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00
COSTOS INTERVENTORIA	$ 11.290.960,00	$ 31.556.471,00	$ 141.913.832,00	$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 11.290.960,00	$ 31.556.471,00	$ 141.913.832,00	$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00
				% FACTURADO	10,96%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS.

8.1 Alcance administrativo.

Para el presente periodo este alcance estuvo dado por las siguientes actividades:

A la fecha del presente informe se tiene aprobado todo el personal propuesto por el CONSORCIO TARQUI en el contrato de obra y avalado por la interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**No. CEDULA**	**ESTADO DE APROBACION**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri		
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	93.413.162	APROBADO – CIMGAIN-119-2025
3	Ingeniero Residente	Enrique Marín Peña	79.370.211	APROBADO – CIMGAIN-053-2025
4	Residente SST	Diana A. Dinorio Vela	41.060.846	APROBADO – CIMGAIN-025-2025
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez		
5	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas	19.272.831	APROBADO – CIMGAIN-030-2025
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides	7.173.278	APROBADO – CIMGAIN-011-2025
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza	1.121.200.485	APROBADO – CIMGAIN-159-2025
9	Topógrafo	Johan Cuenca	1.110.521.542	APROBADO – CIMGAIN-113-2025
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega	1.140.901.615	APROBADO – CIMGAIN-113-2025
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara	80.023.037	APROBADO – CIMGAIN-157-2025
12	Técnico Eléctrico	Alexander José Zabaleta	72.259.580	APROBADO – CIMGAIN-193-2025
13	Técnico Eléctrico	Erli Pinedo Murayari	1.121.196.842	APROBADO – CIMGAIN-193-2025
14	Técnico Eléctrico	Sammi Leonardo de Ávila	1.079.659.109	APROBADO – CIMGAIN-193-2025

Tabla 22. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

8.2 Alcance técnico.

Las actividades de orden técnico se encuentran descritas en el plan de mantenimiento y según la priorización de actividades a ejecutar en el lado aire, las cuales corresponden a rocería de zonas verdes, limpieza de canales, limpieza de encoles y descoles, fumigación y limpieza y adecuación de cerramientos, en la ejecución de estas actividades se garantiza una mejoría en la operatividad aérea y de seguridad perimetral y operacional del aeropuerto. Para este mes, el contratista reinicio las actividades de limpieza de canales, de encoles y descoles, a la fecha determinación de este informe el contratista ya termino de realizar las cantidades contractuales de limpieza de canales, se está a la espera de la aprobación del modificatorio.

8.3 Alcance ambiental.

El contratista debe acogerse a las obligaciones contenidas dentro de la licencia ambiental 1288 de 2015 y sus modificaciones a razón del objeto del contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024. Se realiza inventario forestal en cabecera 21, para posible intervención. Se solicita a la Entidad la entrega del inventario arbóreo, para efectos de poder entregar APU de corte de los mismos.

- **Registro Entrega de Residuos**

  En el CONSORCIO TARQUI durante el mes de septiembre de 2025, efectúa la entrega de residuos a gestores autorizados, en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental y de manejo de residuos establece.

  Se registraron los siguientes tipos y cantidades de residuos entregados: 4.7 toneladas, convertido a lonas serian 188 lonas cada una de 25 kg aproximadamente, estas lonas se entregan llenas de Material- residuos de rocería.

  Estos fueron entregados a gestores certificados, según consta en el acta correspondiente. El proceso de entrega incluyó la emisión de los manifiestos ambientales necesarios para garantizar la trazabilidad y el seguimiento adecuado de los residuos.

  Asimismo, se verificó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en cada etapa del proceso, asegurando la gestión responsable y ambientalmente segura de los residuos generados.

  Se recomienda continuar con el mantenimiento de registros actualizados y la realización de auditorías periódicas, con el fin de fortalecer y optimizar la gestión integral de residuos dentro de la organización.

- **Control Consumo Agua y Energía**

  En el CONSORCIO TARQUI Durante el mes de septiembre de 2025, se llevó a cabo el monitoreo y análisis del consumo de recursos energéticos en las instalaciones del proyecto. En este período, se registró un consumo total de 35 kWh de energía eléctrica, mediante contador eléctrico suministrado por la Entidad.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

El análisis de los datos permitió identificar áreas con mayor demanda, lo que facilitó la implementación de medidas de eficiencia. Entre las acciones adoptadas se destacan: Ejecución de campañas internas de sensibilización dirigidas al personal operativo, enfocadas en el uso racional de los recursos.

Estas medidas responden al compromiso del proyecto con la sostenibilidad ambiental y forman parte de las acciones de mejora continúa contempladas, buscando no solo optimizar el uso de recursos, sino también reducir el impacto ambiental asociado a las operaciones.

- **Incidentes ambientales**

En el CONSORCIO TARQUI durante el mes de septiembre de 2025, no se presentó ni un incidente ambiental relacionado con el manejo de sustancias peligrosas.

No se reportaron otros incidentes ambientales durante el período. La organización reafirma su compromiso con la prevención de impactos negativos al medio ambiente, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.

- **Requerimientos ambientales al contratista**

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, se realizó el seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos en los lineamientos contractuales y en el Sistema de Gestión Ambiental de la organización.

Dentro de las obligaciones verificadas se incluyeron:

- La correcta disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, conforme a la normatividad ambiental vigente.
- La implementación de medidas de prevención de derrames de sustancias contaminantes durante el desarrollo de actividades operativas.
- El uso de equipos y materiales adecuados, que minimicen el impacto ambiental y reduzcan riesgos de contaminación.

Adicionalmente, se verificó la entrega oportuna de documentación soporte, tales como:

- Manifiestos de transporte y disposición de residuos.
- Planes de manejo ambiental específicos por actividad.
- Certificados de disposición de residuos vegetales

- **Instalaciones, equipos y entregables del contratista**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- El contrato de obra cuenta con oficina al interior del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, con hangar para la ubicación temporal de equipos, con baños al interior del aeropuerto para el ingreso del personal administrativo y con unidades sanitarias temporales para el personal de obra ubicados en el hangar.
- Durante el período, continúa el vehículo con placas XYG524 apoyando las actividades contratadas.
- Durante el período continúan en el proyecto algunos equipos necesarios para el desarrollo de las actividades contratadas. Estos equipos son controlados por el componente de seguridad y salud en el trabajo.
- Continúa la utilización de los baños temporales para las actividades de obra. Se realizan tres (3) mantenimientos semanales y se realiza la descarga de los residuos líquidos en la planta de tratamiento de agua residual del Aeropuerto, de acuerdo con lo autorizado por la gerencia.
- Durante el período se realizó una (1) actividad de capacitación referente a la Protección de Fuentes Hídricas.
- Con el fin de dar un adecuado manejo al material vegetal resultante de las actividades de rocería, se gestionó su entrega al vivero Municipal. En este sentido, se realizó la entrega de 313 lonas de material vegetal durante el período del 1 al 30 de septiembre del 2025. Durante este período se gestionó el certificado del material vegetal entregado al vivero en el período de septiembre del 2025.
- Durante período se generaron 4,36 Kilogramos a residuos ordinarios e inertes, gestionados a través de la empresa de servicios públicos del Municipio de Leticia, que realiza la recolección de este tipo de residuos en el Aeropuerto.
- Durante este período continúan las actividades de fumigación por medio de la utilización del producto “Safer-SL”; insecticida elaborado a base de extractos vegetales de la familia asterácea y sales de potasio de ácidos grasos, que actúa causando la muerte del insecto plaga y no genera problemas de resistencia.

8.4 Alcance de seguros.

Las pólizas del contrato de obra y de la interventoría se actualizaron después de la adjudicación de los contratos y están conforme al acta de inicio y los amparos cumplen con los requisitos y porcentajes de amparos descritos en los pliegos de condiciones.

8.5 Alcance a la evaluación de riesgos.

Durante el mes de septiembre de 2025, se mantuvo el seguimiento a los riesgos identificados en el marco de la ejecución del contrato, especialmente aquellos que representan una amenaza directa al desarrollo oportuno y eficiente de las actividades programadas. Las situaciones observadas durante el periodo representan condiciones que, de no ser mitigadas, pueden afectar el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Los riesgos más relevantes detectados y evaluados durante este periodo son los siguientes:

- **Condiciones climáticas adversas:** Se presentaron lluvias frecuentes que limitaron el acceso a zonas operativas, generando retrasos en la ejecución de actividades en áreas críticas, especialmente aquellas con presencia de humedales y suelos blandos.
- **Interferencia con la operación aeroportuaria:** Al tratarse de actividades ejecutadas en el lado aire del aeropuerto, se identificaron restricciones operativas que limitan los tiempos de intervención y exigen una mayor coordinación con la administración aeroportuaria.
- **Intervención en áreas no contempladas inicialmente:** Durante el desarrollo del periodo, y por solicitud de la supervisión del contrato de interventoría, se ejecutaron actividades en sectores no contemplados en la programación inicial, generando desviaciones en la planificación y posibles afectaciones presupuestales.
- **Obras hidráulicas obstruidas a cargo del municipio:** Durante la ejecución de los ítems de limpieza de canales, encoles y descoles, se detectó que varias obras hidráulicas externas, bajo responsabilidad del municipio, se encuentran obstruidas. Esta condición afecta la funcionalidad de las obras del aeropuerto, generando retención de aguas en las secciones hidráulicas propias del contrato. Por parte de la supervisión se solicitó la no intervención a partir del 14 de agosto de estos elementos por causa de intervención de otro contratista sobre estas.

En ese sentido, la evaluación de riesgo evidenció capacidad de adaptación frente a condiciones cambiantes del entorno, así como disposición para la reprogramación técnica y financiera de los ítems afectados. Se continuará haciendo seguimiento para ajustar el cronograma y garantizar la correcta ejecución de las actividades proyectadas en los próximos meses.

TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO
Contratación	Demora en el inicio del contrato
Operacional	Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales
	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma
	Cuando dentro de la operación área se presenten eventos que requieran atención inmediata por parte del Contratista y no estén dentro de la programación.
	Incumplimiento de las actividades de la bolsa de monto agotable para los mantenimientos de emergencia
	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales.
	Incumplimiento del cronograma
	No Autorización de los permisos NOTAM
	Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM.
	Eficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional
	Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado, inestabilidad en la ejecución de las obras, por causas atribuibles al contratista y que puedan conllevar el cierre del aeródromo.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO
	Que se suspendan las operaciones aéreas del aeropuerto, debido a la suspensión del servicio de ayudas visuales.
	Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obra.
Diseño	Que se generen afectaciones del cronograma mayores plazos de construcción incremento en los costos finales del proyecto
Social político	Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.
	Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista
	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.
Regulatorio	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que, siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto
Climático	Altos niveles en la precipitación de agua lluvia, o sequia intensa.
De virus	Epidemias de fiebre amarilla, dengue, coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de Chagas o difteria, envenenamiento por picaduras de insectos venenosos o mordeduras de reptiles.
Ambiental	No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios.
	Deficiencias en la Implementación de Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.
	Que se causen daños e impactos negativos al medio ambiente, entorno o en donde se ubican las obras.
	Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos
	Terminación o modificación del contrato, por entrada en vigor de un contrato de concesión o de mantenimiento y obras integrales.
	Escases de mano de obra calificada y no calificada.
	No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas
	Incremento en las tasas de cambio.
Mecánico	Manejo de equipos, herramientas y maquinaria
Locativo	Terreno inestable e irregular, debido a las condiciones naturales del mismo
Biomecánico	Posturas prolongadas o sobre esfuerzo son riesgos con los que el personal cuenta a diario, pero se mitigan con descansos adecuados, pausas activas e hidratación constante del personal
Accidente de trabajo	Lesión y muerte funcional que ocurre repentinamente al ejercer una labor

Tabla 23. Riesgos asociados al proyecto

8.6 Alcance contable

Para efectos legales el valor estimado del contrato de obra es hasta por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.822.000.000) Incluye AIU, exento de IVA, equivalentes a 2.940 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

VIGENCIA	PRESUPUESTO POR VIGENCIA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

2024	$	585.511.508,00
2025	$	2.292.700.288,00
2026	$	943.788.204,00

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL dispuso que se podrá entregar al CONTRATISTA un anticipo de hasta $585.511.508, condicionado al cumplimiento de los requisitos y la constitución de una fiducia o patrimonio autónomo. El CONTRATISTA debe presentar al Interventor o Supervisor el programa de inversión del anticipo, detallando montos, rubros y semanas de ejecución en las que se integrarán a la obra.


El anticipo facilita recursos para materiales, equipos y logística necesarios para iniciar el proyecto y cumplir el cronograma. Hasta la fecha de este informe, la entidad ha desembolsado a la fiducia el anticipo por un valor de $585.511.508 el 10 de julio del año en curso.

Mediante comunicación 164-25 Oficina del 29 de julio de 2025, el Consorcio TARQUI, hace entrega del acta de costos No.1, la cual había sido devuelta por esta Interventoría, mediante comunicación CIMGAIN-272- 25 del 24 de julio, para realizar ajustes a observaciones referidas al acta, para lo cual se llevó a cabo la revisión detallada de la Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 31 de mayo de 2025, suscrita y presentada por el Consorcio TARQUI.
Luego de la verificación técnica, administrativa y financiera de los documentos e informes soporte allegados, esta interventoría aprueba el acta de recibo parcial de obra No. 1, confirmando que las actividades reportadas fueron ejecutadas conforme a las observaciones generadas y que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos. Por lo tanto, se deja constancia de que la Acta de recibo Parcial No. 1 ha sido recibida a satisfacción por un valor de $276.711.882.

Mediante comunicación 164-25 Oficina del 29 de julio de 2025, el Consorcio TARQUI, hace entrega del acta de costos No.2, la cual había sido devuelta por esta Interventoría, mediante comunicación CIMGAIN-264-25 del 25 de julio, para realizar ajustes a observaciones referidas al acta, para lo cual se llevó a cabo la revisión detallada de la Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2025, suscrita y presentada por el Consorcio TARQUI.
Luego de la verificación técnica, administrativa y financiera de los documentos e informes soporte allegados, esta interventoría aprueba y da visto bueno al contenido del acta. Por lo tanto, se deja constancia de que la Acta de recibo Parcial No. 2 ha sido recibida a satisfacción por un valor de $173.373.959.

Mediante comunicado Oficio 179-25 del 15 de agosto del 2025 conforme a los compromisos contractuales establecidos en el anexo técnico del contrato, procedemos a entregar los documentos relacionados con el Acta de recibo parcial No. 3, que corresponde al periodo, entre el 01 y el 31 de julio del presente año. Con un valor de $163,712.529 millones.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



	FACTURADO	CONSOLIDADO
ACTA 1	$276.711.682,00	$276.711.682,00
ACTA 2	$173.373.959,00	$450.085.641,00
ACTA 3	$163.712.529,00	$613.798.170,00

Gráfica 6. Curva Actas pagas.

8.7 Otros alcances de gestión

A la fecha del presente informe no se presentan alcances de gestión diferentes a los ya nombrados.

9 FORMATOS DE CONTROL.

9.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los cuadros donde nos indican el personal tanto de obra como de interventoría:

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	Enrique Marín Peña	enrique_marin67@yahoo.com	3204916945
4	Residente SST	Diana A. Dinorio Vela	Consorciotarqio293@gmail.com	3150590041
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
5	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
9	Topógrafo	Johan Cuenca		3103806067
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		
12	Técnico Eléctrico	Alexander José Zabaleta		
13	Técnico Eléctrico	Erli Pinedo Murayari		
14	Técnico Eléctrico	Sammi Leonardo de Ávila		3102527221

Tabla 24. Relación de personal de equipo de profesionales lado aire TARQUI

MANO DE OBRA CONTRATISTA

Se informa que, a partir del 03 de junio de 2025, los trabajadores que prestaban sus servicios bajo el subcontratista JEGG CONSTRUCCIONES S.A.S. Fueron transferidos y vinculados laboralmente al Consorcio Tarqui, asumiendo este último todas las responsabilidades y obligaciones correspondientes en materia contractual, laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

ITEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	Gerlin Yahuarcani Demetrio	Ayudante de Obra	1.007.628.577	03/06/2025
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	James Alexis Parente Coello	Ayudante de Obra	1.121.210.210	03/06/2025
4	Jorge Huaman Galdino	Ayudante de Obra	15.877.230	03/06/2025
5	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
6	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
7	Elder Wilquerson Castillo Demetrio	Ayudante de Obra	18.051.300	03/06/2025
8	Élber Antonio Salvador Flórez	Ayudante de Obra	1.121.203.952	03/06/2025
9	José Luis Fernández Bibiano	Ayudante de Obra	1.121.213.351	03/06/2025
10	Fernando Felipe Ponciano	Ayudante de Obra	1.121.223.043	03/06/2025
11	Haritson Samuel Paima Ahue	Ayudante de Obra	1.122.270.362	03/06/2025
12	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
13	Celso Ojanama Rengifo	Ayudante de Obra	1.006.733.351	03/06/2025
14	Renor Fernando Ojanama Rengifo	Ayudante de Obra	1.121.212.209	03/06/2025

Tabla 25. Relación de personal mano de obra lado aire TARQUI

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

ITEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	Wilner Altamirano Ambuilar	Topógrafo	1.112.462.121	06/08/2025

Tabla 26. Relación Ingreso Personal

PERSONAL RETIRADO CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA RETIRO**
1	Celso Ojanama Rengifo	Ayudante de Obra	1.006.733.351	16/08/2025
2	Fernando Felipe Ponciano	Ayudante de Obra	1.121.223.043	16/08/2025
	James Alexis Parente Coello	Ayudante de Obra	1.121.210.210	16/08/2025
4	Jorge Huamán Galdino	Ayudante de Obra	15.877.230	16/08/2025
5	Renor Fernando Ojanama Rengifo	Ayudante de Obra	1.121.212.209	16/08/2025

Tabla 27. Relación Personal de obra Retirado

No.	CARGO	APROBACIÓN
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	NO APROBADO
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LADO AIRE	APROBADO
3	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LADO TIERRA	APROBADO
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	APROBADO
5	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	NO APROBADO
6	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	APROBADO
7	ESPECIALISTA HIDRAULICO	APROBADO
8	ESPECIALISTA MECANICO	APROBADO
9	TECNICO SISOMA	APROBADO
10	TOPOGRAFO	APROBADO
10	CADENERO	NO APROBADO

Tabla 28. Relación de personal de equipo de trabajo interventoría

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

9.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. NA

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre 2025 se llevó a cabo la inspección del estado y funcionalidad de herramientas menores como pala, pica, carretilla, machete, rastrillo y azadón, y Equipos con el propósito de garantizar su buen uso y prevenir accidentes laborales.

Se recomienda continuar realizando inspecciones mensuales y capacitar al personal en el manejo y almacenamiento adecuado de estas herramientas, con el fin de prolongar su vida útil y mantener un entorno laboral seguro.

9.3 Control climatológico y de horas trabajadas.

A continuación, se presentan los cuadros donde nos indican las condiciones climáticas y de horas trabajadas en el mes por el personal de obra:

Dia	Periodo de lluvias			Tipo			Reinicio de actividades		Total, horas laboradas día	Observaciones
	De	A	Total	F	M	S	De	A		
1/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
2/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
3/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
4/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
5/09/2025	15:00	16:30	1:30	X					8:00	
6/09/2025									5:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
7/09/2025										FESTIVO
8/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
9/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
10/09/2025	13:00	16:30	3:30	X					5:30	
11/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
12/09/2025	15:00	16:30	1:30	X					8:00	
13/09/2025									8:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
14/09/2025										FESTIVO
15/09/2025	11:00	12:00	1:00	X					8:00	
16/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
17/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
18/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
19/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Dia	Periodo de lluvias			Tipo			Reinicio de actividades		Total, horas laboradas día	Observaciones
	De	A	Total	F	M	S	De	A		
20/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
21/09/2025										FESTIVO
22/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
23/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
24/09/2025	7:00	12:00	5:00	X					3:00	
	15:00	16:00	1:00	X						
25/09/2025	11:30	12:30	1:00	X					7:00	
	14:00	15:00	1:00	X						
26/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
27/09/2025									5:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
28/09/2025										FESTIVO
29/09/2025	7:30	10:00	2:30	X					6:30	
30/09/2025									9:00	NO SE PRESENTARON LLUVIAS
	TOTAL HORAS DE LLUVIA		**18:00:00**				**TOTAL HORAS LABORADAS**		**208:00:00**	
EN EL MES DE LOS 30 DIAS SOLO SE LABORARON 26 DIAS DEBIDO A LOS DIAS FESTIVOS, DE LOS CUALES SE PERDIERON 2,25 DIAS DEBIDO AL FACTOR CLIMATICO										

Tabla 29. Condiciones climáticas mes de septiembre


9.4 Ordenes de trabajo de la INTERVENTORIA

Las Órdenes de Trabajo de la Interventoría son un mecanismo de control y gestión administrativa utilizado en el contexto para documentar, instruir y hacer seguimiento a tareas específicas relacionadas con la supervisión y ejecución de las actividades contractuales.

Función Principal
El objetivo es establecer un marco conceptual y directrices para el contratista, con esto el interventor, controla y supervisa los recursos y las actividades ejecutadas por el contratista. Sirven para:

- Instruir al contratista sobre tareas de mantenimiento, reparación o modificaciones necesarias en la obra.
- Documentar las actividades puntuales que se deben realizar en terreno, asegurando que correspondan a las necesidades reales del proyecto.
- Controlar la ejecución técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental del contrato principal.
- Registrar las acciones realizadas, el personal, los materiales y equipos utilizados del proyecto.


Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	008	FECHA SOLICITUD	01/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	01/09/2025	FECHA PREVISTA FIN	30/09/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).		
SECTOR A INTERVENR	CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS ,MARGEN ORIENTAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO(1000 m)		
EQUIPO A UTILIZAR	GUADAÑAS,PALAS,LONAS,BOLAS, HERRAMIENTA MENOR, HIDROLAVADORA,VACTOR,CAMIONETA; Y DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA A ACTIVIDAD.		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	CONTRATISTA DEBE DEJAR RECOGIDA LA MALEZA, BARRO Y TODO MATERIAL AJENO DE MANERA DIARIA.SI SE REQUIERE REPARACION IDENTIFICAR, LOCALIZAR ,CUANTIFICAR Y NOTIFICAR LOS TRAMOS QUE REQUIREN ESE TIPO DE INTERVENCION.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	008	FECHA SOLICITUD	01/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquiletticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	01/092025	FECHA PREVISTA FIN	30/09/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL), VER PLANO ANEXO		
SECTOR A INTERVENR	PERIMETRO AEROPUERTO(5600 m)		
EQUIPO A UTILIZAR	GUADAÑAS, HERRAMIENTA MENOR, CAMIONETA		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	CONTRATISTA DEBE DEJAR RECOGIDA LA MALEZA DE MANERA DIARIA Y FUMIGAR. DEBE ANEXAR CERTIFICADO DE DISPOSICION DE LA MALEZA		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	08	FECHA SOLICITUD	01/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	01/09/2025	FECHA PREVISTA FIN	30/09/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
SECTOR A INTERVENR	PERIMETRO DEL AEROPUERTO		
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR, CAMIONETA		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	LA LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE ENCOLES, DESCOLES, DISIPADORES, CÁMARAS, ALCANTARILLAS, CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS Y BOX COULVERTS REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	005	FECHA SOLICITUD	01/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	01/09/2025	FECHA PREVISTA FIN	30/09/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACIÓN		
SECTOR A INTERVENR	AREAS DE ROCERIA, CERRAMIENTO, ETC.		
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR, CAMIONETA		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	REALIZAR FUMIGACIÓN CON REPELENTE ORGÁNICO UNA VEZ SE HAYA REALIZADO LA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VER DEL AEROPUERTO.		
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	008	FECHA SOLICITUD	01/09/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	01/09/2025	FECHA PREVISTA FIN	30/09/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD, VOR Y AYUDAS METEREOLOGICAS		
SECTOR A INTERVENR	FRANJAS DE SEGURIDAD, VOR, AYUDAS METEREOLOGICAS		
EQUIPO A UTILIZAR	GUADAÑAS, HERRAMIENTA MENOR, CAMIONETA		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	CONTRATISTA DEBE DEJAR RECOGIDA LA MALEZA DE MANERA DIARIA Y FUMIGAR. DEBE ANEXAR CERTIFICADO DE DISPOSICION DE LA MALEZA		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

9.5 Materiales en obra y programados para labor.

No aplica para el periodo descrito en este informe.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

10 REGISTRO FOTOGRAFICO








Fotografías No. 1 Rocería sector occidental

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



Aplicación de pintura de demarcación sobre calle de rodaje ALFA para cierre definitivo

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.















Registro fotográfico limpieza cerramiento

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.







Registro fotográfico visita por parte de la supervisión del contrato

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.













Aplicación de insecticida mediante fumigación en las áreas intervenidas con rocería

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.









Registro fotográfico del retiro de la rocería realizada

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.







Registro fotográfico de rocería a un metro de la malla de cerramiento

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.

11.1 La INTERVENTORÍA deberá llevar un registro numerado los comunicados para garantizar la trazabilidad, control, ubicación, seguimiento y gestión de estos.

A la fecha el contratista, la entidad han realizado la entrega de los siguientes documentos, con seguimiento por parte de la interventoría:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
30-ago-25	196-25	Entrega informe semanal No. 029. Corresponde a la semana entre el 23 y 29 agosto de 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
1-sep-25	197-25	INFORME MENSUAL - JULIO 2025 - CONSORCIO TARQUI / FIDUCIA NUMERO. 319300	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2-sep-25	Correo electrónico	ACTA PARCIAL DE OBRA N.4 AGOSTO DE 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2-sep-25	198-25	Remisión Informe de Gerencia No 06 – agosto 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2-sep-25	199-25	Remisión Informe de S.S.T No 06 – agosto 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3-sep-25	200-25	Remisión Informe de Calidad No 06 – agosto 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4-sep-25	202-25	Informe de GERENCIA AGOSTO 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
7-sep-25	203-25	RESPUESTA OFICIO CIMGAING341-25 y 342.25 ACTA NO.3 Y No.2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
7-sep-25	204-25	Informe mensual No.7 Agosto de 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
8-sep-25		Revisión señalización pista, plataforma, vía rápida SEI y calle de rodaje A.	Especialista Aeropoirtuario IMGA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
8-sep-25	205-25	INFORME SEMANAL N.30	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	206-25	INFORME AMBIENTAL No.6 AGOSTO 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	209-25	Alcance oficio 203 acta Parcial de obra No.2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	Radicado 2025262000042643 Id: 2336291	Respuesta a Solicitud de Aprobación HV con radicados: CIMGAIN-329-2025 HV Director de Interventoría CIMGAIN-333-2025 HV de Vida Residente Interventoría LA CIMGAIN-305-2025 HV Especialista Eléctrico LA CIMGAIN-120-2025 Hoja de Vida Cadenero	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	208-25	solicitud de pago No.1 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
9-sep-25	209-25	Solicitud de pago No.2 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	210-25	Solicitud de pago No.3 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	207-25	Alcance oficio 203 acta Parcial de obra No.2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-sep-25	211-25	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 Agosto	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-sep-25	Correo electrónico	Observaciones al Acta Parcial de Obra No.2 - Contrato de obra No.24001241 H4 de 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
11-sep-25	212-25	Presentación hoja de vida Inspector SISOMA	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12-sep-25	207-25	Acta Parcial de obra No.2	Diseños Geotécnicos	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12-sep-25	Correo electrónico	Solicitud Carnetización profesional Consorcio IMGA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
13-sep-25	213-25	Entrega informe semanal No. 031. Corresponde a la semana entre el 06 al 12 septiembre de 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
16-sep-25	209-25	Procedimiento De Intervención Para El Cierre De La Calle De Rodaje Alpha.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	214-25	Solicitud de pago No.1 con cargo al anticipo del contrato	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	215-25	Solicitud de pago No.2 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	216-25	Solicitud de pago No.3 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	217-25	Solicitud de pago No.4 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	Correo electrónico	Reenvio informe semanal No.31	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	Correo electrónico	Contrato Individual De Trabajo A Término Fijo No. 007/2025 - Ing Hernan Alexis Villamil Vargas	CONSORCIO IMGA Elizabeth Mateus	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	Correo electrónico	Divulgación Política, Objetivos y Metas del PESV - GRUPO POSSO S.A.S.	CONSORCIO IMGA Coordinador SST	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18-sep-25	Correo electrónico	Invitación a capacitación presencial sobre el (PESV), Viernes 19 de septiembre 02:30 p.m.	CONSORCIO IMGA Coordinador SST	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18-sep-25	216-25	Oficina Actas de obra número 3. Según los ajustes necesarios indicados en el comunicado CIMGAIN-341-25	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
19-sep-25	Correo electrónico	Solicitud información de pagos	Diseños Geotécnicos	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
19-sep-25	Correo electrónico	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL ENTORNO AEROPORTUARIO	Aeropuerto Leticia	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
20-sep-25	218-25	Oficio 218-25 Oficina INFORME SEMANAL N.32	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	219-25	Oficina 219-25 Oficina - Hoja de Vida personal Femenino	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	Correo electrónico	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL ENTORNO AEROPORTUARIO	EAEROPUERTO LETICIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	220-25	Oficio 220-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 2 ACTA DE OBRA. No.2 ENTRE 3 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	220-25	Alcance Oficio 220-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 2 ACTA DE OBRA. No.2 ENTRE 3 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	Correo electrónico	INVENTARIO CANALES ENCOLES Y DESCOLES AEROPUERTO	Hidraulico Torreza	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23-sep-25	Correo electrónico	Cambio de cargo Ing Julio Chaparro - C. Imga Ingenieros	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23-sep-25	Correo electrónico	RE: Solicitud Revisión de NPs y Documentación para Modificatorio No.1 al Contrato de Obra - Aeropuerto de Leticia	LUIS GUILLERMO LINARES	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24-sep-25	Correo electrónico	solicitud información de pagos	DISEÑOS GEOTECNICOS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24-sep-25	221-25	Oficio 221 Oficina ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 Agosto vf	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25-sep-25	222-25	Oficio 222-25 Oficina - ASUNTO: Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25-sep-25	223-25	oficio 223-25 Solicitud Modifictoria No1 Contrato 24001241 h4 de 2024	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27-sep-25	224-25	Oficio 224-25 Oficina INFORME SEMANAL N.33	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Solicitud de generación de Proforma Acta de interventoría N°3	CATALINA SANTANA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Solicitud de Proforma para Acta de interventoría N°4	CATALINA SANTANA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Solicitud Proforma Acta de Interventoría N°2	CATALINA SANTANA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	SALIDA DESCANSO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
29-sep-25	Correo electrónico	Mesa de Trabajo - Revisión Nps - Mtto Lado Aire - Aeropuerto de Leticia	LUIS GUILLERMO LINARES	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
1-oct-25	Correo electrónico	Solicitud de firmas ingeniero Hugo	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Tabla 30. Correspondencia recibida

11.2 La INTERVENTORÍA deberá informar y documentar de forma clara el estado y cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto.

A la fecha la interventoría ha generado los siguientes oficios hacia las diferentes entidades

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
31/08/2025	INFORME SEMANAL No. 29 DEL 23 AL 29 DE AGOSTO LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/09/2025	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA N.4 AGOSTO DE 2025	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
2/09/2025	Respuesta comunicación 196 – 25 Oficina Entrega informe semanal No. 029. Corresponde a la semana entre el 23 y 29 agosto de 2025	CIMGAIN 337-2025	CONSORCIO TARQUI
2/09/2025	CIERRE CALLE DE RODAJE	CIMGAIN–323–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/09/2025	Respuesta comunicación 187-25 Oficina Alcance oficio 156-25 Cronograma de actividades bacheo pista	CIMGAIN–339–2025	CONSORCIO TARQUI
2/09/2025	Respuesta comunicación 198 – 25 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 06 – agosto 2025	CIMGAIN 340-2025	CONSORCIO TARQUI
3/09/2025	Hojas de vida director de Interv. - Residente de interv. Lado Aire	CIMGAIN–329-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/09/2025	Radicación Acta Parcial N°2 de interventoría CIMGAIN-286-2025	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/09/2025	Respuesta a comunicación 179 – 25. Observaciones a Acta Parcial N°3 V2.	CIMGAIN–341-2025	CONSORCIO TARQUI
3/09/2025	Solicitud de reunión presencial para verificación condiciones de pago, aprobación hojas de vida y	CIMGAIN–335-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
	aprobación plan de cargas del contrato de la referencia		
4/09/2025	Reiteración de observaciones dando respuesta a comunicación 201 – 25. Observaciones a Acta Parcial N°3 y Observaciones Acta N°2.	CIMGAIN–342–2025	CONSORCIO TARQUI
4/09/2025	Respuesta comunicación 193 – 25 Oficina Solicitud Reprogramación de la Actividad capítulo 6. Mantenimiento De Cerramiento, ítem 6.1 Suministro E Instalación De Cerramiento.	CIMGAIN–336–2025	CONSORCIO TARQUI
4/09/2025	CIMGAIN–344–2025 - Respuesta comunicación 199 – 25 Oficina Remisión Informe de SST No 06 – agosto 2025	CIMGAIN–344–2025	CONSORCIO TARQUI
5/09/2025	CONCEPTO TECNICO CANALES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
5/09/2025	RV: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO 24001242 H3 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
7/09/2025	INFORME SEMANAL No. 30 DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
8/09/2025	Entrega concepto Señalización aeropuerto	CIMGAIN 346-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
8/09/2025	Rta Oficio 203-25-Oficina -RESPUESTA OFICIO CIMGAING341-25 y 342.25 ACTA NO.3 Y No.2	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
8/09/2025	Rta. comunicación 200-25 Oficina Remisión Informe de Calidad No 06 – agosto 2025	CIMGAIN–347–2025	CONSORCIO TARQUI
8/09/2025	Rta. comunicación 202-25 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 06 – agosto 2025	CIMGAIN 348-2025	CONSORCIO TARQUI
8/09/2025	Rta comunicación 204-25 Oficina Presentación informe técnico Mensual	CIMGAIN–349–2025	CONSORCIO TARQUI
9/09/2025	Rta comunicación 205-25 Oficina Entrega informe semanal No 030	CIMGAIN–350–2025	CONSORCIO TARQUI
9/09/2025	Rta comunicación 206-25 Oficina Entrega Informe Ambiental No 06 - agosto de 2025	CIMGAIN–352–2025	CONSORCIO TARQUI
9/09/2025	REGISTRO FOTOGRAFICO OPERACIÓN CANALES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
10/09/2025	oficio 208-25 solicitud de pago No.1 con cargo al anticipo	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
11/09/2025	Observaciones al Acta Parcial de Obra No.2 - Contrato de obra No.24001241 H4 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	Rta comunicación 211-25 Oficina Acta de recibo parcial Obra No 4 Agosto 2025	CIMGAIN–355–2025	CONSORCIO TARQUI
11/09/2025	Remisión Informe de Interventoría Mensual No 6 lado Aire y Lado Tierra	CIMGAIN 356–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	Justificación cambios menores	CIMGAIN–354–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	CONCEPTO FUNCIONAMIENTO CANALES ENCOLES Y DESCOLES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	CIERRE CALLE DE RODAJE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/09/2025	Rta comunicacción 212-25 Inspector SISOMA	CIMGAIN–357–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/09/2025	SOLICITUD INFORME INDIVIDUOS ARBOREOS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/09/2025	Solicitud Carnetización profesional Consorcio IMGA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
13/09/2025	PC RESIDENTE LADO AIRE	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
15/09/2025	INVENTARIO CANALES ENCOLES Y DESCOLES AEROPUERTO	Correo electrónico	Hidráulico Torreza
16/09/2025	CIERRE CALLE DE RODAJE	Correo electrónico	Edilberto Ramírez
18/09/2025	Oficios remitidos para solicitud de aprobación Plan de cargas contrato de interventoría No. 24001242 H3 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/09/2025	CIMGAIN–362–2025 - Rta Comunicación 213-25 Oficina Entrega informe semanal No 031	CIMGAIN–362–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/09/2025	FUNCIONES SST EN OBRA	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
17/09/2025	INFORME SEMNAL No. 31 Lado Aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
18/09/2025	Contrato Individual De Trabajo A Término Fijo No. 007/2025 - Ing Hernan Alexis Villamil Vargas	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/09/2025	PRESENTACIONES ANTES Y DESPUES LADO AIRE Y LADO TIERRA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
18/09/2025	ARRENDAMIENTO OFICINA AEROPUERTO LETICIA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/09/2025	Registro Fotográfico proyecto Lado Aire; Aeropuerto Leticia	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	CIMGAIN 368-2025 Retroalimentación ejecución labores de mantenimiento lado aire	CIMGAIN–368–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	Observaciones al Acta Parcial de Obra No.2 - Contrato de obra No.24001241 H4 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	CIMGAIN 369-2025 Desgaste prematuro del confinamiento de las rejillas de cárcamo – LADO AIRE	CIMGAIN–369–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	CIMGAIN 370-2025 Apropiado procedimiento de ejecución de la limpieza de encoles y descoles	CIMGAIN–370–2025	CONSORCIO TARQUI
20/09/2025	CIMGAIN 371-2025 Apropiado procedimiento de ejecución de la Rocería y Limpieza manual (Incluye Disposición)	CIMGAIN–371–2025	CONSORCIO TARQUI
21/09/2025	CIMGAIN373-2025 Apropiado procedimiento de ejecución de la LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES	CIMGAIN–373–2025	CONSORCIO TARQUI
21/09/2025	INFORME SEMANAL LADO AIRE No. 32 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22/09/2025	CIMGAIN–375–2025 - Respuesta comunicación 218-25 Oficina INFORME SEMANAL N 32	CIMGAIN–375–2025	CONSORCIO TARQUI
22/09/2025	INVENTARIO CANALES ENCOLES Y DESCOLES AEROPUERTO	Correo electrónico	HIDRAULICO TORREZA
23/09/2025	NAVEGABILIDAD RIO PUTUMAYO	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/09/2025	Convocatoria Reunión Presencial – Seguimiento Contratos de Mantenimiento e Interventoría	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniersconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
23/09/2025	CIMGAIN 377-2025 Respuesta a alcance comunicación 220-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 2 ACTA DE OBRA. No.2 ENTRE 3 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CIMGAIN–377–2025	CONSORCIO TARQUI
23/09/2025	CIMGAIN–378–2025 - Incumplimiento actividades SST	CIMGAIN–378–2025	CONSORCIO TARQUI
23/09/2025	ACTA DE COBRO No. 1 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23/09/2025	CONCEPTO BACHE PISTA AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA AMAZONAS	Correo electrónico	Diseños Geotécnicos
24/09/2025	RE: Solicitud Revisión de NPs y Documentación para Modificatorio No.1 al Contrato de Obra - Aeropuerto de Leticia	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
24/09/2025	CIMGAIN 376-2025 Respuesta a entrega de Observaciones al Acta Parcial de Obra No 2 LA	CIMGAIN–376–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
24/09/2025	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	Correo electrónico	Diseños Geotécnicos
25/09/2025	CIMGAIN–383–2025 - Viabilización NOTAM cierre aeródromo	CIMGAIN–383–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN378-2025 Radicación al Acta Parcial de Obra No 2 - Contrato de obra No.24001240 H4 de 2024 Consorcio Obras la Sabana	CIMGAIN–378–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–380–2025 - Radicación acta No 3 Julio Sabana, En respuesta a observaciones	CIMGAIN–380–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–379–2025 - Radicación acta No 3 Consorcio Tarqui LA	CIMGAIN–379–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–382–2025 - Radicación acta No 4 Consorcio Tarqui LA	CIMGAIN–382–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	INVENTARIO AROBOREOS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–384–2025 - Reiteración incumplimiento actividades SST CONSORCIO TARQUI – LADO AIRE	CIMGAIN–384–2025	CONSORCIO TARQUI
27/09/2025	CIMGAIN–385–2025 - Concepto intervención pista y plataforma LADO AIRE	CIMGAIN–385–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniero sconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
28/09/2025	INFORME SEMANAL No. 33 DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
29/09/2025	Solicitud Proforma Acta de Interventoría N°2	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	Solicitud de generación de Proforma Acta de interventoría N°3	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	Solicitud de Proforma para Acta de interventoría N°4	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	SALIDA DESCANSO	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	SST LETICIA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	Reunión lado aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
29/09/2025	Solicitud de Firmas ingeniero Hugo	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/09/2025	CIMGAIN 364-2025 Acta de recibo parcial de interventoría No 2 del periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025	CIMGAIN–364–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/09/2025	CIMGAIN–365–2025 - ACTA PARCIAL N°3 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CIMGAIN–365–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/09/2025	CIMGAIN–366–2025 - ACTA PARCIAL N°4 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CIMGAIN–366–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/09/2025	CIMGAIN–386–2025 - Respuesta comunicación 224-25 Oficina INFORME SEMANAL N 33	CIMGAIN–386–2025	CONSORCIO TARQUI

Tabla 31. Correspondencia Enviada por la Interventoría

11.3 Actas de comité de obra.

A continuación, se anexan las actas de comité de obra desde la 27 hasta la 30, correspondientes a las ejecutadas en el mes de septiembre

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Acta de comité Numero 27:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: **27**

AREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001241 H-4 2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*COMITÉ SEMANAL CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024*				
LUGAR:	*OFICINA INTERVENTORIA LETICIA/AMAZONAS Y DE FORMA VIRTUAL (Teams)*				
FECHA:	*1 DE SEPTIEMBRE 2025*	**HORA INICIO:**	*8:30 A.M.*	**HORA FINAL:**	*9:30 P. M.*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Personal 100% Aprobado
6. Avances De Obra
7. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verifica mediante presentación de cada uno de los asistentes, la afluencia de representantes de los Contratistas de Obra, Interventoría de Obra y supervisión de la Interventoria, se da inicio al comité

Página: 1 de **9**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Nombre completo	Cargo
ALBA LUCIA RIAPIRA	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
JULIO CHAPARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se socializa el acta anterior y se aprueba.

3. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025. Pendiente cronograma
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025. se esta a espera de aprobación de modificatorio
3	Hacer entrega de balance con solicitud a la Entidad	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	28 DE AGOSTO 2025 Cumplido

Página: 2 de 9

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

4	Se debe continuar con la emisión de comunicaciones a la Alcaldía sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos.	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	Mensualmente
5	Se debe realizar retroalimentación con la ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025, no hay gerente del aeropuerto
6	Se debe realizar una presentación del antes y después de los canales con base en los diagnósticos realizados por Consorcio ZETA y Consorcio Tarqui	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025, cumplido y entregado

- ✓ **Entrega procedimientos constructivos con cronograma**, se aclara por parte de la interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que se saiga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista
- ✓ **Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA:** así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobaci+on del modificatorio, para fectos de poder organizar el cron ograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA
- ✓ **Hacer entrega de balance con solicitud a la Entidad:** Actividad cumplida de fecha 25 de agosto y s está a la espera que se publique el modificatorio, ya que dentro de el se encuentran los NPs producto del balance y son los que servirán para la ejecución de dichas actividades.
- ✓ Se debe continuar con la emisión de comunicaciones a la Alcaldía sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos, cumplida ya que fue radicada a la Alcaldía, pero no se ha recibido ninguna notificación por parte de ellos. De igual forma no se ha venido interviniendo por parte de ellos el espacio público que colinda con el aeropuerto. Se solicita por parte de la supervisión continuar con el envío de comunicaciones de forma mensual para efectos de mantener trazabilidad.
- ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato.
- ✓ Se debe realizar una presentación del antes y después de los canales con base en los diagnósticos realizados por Consorcio ZETA y Consorcio Tarqui, cumplido de fecha 27 de agosto de 2025 por parte de consorcio imga, en el cual se tomaron como base los diagnósticos entregados por Consorcio Zeta y Consorcio Tarqui, mas la información de la Interventoría.

4. Temas a Tratar

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Entrega de actas parciales de costos de acuerdo con requerimientos de la Entidad	Consorcio TARQUI	Se debe tener en cuenta que la próxima semana se debe estar haciendo entrega del acta de costos No. 4 correspondiente al mes de agosto, con los requisitos establecidos, así como de memorias y demás anexos

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

2	Cierre de calle de rodaje Alpha	Consorcios	A espera de publicación del Notam
3	Ajuste cronograma de obra, por disminución de actividades en obra	Consorcio Targuis	Solicitud realizada por Consorcio Targui
4	Inicio actividades cerramiento	Consorcio Targui	Actividades liberadas mediante recorrido de las partes.

- ✓ **Entrega de actas parciales de costos de acuerdo con requerimientos de la Entidad,** nuevamente se socializa el tema para las partes, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados.
- ✓ **Cierre de calle de rodaje Alpha**, nuevamente se socializa el tema del cierre de la calle de rodaje alfa, donde se deben tener en cuenta lo informado en los planos entregados con anterioridad, así como la logística necesaria para dicha actividad. Se solicita por consorcio Targui el numero del notam de cierre de dicha calle de rodaje para efectos de poderla intervenir. Supervisión informa que buscara si en algún momento ya se había hecho esa solicitud de cierre, o por el contrario se hará una nueva, para efectos que las actividades se desarrollen dentro de los notam solicitados por Consorcio Zeta y no alterar la operación del aeropuerto. Se debe articular las obras a ejecutar en marco del cierre de la calle de rodaje con los Notam de consorcio ZETRA en caso de requerirse.
- ✓ **Ajuste cronograma de obra, por disminución de actividades en obra,** informa consorcio Targui que ya efectuó una solicitud de modificación de cronograma de obra sobre el ítem de cerramiento, el cual esta generando atraso a las actividades. Por medio de la supervisión se informa que para aprobar el ajuste a cronograma debe ir adjunto un balance de mayores y menores cantidades, el cual esta haciendo trámite ante la Entidad, por tal razón no se aprueba dicha solicitud.
- ✓ **Inicio actividades cerramiento,** se informa por parte de la Interventoría Consorcio Imga, que la liberación del cerramiento ya se efectuó con los recorridos realizados las semanas inmediatamente anteriores, para tal efecto se deben iniciar dichas actividades. Consorcio Targui informa que todavía no las iniciará, por temas de logística y por temas de la solicitud de modificación de cronograma, por cuanto los materiales se demoran aproximadamente entre uno y dos meses en llegar a Leticia por tal razón no se podrá iniciar, pero se tendrá en cuenta en la nueva programación que se realizará con motivo de aprobación de modificatorio.

5. Personal aprobado

Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal,

Tabla No. 1 Consolidado personal

TOTAL PERSONAL	25
PROFESIONALES	8
NO PROFESIONALES	17
% Región No Prof	100%
% Mujeres	6%
% Prof Región	37,50%

Tabla No. 2 Personal operativo

	APROBADO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS
LOTE 1					
1	SI	10/3/2025	7/5/2025	ADOLFO	CACHIQUE MARIN
2	SI	10/3/2025	7/5/2025	ELKIN GAEL	NUÑEZ MORENO
3	SI	10/3/2025		DERLIN	YAHUARCANI DEMETRIO
4	SI	10/03/2025		JAMES ALEXIS	PARENTE COELLO
5	SI	10/03/2025		JORGE	HUAMAN GALDINO
LOTE 2					
6	SI	26/03/2025		ELDER WELQUERSON	CASTILLO DAMANCIO
7	SI	26/03/2025	21/04/2025	JHON ELVER	JORDAN DEMETRIO

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniero sconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

8	SI	26/03/2025	03/06/2025	ROSELINA	SALES FERNANDEZ
9	SI	26/03/2025		ELBER ANTONIO	SALVADOR FLOREZ
10	SI	26/03/2025		JOSE LUIS	FERNANDEZ BIBIANO
LOTE 3					
11	SI	08/04/2025		RUBEN DARIO	RODRIGUEZ BALCAZAR
12	SI	08/04/2025	09/04/2025	BENIGNO	VELA VILLALANSA
13	SI	08/04/2025		MELANIO	GUTIERREZ LEONARDO
14	SI	08/04/2025	15/09/2025	GERARDO ANTONIO	DINORIO VELA
15	SI	08/04/2025		GILBERTO	GUTIERREZ LEONARDO
LOTE 4					
16	SI	09/04/2025		FERNANDO	FELIPE PONCIANO
17	SI	14/04/2025	03/06/2025	JORGE LUIS	PARENTE SANTOS
18	SI	14/04/2025		HARITSON SAMUEL	PAIMA AHUE
LOTE 5					
19	SI	24/04/2025		ISMAEL	SILVA FERNANDEZ
20	SI	24/04/2025		CELSON	DIANAMA RENDIFO
21	SI	15/05/2025	03/06/2025	JOHAN JAIR	GUTIERREZ CANAYO
22	SI	24/04/2025		RENOR FERNANDO	DIANAMA RENDIFO
LOTE 6					
23	SI	02/04/2025	03/06/2025	VICTOR ALEXANDER	ANDRADE CURICO
24	SI	10/06/2025		JOSE HUMBERTO	VASQUEZ DIAZ

Tabla No. 3 Personal técnico

					IDENTIFICACION		
	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS	TIPO	NUMERO	CARGO
LOTE 1							
1	7/4/2025		JAIME ANDRES	HENAO MELO	CC	93.413.162	DIRECTOR DE OBRA
2	10/2/2025	9/5/2025	EDILBERTO	RAMIREZ SANTA	CC	16.359.995	DIRECTOR DE OBRA
3	10/03/2025		ENRIQUE	MARIN PEÑA	CC	79370211	INGENIERO RESIDENTE
4	11/06/2025		JESUS EDUARDO	GOMEZ GOMEZ	CC	80.109.528	INSPECTOR DE OBRA
5	26/02/2025		DIANA A.	DINORIO VELA	CC	41060846	INSPECTOR SISOMA

6. Avance de obra

✓ **Actividades ejecutadas en el periodo:**

Tabla No. 4 Actividades semanales

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

	Cant. Semanal	Cant. Acumulada	Cant. Contractual
Rocería Ha	6,11	157,13	324,26
Fumigación Ha	6,11	110,23	324,26
Limpieza canales Ml	0	10.036,11	10.075,26
Limpieza cerramiento perimetral Ml	1634,46	23.006,12	56.056
Limpieza encoles y descoles Un	0	139	200

Seguridad y salud en el trabajo:

- El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
- Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
- Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
- Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
- Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos

AVANCE FÍSICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,08%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,28%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

EJECUCION PRESUPUESTAL SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.196.992	0	-7.196.992
8-mar	14-mar		5	14.397.854	699.958	-13.696.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.365.669	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.556	11.636.671	-74.467.886
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.963.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.569.397	-9.328.863
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.980	-39.434.674
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.665.450	-1.939.134
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.728.843	26.750.329
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.931.633	52.577.188
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.180.475	52.451.101
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.785.475	29.224.707
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.042.585	15.650.423
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.600.959	13.377.403
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.317.528	2.262.578
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.702.310	28.347.416
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.810	30.981.972
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.603.405	44.648.623
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.842.893	43.588.167
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.574	51.661.904

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 29

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	6,11	$ 6.139.309,67
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.985,00	6,11	$ 1.441.929,45
2,1	LIMP. ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.485,00	0	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.842,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	1034,46	$ 10.782.442,04
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					$ 24.575.681,18
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 683.842.892,80
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 708.216.573,98

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniero sconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

7. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025,
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025,
3	Se debe realizar retroalimentación con la ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025,
5	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio
6	Inicio descontaminación de pista, teniendo en cuenta ventanas operacionales	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Se debe ir verificando los Notams existentes para que se vaya realizando su logistica
7	Cierre de calle de rodaje Alfa	Consorcio Tarqui	1 SEPT 2026	5 NOVIEMBRE 2025
8	Verificación de planillas de pagos parafiscales	Consorcio IMGA y TARWQUI	1 SEPT 2025	Se debe verificar las planillas sobre el personal que fue retirado de Cosnorcio TARQUI y enganchado en Consorcio ZETA


V. FIRMAS:

Para constancia se firma en las ciudades de **Leticia y Bogotá D.C** a los 2 días del mes de septiembre del año **2025**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtual.

Nombre completo	Cargo	Firma
ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
JULIO CHAPARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

Nombre completo	Cargo	Firma
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI	
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA	
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	

Página: 9 de 9

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Acta de comité Numero 28:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *28*

AREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001241 H-4 2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*COMITÉ SEMANAL CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024*				
LUGAR:	*OFICINA INTERVENTORIA LETICIA/AMAZONAS Y DE FORMA VIRTUAL (Teams)*				
FECHA:	*8 DE SEPTIEMBRE 2025*	**HORA INICIO:**	*9:30 A.M.*	**HORA FINAL:**	*10:30 A. M.*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

III. AGENDA:

Orden del Dia:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Personal 100% Aprobado
6. Avances De Obra
7. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verifica mediante presentación de cada uno de los asistentes, la afluencia de representantes de los Contratistas de Obra, Interventoria de Obra y supervisión de la Interventoria, se da inicio al comité

Página: 1 de 10

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Nombre completo	Cargo
ALBA LUCIA RIAPIRA	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
JULIO CHAPARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se socializa el acta anterior y se aprueba.

3. SEGUMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025.
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025.
3	Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025.

Página: 2 de 10

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

4	Entrega concepto técnico sobre canales, encoles y descoles	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	5 SEPTIEMBRE 2025
5	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio
6	Inicio descontaminación de pista, teniendo en cuenta ventanas operacionales	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Se debe ir verificando los Notams existentes para que se vaya realizando su logística
7	Cierre de calle de rodaje Alfa	Consorcio Tarqui	1 SEPT 2026	Se informa el viernes 5 para su cierre
8	Verificación de planillas de pagos parafiscales	Consorcio IMGA y TARWQUI	1 SEPT 2025	Se debe verificar las planillas sobre el personal que fue retirado de Consorcio TARQUI y enganchado en Consorcio ZETA

- ✓ **Entrega procedimientos constructivos con cronograma**, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que se salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista. Se solicita por parte de la supervisión ir adelantando este tema por cuanto al interior de la Entidad ya se esta trabajando.

- ✓ **Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA:** así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA, sin embargo si hay la necesidad de generar Notams se debe estar notificando con anticipación.

- ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. La supervisión solicita estar muy pendiente de este tema.

- ✓ **Entrega concepto técnico sobre canales, encoles y descoles**, se solicita por parte de la supervisión a la Interventoría Consorcio Imga, la verificación del estado de funcionamiento de los canales encoles y descoles intervenidos por el Consorcio Zeta, con el ánimo de liberar estas actividades, para efectos que Consorcio Tarqui retome las actividades. Por parte del Consorcio Tarqui manifiesta que esta no ejecución de actividades está generando atraso en su cronograma, por tal razón solicita la liberación de estas actividades..

- ✓ **Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento**, se informa que el Consorcio Tarqui debe estar elaborando la reprogramación de obra, con base en el balance presentado, para efectos de iniciar actividades tan pronto se genere el modificatorio, el cual debe incluir el ítem de cerramiento.

- ✓ **Inicio descontaminación de pista, teniendo en cuenta ventanas operacionales**, se solicita nuevamente al Consorcio Tarqui estar muy pendiente de las ventanas operacionales que solicite consorcio ZETA, para efectos de no interrumpir la operación segura del Aeropuerto, por tal razón se insiste en que se debe tener listo los laboratorios que hagan el ensayo de índice de rozamiento antes y después de la descontaminación,

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

para lo cual Consorcio Tarqui informa que ya se esta contratando el laboratorio para la toma de los ensayos aclarando que según cronograma se encuentra para finales de noviembre y finales de junio de 2026. La Interventoría informa que de igual manera se esta adelantando la consecución del laboratorio para corroborar la información que reportará en su momento el ejecutor.

- ✓ **Cierre de calle de rodaje Alfa,** se había informado por parte de la supervisión el 5 de septiembre, que el cierre se debía dar en la ventana operacional de esta semana es decir entre el 10 y 11 de septiembre de 2025, para lo cual Consorcio Tarqui solicita si ya se efectuó el cierre de calle de rodaje mediante notam. La supervisión informa que verificará al interior de la Entidad la pertinencia de la solicitud o si por el contrario existe alguno.

  La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema.

- ✓ **Verificación de planillas de pagos parafiscales,** Se debe verificar las planillas sobre el personal que fue retirado de Consorcio TARQUI y enganchado en Consorcio ZETA, por efectos de intervención del consorcio ZETA sobre las actividades ya realizadas por consorcio Tarqui y validadas por esta Interventoría. Se hará directamente sobre las planillas que se entreguen en los informes mensuales SST.

4. Temas a Tratar

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Reinicio de actividades de limpieza canales encoles y descoles	CONSORCIOS	Se debe verificar si después del mantenimiento realizado por Consorcio ZETA, Consorcio TARQUI puede retomar las actividades
2	Cierre de calle de rodaje Alpha	Consorcios	Se solicita efectuar demarcación de calle de rodaje en la ventana operacional del 9 al 11 de septiembre

- ✓ **Reinicio de actividades de limpieza de canales Encoles y Descoles**, se encuentra en proceso de validación de la información reportada por el Consorcio Imga sobre las actividades realizadas por Consorcio ZETA sobre las afectaciones realizadas sobre el mantenimiento ya realizado en marco del contrato de consorcio Tarqui. Tan pronto sea entregado el informe de operación de canales entregado por l Interventoría se realizará la liberación y de esta forma se le da cumplimiento a la solicitud de consorcio Tarqui, de avanzar en obra y no tener atraso.
- ✓ **Cierre de calle de rodaje Alpha**, nuevamente se socializa el tema del cierre de la calle de rodaje alfa, donde se deben tener en cuenta lo informado en los planos entregados con anterioridad, así como la logística necesaria para dicha actividad. Se solicita por consorcio Tarqui el numero del notam de cierre de dicha calle de rodaje para efectos de poderla Intervenir. Supervisión informa que buscara si en algún momento ya se había hecho esa solicitud de cierre, o por el contrario se hará una nueva, para efectos que las actividades se desarrollen dentro de los notam solicitados por Consorcio Zeta y no alterar la operación del aeropuerto. Se debe articular las obras a ejecutar en marco del cierre de la calle de rodaje con los Notam de consorcio ZETA en caso de requerirse.

  La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema

- ✓ **La supervisión manifiesta que la Entrega de actas parciales de costos deben estar de acuerdo con requerimientos de la Entidad**, nuevamente se socializa el tema, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega de los soportes, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados con respecto a las actas anteriores.

5. Personal aprobado

Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal,

Tabla No. 1 Consolidado personal

TOTAL PERSONAL	25
PROFESIONALES	8
NO PROFESIONALES	17
% Región No Prof	100%
% Mujeres	6%
% Prof Región	37,50%

Tabla No. 2 Personal operativo

	APROBADO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS
LOTE 1					
1	SI	10/3/2025	7/5/2025	ADOLFO	CACHIQUE MARIN
2	SI	10/3/2025	7/5/2025	ELKIN GAEL	NUÑEZ MORENO
3	SI	10/3/2025		BERLIN	YAHUARCANI DEMETRIO
4	SI	10/03/2025		JAMES ALEXIS	PARENTE COELLO
5	SI	10/03/2025		JORGE	HUAMAN GALDINO
LOTE 2					
6	SI	26/03/2025		ELDER WILQUERSON	CASTILLO DAMANCIO
7	SI	26/03/2025	21/04/2025	JHON ELVER	JORDAN DEMETRIO
8	SI	26/03/2025	03/06/2025	ROSELINA	SALES FERNANDEZ
9	SI	26/03/2025		ELBER ANTONIO	SALVADOR FLOREZ
10	SI	26/03/2025		JOSE LUIS	FERNANDEZ BIBIANO
LOTE 3					
11	SI	08/04/2025		RUBEN DARIO	RODRIGUEZ BALCAZAR
12	SI	08/04/2025	08/04/2025	BENIGNO	VELA VILLALARGA
13	SI	08/04/2025		MELANIO	GUTIERREZ LEONARDO
14	SI	08/04/2025	15/09/2025	GERARDO ANTONIO	DINORIO VELA
15	SI	08/04/2025		GILBERTO	GUTIERREZ LEONARDO
LOTE 4					
16	SI	09/04/2025		FERNANDO	FELIPE PONCIANO
17	SI	14/04/2025	03/06/2025	JORGE LUIS	PARENTE SANTOS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

18	SI	14/04/2025		HARITSON SAMUEL	PAIMA AHUE
LOTE 5					
19	SI	24/04/2025		ISMAEL	SILVA FERNANDEZ
20	SI	24/04/2025		CELSON	DJANAMA RENDIFO
21	SI	15/05/2025	03/06/2025	JOHAN JAIR	GUTIERREZ CANAYO
22	SI	24/04/2025		RENOIR FERNANDO	DJANAMA RENDIFO
LOTE 6					
23	SI	02/04/2025	03/06/2025	VICTOR ALEXANDER	ANDRADE CURICO
24	SI	16/06/2025		JOSE HUMBERTO	VASQUEZ DIAZ

Tabla No. 3 Personal técnico

					IDENTIFICACION		
	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS	TIPO	NUMERO	CARGO
LOTE 1							
1	7/4/2025		JAIME ANDRES	HENAO MELO	CC	93.413.162	DIRECTOR DE OBRA
2	10/2/2025	9/3/2025	EDILBERTO	RAMIREZ SANTA	CC	16.359.995	DIRECTOR DE OBRA
3	10/03/2025		ENRIQUE	MARIN PEÑA	CC	79370211	INGENIERO RESIDENTE
4	11/06/2025		JESUS EDUARDO	GOMEZ GOMEZ	CC	80.108.528	INSPECTOR DE OBRA
5	26/02/2025		DIANA A.	DINORIO VELA	CC	41060846	INSPECTOR SISOMA

6. Avance de obra

✓ **Actividades ejecutadas en el periodo:**

Tabla No. 4 Actividades semanales

Actividad	Cant. Semanal	Cant. Acumulada	Cant. Contractual
Rocería Ha	6,82	103,95	324,26
Fumigación Ha	6,82	117,05	324,26
Limpieza canales Ml	0	10.056,11	10.075,26
Limpieza cerramiento perimetral Ml	816	23.822,15	56.056
Limpieza encoles y descoles Un	0	139	200

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Seguridad y salud en el trabajo:

- El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
- Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
- Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
- Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
- Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos

AVANCE FÍSICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11.636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.569.397	-9.328.863
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.980	-39.434.674
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.665.450	-1.939.134
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.729.843	26.750.329
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.931.633	52.577.189
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.180.475	52.451.101
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.785.475	29.224.707
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.042.585	15.650.423
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.800.959	13.577.403
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.317.528	2.262.578
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.702.310	28.347.416
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.810	30.981.972
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.603.405	44.648.623
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.842.893	43.588.167
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.574	51.661.904
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.062.359	16.477.304

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 30

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,2	ROCERIA	Ha	$1.004.797,00	6,82	$ 6.852.715,54
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$235.995,00	6,82	$ 1.609.485,90
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$57.495,00	0	$
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$27.840,00	0,00	$
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$10.274,00	816,00	$ 8.383.584,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					$ 16.845.785,44
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 708.216.573,96
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 725.062.359,40

Página: 8 de 10

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

7. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025,
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025
3	Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025,
4	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio
5	Cierre de calle de rodaje Alfa	Consorcio Tarqui	1 SEPT 2026	Se informa el viernes 5 para su cierre, a espera de Notam de cierre
6	Liberación de canales, encoles y descoles para reinicio de actividades por parte de Consorcio TARQUI	Supervisión	8 SEPT 2025	11 SEPT 2025 Pendiente
7	Entrega de actas devueltas por ajustes	Consorcio Tarqui	8 SEPT 2025	12 SEPT 2025


V. FIRMAS:

Para constancia se firma en las ciudades de **Leticia y Bogotá D.C** a los 8 días del mes de septiembre del año **2025**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtual.

Nombre completo	Cargo	Firma
ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

Nombre completo	Cargo	Firma
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA	
JULIO CHAPARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI	
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI	
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA	
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	

Página: 10 de **10**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Acta de comité Numero 29:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: **29**

ÁREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001241 H-4 2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*COMITÉ SEMANAL CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024*				
LUGAR:	*OFICINA INTERVENTORIA LETICIA/AMAZONAS Y DE FORMA VIRTUAL (Teams)*				
FECHA:	*15 DE SEPTIEMBRE 2025*	**HORA INICIO:**	*9:30 A.M.*	**HORA FINAL:**	*10:30 A. M.*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento de los compromisos acta anterior
3. Temas a tratar
4. Personal 100% Aprobado
5. Avances De Obra
6. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verifica mediante presentación de cada uno de los asistentes, la afluencia de representantes de los Contratistas de Obra, Interventoría de Obra y supervisión de la Interventoría, se da inicio al comité

Nombre completo	Cargo
ALBA LUCIA RIAPIRA	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Página: 1 de 9

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Nombre completo	Cargo
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
JULIO CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HERNAN VILLAMIL	RESIDENTE INTERVENTORIA
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2. SEGUMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025, Pendiente cronograma
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025, se esta a espera de aprobación de modificatorio
3	Se debe realizar retroalimentación con la ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025, no hay gerente del aeropuerto
4	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio
5	Cierre de calle de rodaje Alfa	Consorcio Tarqui	1 SEPT 2026	Se informa el viernes 5 para su cierre, a espera de Notam de cierre
6	Revisión operación canales afectados atendidos por consorcio ZETA	Consorcio IMGA	8 SEPT 2025	10 SEPT 2025 Cumplido
7	Revisión de acta de pago No. 2 sobre valores ajustados al peso en el resumen	Consorcio TARQUI	8 SEPT 2025	10 SEPT 2025 Cumplido
8	Cargue acta de pago No. 1 al SECOP	Consorcio TARQUI	8 SEPT 2025	10 SEPT 2025 Cumplido
9	Liberación de canales, encoles y descoles para reinicio de actividades por parte de Consorcio TARQUI	Supervisión	8 SEPT 2025	11 SEPT 2025 Pendiente

Página: 2 de 9

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- ✓ **Entrega procedimientos constructivos con cronograma**, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista. Se solicita por parte de la supervisión ir adelantando este tema por cuanto al interior de la Entidad ya se está trabajando.

- ✓ **Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA:** así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA, sin embargo, si hay la necesidad de generar Notams se debe estar notificando con anticipación.

- ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. La supervisión solicita estar muy pendiente de este tema.

- ✓ **Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento**, se informa por parte del Consorcio Tarqui que se esta elaborando la reprogramación de obra, con base en el balance presentado, para efectos de iniciar actividades tan pronto se genere el modificatorio, el cual debe incluir el ítem de cerramiento. Por tal razón su entrega queda supeditado a la entrega del modificatorio.

- ✓ **Cierre de calle de rodaje Alfa,** se había informado por parte de la supervisión el 5 de septiembre, que el cierre se debía dar en la ventana operacional de esta semana es decir entre el 10 y 11 de septiembre de 2025, para lo cual Consorcio Tarqui solicita si ya se efectuó el cierre de calle de rodaje mediante notam. La supervisión informa que verificará al interior de la Entidad la pertinencia de la solicitud o si por el contrario existe alguno. Se informa a los asistentes que la calle de rodaje alfa no cuenta con IP, por tal motivo no se requiere de cierre, para lo cual se da la orden de inicio la actividad dentro del notam del 17 y 18 de septiembre de 2025

  La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoría, para efectos de aclaración del tema. De la anterior información se manifiesta por parte de la supervisión que ejecutemos la actividad acorde a los planos aprobados por la Entidad a través de la Autoridad.

3. Temas a Tratar

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Reinicio de actividades de limpieza canales encoles y descoles	CONSORCIOS	Después de verificado el funcionamiento y operación de canales, encoles y descoles, posterior al mantenimiento realizado por Consorcio ZETA, se envía concepto a la supervisión para liberación

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión: 5**	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

2	Cierre de calle de rodaje Alpha	Consorcios	Se solicita efectuar demarcación de calle de rodaje en la ventana operacional del 9 al 11 de septiembre previa solicitud de Notam de cierre de calle de rodaje Alpha
3	Actas de costos de Obra e Interventoría	Consorcios	Verificar el avance que tienen las actas en la Entidad

- ✓ **Reinicio de actividades de limpieza de canales Encoles y Descoles**, se entrega informe de proceso de validación por el Consorcio Imga sobre las actividades realizadas por Consorcio ZETA sobre las afectaciones realizadas sobre el mantenimiento ya realizado en marco del contrato de consorcio Tarqui. Dado lo anterior se informa por la supervisión que quedan liberadas dichas actividades y conosrcio Tarqui puede retomar sus actividades

- ✓ **Cierre de calle de rodaje Alpha**, nuevamente se socializa el tema del cierre de la calle de rodaje alfa, donde se deben tener en cuenta lo informado en los planos entregados con anterioridad, así como la logística necesaria para dicha actividad. Se solicita por consorcio Tarqui el numero del notam de cierre de dicha calle de rodaje para efectos de poderla Intervenir. Supervisión informa que no se requiere notam, por cuando la calle de rodaje no tiene IP, por tal razón no figura como tal y se pueden realizar las actividades de pintura, para efectos no alterar la operación del aeropuerto. Se debe articular las obras a ejecutar en marco del cierre de la calle de rodaje con los Notam de consorcio ZETA en caso de requerirse, el cual se puede realizar esa semana el 17 o 18 de septiembre

- ✓ **La supervisión manifiesta que la Entrega de actas parciales de costos deben estar de acuerdo con requerimientos de la Entidad,** nuevamente se socializa el tema, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega de los soportes, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados con respecto a las actas anteriores.

4. Personal aprobado

Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal.

Tabla No. 1 Consolidado personal

TOTAL PERSONAL	25
PROFESIONALES	8
NO PROFESIONALES	17
% Región No Prof	100%
% Mujeres	6%
% Prof Región	37,50%

Tabla No. 2 Personal operativo

	APROBADO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS
LOTE 1					
1	SI	10/3/2025	7/5/2025	ADOLFO	CACHIQUE MARIN
2	SI	10/3/2025	7/5/2025	ELKIN GAEL	NUÑEZ MORENO
3	SI	10/3/2025		BERLIN	YAHUARCANI DEMETRIO

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

4	SI	10/03/2025		JAMES ALEXIS	PARENTE COELLO
5	SI	10/03/2025		JORGE	HUAMAN GALDINO
LOTE 2					
6	SI	26/03/2025		ELDER WILQUERSON	CASTILLO DAMANCIO
7	SI	26/03/2025	21/04/2025	JHON ELVER	JORDAN DEMETRIO
8	SI	26/03/2025	03/06/2025	ROSELINA	SALES FERNANDEZ
9	SI	26/03/2025		ELBER ANTONIO	SALVADOR FLOREZ
10	SI	26/03/2025		JOSE LUIS	FERNANDEZ BIBIANO
LOTE 3					
11	SI	08/04/2025		RUBEN DARIO	RODRIGUEZ BALCAZAR
12	SI	08/04/2025	09/04/2025	BENIGNO	VELA VILLALARGA
13	SI	08/04/2025		MELANIO	GUTIERREZ LEONARDO
14	SI	08/04/2025	15/09/2025	GERARDO ANTONIO	DINORIO VELA
15	SI	08/04/2025		GILBERTO	GUTIERREZ LEONARDO
LOTE 4					
16	SI	09/04/2025		FERNANDO	FELIPE PONCIANO
17	SI	14/04/2025	03/06/2025	JORGE LUIS	PARENTE SANTOS
18	SI	14/04/2025		HAMITSON SAMUEL	PAIMA AHUE
LOTE 5					
19	SI	24/04/2025		ISMAEL	SILVA FERNANDEZ
20	SI	24/04/2025		CELSON	GIANAMA RENGIFO
21	SI	15/05/2025	03/06/2025	JOHAN JAIR	GUTIERREZ CANAYO
22	SI	24/04/2025		RENGIR FERNANDO	GIANAMA RENGIFO
LOTE 6					
23	SI	02/04/2025	03/06/2025	VICTOR ALEXANDER	ANDRADE CURICO
24	SI	16/06/2025		JOSE HUMBERTO	VASQUEZ DIAZ

Tabla No. 3 Personal técnico

					IDENTIFICACION		
	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS	TIPO	NUMERO	CARGO
LOTE 1							
1	7/4/2025		JAIME ANDRES	HENAO MELO	CC	93.415.162	DIRECTOR DE OBRA
2	10/2/2025	9/3/2025	EDILBERTO	RAMIREZ SANTA	CC	16.359.995	DIRECTOR DE OBRA
3	10/03/2025		ENRIQUE	MARIN PEÑA	CC	79370211	INGENIERO RESIDENTE
4	11/06/2025		JESUS EDUARDO	GOMEZ GOMEZ	CC	80.109.538	INSPECTOR DE OBRA
5	28/02/2025		DIANA A.	DINORIO VELA	CC	41060846	INSPECTOR SISOMA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión: 5**	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

5. Avance de obra

✓ **Actividades ejecutadas en el periodo:**

Tabla No. 4 Actividades semanales

Actividad	Cant. Semanal	Cant. Acumulada	Cant. Contractual
Rocería Ha	7,41	171,36	324,26
Fumigación Ha	7,41	124,46	324,26
Limpieza canales Ml	0	10.056,11	10.075,26
Limpieza cerramiento perimetral Ml	1637,64	25.659,15	56.056
Limpieza encoles y descoles Un	0	139	200

Seguridad y salud en el trabajo:

- El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
- Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
- Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
- Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
- Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

AVANCE FÍSICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,58%	0,02%	-0,56%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
1-mar	7-mar	1	4	7.196.992	0	-7.196.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.956	-13.698.028
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.365.669	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.555	11.636.671	-74.467.885
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.963.901	-7.602.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.569.397	-9.328.863
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.980	-39.434.674
31-may	6-jun		17	334.604.564	332.665.460	-1.939.104
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.729.843	26.750.329
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.931.633	52.577.189
21-jun	27-jun		20	395.729.374	445.180.475	52.451.101
28-jun	4-jul	5	21	440.560.766	469.785.475	29.224.707
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.042.585	15.650.423
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.800.959	13.577.403
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.317.526	2.262.576
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.702.310	28.347.416
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.810	30.981.972
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.603.405	44.648.623
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.842.893	43.588.167
23-ago	29-ago		29	656.554.669	706.216.574	51.661.904
30-ago	5-sep	7	30	706.565.050	725.062.359	18.477.304
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.133.459	-7.481.982

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 31

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	7,41	$ 7.445.545,77
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	7,41	$ 1.748.722,05
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	1837,34	$ 18.876.831,16
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 28.071.099,88**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					**$ 725.062.359,40**
VALOR EJECUTADO TOTAL					**$ 753.133.459,28**

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025, Pendiente cronograma
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025,

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

3	Se debe realizar retroalimentación con la ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025
4	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio
5	Liberación de canales, encoles y descoles para reinicio de actividades por parte de Consorcio TARQUI	Supervisión	8 SEPT 2025	11 SEPT 2025Liberado 15 SEPT 2025
6	Revisión estado acta No. 2 en Presupuesto Aerocivil	Supervisión	15 SEPT 2025	Liberada 19 SEPT 2025
7	Entrega hoja de vida personal femenino	Consorcio TARQUI	15 SEPT 2025	17 SEPT 2025 NO CUMPLIDO
8	Verificación estructuras para sedimentación	Consorcio IMGA	15 SEPT 2025	TRABAJO CON ESPECIALISTA
9	Visita Director General de la Aerocivil	Consorcios	15 SEPT 2025	19 SEPT 2025
10	Estado canales encoles y encoles	INTERVENTORIAS	15 SEPT 2025	17 SEPT 2025

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en las ciudades de **Leticia y Bogotá D.C** a los 15 días del mes de septiembre del año **2025**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtual.

Nombre completo	Cargo	Firma
ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
JULIO CHAPARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI	
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI	
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA	
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	

Página: 9 de **9**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Acta de comité Numero 30:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *30*

ÁREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001241 H-4 2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*COMITÉ SEMANAL CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024*				
LUGAR:	*OFICINA INTERVENTORIA LETICIA/AMAZONAS Y DE FORMA VIRTUAL (Teams)*				
FECHA:	*22 DE SEPTIEMBRE 2025*	**HORA INICIO:**	*9:30 A.M.*	**HORA FINAL:**	*10:30 A. M.*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento de los compromisos acta anterior
3. Temas a tratar
4. Personal 100% Aprobado
5. Avances De Obra
6. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verifica mediante presentación de cada uno de los asistentes, la afluencia de representantes de los Contratistas de Obra, Interventoría de Obra y supervisión de la Interventoría, se da inicio al comité

Nombre completo	Cargo
ALBA LUCIA RIAPIRA	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Página: 1 de 10

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Nombre completo	Cargo
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
JULIO CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HERNAN VILLAMIL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LA
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2. SEGUMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

N	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025, Pendiente cronograma
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025, se esta a espera de aprobación de modificatorio
3	Se debe realizar retroalimentación con la ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025, Cumplido
4	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio
5	Cierre de calle de rodaje Alfa	Consorcio Tarqui	1 SEPT 2026	Cumplido
6	Liberación de canales, encoles y descoles para reinicio de actividades por parte de Consorcio TARQUI	Supervisión	8 SEPT 2025	11 SEPT 2025Liberado 15 SEPT 2025
7	Registro fotográfico acceso antiguo aeropuerto	Consorcio IMGA	15 SEPT 2025	Cumplido

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

8	Revisión estado acta No. 2 en Presupuesto Aerocivil	Supervisión	15 SEPT 2025	Liberada 19 SEPT 2025
9	Entrega hoja de vida personal femenino	Consorcio TARQUI	15 SEPT 2025	17 SEPT 2025 NO CUMPLIDO
10	Verificación estructuras para sedimentación	Consorcio IMGA	15 SEPT 2025	TRABAJO CON ESPECIALISTA
11	Visita Director General de la Aerocivil	Consorcios	15 SEPT 2025	Cumplido 19 SEPT 2025
12	Estado canales encoles y encoles	INTERVENTORIAS	15 SEPT 2025	CUMPLIDO 17 SEPT 2025

- ✓ **Entrega procedimientos constructivos con cronograma**, se aclara por parte de la Interventoría que según manifestación del Consorcio Tarqui esta será entregada en el momento que salga el modificatorio, por cuanto dentro de él, se encuentran NPs necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de estas actividades en plataforma, así como en pista. Se solicita por parte de la supervisión ir adelantando este tema por cuanto al interior de la Entidad ya se está trabajando.

- ✓ **Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA:** así como en el anterior punto se estará pendiente de la aprobación del modificatorio, para efectos de poder organizar el cronograma y así verificar los Notam del consorcio ZETA, sin embargo, si hay la necesidad de generar Notams se debe estar notificando con anticipación. Se solicita a Consorcio TARQUI, la solicitud de un NOTAM para ejecutar actividades de bacheo en pista

- ✓ Se debe realizar retroalimentación con la Ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales. Se informa por parte de la Interventoría que la Ingeniera que estaba a cargo de la administración del aeropuerto no se encuentra ya en el aeropuerto, se recibe información que hay otra persona encargada, pero a la fecha no ha hecho presencia en el Aeropuerto. Se solicita por la supervisión estar pendiente del tema y retroalimentar al gerente sobre los temas de competencia, por temas de ejecución del presente contrato. La supervisión solicita estar muy pendiente de este tema. Se genero comunicación hacia el Administrador encargado retroalimentando el tema, de lo cual se manifiesta por la superevisón de estar muy pendiente del tema

- ✓ **Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento**, se informa por parte del Consorcio Tarqui que se está elaborando la reprogramación de obra, con base en el balance presentado, para efectos de iniciar actividades tan pronto se genere el modificatorio, el cual debe incluir el ítem de cerramiento. Por tal razón su entrega queda supeditado a la entrega del modificatorio. Se viene adelantando el tema de la entrega del modificatorio en el cual se dene tener presentes las observaciones generadas por la Entidad sobre el tema de los NPs

- ✓ **Cierre de calle de rodaje Alfa,** se habia informado por parte de la supervisión el 5 de septiembre, que el cierre se debía dar en la ventana operacional de esta semana es decir entre el 10 y 11 de septiembre de 2025, para lo cual Consorcio Tarqui solicita si ya se efectuó el cierre de calle de rodaje mediante notam. La supervisión informa que verificará al interior de la Entidad la pertinencia de la solicitud o si por el contrario existe alguno. Se informa a los asistentes que la calle de rodaje alfa no cuenta con IP, por tal motivo no se requiere de cierre, para lo cual se da la orden de inicio la actividad dentro del notam del 17 y 18 de septiembre de 2025,

  La interventoría solicita de la Supervisión la aclaración del tema de identificación de la señal de cierre de la calle de rodaje, por cuanto según el RAC 14 la señal que aparece en los planos entregados por la Entidad

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión: 5**	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

esta señal corresponde a cierre de pista y no de calle de rodaje. Se enviará comunicación a la Entidad informando el concepto del Especialista Aeroportuario de la Interventoria, para efectos de aclaración del tema. De la anterior información se manifiesta por parte de la supervisión que ejecutemos la actividad acorde a los planos aprobados por la Entidad a través de la Autoridad.

Se hace cierre de la calle de rodaje y se informa por parte de la supervisión que las actividades de des energización y retiro de las señales luminosas deberán ser ejecutadas directamente por Consorcio ZETA.

- ✓ **Liberación de canales, encoles y descoles para reinicio de actividades por parte de Consorcio TARQUI,** por medio de la visita realizada por la supervisión y verificada las actividades en campo de fecha 17 de septiembre se liberan las actividades y se solicita al consorcio Tarqui la limpieza de puntos específicos en el canal oriental hacia cabecera sur, por cuanto no se tienen cantidades suficientes para continuar con rl resto de canales. Se autoriza solamente ejecutar encoles y descoles completos en UN, Terpel y vía a San Miguel. Cumplido
- ✓ **Registro fotográfico acceso antiguo aeropuerto_** Se ratifica su entrega y cumplimiento oportuno
- ✓ **Revisión estado acta No. 2 en Presupuesto Aerocivil,** se libera el acta desde el 19 de septiembre y ya se encuentra haciendo curso para su respectivo pago.
- ✓ **Entrega hoja de vida personal femenino,** se hace entrega en horas de la mañana de la hoja de vida del personal femenino y nuevamente se cumple con el % de participación según el plan de generación de empleo.
- ✓ **Verificación estructuras para sedimentación,** se ratifica la solicitud a la interventoría de apoyo con la profesional especialista en Hidráulica sobre las necesidades de obras hidráulicas en los encoles y descoles del aeropuerto, con el fin de levantar un hallazgo con la ANLA.
- ✓ **Visita director general de la Aerocivil,** se cumple con la visita, pero no se hace recorrido de obra con él: sin embargo se hace recorrido con la supervisión, donde se hacen observaciones a algunas actividades y se plantean compromisos de llamado de atención al contratista, lo cual se hace efectivo a través de comunicaciones.
- ✓ **Estado canales encoles y encoles,** cumplido

3. Temas a Tratar

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Reinicio de actividades de limpieza canales encoles y descoles	CONSORCIO TARQUI	Se esta a la espera que el consorcio Tarqui inicie actividades en limpieza de canales, encoles y descoles, esta actividad también esta sujeta a la aprobación por parte de la entidad al ajuste presupuestal con respecto a mayores y menores cantidades
2	Actas de costos de Obra e Interventoria	CONSORCIOS	Verificar el avance que tienen las actas en la Entidad
3	Ejecución Bache pista	CONSORCIOS	Verificar estado y ejecución de bache pista de acuerdo a solicitud de Supervisión
4	Ejecución losas plataforma	CONSORCIO TARQUI	Verificar estado y proyección de inicio de actividades
5	Limpieza canal oriental	CONOSRCIO TARQUI	Realizar actividad de limpieza puntual con los mi que se tienen en el sector

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniero sconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión: 5**	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

- ✓ **Reinicio de actividades de limpieza de canales Encoles y Descoles**, se entrega informe de proceso de validación por el Consorcio Imga sobre las actividades realizadas por Consorcio ZETA sobre las afectaciones realizadas sobre el mantenimiento ya realizado en marco del contrato de consorcio Tarqui. Dado lo anterior se informa por la supervisión que quedan liberadas dichas actividades y conosrcio Tarqui puede retomar sus actividades.

  Se solicita por parte de la supervisión efectuar mantenimiento a los canales del costado oriental hacia cabecera sur, con las cantidades remanentes contractuales, es decir en puntos específicos por cuanto no se tienen mayores cantidades

- ✓ **Actas de costos de Obra e Interventoria,** se manifiesta por parte de la supervisión que se deben efectuar entrega de las actas de obra e interventoría lo antes posible, en donde se tengan en cuenta todas las observaciones generadas en el acta 2 de obra, sobre temas de dos decimales en cantidades y ajustar al peso los valores. Las actas de Interventoría ya se pueden ir proyectando y radicar a la entidad, basado en los valores de las actas aprobadas ya por parte de la Entidad.

  La supervisión manifiesta que la Entrega de actas parciales de costos deben estar de acuerdo con requerimientos de la Entidad, nuevamente se socializa el tema, recordando las fechas en las cuales se deben entregar las actas parciales, las cuales deben cumplir con la mensualidad, así como el check list entregado para saber el orden de entrega de los soportes, los decimales de cantidades, así como el ajuste al peso de los valores y los acumulados con respecto a las actas anteriores.

- ✓ **Ejecución Bache pista,** se informa por parte de la Interventoría que ya se hizo entrega de concepto de la especialista de pavimentos sobre la solicitud de no ejecutar bache en pista sino una pata de elefante, así como reposición parcial de losas en plataforma, en dicho concepto no se ve viable la solicitud de hacerlo de esa forma por las condiciones tan irregulares y daños presentados en las losas, así como las diferentes patologías que presenta el bache en la pista. De acuerdo a lo anterior, por parte de la supervisión se informa que continuemos con las actividades programadas desde mayo por los especialistas.

- ✓ **Ejecución losas plataforma,** se solicita por parte de la supervisión ir programando y proyectando el alcance de ejecución de losas en plataforma, de acuerdo al balance presentado y que debe ir de la mano con la solicitud del modificatorio.

- ✓ **Limpieza canal oriental,** de acuerdo a los compromisos anteriores y visita realizada el viernes anterior, se recalca la necesidad de hacer puntualmente limpieza de canal oriental hacia cabecera sur con la cantidad de ml con que se cuenta.

4. Personal aprobado

Se informa por parte de la Interventoría el cumplimiento del personal según lo contratado, para lo cual se anexan los cuadros del personal.

Tabla No. 1 Consolidado personal

TOTAL PERSONAL	25
PROFESIONALES	8
NO PROFESIONALES	17
% Región No Prof	100%
% Mujeres	6%
% Prof Región	37,50%

Página: 5 de 10

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

Tabla No. 2 Personal operativo

	APROBADO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS
LOTE 1					
1	SI	10/3/2025	7/5/2025	ADOLFO	CACHIQUE MARIN
2	SI	10/3/2025	7/5/2025	ELKIN GAEL	NUÑEZ MORENO
3	SI	10/3/2025		DERLIN	YAHUARCANI DEMETRIO
4	SI	10/03/2025		JAMES ALEXIS	PARENTE COELLO
5	SI	10/03/2025		JORGE	HUAMAN BALDINO
LOTE 2					
6	SI	26/03/2025		ELDER WILQUERSON	CASTILLO DAMANCIO
7	SI	26/03/2025	21/04/2025	SIMON ELVER	JORDAN DEMETRIO
8	SI	26/03/2025	03/06/2025	ROSELINA	SALES FERNANDEZ
9	SI	26/03/2025		ELBER ANTONIO	SALVADOR FLOREZ
10	SI	26/03/2025		JOSE LUIS	FERNANDEZ BIBIANO
LOTE 3					
11	SI	08/04/2025		RUBEN DARIO	RODRIGUEZ BALCAZAR
12	SI	08/04/2025	09/04/2025	BENIDINO	VELA VILLALARGA
13	SI	08/04/2025		MELANIO	GUTIERREZ LEONARDO
14	SI	08/04/2025	15/09/2025	GERARDO ANTONIO	DINORIO VELA
15	SI	08/04/2025		GILBERTO	GUTIERREZ LEONARDO
LOTE 4					
16	SI	09/04/2025		FERNANDO	FELIPE PONCIANO
17	SI	14/04/2025	03/06/2025	JORGE LUIS	PARENTE SANTOS
18	SI	14/04/2025		MARITSON SAMUEL	PAIMA AHUE
LOTE 5					
19	SI	24/04/2025		ISMAEL	SILVA FERNANDEZ
20	SI	24/04/2025		CELSON	DIANAMA RENGIFO
21	SI	15/05/2025	03/06/2025	JOHAN JAIR	GUTIERREZ CANAYO
22	SI	24/04/2025		HENOR FERNANDO	DIANAMA RENGIFO
LOTE 6					
23	SI	02/04/2025	03/06/2025	VICTOR ALEXANDER	ANDRADE CURICO
24	SI	16/06/2025		JOSE HUMBERTO	VASQUEZ DIAZ

Tabla No. 3 Personal técnico

	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	NOMBRES	APELLIDOS	IDENTIFICACION		CARGO
					TIPO	NUMERO	
LOTE 1							
1	7/4/2025		JAIME ANDRES	HENAO MELO	CC	93.413.163	DIRECTOR DE OBRA

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

2	10/2/2025	9/3/2025	EDILBERTO	RAMIREZ SANTA	CC	10.339.995	DIRECTOR DE OBRA
3	10/03/2025		ENRIQUE	MARIN PEÑA	CC	79370211	INGENIERO RESIDENTE
4	11/06/2025		JESUS EDUARDO	GOMEZ GOMEZ	CC	80.109.528	INSPECTOR DE OBRA
5	26/02/2025		DIANA A.	DINORIO VELA	CC	41060846	INSPECTOR SISOMA

5. Avance de obra

✓ **Actividades ejecutadas en el periodo:**

Tabla No. 4 Actividades semanales

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA 13 AL 19 SEPTIEMBRE 2025							
	Semanal		Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	1.36%		21.26%	(%) Ejecutado	0.78%		20.49%
Valor programado ($)	$52.030.380		$812.045.827	Valor ejecutado ($)	$29.971.112		$783.104.571
				Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso		-0.77%
					Valor Adelanto/Atraso		-$ 29.541.255,29

Seguridad y salud en el trabajo:

- El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
- Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
- Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
- Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
- Se realiza verificación de los kit de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

AVANCE FÍSICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,66%	-0,88%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,48%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%
13-sep	19-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
1-mar	7-mar	1	4	7.196.992	0	-7.196.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.366.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11.636.671	-74.467.886
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.075	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.569.397	-9.328.863
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.980	-39.434.674
31-may	6-jun		17	334.604.564	332.665.450	-1.939.134
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.729.843	26.750.329
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.931.633	52.577.189
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.180.475	52.451.101
28-jun	4-jul	5	21	440.560.766	469.785.475	29.224.707
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.042.585	15.650.423
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.600.959	13.377.403
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.317.526	2.262.576
26-jul	1-ago	6	25	591.354.694	619.702.310	28.347.416
2-ago	8-ago		26	607.654.535	638.636.510	30.981.972
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.603.405	44.648.623
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.842.893	43.588.167
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.574	51.661.904
30-ago	5-sep	7	30	708.565.055	725.062.359	16.477.304
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.133.459	-7.481.982
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.104.571	-29.541.255

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión: 5**	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 32					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	6,99	$ 7.023.551,03
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	6,74	$ 1.590.606,30
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	2078,74	$ 21.356.974,76
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					$ 29.971.112,09
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 753.133.459,28
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 783.104.571,37

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega procedimientos constructivos con cronograma	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	27 AGOSTO 2025,
2	Buscar estrategias por parte del Consorcio Tarqui, para efectos de articular con los Notams solicitados por Consorcio ZETA	Consorcio TARQUI	22 AGOSTO 2025	26 AGOSTO 2025,
3	Se debe realizar retroalimentación con la ingeniera directora del aeropuerto sobre el tema de mantenimiento de espacios públicos correspondientes a las autoridades municipales	Consorcio IMGA	22 AGOSTO 2025	25 AGOSTO 2025,
4	Entrega reprogramación de obra, incluyendo cerramiento	Consorcio TARQUI	1 SEPT 2025	Entrega con aprobación de modificatorio

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en las ciudades de **Leticia y Bogotá D.C** a los 22 días del mes de septiembre del año **2025**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtual.


Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión:** 5	**Fecha de aprobación:** 01/04/2022

Nombre completo	Cargo	Firma
ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
LUIS GUILLERMO LINARES	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
JULIO CHAPARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI	
ENRIQUE MARIN	RESIDENTE OBRA CONSORCIO TARQUI	
MAGNOLIA GOMEZ	APOYO A LA SUPERVSION CONSORCIO IMGA	
JESSICA GUERRERO	APOYO COORDINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11.4 Copia del libro diario de obra.



129

1 de Septiembre de 2025, lunes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 sisa
1 Conductor, 3 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas,
1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra
Se adelantan labores de recolección
en el costado occidental de la
pista, desde la cabecera 03
hacia la cabecera 21, desde bor-
de de pista hasta cerramiento; se
realiza la fumigación con insecti-
cida en las áreas en las cuales se
adelanta la recolección; se continua
con la recolección, traslado y dis-
posición del material producto de
la recolección; se realiza la limpieza
de cerramiento en el costado occiden-
tal de la pista, desde cabecera 03
hacia cabecera 21.
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am. Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE ARAGON PEÑA
Res. Unit de Obra

JAIME ECHEVERRY P.
Jefe Departamento

2 de septiembre de 2025, martes
Personal, 1 Director, 1 Residente, 1 sisa
1 conductor, 3 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fu-
migadora 1 sopladora, 1 motosierra
Se continua con las labores de reco-
lección en el costado occidental de la pis-
ta, desde borde de pista hasta cerra-

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

130

mismo y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; En adelanto la fumigación con insecticida en las áreas en las cuales se realiza la roceria; Se adelanta la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se lleva a cabo la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde la cabecera 03 hacia la cabecera 21.
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

JULIO R. CHAPARRO T.
Dpto Interventoria

3 de Septiembre de 2025, miercoles
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 3 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra
Se realizan labores de roceria en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se continua con la fumigación con insecticida en las áreas en las cuales se ejecuta la roceria; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se adelanta la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde la cabecera 03 hacia la cabecera 21.

131

Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

JULIO R. CHAPARRO T.
Dpto Interventoria

4 de Septiembre de 2025, Jueves
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 3 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra
Se llevan a cabo labores de roceria en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se realiza la fumigación con insecticida en las áreas en las cuales se lleva a cabo la roceria; Se adelanta la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se continua con la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde la cabecera 03 hacia la cabecera 21.
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

JULIO R. CHAPARRO T.
Dpto Interventoria

5 de Septiembre de 2025, Viernes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 3 ayudantes.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

132

Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de roceria en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se ejecuta la fumigacion con insecticida en las areas en las cuales, se adelanta la roceria; Se continua con la recoleccion, traslado, y disposicion del material producto de la roceria; Se lleva a cabo la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde la cabecera 03 hacia la cabecera 21
Estado del Clima: Fuertes lluvias desde las 3 pm hasta las 4:30 pm.
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5 pm.

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra.

JULIO R. CHAPARRO T.
Jefe de Interventoria

6 de Septiembre de 2025, Sabado.
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 9 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se continua con las labores de roceria en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento, y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se realiza la fumigacion con insec-

133

ticida en las areas en las cuales se adelanta la roceria; Se hace la recoleccion, traslado y disposicion del material producto de la roceria; Se adelanta la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21
Estado del Clima: Seco
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 12 m

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra

JULIO R. CHAPARRO T.
Jefe de Interventoria

7 de septiembre de 2025, Domingo No se ejecutan actividades.

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra.

JULIO R. CHAPARRO T.
Jefe de Interventoria

8 de septiembre de 2025, Lunes.
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 3 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se realiza la roceria en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento, y desde Cabecera 03 hacia cabecera 21; Se adelanta la fumigacion con insecticida en las areas en las cuales se realiza la roceria; Se continua con la recoleccion, traslado

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

134

y disposición del material producto de la rocería; Se esta ejecutando la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra.

JAIRO ALEJANDRO F.
Dirección Interventoría

9 de septiembre de 2025 Martes.
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 pumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelanta la rocería en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se realiza la pumigación con insecticida en las áreas en los cuales se adelanta la rocería; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la rocería; Se continua con la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21.
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5 pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra.

JAIRO ALEJANDRO F.
Dirección Interventoría

135


10 de septiembre de 2025, miércoles
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 pumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se continua con las labores de rocería en el costado occidental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 03 hacia cabecera 21; de igual forma se adelanta la pumigación con insecticida en las áreas en las cuales se realiza la rocería; Se adelanta la recolección, traslado y disposición del material producto de la rocería; Se esta ejecutando la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21.
Estado del Clima: Fuertes lluvias entre las 1:00pm y las 1:30 pm
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra

JAIRO ALEJANDRO F.
Director Interventoría

11 de Septiembre de 2025, Jueves
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 9 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 pumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra
Se realizan labores de rocería en el costado oriental de la pista, desde borde

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



136

de pista hacia cerramiento y desde cabecera 21 hacia cabecera 03; Se continua con la fumigación con insecticida de los árboles en los cuales se realiza la roceria y Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se adelanta la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21.
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra

JULIO E. CAMPUZANO T.
Director Interventoría

12 de Septiembre de 2025, Viernes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 2 conductor, 3 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de roceria en el costado oriental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 21 hacia cabecera 03; Se realiza la fumigación con insecticida de los árboles en los cuales se adelanta la roceria; Se continua con la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se lleva a cabo la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21.

137

Estado del Clima: Fuertes lluvias entre las 3pm y las 4:30pm.
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra


JULIO E. CAMPUZANO T.
Director Interventoría

13 de septiembre de 2025, sabado
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 3 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se realizan labores de roceria en el costado oriental de la pista, desde borde de la pista hasta cerramiento y desde cabecera 21 hacia cabecera 03; Se adelanta la fumigación con insecticida de los áreas en los cuales se realiza la roceria; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se continua con la limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista desde cabecera 21 hacia cabecera 03.
Estado del Clima: Seco
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 3pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra

JULIO E. CAMPUZANO T.
Director Interventoría

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



138

14 de septiembre de 2025 domingo
no se ejecutaron actividades.

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra.

JAIRO E. CHAPARRO J.
Director Interventoría

15 de septiembre de 2025, lunes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO,
1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se continua con labores de roceria en el costado oriental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 21 hacia cabecera 03; Se continua con la fumigación con insecticida de los árboles en los cuales se adelanta la roceria; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se realiza la limpieza de cerramiento en el costado oriental de la pista, desde cabecera 21 hacia cabecera 03.
Estado del Clima: Fuertes lluvias entre las 10 am y las 12 m.
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5 pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra

Heiner Villamil
Residente de Interventoría

16 de Septiembre de 2025, Martes.
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO,

139

1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de roceria en el costado oriental de la pista, desde borde de pista hasta cerramiento y desde cabecera 21 hacia cabecera 03; se realiza la fumigación con insecticida de los árboles en los cuales se adelanta la roceria; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; se esta ejecutando la actividad de limpieza de cerramiento en el costado oriental de la pista, desde cabecera 21 hacia cabecera 03; Se adelantan labores de fumigación en los diferentes áreas en las cuales se intervinar con las actividades, como también en la preparación para el cierre de la calle de rodaje Alpha costado del Cima: Sucio
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 5:00pm

ENRIQUE MARIN PEÑA
Residente de Obra

Heiner Villamil
Residente de Interventoría

17 de septiembre de 2025, Miercoles
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO,
1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de roceria y limpieza de todos los lotes perime-

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

140

dpals de la pista; Se adelantan labores de limpieza y señalización para el cierre de la calle Alfa, así como también la instalación y suministro de 6 maletines y cuatro (4) dispositivos de luces nocturnas para dichos maletines. Se adelantan labores de limpieza y cerramiento en el costado oriental de la pista, desde la entrada Lynce hacia la torre de control; Se adelantan labores de topografía en las áreas en las cuales se llevan a cabo actividades como también en el cierre de la calle de rodaje Alfa.
Estado del Clima: Seco
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

Hernan Villamil
Tecnico de Inspección

28 de Septiembre de 2025, Jueves
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de limpieza y señalización para el cierre de la calle Alfa; Se continua con labores de rocería en el costado Oriental de la pista desde canal a malla y desde calle de rodaje puerta aérea hacia calle de rodaje bomberos; Se realiza la fumigación con insecticida en las

141


áreas en las cuales se adelanta la rocería; Se llevo a cabo la rocería en el área que separa a las calles Alfa y Bravo desde borde de pista hasta plataforma y del costado norte de la calle de rodaje Alfa; Se continúa con la recolección, tendido y disposición del material producto de la rocería; Se adelantan labores de topografía en las diferentes actividades que se realizan, como también en la preparación para el cierre de la calle Alfa; Se continúa con la limpieza de cerramiento en el costado oriental de la pista, desde la entrada Lynce hacia la torre de control.
Estado del Clima: Seco
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 6pm

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

Hernan Villamil
Tecnico de Inspección

29 de Septiembre de 2025, Viernes.
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 9 ayudantes.
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de rocería en el costado oriental de la pista, desde canal a malla y desde calle de rodaje puerta aérea hacia calle de rodaje bomberos; Se realiza la fumigación

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



142

con respectiva en las áreas entre vales se adelanta la rocería; Se lleva a cabo labores de rocería en el área del radar del aeropuerto; Se adelanta la recolección, traslado y disposición del material producto de la rocería; Se adelantan labores de topografía en los diferentes actividades que se realizan; Se continua con la limpieza y alineamiento en el costado oriental de la pista, desde la entrada hacia la torre de control.
Estado del Clima: Seco.
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 6pm

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

Se realiza recorrido de obra en compañía de la Supervisión, Contratista e Interventoría, con el objeto de verificar el estado de los trabajos realizados a la fecha; donde se hacen algunas recomendaciones para tener en cuenta

Director Interventoría

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

Resid. de Interventoría

20 de Septiembre de 2025, Sabado
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 Sisa, 1 conductor, 9 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 motosierra, 1 motobomba, 1 motosierra.
Se continúa con las labores de rocería en

143

el costado oriental de la pista, desde canal a malla y desde calle de rodaje Foxtrot hacia Calle de rodaje Bravo; Se adelanta la fumigación con insecticida en las áreas donde se realiza la rocería; Se adelanta la recolección, traslado y disposición del material producto de la rocería; Se adelantan labores de topografía en los diferentes actividades que se realizan; Se continua con la limpieza de alineamiento en el costado oriental de la pista sector área de carga
Estado del Clima: Seco
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 4pm.

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

Resident de Interventoría

21 de Septiembre de 2025, Domingo.
No se ejecutaron actividades.

ENRIQUE MARIO PEÑA
Residente de Obra

Resident de Interventoría

22 de Septiembre de 2025, Lunes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 Sisa, 1 conductor, 9 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 motobomba, 1 motosierra
El señor realizando labores de rocería vía el costado oriental de la pista, desde

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

144

Canal a malla y desde calle de rodaje Fuerza Aérea hasta calle de rodaje Bombarderos; Se continua con la guimigación con insecticida en las áreas en las cuales se realiza la roceria; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se realizan labores de topografia en los siguientes actividades que se adelantan; Se estan ejecutando labores de limpieza de cuneamiento en el costado oriental de la pista, desde la gestor hasta la cabecera 03
Estado del Clima: Seco
Hora de Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIO OPEÑA
Residente de Obra

HSA
Henry Villamil
Profesional de Interventoria

23 de Septiembre de 2025, viernes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 Inspector, 1 conductor, 10 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 guimigadora, 1 sopladora, 1 motosierra
Se realizaron labores de roceria en el costado oriental de la pista, desde canal a malla y desde calle de rodaje Fuerza Aérea hasta calle de rodaje Bombarderos; Se realiza la guimigación con insecticida de las áreas en las cuales se realiza la roceria; Se continua con la recolección, traslado y retiro y disposición

145

del material producto de la roceria; Se adelantan labores de topografia en los siguientes actividades que se adelantan; Se estan realizando labores de limpieza de cuneamiento en el costado occidental de la pista, sur de la pista, sectores via los Alamitos
Estado del Clima: Seco
Hora Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MARIO OPEÑA
Residente de Obra

HSA
Henry Villamil
Profesional de Interventoria

24 de Septiembre de 2025, miercoles
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 Inspector, 1 conductor, 10 ayudantes
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 guimigadora, 1 sopladora, 1 motosierra
Se realizan labores de roceria en el costado oriental de la pista, costado norte de la pista y cuneta lado canal hasta malla y sector Fuerza de control; Se adelanta la guimigación con insecticida de las áreas en las cuales se realiza la roceria; Se lleva a cabo la recolección, traslado y disposición del material producto de la roceria; Se estan adelantado labores de limpieza de cuneamiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hasta cabecera 21; Se realizan labores de topografia en los siguientes actividades que se estan adelantando.
Estado del Clima: Sector: Lluvias entre

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

146

las 7 am y las 12:00m y entre las 3 pm y las 7 pm.
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 4pm

ENRIQUE MACIAS PEÑA
Residente de Obra.

Yenin Villamil
Residente de Telecomunicaciones

25 de Septiembre de 2025, Jueves
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 10 ayudantes.
Equipos: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 2 motosierra.
Se continua con labores de rocería en el costado oriental de la pista, costado sur plataforma, área de carga; Se realiza la fumigación con insecticida en las áreas en las cuales se adelanta la rocería; Se adelanta la recolección, traslado y disposición del material producto de la rocería; Se realizan labores de limpieza de cerramiento en el costado occidental de la pista desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se adelantan labores de topografía en las diferentes actividades contractuales que se están realizando.
Estado del Clima: Fuertes lluvias entre las 11:30am y las 17:30pm y entre las 2pm y las 3pm

Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 6:00pm

ENRIQUE MACIAS PEÑA
Residente de Obra.

Yenin Villamil
Residente de Telecomunicaciones

147

26 de Septiembre de 2025, Viernes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 10 ayudantes.
Equipos: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 2 motosierra.
Se adelantan labores de rocería en el costado oriental de la pista, costado sur plataforma, desde la pista hacia cabecera 03; Se continua con la fumigación con insecticida de las áreas en las cuales se adelanta la rocería; Se realiza la recolección, traslado y disposición del material producto de la rocería; Se lleva a cabo la limpieza del cerramiento en el costado occidental de la pista, desde cabecera 03 hacia cabecera 21; Se realizan labores de topografía en las diferentes actividades contractuales que se están ejecutando.
Estado del Clima: Facc
Inicio Jornada: 7am Fin Jornada: 5pm

ENRIQUE MACIAS PEÑA
Residente de Obra.

Yenin Villamil
Residente de Telecomunicaciones

27 de Septiembre de 2025, Sabado
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO, 1 conductor, 10 ayudantes.
Equipos: 1 Camioneta, 6 guadañas, 1 fumigadora, 1 sopladora, 2 motosierra.
Se están llevando a cabo labores de rocería en el costado oriental de la

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

148

pista, costado sur plataforma desde ca-
becera 03 hasta cabecera 03 y desde
canal hasta malla de cerramiento, se
adelantan labores de guarnigación con in-
secticida de las áreas en las cuales
se lleva a cabo la roceria; se realiza
la recolección, traslado y disposición
del material producto de la roceria; se
continua con la limpieza de cerramiento
en el costado occidental de la pista, de
de cabecera 03 hasta cabecera 21; se adi-
lantan labores de topografia en las dife-
rentes actividades contractuales que se esta
ejecutando.
Estado del Clima: Seco
Hora de Jornada: 7am Fin Jornada: 4pm

Vo Bo
Residente de Obra. Henry Villamil
Residente de Interventoria

28 de Septiembre de 2025, Domingo.
No se ejecutaron actividades

Vo Bo
Residente de Obra. Henry Villamil
Residente de Interventoria

29 de Septiembre de 2025, Lunes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO,
1 conductor, 10 ayudantes,
Equipo: 1 camioneta, 6 guadañas, 1 fu-
migadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se adelantan labores de roceria en el


149

costado sur y occidental de la pista
en la zona fresa de la cabecera 03
y desde canal a malla en el costado
occidental; Se realiza la guarnigación
con insecticida en las áreas en las
cuales se adelanta la roceria; se con-
tinua con la recolección, traslado y
disposición del material producto de
la roceria; se continúa con la limpieza
de cerramiento en el costado occidental
de la pista desde cabecera 03 hasta ca-
becera 21, de igual forma en el costado
norte del aeropuerto. Se llevan a cabo la-
bores de topografia en los diferentes en-
tregables contractuales que se estan eje-
cutando.
Estado del Clima: Fuertes lluvias entre
las 9:30am y las 10:05am
Hora de Jornada: 7am Fin Jornada: 4pm

Vo Bo
Residente de Obra. Henry Villamil
Residente de Interventoria

30 de Septiembre de 2025, Martes
Personal: 1 Director, 1 Residente, 1 SISO,
1 conductor, 10 ayudantes
Equipo: 1 Camioneta, 6 guadañas, 1 fu-
migadora, 1 sopladora, 1 motosierra.
Se continua con labores de roceria
en el costado occidental de la pista, de
de borde de canal hasta cerramiento; se
adelanta la guarnigación con insecticida
de las áreas en las cuales se realiza

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



150

la reunión; Se realiza la recolección, tra-
lado y disposición del material producto
de la reunión; Se continua con la limpieza
de cerramiento en el costado oriental de
la grieta desde cabecera 21 hacia abajo
de codigo Fuente Acero; Se lleva a cabo
la limpieza de cunetas y desarenadores exis-
tentes en el desvio del talud de la grieta
ubicada en el costado oriental de la grieta
hacia la cabecera 03 y desde cabecera
03 en el costado occidental de la grieta
hacia cabecera 21; Se adelantan labores
de topografia en los diferentes activi-
dades contractuales que se estan ejecu-
tando.
Estado del Clima: Seco
Inicio de Jornada: 7am Fin Jornada: 4 pm

ENRIQUE HARVIN ACOSTA
Residente de Obra.

Karen Villamil
Residente de Interventoria

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11.5 Certificaciones y fichas técnicas.

A la fecha no se ha utilizado equipo ni materiales diferentes a los usados usualmente, por tal motivo no hay registros de certificaciones ni fichas técnicas a anexar

11.6 - Informe de gestión SISO, para las actividades de campo, vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta área.

Este informe tiene como finalidad resumir las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST desarrolladas en el proyecto **"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, (VF)",** destacando los avances obtenidos y los retos enfrentados durante el mes de septiembre de 2025.

11.6.1 COPASST

El **CONSORCIO TARQUI** realizo el seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo **(COPASST)** durante el mes de septiembre de 2025, con el objetivo de promover y garantizar condiciones laborales seguras y saludables para todos los colaboradores.
Las acciones ejecutadas se llevaron a cabo en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de los compromisos adquiridos por la organización en su sistema de gestión.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo **(COPASST)** durante el mes de septiembre de 2025, realizo el acompañamiento de las siguientes actividades con el objetivo de promover y garantizar condiciones laborales seguras y saludables para todos los colaboradores.

Durante este periodo, el COPASST llevó a cabo las siguientes acciones:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Presentación de novedades laborales y de seguridad social – septiembre 2025.
3. Reporte de accidentes, incidentes y condiciones inseguras.
4. Seguimiento a planes de acción en SST.
5. Proposiciones y varios.

Estas actividades se desarrollaron en cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como de los compromisos adquiridos por la organización en su sistema de gestión. El COPASST continúa desempeñando un papel clave en la mejora continua del ambiente laboral y la prevención de riesgos.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11.6.2 COCOLA (COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL)

El **CONSORCIO TARQUI**, En cumplimiento del cronograma establecido para las reuniones del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), se informa que durante el mes de septiembre del año 2025 no se realizó reunión formal del comité.

Motivo: No se presentaron casos, situaciones o temas que requirieran la convocatoria o análisis por parte del comité en el presente mes.
Observaciones:

- Se mantiene la disponibilidad del comité para atender cualquier requerimiento relacionado con convivencia laboral.
- Se continuará con el seguimiento regular del ambiente laboral y los canales de comunicación están abiertos para reportes o sugerencias.

11.6.3 Seguimiento de condiciones de Salud de los Colaboradores del Consorcio

Estado General de Salud:

En el **CONSORCIO TARQUI** los colaboradores no presentaron alteraciones en su estado de salud durante este periodo. Lo que no ayuda a concluir que la mayoría de los colaboradores del **CONSORCIO TARQUI** presentan un estado de salud general adecuado, sin condiciones graves que afecten su desempeño laboral.

Principales hallazgos:

- Buen estado general de salud en un 90% de los evaluados.

Recomendaciones:

- Reforzar los programas de pausas activas y ergonomía.
- Continuar con el monitoreo periódico del estado de salud físico y mental del personal.
- Promover campañas internas sobre autocuidado, alimentación saludable y gestión del estrés.

Estos resultados permiten establecer líneas de acción para mejorar las condiciones de trabajo y mantener el bienestar físico y emocional de los colaboradores.

Reportes de Incapacidades Médicas:

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, se registraron un total de **0** incapacidades médicas, las cuales no se reporta al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
El consorcio continúa promoviendo una cultura de prevención y bienestar, con el fin de reducir la incidencia de incapacidades y garantizar un entorno laboral saludable para todos los colaboradores.

Actividades de Promoción y Prevención de Salud:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

En el marco del compromiso con la salud y el bienestar de los colaboradores, No se realizaron actividades durante el período correspondiente.

- **Seguimiento Matriz de exámenes médicos ocupacionales.** Se realiza seguimiento a las recomendaciones originadas de los exámenes médicos ocupacionales realizadas al personal durante este periodo.

Identificación de Riesgos para la Salud:

Durante las inspecciones y evaluaciones realizadas en el entorno de trabajo, no se identificaron ningún riesgo laboral.
Estas acciones hacen parte del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se mantendrá un seguimiento continuo para asegurar la mitigación efectiva de los riesgos identificados, los cuales se relacionan en la **Matriz IPVR** anexa a este informe.

Recomendaciones:

Con el fin de fortalecer el bienestar de los colaboradores y anticipar posibles afectaciones a la salud derivadas de las condiciones laborales, se proponen las siguientes acciones preventivas y de mejora:

1. **Reforzar las pausas activas diarias**, especialmente en áreas operativas, para prevenir trastornos osteomusculares y reducir la fatiga física.
2. **Promover campañas de hidratación y protección solar**, con entrega regular de agua potable, bloqueador solar, especialmente en jornadas realizadas en ambientes de alta temperatura.
3. **Actualizar y reforzar las capacitaciones en seguridad industrial**, en el mes de agosto se realizó la capacitación del tema cuidados de las manos, Inspección y mantenimiento preventivo de equipos

Estas acciones buscan no solo el cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, sino también la promoción de una cultura organizacional enfocada en el cuidado integral del trabajador

11.6.4 Reporte estadístico de AT Mensual

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el periodo mencionado, no se registraron accidentes de trabajo en las actividades desarrolladas dentro del proyecto. Esto refleja un adecuado cumplimiento de las normas de seguridad, así como la efectividad de las medidas preventivas implementadas.

- Se mantuvieron activas las estrategias de prevención, incluyendo inspecciones de seguridad, pausas activas y seguimiento al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Se continuará con el fortalecimiento de la cultura de autocuidado y el cumplimiento de los protocolos establecidos para mantener este resultado positivo en los próximos meses.

Número de AT registrados:
Se reportaron 0 accidentes de trabajo durante el mes de septiembre 2025.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Este resultado refleja el compromiso continuo con la implementación de medidas preventivas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos en el proyecto.

Clasificación de los AT:

Durante el mes de septiembre de 2025, **No** se registraron accidentes de trabajo en las actividades ejecutadas dentro del proyecto. A continuación, se presenta el detalle correspondiente:

Tipos de accidentes registrados:

- 0 fueron clasificados como leves.
- 0 implicaron incapacidad temporal.
- 0 fueron considerados graves o de junior complejidad.

Áreas afectadas: N/A

Cero accidentes ocurrieron en las siguientes áreas:

- Operaciones: 0 casos
- Mantenimiento: 0 casos
- Administrativa: 0 casos

Causas principales de los AT:

Durante el mes de **septiembre de 2025** no se presentaron accidentes de trabajo asociados al desarrollo de las actividades del proyecto, manteniéndose un balance positivo en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Causas identificadas: N/A

Ninguna. No se identificaron causas relacionadas con fallas en equipos, errores humanos o condiciones inseguras, dado que no se presentaron eventos que generaran afectaciones a la salud o seguridad de los trabajadores.

Se continuará con la implementación de medidas preventivas, seguimiento a las condiciones de trabajo y fortalecimiento de la cultura de seguridad para mantener este resultado positivo.

Días de incapacidad generados:

Durante el mes de septiembre de 2025, **No** se reportaron accidentes de trabajo, por lo tanto, no se predestinaron días de incapacidad:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Este resultado refleja la correcta implementación de las medidas de prevención y el compromiso con la seguridad en el entorno laboral.

Acciones correctivas y preventivas:

Aunque durante el mes de septiembre de 2025 no se registraron accidentes de trabajo, se continuó con la implementación de acciones preventivas orientadas a mantener condiciones laborales seguras y mitigar riesgos. Entre las medidas tomadas y propuestas se destacan.

- **Fortalecimiento del programa de pausas activas y autocuidado**, como estrategia preventiva de fatiga y lesiones osteomusculares. Estas medidas buscan no solo mantener el índice de accidentalidad en cero, sino también consolidar una cultura organizacional enfocada en la prevención y el cuidado colectivo.

11.6.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

El **CONSORCIO TARQUI** realizó entrega de elementos de protección personal – EPP y Dotación al personal operativo y al personal que ingreso durante el periodo se le hizo entrega de Guantes Hilaza y Gafas Oscura.

A todo el personal que labora en obra se les suministró los elementos de protección personal que se requieren para el desarrollo de sus actividades, esto con el fin de darle cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.6.6 Inspecciones

En el **CONSORCIO TARQUI** durante este periodo se realizaron inspecciones de seguridad con el fin de identificar condiciones peligrosas que puedan generar accidentes de trabajo, y así implementar medidas de control o preventivas para evitar situaciones de riesgo. Se realizaron las siguientes inspecciones de seguridad:

- **Equipos de emergencias:** Se realizaron inspecciones de equipos de emergencias tanto a los vehículos como en los instalados en obra y así garantizar el funcionamiento adecuado del mismo.
- **Personal en campo:** se verifico que todo el personal que ingresó a obra contara con las afiliaciones de seguridad social, Epp apropiados para la tarea y dotación mínima.
- **Maquinaria y equipos:** En el ingreso de cada vehículo y maquinaria se verifica que cuenten con la documentación en regla requerida para su operación y sus conductores y operadores cuenten con la seguridad social o afiliaciones a la misma. De igual manera se realizó inspecciones diarias de las condiciones de estos vehículos y maquinaria.
- **Orden y aseo:** Las inspecciones de orden y aseo ayudan a verificar que los procesos, actividades y tareas se desempeñen según lo planificado, procedimientos, estándares y políticas, buscando la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11.6.7 Inspección de Botiquines y Camilla

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025 se realizó la inspección mensual de los botiquines ubicados en las distintas áreas de la empresa. La revisión se llevó a cabo el 25 de septiembre por el auxiliar de SST, utilizando una lista de verificación basada en la normatividad vigente (Resolución 0312 de 2019 y Guía Técnica GTC 45)

Hallazgos principales:

- **Botiquines:** Se verificó que el 100% de los botiquines se encontraban con inventario actualizado, elementos en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento.
- **Camilla:** Se realizó la inspección del estado de la camilla ubicada en el área designada para primeros auxilios. Se verificó: Estructura estable, sin partes sueltas ni deterioradas, Superficies limpias y desinfecta, Accesibilidad inmediata en caso de Emergencia.
- **Cumplimiento:** En general, se cumple con los estándares exigidos en materia de primeros auxilios.

11.6.8 Control de Botiquín

Durante este periodo en el **CONSORCIO TARQUI** realizo el monitoreo del estado, contenido y uso del botiquín, asegurando su disponibilidad y funcionalidad. Se anexan registros de los elementos existentes en el botiquín a la fecha.

Revisión del estado general:

- Todos los botiquines se encontraron en buen estado físico, debidamente señalizados y accesibles.
- Se verificó que no presentaran obstrucciones ni deterioro en sus estructuras.
- El 100% se encuentra completo.

Elementos verificados en el botiquín (contenido estándar):

- Gasas estériles
- Vendas elásticas
- Gasa
- Guantes de látex desechables
- Alcohol antiséptico
- Solución salina
- Termómetro digital
- Tijeras y pinzas
- Esparadrapo
- Tapabocas

Acciones realizadas:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- El botiquín **cumple** con los requisitos establecidos, se encuentra en buen estado, con insumos vigentes, correctamente señalizado y ubicado en un lugar accesible
- Se actualizó la lista de contenido visible en la tapa de cada botiquín.

Conclusión:
El control del botiquín evidencia un estado óptimo general, con uso moderado y acciones de reposición ejecutadas a tiempo. Se continuará con el seguimiento mensual.

11.6.9 Inspección Extintores

Durante el mes de septiembre de 2025 se realizó la inspección mensual de los dos (2) extintores ubicados en la oficina administrativa y en la camioneta de transporte interno, como parte del programa de Inspecciones.

1. **Extintor en Oficina Administrativa:**
   - **Tipo:** Polvo químico seco (ABC) – 10 lb
   - **Estado físico:** En buen estado, sin daños visibles ni obstrucciones.
   - **Presión:** Dentro del rango operativo indicado en el manómetro.
   - **Señalización:** Correcta, con acceso libre y visible.
   - **Inspección:** Última revisión realizada el 28 de junio de 2025.
   - **Observación:** Sin novedades; no requiere mantenimiento adicional.

2. **Extintor en Camioneta de Transporte:**
   - **Tipo:** CO_2 – 5 lb
   - **Estado físico:** Buen estado general.
   - **Presión:** Correcta.
   - **Ubicación:** Asegurado dentro del vehículo.
   - **Inspección:** Verificado el 27 de junio de 2025.
   - **Observación:** Sin novedades; no requiere mantenimiento adicional.

Ambos extintores se encuentran operativos y cumplen con los estándares establecidos por la normativa vigente. Se mantienen inspecciones mensuales y acciones correctivas menores para preservar su funcionalidad.

11.6.10 Inspección de EPP

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025 se realizó la inspección de los Equipos de Protección Personal (EPP) entregados al personal operativo y de mantenimiento, con el objetivo de verificar su estado, disponibilidad, uso adecuado y cumplimiento con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y demás normativas vigentes.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Estado y disponibilidad:

- Se detectó desgaste en 16 pares de guantes y 6 Gafas Oscura

Uso adecuado:

- En visitas a campo se observó cumplimiento del uso obligatorio de casco, guantes y gafas por parte de los trabajadores.
- Se brindaron recordatorios al personal sobre el uso correcto del tapabocas en espacios cerrados, conforme al protocolo interno.

Acciones realizadas:

- Se gestionó el cambio inmediato de los guantes (Entregados el 08, 23, 24, 25 y 26 de septiembre 2025).

Los EPP inspeccionados se encuentran en condiciones funcionales para su correcto uso. Se mantienen controles mensuales, se atienden oportunamente los reemplazos y se refuerzan las prácticas de seguridad mediante sensibilización continua.

ITEMS	DESCRIPCION DE EPP Y DOTACION ENTREGADO	ENTREGADO	PERIODO
1	Guantes de Hilaza	06	SEPTIEMBRE
2	Gafas Oscura	02	SEPTIEMBRE
3	Imperméable	05	SEPTIEMBRE

Tabla 32 Consolidado de EPP entregados

11.6.11 Inspección de Comportamiento

Durante el mes de septiembre de 2025 se realizó la observación y evaluación de comportamientos seguros en el entorno laboral del **CONSORCIO TARQUI**, con el objetivo de identificar conductas que promuevan o pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el sistema de gestión SG-SST y en los lineamientos de la cultura de autocuidado.

Resultados observados:

- El 100% de los trabajadores observados demostraron cumplimiento adecuado con los procedimientos de seguridad, incluyendo el uso correcto del EPP y el reporte oportuno de condiciones inseguras.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Las observaciones reflejan un nivel general positivo en el cumplimiento de comportamientos seguros. Se recomienda la toma de acciones correctivas y actividades preventivas enfocadas en el refuerzo de la cultura de seguridad de manera permanente.

11.6.12 Inspección Herramienta Menor/ Pala, pica, Carretilla, Machete, Rastrillo, Otros Equipos (Guadañas, sopladora, Moto fumigador. Etc.)

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre 2025 se llevó a cabo la inspección del estado y funcionalidad de herramientas menores como pala, pica, carretilla, machete, rastrillo, y equipos con el propósito de garantizar su buen uso y prevenir accidentes laborales.
En dicha revisión no se identificaron herramientas con un desgaste significativo que comprometía su seguridad, por lo cual se continua en uso de estas herramientas. Las demás herramientas se encontraron en condiciones adecuadas para su utilización.
Se recomienda continuar realizando inspecciones mensuales y capacitar al personal en el manejo y almacenamiento adecuado de estas herramientas, con el fin de prolongar su vida útil y mantener un entorno laboral seguro.

11.6.13 Pre operacional de vehículos

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre 2025, se llevó a cabo la inspección preoperacional de los vehículos con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta actividad incluyó la verificación del estado general del vehículo, abarcando sistemas mecánicos, eléctricos y neumáticos, así como la revisión del mantenimiento preventivo y correctivo realizado conforme al plan establecido.

Adicionalmente, se consultó la información correspondiente a la placa del vehículo para comprobar que no existieran comparendos pendientes, asegurando así el cumplimiento legal en materia de tránsito.

El vehículo inspeccionado cumplió con los requisitos de seguridad y operatividad. Se recomendó mantener y reforzar estas inspecciones periódicas para asegurar un rendimiento óptimo, prevenir fallos y continuar cumpliendo con las disposiciones legales y de seguridad vigentes.

11.6.14 Reporte de actividades de vehículos

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, el vehículo asignado participo en diversas actividades operativas, tales como el transporte de personal, materiales y equipos, en cumplimiento con las funciones logísticas del proyecto.
Se efectuaron controles periódicos de combustible, revisiones de mantenimiento preventivo y correctivo, y verificaciones normativas, asegurando que el vehículo operara bajo condiciones seguras y reglamentarias.
No se presentaron incidentes durante el mes y se garantizó el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y legales, contribuyendo a la continuidad segura y eficiente de las operaciones.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

11.6.15 Pausas activas

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, se implementaron pausas activas diarias con el personal operativo, con el propósito de reducir la fatiga laboral, prevenir trastornos musculoesqueléticos y fomentar el bienestar físico y mental de los trabajadores.
Las actividades desarrolladas incluyeron ejercicios de estiramiento, movilidad articular y técnicas de respiración, con una duración promedio de 10 minutos por sesión. Estas se realizaron en horarios estratégicos para no afectar la productividad y maximizar su impacto positivo.
Se registró una participación del 98% del personal, quienes, mediante retroalimentación verbal y observaciones, reportaron una disminución en tensiones musculares, mejor estado de ánimo y un ambiente laboral más colaborativo.
Se recomienda dar continuidad a estas pausas activas como parte de la estrategia de promoción de la salud ocupacional y realizar evaluaciones periódicas para medir su impacto sobre indicadores como ausentismo, productividad y satisfacción laboral.

11.6.16 COMPONENTE AMBIENTAL

La información relaciona y se radica mediante el informe Ambiental.

11.6.17 Incidentes ambientales

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, no se presentó ni un incidente ambiental relacionado con el manejo de sustancias peligrosas.
No se reportaron otros incidentes ambientales durante el período. La organización reafirma su compromiso con la prevención de impactos negativos al medio ambiente, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.

11.6.18 Campañas Ambientales

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, se realizó capacitaciones ambientales con el propósito de prevenir en la generación de ruido y proteger individuos forestales asociado.

Actividades realizadas:

Capacitación Segregación de Residuos Sólidos, Código de Colores, resolución 2184 de 2019. **(01/08/2025)**
Protección de Flora restricción para Intervención de Especies Forestales y Posibles Sanciones **(22/08/2025)**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Fortalecer la conciencia ambiental del personal vinculado al proyecto, fomentando prácticas responsables en el manejo de residuos, el control del ruido y la protección de los recursos naturales.

11.6.19 COMPONENTE INTEGRAL

Registro de capacitaciones, Charlas de Seguridad y sus evaluaciones de eficacia

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades de formación orientadas a fortalecer las competencias del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y operación segura en las actividades.

CHARLAS O CAPACITACIONES SEGÚN PROGRAMACION			REALIZADAS CON VERIFICACION DE LA INTERVENTORIA	
TOTAL, DIAS	**TEMA**	**FECHA**	**SI**	**NO**
1	Prevención de caídas al mismo nivel	1/09/2025	X	
2	Prevención de accidentes en labores de limpieza y mantenimiento	2/09/2025	X	
3	Posturas y ergonomía en el trabajo	3/09/2025	X	
4	Orden y aseo como medida preventiva	4/09/2025	X	
5	Prevención del estrés laboral y autocuidado emocional	5/09/2025	X	
6	Seguridad vial laboral	6/09/2025	X	
7	Prevención de incendios	8/09/2025	X	
8	Uso seguro de herramientas manuales y eléctricas	9/09/2025	X	
9	Convivencia laboral y comunicación efectiva	10/09/2025		X
10	Autocuidado y hábitos saludables	11/09/2025		X
11	Prevención de accidentes laborales	12/09/2025		X
12	Prevención de accidentes laborales	13/09/2025		X
13	Prevención de Accidente Laborales	15/09/2025		X
14	Gestión del Estrés y Riesgo Psicosociales	16/09/2025		X
15	Prevención de fatiga laboral	17/09/2025		X
16	Hidratación y salud en la jornada laboral	18/09/2025	X	
17	Convivencia laboral y respeto mutuo	19/09/2025		X
18	Prevención de enfermedades respiratorias	20/09/2025		X
19	Orden y almacenamiento seguro de materiales	22/09/2025		X
20	Prevención de riesgos por ruido	23/09/2025	X	
21	Buenas prácticas de higiene personal en el trabajo	24/09/2025	X	
22	Pausas activas y cuidado de la salud física	25/09/2025	X	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CHARLAS O CAPACITACIONES SEGÚN PROGRAMACION			REALIZADAS CON VERIFICACION DE LA INTERVENTORIA	
TOTAL, DIAS	**TEMA**	**FECHA**	**SI**	**NO**
23	Prevención de fatiga y somnolencia en el trabajo	26/09/2025		X
24	Hidratación y alimentación saludable en la jornada laboral	27/09/2025	X	
25	Prevención de cortes y pinchazos	29/09/2025	X	
26	Prevención de accidentes por distracciones en el trabajo	30/09/2025		X
		TOTALES	**14**	**12**

Tabla 33 Capacitaciones y charlas de seguridad ambiental

Durante el proceso de capacitación, las sesiones estuvieron dirigidas al personal operativo, registrando una participación en promedio de 10 trabajadores. Posteriormente, las actividades continuaron con un grupo de 10 operativos. Para evaluar la eficacia de las capacitaciones, se aplicó una medición comparativa de conocimientos antes y después de las sesiones, evidenciándose un incremento promedio del 90% en el nivel de conocimiento de los participantes, lo cual refleja un impacto positivo en el proceso formativo.

11.6.20 Seguimiento a Inducción y Reinducción

En el **CONSORCIO TARQUI** durante el mes de septiembre de 2025, se llevaron a cabo actividades orientadas a fortalecer la integración de nuevos colaboradores y la actualización continua del personal operativo.

En total, se realizaron **1 inducción** dirigida a nuevos ingresos enfocadas en la actualización de conocimientos y refuerzo de buenas prácticas laborales.

Participaron un total de **1 trabajador**, quienes recibieron formación en temas clave como:

- Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Evaluación inducción y / Reinducción
- Notificación de peligro y Riesgo

Al finalizar cada sesión, se aplicaron evaluaciones de conocimiento, obteniéndose un índice general de comprensión del 85%, lo que refleja un nivel positivo de asimilación de contenidos por parte de los participantes.

11.6.21 Registro Comunicaciones SST

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Durante el mes de septiembre de 2025, se realizó acompañamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del equipo de Interventoría, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de prevención de riesgos laborales, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y la implementación de buenas prácticas en el entorno de trabajo.
Asimismo, se llevó a cabo la revisión del informe correspondiente al mes de septiembre, con el fin de evaluar avances, identificar oportunidades de mejora y dar seguimiento a las acciones correctivas implementadas.

11.6.22 Otras Actividades:

Durante este periodo, en el CONSORCIO TARQUI se realizaron otras actividades en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de hacer seguimiento a las condiciones de salud de la población trabajadora y garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral. Las actividades se basan en el control del consumo de agua potable, verificación de aspectos de seguridad en las áreas de trabajo, orden y aseo en las áreas de trabajo, manejo kit derrames, entre otras.

11.6.23 Indicadores SST

Durante el mes de septiembre de 2025, se realizó un seguimiento detallado a los indicadores clave establecidos, con los siguientes resultados:

- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** La tasa de accidentalidad fue del 0 %, destacando la efectividad de las medidas preventivas implementadas, tales como capacitaciones, uso adecuado de EPP y monitoreos constantes.

Los resultados obtenidos reflejan un avance positivo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del SG-SST. Se recomienda mantener el monitoreo continuo y reforzar las acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

12 PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA.

12.1 Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

Desde la etapa de inicio hasta la presentación de este informe, el contrato estaba en proceso de diagnóstico para elaboración del plan de mantenimiento y se hicieron las etapas de mantenimiento de lado aire.
El personal que debe intervenir por la interventoría es el siguiente:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	DURACIÓN MESES
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	20,0
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	20,0
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	11,25%	20,0
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	6,00%	20,0
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	10,00%	20,0
PERSONAL TECNICO			
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	20,0
TOPÓGRAFO	1	30,00%	20,0
INSPECTOR DE OBRA	1	50,00%	5,0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO			
CADENERO 1	1	30,00%	20,0

12.2 Información para el seguimiento al avance y estado del contrato de obra e INTERVENTORÍA en Project.

Dando alcance a la programación desde la fecha de inicio y para el período correspondiente al presente informe, el estado del contrato obra a la fecha del presente informe del mes de septiembre, el contratista consorcio TARQUI, adelanto las siguientes labores:

ITEM	ACTIVIDAD	Semana 30 30 agosto / 05 septiembre	Semana 31 6 al 12 de septiembre	Semana 32 13 al 19 de septiembre	Semana 33 20 al 26 de septiembre	Semana 34 27 de septiembre al 3 de octubre	TOTAL, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2025	TOTAL, ACUMULADO
		CANTIDADES SEGÚN UNIDAD DE PAGO	CANTIDADES SEGÚN UNIDAD DE PAGO	CANTIDADES SEGÚN UNIDAD DE PAGO	CANTIDADES SEGÚN UNIDAD DE PAGO	CANTIDADES SEGÚN UNIDAD DE PAGO		
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO					11252,35	11252,35	11252,35
1,2	ROCERIA	5,84	7,41	6,99	12,61	6,15	37,66	197,10
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	5,84	7,41	6,74	12,61	6,15	38,73	149,94
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,00	149,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	19,15	10075,26
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	568,65	1837,84	2078,74	3163,54	1954,52	9556,79	32856,79

Tabla 34 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo

Con estas consideraciones, se describen a continuación los porcentajes de avance y de inversión a la semana N. 34, Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 172.273.068,00, lo que

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

representa un avance mensual del 4,51% y un avance acumulado del 23,19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 4.830.934,65. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

13 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS.

- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el séptimo mes de ejecución del contrato, correspondiente al mes de septiembre de 2025, se avanzó en el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto de mantenimiento de la infraestructura física del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia, Amazonas. Las labores en campo, iniciadas el 11 de marzo, continuaron bajo el acompañamiento técnico permanente de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – Grupo Centro Sur-Noroccidente, con enfoque en el cumplimiento de los lineamientos contractuales, el control de las condiciones operativas del aeropuerto y la aplicación de los criterios técnicos definidos.

Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 172.273.068,00, lo que representa un avance mensual del 4,51% y un avance acumulado del 23,19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 4.830.934,65. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

Las principales actividades ejecutadas incluyeron:

- Rocería y limpieza manual de 38,99 hectáreas
- Fumigación con insecticida orgánico en 38,74 hectáreas
- Limpieza de 10 unidades hidráulicas
- Reacondicionamiento de 19,15 metros lineales de canales y zanjas
- Limpieza de 9603,29 metros lineales de malla de cerramiento.

Estas intervenciones se concentraron en sectores operacionales críticos, como las zonas de cabecera, canales pluviales, RESA, terminal de carga y sectores adyacentes a la plataforma. Los bajos rendimientos en canales y encoles y descoles, en el presente mes, se debe a la solicitud efectuada en comité del 14 de agosto, donde la supervisión hizo corte a la fecha sobre esas actuaciones y dejarlas hasta ahí, por cuanto hay trabajos de consorcio ZETA en el mismo sector, en el comité 30 del 22 de septiembre la supervisión dio aval para continuar con las actividades de limpieza de canales, encoles y descoles.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

No obstante, el ítem de suministro e instalación de cerramiento (6.1) no pudo ejecutarse durante el mes, debido a que su desarrollo depende de la culminación de la limpieza perimetral y una evaluación técnica detallada del cerramiento existente. Se hace solicitud por parte del Contratista Consorcio Tarqui, sobre reprogramación de esta actividad, la cual no es aprobada, por estar en este momento haciendo transito un modificatorio con balance en la Entidad, y según lo reportado por el contratista los materiales se demoran en llegar casi mes y medio, por tal razón la reprogramación se debe hacer sobre la solicitud de modificatorio con inclusión de NPs y no solamente de un item.

El control de calidad fue implementado conforme al Plan aprobado, mediante inspecciones técnicas en campo, verificación de cantidades ejecutadas, ubicación de las intervenciones y evidencia documental. No se registraron no conformidades ni observaciones técnicas relevantes durante el periodo.

Asimismo, se realizó el seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos, destacando cinco eventos críticos en estado activo: restricciones operativas para el cerramiento, lluvias intensas, crecimiento acelerado de vegetación, deterioro estructural de pavimentos. Las medidas adoptadas, tales como la redistribución de actividades hacia zonas accesibles, la repetición de labores de rocería y el avance en el diagnóstico técnico de pavimentos, permitieron mitigar impactos negativos y mantener el ritmo de ejecución. también es claro manifestar que la no ejecución de actividades de limpieza de canales y encoles y descoles pueden traer un atraso en el normal desarrollo del contrato.

La gestión de interesados se mantuvo activa y efectiva, mediante reuniones semanales de seguimiento con la interventoría, coordinación con la administración aeroportuaria y ausencia de conflictos o quejas formales. De igual forma, se implementaron ajustes operativos no contractuales como la redistribución de frentes, ampliación de horarios y reforzamiento de la supervisión técnica, todo ello sin requerir modificaciones formales al contrato.

En conclusión, el mes de septiembre presentó un comportamiento favorable en términos de ejecución física y financiera, a pesar de la no ejecución de algunas actividades, superando lo proyectado y evidenciando la efectividad de las estrategias operativas implementadas. Se prevé mantener esta tendencia positiva en los próximos meses, siempre que las condiciones climáticas y logísticas y de balance permitan consolidar los avances planificados y se cuente con los insumos técnicos necesarios para ajustar la programación general del contrato.

13.1 Informe De La Dirección, Gestión Y Control Del Trabajo De Obra.

Dirección del Trabajo de Obra

Durante el mes de septiembre de 2025, se continuó con la ejecución de las actividades contractuales en el marco del proyecto de mantenimiento del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo. La Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias – Grupo Centro Sur-Noroccidente mantuvo el acompañamiento técnico permanente, con énfasis en la verificación del cumplimiento de los lineamientos

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

contractuales, la observancia de las condiciones operativas del aeropuerto, y la aplicación de los criterios técnicos establecidos.

Las labores se realizaron con personal técnico y operativo calificado, priorizando la seguridad operacional y el cumplimiento de los procedimientos definidos en el contrato. El seguimiento en campo permitió evidenciar el desarrollo progresivo de las actividades, con los ajustes pertinentes ante las dificultades presentadas.

Gestión del Trabajo de Obra

Durante el mes se ejecutaron las siguientes actividades correspondientes al objeto contractual:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades contractuales, las cuales fueron validadas en campo por la interventoría técnica mediante revisión de cantidades, ubicación y cumplimiento técnico:

- **1.1 Localización, replanteo y seguimiento de obra a través del control topográfico (incluye topografía permanente y entrega de planos record):** Se realizo un total de 11252,35 m2 en labores de topografía realizadas en desde el inicio de la ejecución del proyecto

- **1.2 Rocería y limpieza manual (incluye disposición final)**: Se intervinieron 38,99 hectáreas, en zonas operacionales críticas del lado aire del aeropuerto.

- **1.3 Suministro y aplicación de insecticida orgánico – fumigación**: Se cubrieron 38,74 hectáreas, con productos autorizados, conforme a las condiciones técnicas establecidas.

- **2.1 Limpieza manual de encoles, descoles y elementos hidráulicos (incluye disposición final)**: Se atendieron 10 unidades en áreas asociadas al sistema de drenaje pluvial.

- **2.2 Limpieza y reacondicionamiento de canales y zanjas (incluye disposición final)**: Se intervinieron 19,15 metros lineales, asegurando el flujo adecuado del agua y la mitigación de riesgos por obstrucciones.

- **6.2 Limpieza de cercas y malla de cerramiento (incluye disposición final)**: Se avanzó en 9603,29 metros lineales, lo que permitió la mejora progresiva de la visibilidad y seguridad del perímetro aeroportuario.

- **Estado financiero y programático del contrato:**

Durante el mes se evidenciaron los siguientes porcentajes de avance correspondientes al objeto contractual:

- **Ejecución mensual real:** $172.273.068 (4,81%)

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- **Ejecución Programación**: $172.736.071 (4,52%)

Como se puede observar se cumplió con la meta programada

- **Ejecución mensual programada acumulada:** $881.321.126 (23.06%)
- **Ejecución mensual acumulada**: $ 886.152.061 (23.19%)

Se evidencia un avance financiero en el acumulado de +0,08%

- El valor total del contrato asciende a **$3.822.000.000,00**.

- **Control del Trabajo de Obra**

Durante el mes, el desarrollo del ítem 6.1 relacionado con la instalación de cerramiento no pudo ser iniciado, dado que su ejecución dependía de la finalización de la limpieza del cerramiento existente. Esta tarea, aún en curso durante el mes, se ha visto afectada por la densa cobertura vegetal acumulada durante más de un año sin mantenimiento.

Adicionalmente, se realizó la inspección técnica de las áreas pavimentadas, donde se identificaron sectores críticos en la plataforma antigua, la calle de rodaje A y la pista. Las losas fisuradas, fragmentadas o con desprendimientos (clasificadas como FOD), representan un riesgo operativo, por lo cual se recomendó su intervención inmediata mediante bacheos o reemplazo con concreto MR 4.5 MPa de 0,20 a 0,30 m de espesor, sobre base de suelo cemento mejorado al 1%. Se identificaron al menos 171 losas que requieren atención prioritaria. Se presenta solicitud de modificatorio a la Entidad, con el ánimo de incluir NPs necesarios para la intervención de plataforma en 37 Un y pista un bache

Por otra parte, se avanzó en la presentación del modificatorio la inclusión del NP de corte y extracción de 2.028 individuos latizales (entre 5 y 10 cm de DAP), como parte de las actividades no previstas de limpieza ambiental en zonas verdes, con base en el conteo y clasificación diamétrica realizada en campo.

- **Observaciones y Recomendaciones**

- Se presentaron lluvias frecuentes, lo que generó restricciones temporales en el rendimiento de algunas actividades.
- Se identificaron nuevas zonas críticas con rebrote vegetal acelerado, por lo cual fue necesario reintervenir sectores previamente atendidos (Zona de VOR, costado occidental entre K0+000 y K0+700, zona RESA, terminal de carga, entre otros).

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

13.2 Informe de gestión del contrato

El contrato suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Consorcio Tarqui tiene por objeto realizar el mantenimiento de la infraestructura física del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia, Amazonas. El acta de inicio fue suscrita el 12 de febrero de 2025 y los trabajos de obra comenzaron el 11 de marzo de 2025, una vez superadas las condiciones operativas iniciales.

A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se presenta el siguiente resumen de la ejecución física y financiera del contrato:

- **Ejecución Física y Financiera**

Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 172.273.068,00, lo que representa un avance mensual del 4,51% y un avance acumulado del 23,19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 4.830.934,65. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

A continuación, se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas durante el periodo:

ITEM	ACTIVIDAD	TOTAL, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2025	TOTAL, ACUMULADO
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	11252,35	11252,35
1,2	ROCERIA	37,66	197,10
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	38,73	149,94
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	8,00	149,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	19,15	10075,26
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	9556,79	32856,79

Tabla 35 Cantidades de obra ejecutadas en el periodo de septiembre de 2025

- **Balance y Proyecciones**

El avance logrado durante el mes de septiembre supera lo inicialmente programado, con una ejecución del 23,19% frente a un 23,06% proyectado, lo que evidencia un rendimiento favorable en la ejecución de las actividades. Este resultado refleja el efecto positivo de los ajustes operativos implementados y la intensificación del trabajo en campo, especialmente en actividades como la limpieza perimetral, el control vegetal y el mantenimiento de canales y drenajes.

De mantenerse las condiciones operativas, logísticas y climáticas actuales, se proyecta que el ritmo de ejecución continúe en línea con los objetivos contractuales. No obstante, se contempla una reprogramación

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

integral del contrato para mediados de octubre con base en la solicitud realizada a la Entidad, con el fin de incorporar los ajustes derivados de los estudios técnicos recientes, priorizar las zonas críticas identificadas y redistribuir los recursos conforme a las necesidades reales del proyecto.

13.3 Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el mes de septiembre de 2025, se registraron solicitudes formales de modificación al cronograma del contrato por parte del contratista, solicitud no aprobada por temas de haber hecho solicitud a la Entidad de modificatorio con entrega de balance, el cual se continúa en proceso en el mes de septiembre. Sin embargo, a partir del seguimiento operativo y del análisis técnico adelantado por la gerencia del contratista, se identificaron ajustes tácticos necesarios para mejorar el ritmo de ejecución y atender las condiciones particulares de operación del proyecto, sin que ello implique alteraciones al contrato vigente.

- **Ajustes No Contractuales Implementados**

En atención a los desafíos identificados en los primeros ciclos de ejecución y con el objetivo de mejorar el rendimiento físico en campo, se implementaron las siguientes medidas de ajuste operativo, sin que se hayan requerido formalizaciones contractuales:

- **Redistribución de recursos técnicos y operativos** en los frentes con menor rendimiento.
- **Ampliación del horario de trabajo** en puntos críticos, previa autorización del supervisor del contrato.
- **Gestión directa con proveedores** para evitar retrasos en suministros.
- **Refuerzo en supervisión técnica** y validación diaria del cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad.

- **Seguimiento y Coordinación**

Todas las decisiones de ajuste fueron implementadas en coordinación con la interventoría, registradas mediante actas de seguimiento y bajo validación técnica de campo. Las reuniones periódicas de planeación han permitido evaluar el efecto de estas medidas sobre el avance acumulado y establecer acciones de mejora continua que no alteran los parámetros contractuales de alcance, presupuesto o tiempo.

Durante el periodo evaluado, no se gestionaron cambios formales al contrato. No obstante, las acciones de ajuste adoptadas reflejan una aplicación activa del control integrado de cambios, permitiendo mantener el desarrollo del proyecto dentro de los lineamientos contractuales y anticipar desviaciones con medidas correctivas de carácter táctico. La tendencia actual permite prever una mejora gradual en los niveles de ejecución para los siguientes periodos, siempre que las condiciones operativas y climáticas se mantengan estables.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Se está tramitando ante la Entidad una solicitud de modificatorio con base en un balance financiero con inclusión de NPs, necesarios para ejecutar el diagnóstico realizado.

De igual forma se evidencia una baja en el rendimiento del presente mes, debido a que no se tenía aprobado continuar por parte de la entidad la actividad de limpieza de canales que hasta el 19 de septiembre fue nuevamente aprobada para continuar con la ejecución de actividades de limpieza de canales y encoles y descoles.

13.4 Informe de validación y control del alcance.

Durante el mes de septiembre de 2025, se continuó con la ejecución de actividades definidas dentro del alcance contractual del proyecto de mantenimiento del lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia. Estas labores hacen parte de los ítems establecidos en el presupuesto oficial del contrato y fueron desarrolladas en distintos sectores operativos de la infraestructura aeroportuaria.

La interventoría técnica validó en campo las actividades ejecutadas, mediante revisión de cantidades, verificación de ubicación, cumplimiento técnico y conformidad con las especificaciones contractuales. El siguiente es el resumen de las actividades validadas durante el periodo evaluado:

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDADES AVALADAS TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	11252,35
1,2	ROCERIA	37,66
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	38,73
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	8,00
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	19,15
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	9556,79

Tabla 36 Resumen de cantidades avaladas en el periodo de septiembre de 2025

Estas cantidades corresponden a actividades previstas en el presupuesto oficial, ejecutadas conforme a las condiciones técnicas del contrato y en sectores identificados como críticos para el mantenimiento del perímetro operacional del aeropuerto.

- **Control del Alcance**

Con estas consideraciones, se describen a continuación los porcentajes de avance y de inversión a la semana N.34, Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 172.273.068,00, lo que representa un avance mensual del 4,51% y un avance acumulado del 23,19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 3.089.674,00. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

La validación realizada por la interventoría, junto con el seguimiento técnico de la entidad y la gestión operativa del contratista, ha permitido consolidar el control sobre el cumplimiento del alcance. No se reportan cambios al alcance original, y se continúa con la ejecución conforme al marco técnico y contractual aprobado.

13.5 Informe de control del cronograma.


Durante el mes de septiembre de 2025, según lo establecido en el cronograma aprobado. Las actividades desarrolladas durante el mes se enfocaron en trabajos canales y drenajes, correspondientes a:

- 1.1 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)
- 1.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
- 1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO – FUMIGACION
- 2.1 LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES, DESCOLES Y ELEMENTOS HIDRÁULICOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) actividad suspendida desde el 14 de agosto de 2025 y se aprobó continuar por parte de la supervisión desde el 19 de septiembre de 2025
- 2.2 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL), actividad suspendida desde el 14 de agosto de 2025 y se aprobó continuar por parte de la supervisión desde el 19 de septiembre de 2025
- 6.2 LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)

De acuerdo con la programación inicial, se proyectaba una ejecución relevante durante el periodo; sin embargo, el volumen físico ejecutado superó lo previsto, alcanzando un 23,19% frente a un 23,06% programado. Este resultado positivo se obtuvo pese a las condiciones adversas en campo, como la densa vegetación acumulada y las lluvias frecuentes, que generaron ajustes en la operación y requerimientos adicionales de intervención además de la solicitud de no intervención de canales y encoles y descoles. Aun así, se logró avanzar en frentes clave del proyecto, consolidando un rendimiento superior al esperado para el mes de septiembre


En el presente informe de control del cronograma, se reporta el estado de la etapa de construcción, en la cual se tenía programado el inicio de las siguientes actividades:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.



Gráfica 7. Curva de programado de obra a la semana 34.

En el presente informe de control del cronograma, se detalla el avance programado acumulado hasta la fecha para el mes en curso. De acuerdo con la planificación inicial, se tiene establecido que el proyecto debería alcanzar un 23,06% de ejecución acumulada para el periodo actual. Este valor corresponde al avance previsto en el cronograma general, el cual se estructura con base en los hitos críticos y las actividades programadas para garantizar el cumplimiento de los plazos acordados.



Gráfica 8. Curva de programado vs ejecutado de obra a la semana 34.

Durante el periodo se ejecutaron actividades por un valor total de $ 172.273.068,00, lo que representa un avance mensual del 4,51% y un avance acumulado del 23,19% ($ 886.152.061,00) respecto al valor total del contrato ($3.822.000.000,00). Sin embargo, este avance se encuentra por encima del valor programado acumulado, que corresponde al 23,06% ($ 881.321.126,35), generando una variación positiva 0,13%, equivalente a + $ 3.089.674,00. La anterior información es con corte al informe semanal No. 34 del 27 de septiembre 03 de octubre de 2025

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

13.6 Informe de control de los costos

De acuerdo con el monitoreo mensual que se lleva a cabo como parte del Plan de Gestión del Programa de Gerencia, se ha identificado un aumento en la ejecución de la programación de obra, generando una variación positiva del 0,13%, equivalente a + $ 3.089.674,00

En el presente informe del proyecto, se evidencia una diferencia entre el avance financiero programado y el realmente ejecutado durante el mes de septiembre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	**Fin de la sem**	**Mes**	**Semana**	**Programado ($)**	**Ejecutado ($)**	**Pagado ($)**
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471.787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131.660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831.244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881.321.126	884.410.800	3.089.674

Tabla 37 Resumen de ejecución presupuestal semanal del periodo de septiembre de 2025

A continuación, se presenta un análisis acumulativo del avance del proyecto hasta el mes de septiembre, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2025, considerando las principales métricas de desempeño: el Tiempo Actual (AT), el Valor Programado (PV), el Valor Ejecutado (EV), el Schedule Performance Índex (SPI$), el Earned Schedule (ES), la Schedule Variance (SV) y el Schedule Performance Índex Time (SPIt).

Hasta la fecha de corte mencionada, el Valor Programado Acumulado (PV) asciende a **$881.321.126**, mientras que el Valor Ejecutado Acumulado (EV) alcanza **$884.410.800**. Esta diferencia refleja un aumento frente a la programación inicial, evidenciando que el avance físico-financiero del proyecto se encuentra por encima de lo previsto en $3.089.674.

El índice de desempeño del cronograma en términos monetarios (SPI$) se ubica en 1,03, lo cual indica que, por cada peso planeado, se ha ejecutado 103 centavos, un valor superior a 1. Este indicador confirma que la ejecución avanza a un ritmo mayor al establecido en el cronograma base.

En términos absolutos, la Variación del Cronograma (SV) es de $3.089.674, resultado que evidencia un desfase positivo respecto a la programación.

13.7 Informe de gestión y control de la calidad.

Durante el séptimo mes de ejecución del contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, el contratista avanzó con la implementación del Sistema de Gestión y Control de Calidad, conforme a lo estipulado en el Plan de Calidad aprobado. Este sistema contempla los procedimientos de inspección

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

técnica, verificación de cantidades, cumplimiento normativo y trazabilidad documental, en alineación con los requisitos contractuales y las directrices de la interventoría.

- **Actividades con Control de Calidad Aplicado**

En el mes evaluado se ejecutaron las siguientes actividades, todas ellas sometidas a control técnico y supervisión conjunta entre el equipo de calidad del contratista y la interventoría:

- **Localización, replanteo y seguimiento de obra a través del control topográfico** Se realizo un total de 11252,35 m2 en labores de topografía realizadas en desde el inicio de la ejecución del proyecto
- **Rocería y limpieza manual (incluye disposición final)**: Se intervinieron 38,99 hectáreas**,** en zonas operacionales críticas del lado aire del aeropuerto.
- **Suministro y aplicación de insecticida orgánico – fumigación**: Se cubrieron 38,74 hectáreas**,** con productos autorizados, conforme a las condiciones técnicas establecidas.
- **Limpieza manual de encoles, descoles y elementos hidráulicos (incluye disposición final)**: : Se atendieron 10 unidades en áreas asociadas al sistema de drenaje pluvial.
- **Limpieza y reacondicionamiento de canales y zanjas (incluye disposición final)**: Se intervinieron 19,15 metros lineales, asegurando el flujo adecuado del agua y la mitigación de riesgos por obstrucciones.
- **6.2 Limpieza de cercas y malla de cerramiento (incluye disposición final)**: Se avanzó en 9603,29 metros lineales, lo que permitió la mejora progresiva de la visibilidad y seguridad del perímetro aeroportuario, lo que permitió la mejora progresiva de la visibilidad y seguridad del perímetro aeroportuario

Cada actividad fue verificada mediante inspecciones en sitio, control de ubicación, medición de cantidades ejecutadas y registros fotográficos, asegurando la conformidad de los trabajos frente a las especificaciones del contrato. La documentación generada incluye bitácoras, formatos de control y evidencia gráfica, garantizando trazabilidad técnica en cada frente de trabajo.

Porcentaje De Cemento A Utilizar En Mejoramiento De Placas

De acuerdo con los compromisos establecidos en el comité técnico del 18 de julio del presente año; en donde se solita dar claridad al tema referente al porcentaje (%) de cemento a utilizar para con el material de suelo que se va a suministrar e instalar en el mejoramiento de las placas del pavimento de la plataforma antigua; y conforme al comunicado JPV-463-1543I-2025 emitido por la ingeniera Martha Aurora González Celis, especialista en pavimentos de interventoría, en el cual se solicita:

> *"…En cuanto a la propuesta de intervención se debe revisar mediante ensayos de laboratorio el material indicado en los apiques como suelo cemento, ya que se realizaron apiques, pero no se indica las propiedades de este material y con base en el resultado*

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

que se obtenga verificar el 1% de cemento que se indica que se le adicionaría para mejorar sus propiedades ya que se propone solo mediante inspección visual una vez se intervenga..."

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo los ensayos necesarios para definir el diseño de suelo cemento que se utilizará; en este contexto, se establece un porcentaje de cemento basado en muestras de prueba con diversas cantidades de cemento que se compactarán de acuerdo con la norma ASTM D558, determinando la humedad óptima para cada una. Ensayos de Laboratorio

Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos.

En el Laboratorio de suelos se llevaron a cabo varios diseños para establecer la capa base con una resistencia mínima de 21kg/cm²; para ello, se utilizaron diferentes proporciones y porcentajes de cemento con el objetivo de seleccionar el más apropiado para la mejora y restauración de las obras del Aeropuerto.

Se remite la siguiente documentación para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. (Diseño capa base cementante (arena – cemento 21 kg / cm2), Granulometría, Peso específico, Pesó unitario suelto, Peso unitario compacto, Humedad Natural).

En relación con el diseño realizado; se puede concluir que al añadir un 10,5% de cemento por metro cúbico de arena suelta y tras la elaboración de un conjunto de briquetas (3), se llevaron a cabo ensayos de compresión a los 7 días de edad, obteniendo una resistencia de 22,4 Kg/cm², utilizando para ello 165 kg/m3 de cemento para lograr esta resistencia; la cual se encuentra dentro de las márgenes exigidas en el ítem P-220 Cemento Treated Soil Base Course, donde exige una resistencia a la compresión de 7 días que varíe entre 300 y 800 psi (21 Kg/cm² a 56 Kg/cm²).

Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra.
Para el periodo de este informe no se tienen informes de revisión de materiales.

Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.
Para el periodo no se realizo ninguna clase de programación para la realización de ensayos de laboratorio

Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.
Para el periodo de este informe no se tienen observaciones ni recomendaciones a los ensayos de laboratorio

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Los anteriores ítems no aplican para el presente periodo. Sin embargo, se encuentra haciendo trámite de modificatorio ante la entidad con balance financiero y entrega de NPs necesarios para la ejecución de dichas actividades

13.8 Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se ha llevado a cabo una gestión exhaustiva de la correspondencia tanto interna como externa. Se ha implementado un sistema de registro numerado para todos los comunicados, lo que garantiza la trazabilidad y control de la información. Este registro permite una ubicación rápida y un seguimiento efectivo de cada comunicación, asegurando una gestión eficiente de los documentos relacionados.

Correspondencia Enviada Interventoría

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
31/08/2025	INFORME SEMANAL No. 29 DEL 23 AL 29 DE AGOSTO LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/09/2025	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA N.4 AGOSTO DE 2025	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
2/09/2025	Respuesta comunicación 196 – 25 Oficina Entrega informe semanal No. 029. Corresponde a la semana entre el 23 y 29 agosto de 2025	CIMGAIN 337-2025	CONSORCIO TARQUI
2/09/2025	CIERRE CALLE DE RODAJE	CIMGAIN–323–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/09/2025	Respuesta comunicación 187-25 Oficina Alcance oficio 156-25 Cronograma de actividades bacheo pista	CIMGAIN–339–2025	CONSORCIO TARQUI
2/09/2025	Respuesta comunicación 198 – 25 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 06 – agosto 2025	CIMGAIN 340-2025	CONSORCIO TARQUI
3/09/2025	Hojas de vida director de Interv. - Residente de interv. Lado Aire	CIMGAIN–329-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/09/2025	Radicación Acta Parcial N°2 de interventoría CIMGAIN-286-2025	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/09/2025	Respuesta a comunicación 179 – 25. Observaciones a Acta Parcial N°3 V2.	CIMGAIN–341-2025	CONSORCIO TARQUI
3/09/2025	Solicitud de reunión presencial para verificación condiciones de pago, aprobación hojas de vida y aprobación plan de cargas del contrato de la referencia	CIMGAIN–335-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
4/09/2025	Reiteración de observaciones dando respuesta a comunicación 201 – 25. Observaciones a Acta Parcial N°3 y Observaciones Acta N°2.	CIMGAIN–342–2025	CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
4/09/2025	Respuesta comunicación 193 – 25 Oficina Solicitud Reprogramación de la Actividad capítulo 6. Mantenimiento De Cerramiento, ítem 6.1 Suministro E Instalación De Cerramiento.	CIMGAIN–336–2025	CONSORCIO TARQUI
4/09/2025	CIMGAIN–344–2025 - Respuesta comunicación 199 – 25 Oficina Remisión Informe de SST No 06 – agosto 2025	CIMGAIN–344–2025	CONSORCIO TARQUI
5/09/2025	CONCEPTO TECNICO CANALES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
5/09/2025	RV: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 CONTRATO 24001242 H3 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
7/09/2025	INFORME SEMANAL No. 30 DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
8/09/2025	Entrega concepto Señalización aeropuerto	CIMGAIN 346-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
8/09/2025	Rta Oficio 203-25-Oficina -RESPUESTA OFICIO CIMGAING341-25 y 342.25 ACTA NO.3 Y No.2	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
8/09/2025	Rta. comunicación 200-25 Oficina Remisión Informe de Calidad No 06 – agosto 2025	CIMGAIN–347–2025	CONSORCIO TARQUI
8/09/2025	Rta. comunicación 202-25 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 06 – agosto 2025	CIMGAIN 348-2025	CONSORCIO TARQUI
8/09/2025	Rta comunicación 204-25 Oficina Presentación informe técnico Mensual	CIMGAIN–349–2025	CONSORCIO TARQUI
9/09/2025	Rta comunicación 205-25 Oficina Entrega informe semanal No 030	CIMGAIN–350–2025	CONSORCIO TARQUI
9/09/2025	Rta comunicación 206-25 Oficina Entrega Informe Ambiental No 06 - agosto de 2025	CIMGAIN–352–2025	CONSORCIO TARQUI
9/09/2025	REGISTRO FOTOGRAFICO OPERACIÓN CANALES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/09/2025	oficio 208-25 solicitud de pago No.1 con cargo al anticipo	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
11/09/2025	Observaciones al Acta Parcial de Obra No.2 - Contrato de obra No.24001241 H4 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	Rta comunicación 211-25 Oficina Acta de recibo parcial Obra No 4 Agosto 2025	CIMGAIN–355–2025	CONSORCIO TARQUI
11/09/2025	Remisión Informe de Interventoría Mensual No 6 lado Aire y Lado Tierra	CIMGAIN 356–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	Justificación cambios menores	CIMGAIN–354–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
11/09/2025	CONCEPTO FUNCIONAMIENTO CANALES ENCOLES Y DESCOLES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
11/09/2025	CIERRE CALLE DE RODAJE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/09/2025	Rta comunicacción 212-25 Inspector SISOMA	CIMGAIN–357–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/09/2025	SOLICITUD INFORME INDIVIDUOS ARBOREOS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
12/09/2025	Solicitud Carnetización profesional Consorcio IMGA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
13/09/2025	PC RESIDENTE LADO AIRE	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
15/09/2025	INVENTARIO CANALES ENCOLES Y DESCOLES AEROPUERTO	Correo electrónico	Hidráulico Torreza
16/09/2025	CIERRE CALLE DE RODAJE	Correo electrónico	Edilberto Ramírez
18/09/2025	Oficios remitidos para solicitud de aprobación Plan de cargas contrato de interventoría No. 24001242 H3 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/09/2025	CIMGAIN–362–2025 - Rta Comunicación 213-25 Oficina Entrega informe semanal No 031	CIMGAIN–362–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/09/2025	FUNCIONES SST EN OBRA	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
17/09/2025	INFORME SEMNAL No. 31 Lado Aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
18/09/2025	Contrato Individual De Trabajo A Término Fijo No. 007/2025 - Ing Hernan Alexis Villamil Vargas	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/09/2025	PRESENTACIONES ANTES Y DESPUES LADO AIRE Y LADO TIERRA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
18/09/2025	ARRENDAMIENTO OFICINA AEROPUERTO LETICIA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/09/2025	Registro Fotográfico proyecto Lado Aire; Aeropuerto Leticia	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	CIMGAIN 368-2025 Retroalimentación ejecución labores de mantenimiento lado aire	CIMGAIN–368–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	Observaciones al Acta Parcial de Obra No.2 - Contrato de obra No.24001241 H4 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	CIMGAIN 369-2025 Desgaste prematuro del confinamiento de las rejillas de cárcamo – LADO AIRE	CIMGAIN–369–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/09/2025	CIMGAIN 370-2025 Apropiado procedimiento de ejecución de la limpieza de encoles y descoles	CIMGAIN–370–2025	CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
20/09/2025	CIMGAIN 371-2025 Apropiado procedimiento de ejecución de la Rocería y Limpieza manual (Incluye Disposición)	CIMGAIN–371–2025	CONSORCIO TARQUI
21/09/2025	CIMGAIN373-2025 Apropiado procedimiento de ejecución de la LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES	CIMGAIN–373–2025	CONSORCIO TARQUI
21/09/2025	INFORME SEMANAL LADO AIRE No. 32 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22/09/2025	CIMGAIN–375–2025 - Respuesta comunicación 218-25 Oficina INFORME SEMANAL N 32	CIMGAIN–375–2025	CONSORCIO TARQUI
22/09/2025	INVENTARIO CANALES ENCOLES Y DESCOLES AEROPUERTO	Correo electrónico	HIDRAULICO TORREZA
23/09/2025	NAVEGABILIDAD RIO PUTUMAYO	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/09/2025	Convocatoria Reunión Presencial – Seguimiento Contratos de Mantenimiento e Interventoría	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/09/2025	CIMGAIN 377-2025 Respuesta a alcance comunicación 220-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 2 ACTA DE OBRA. No.2 ENTRE 3 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CIMGAIN–377–2025	CONSORCIO TARQUI
23/09/2025	CIMGAIN–378–2025 - Incumplimiento actividades SST	CIMGAIN–378–2025	CONSORCIO TARQUI
23/09/2025	ACTA DE COBRO No. 1 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23/09/2025	CONCEPTO BACHE PISTA AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA AMAZONAS	Correo electrónico	Diseños Geotécnicos
24/09/2025	RE: Solicitud Revisión de NPs y Documentación para Modificatorio No.1 al Contrato de Obra - Aeropuerto de Leticia	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
24/09/2025	CIMGAIN 376-2025 Respuesta a entrega de Observaciones al Acta Parcial de Obra No 2 LA	CIMGAIN–376–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
24/09/2025	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	Correo electrónico	Diseños Geotécnicos
25/09/2025	CIMGAIN–383–2025 - Viabilización NOTAM cierre aeródromo	CIMGAIN–383–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN378-2025 Radicación al Acta Parcial de Obra No 2 - Contrato de obra No.24001240 H4 de 2024 Consorcio Obras la Sabana	CIMGAIN–378–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–380–2025 - Radicación acta No 3 Julio Sabana, En respuesta a observaciones	CIMGAIN–380–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–379–2025 - Radicación acta No 3 Consorcio Tarqui LA	CIMGAIN–379–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–382–2025 - Radicación acta No 4 Consorcio Tarqui LA	CIMGAIN–382–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
26/09/2025	INVENTARIO AROBOREOS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/09/2025	CIMGAIN–384–2025 - Reiteración incumplimiento actividades SST CONSORCIO TARQUI – LADO AIRE	CIMGAIN–384–2025	CONSORCIO TARQUI
27/09/2025	CIMGAIN–385–2025 - Concepto intervención pista y plataforma LADO AIRE	CIMGAIN–385–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
28/09/2025	INFORME SEMANAL No. 33 DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
29/09/2025	Solicitud Proforma Acta de Interventoría N°2	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	Solicitud de generación de Proforma Acta de interventoría N°3	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	Solicitud de Proforma para Acta de interventoría N°4	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	SALIDA DESCANSO	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	SST LETICIA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/09/2025	Reunión lado aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
29/09/2025	Solicitud de Firmas ingeniero Hugo	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/09/2025	CIMGAIN 364-2025 Acta de recibo parcial de interventoría No 2 del periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025	CIMGAIN–364–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/09/2025	CIMGAIN–365–2025 - ACTA PARCIAL N°3 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CIMGAIN–365–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/09/2025	CIMGAIN–366–2025 - ACTA PARCIAL N°4 CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CIMGAIN–366–2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/09/2025	CIMGAIN–386–2025 - Respuesta comunicación 224-25 Oficina INFORME SEMANAL N 33	CIMGAIN–386–2025	CONSORCIO TARQUI

Tabla 38 Correspondencia enviada interventoría.

Comunicaciones Recibidas.

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
30-ago-25	196-25	Entrega informe semanal No. 029. Corresponde a la semana entre el 23 y 29 agosto de 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
1-sep-25	197-25	INFORME MENSUAL - JULIO 2025 - CONSORCIO TARQUI / FIDUCIA NUMERO. 319300	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
2-sep-25	Correo electrónico	ACTA PARCIAL DE OBRA N.4 AGOSTO DE 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2-sep-25	198-25	Remisión Informe de Gerencia No 06 – agosto 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2-sep-25	199-25	Remisión Informe de S.S.T No 06 – agosto 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3-sep-25	200-25	Remisión Informe de Calidad No 06 – agosto 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4-sep-25	202-25	Informe de GERENCIA AGOSTO 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
7-sep-25	203-25	RESPUESTA OFICIO CIMGAING341-25 y 342.25 ACTA NO.3 Y No.2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
7-sep-25	204-25	Informe mensual No.7 Agosto de 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
8-sep-25		Revisión señalización pista, plataforma, vía rápida SEI y calle de rodaje A.	Especialista Aeropoirtuario IMGA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
8-sep-25	205-25	INFORME SEMANAL N.30	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	206-25	INFORME AMBIENTAL No.6 AGOSTO 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	209-25	Alcance oficio 203 acta Parcial de obra No.2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	Radicado 2025262000042643 Id: 2336291	Respuesta a Solicitud de Aprobación HV con radicados: CIMGAIN-329-2025 HV Director de Interventoría CIMGAIN-333-2025 HV de Vida Residente Interventoría LA CIMGAIN-305-2025 HV Especialista Eléctrico LA CIMGAIN-120-2025 Hoja de Vida Cadenero	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	208-25	solicitud de pago No.1 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	209-25	Solicitud de pago No.2 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	210-25	Solicitud de pago No.3 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-sep-25	207-25	Alcance oficio 203 acta Parcial de obra No.2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-sep-25	211-25	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 Agosto	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-sep-25	Correo electrónico	Observaciones al Acta Parcial de Obra No.2 - Contrato de obra No.24001241 H4 de 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
11-sep-25	212-25	Presentación hoja de vida Inspector SISOMA	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12-sep-25	207-25	Acta Parcial de obra No.2	Diseños Geotécnicos	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
12-sep-25	Correo electrónico	Solicitud Carnetización profesional Consorcio IMGA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
13-sep-25	213-25	Entrega informe semanal No. 031. Corresponde a la semana entre el 06 al 12 septiembre de 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
16-sep-25	209-25	Procedimiento De Intervención Para El Cierre De La Calle De Rodaje Alpha.	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	214-25	Solicitud de pago No.1 con cargo al anticipo del contrato	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	215-25	Solicitud de pago No.2 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	216-25	Solicitud de pago No.3 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	217-25	Solicitud de pago No.4 con cargo al anticipo	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	Correo electrónico	Reenvio informe semanal No.31	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	Correo electrónico	Contrato Individual De Trabajo A Término Fijo No. 007/2025 - Ing Hernan Alexis Villamil Vargas	CONSORCIO IMGA Elizabeth Mateus	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-sep-25	Correo electrónico	Divulgación Política, Objetivos y Metas del PESV - GRUPO POSSO S.A.S.	CONSORCIO IMGA Coordinador SST	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18-sep-25	Correo electrónico	Invitación a capacitación presencial sobre el (PESV), Viernes 19 de septiembre 02:30 p.m.	CONSORCIO IMGA Coordinador SST	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18-sep-25	216-25	Oficina Actas de obra número 3. Según los ajustes necesarios indicados en el comunicado CIMGAIN-341-25	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
19-sep-25	Correo electrónico	Solicitud información de pagos	Diseños Geotécnicos	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
19-sep-25	Correo electrónico	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL ENTORNO AEROPORTUARIO	Aeropuerto Leticia	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
20-sep-25	218-25	Oficio 218-25 Oficina INFORME SEMANAL N.32	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	219-25	Oficina 219-25 Oficina - Hoja de Vida personal Femenino	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	Correo electrónico	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL ENTORNO AEROPORTUARIO	EAEROPUERTO LETICIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	220-25	Oficio 220-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 2 ACTA DE OBRA. No.2 ENTRE 3 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
22-sep-25	220-25	Alcance Oficio 220-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 2 ACTA DE OBRA. No.2 ENTRE 3 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22-sep-25	Correo electrónico	INVENTARIO CANALES ENCOLES Y DESCOLES AEROPUERTO	Hidraulico Torreza	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23-sep-25	Correo electrónico	Cambio de cargo Ing Julio Chaparro - C. Imga Ingenieros	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23-sep-25	Correo electrónico	RE: Solicitud Revisión de NPs y Documentación para Modificatorio No.1 al Contrato de Obra - Aeropuerto de Leticia	LUIS GUILLERMO LINARES	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24-sep-25	Correo electrónico	solicitud información de pagos	DISEÑOS GEOTECNICOS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24-sep-25	221-25	Oficio 221 Oficina ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 Agosto vf	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25-sep-25	222-25	Oficio 222-25 Oficina - ASUNTO: Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25-sep-25	223-25	oficio 223-25 Solicitud Modifictoria No1 Contrato 24001241 h4 de 2024	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
27-sep-25	224-25	Oficio 224-25 Oficina INFORME SEMANAL N.33	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Solicitud de generación de Proforma Acta de interventoría N°3	CATALINA SANTANA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Solicitud de Proforma para Acta de interventoría N°4	CATALINA SANTANA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Solicitud Proforma Acta de Interventoría N°2	CATALINA SANTANA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	SALIDA DESCANSO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29-sep-25	Correo electrónico	Mesa de Trabajo - Revisión Nps - Mtto Lado Aire - Aeropuerto de Leticia	LUIS GUILLERMO LINARES	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
1-oct-25	Correo electrónico	Solicitud de firmas ingeniero Hugo	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Tabla 39 Correspondencia recibida interventoría

13.9 Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato.

Durante el séptimo mes de ejecución del contrato, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un seguimiento continuo a los principales riesgos identificados desde el inicio del proyecto, con especial atención a aquellos que podrían comprometer el cumplimiento del cronograma, el avance físico y la seguridad operacional del aeropuerto. A continuación, se destacan los factores de riesgo más relevantes durante el periodo:

- **Condiciones operativas que afectan el ítem 6.1 – Limpieza y mantenimiento del cerramiento**, las cuales impidieron avanzar hacia la etapa de diagnóstico técnico de la estructura perimetral,

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

requisito previo para definir cantidades de obra y proceder con su intervención. Se encuentra haciendo tramite de balance para realizar reprogramación de actividades

- **Altos niveles de precipitación** registrados durante el mes, que dificultaron el acceso a zonas críticas, especialmente aquellas con presencia de humedales o acumulación de agua, reduciendo el rendimiento en campo.
- **Crecimiento acelerado de vegetación**, producto de las condiciones climáticas del entorno amazónico, lo cual generó la necesidad de intervenir nuevamente sectores ya tratados con actividades de rocería.
- **Demoras en la consolidación del diagnóstico estructural de pavimentos**, que limita la programación precisa de actividades correctivas en plataforma, pista y calles de rodaje.

Respuestas Implementadas

Frente a estos riesgos, y de acuerdo con el plan de gestión establecido para el contrato, se implementaron las siguientes acciones:

- **Para el ítem de cerramiento (6.1):** Se avanzó con la limpieza del perímetro con un ancho de rocería de 1 metro lineal. Esta labor permitió evidenciar condiciones de deterioro que serán evaluadas una vez se complete la limpieza total. En tanto no se cuente con esta evaluación, no será posible ejecutar la instalación del cerramiento. Por lo tanto, se debe continuar con su ejecución para el mes de octubre en conjunto con la solicitud de modificatorio, con base en las cantidades reales y conforme a lo estipulado en el contrato.
- **Frente a las condiciones climáticas adversas:** Se adaptó la operación mediante la redistribución de actividades hacia zonas con mejor acceso, priorizando tareas como la limpieza de canales, encoles y la recolección del material vegetal acumulado tras la rocería. Esta estrategia permitió mantener la continuidad operativa y mitigar los impactos del clima.
- **Respecto al crecimiento excesivo de vegetación:** Se ejecutó nuevamente la actividad de rocería en sectores previamente intervenidos que presentaban alturas de 20 a 30 cm, como las zonas VOR, RESA, terminal de carga, y sectores entre los hitos K0+000 y K0+700, asegurando así el cumplimiento de los estándares de seguridad en áreas operacionales.
- **En relación con la infraestructura existente:** Se continúan los trabajos de inspección y cuantificación de daños en pavimentos, cerramientos y estructuras hidráulicas, que permitirán en septiembre reprogramar el contrato en función de un diagnóstico actualizado. Asimismo, se están evaluando sectores como la plataforma antigua, donde se identificaron 171 losas con deterioro severo que representan riesgo operativo por generación de FOD (Foreign Object Debris), cuya atención prioritaria será determinada en función de los recursos disponibles y la validación técnica.

Estas medidas buscan mantener bajo control los riesgos identificados y garantizar que el desarrollo del contrato continúe en condiciones técnicas, financieras y operativas adecuadas, en favor de la seguridad y funcionalidad del aeropuerto.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

13.10 Informe de monitoreo de riesgos.

Durante el séptimo mes de ejecución del contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, se realizó el seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos aprobado, centrando la atención en aquellos eventos de mayor impacto y probabilidad identificados desde la etapa inicial del proyecto. El monitoreo incluyó la verificación del estado actual de los riesgos activos, la validación de la efectividad de las respuestas implementadas y la identificación de nuevas condiciones derivadas del desarrollo de las actividades en campo.

Este proceso fue liderado por la gerencia del contratista en coordinación con la interventoría técnica, quedando consignado en los formatos establecidos y en la bitácora de obra.

Durante el mes de septiembre se hizo seguimiento a los siguientes riesgos:

- Evaluación Interventoría

INDICADORES SEGUIMIENTO TARQUI SEPTIEMBRE DEL 2025				
DESCRIPCION INDICADOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**VARIACIÓN (%)**	**OBSERVACIONES**
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	234	43,8%	A CORTE SEMANA N.34 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	881.321.126	884.245.700	101,3%	A CORTE SEMANA N.34 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato) *100	12	10	83%	Se cumple con lo ofrecido
(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica) *100	5	5	100%	Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	5	5	100%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
Fecha definida para puesta en servicio – Fecha real de puesta en servicio	-	-		N/ EN ESTE PERIODO
(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas+ No. Actividades no previstas) *100	6	24	25%	Se identificaron 6 NPs MR45 acelerado pista y plataforma, intervención latizales, demolición concretos, y P220
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	5	5	100%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-		NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	5	5	100%	Imposibilidad de ejecutar el ítem 6.1 – Cerramiento, por condiciones operativas de campo, Limitaciones por lluvias intensas, Crecimiento acelerado de vegetación, Deterioro estructural no previsto en pavimentos, Alcance indefinido en tramo sin cerramiento físico.
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	19	7	37%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion, e imposibilidad técnica de inicio de cerramiento en el presente mes y tres actividades que os e ejcutarán

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingeniersconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

El seguimiento de riesgos durante el mes de septiembre permitió identificar con precisión los factores que afectaron el desarrollo contractual, siendo el más crítico la imposibilidad de ejecutar el ítem 6.1 correspondiente al cerramiento, debido a la necesidad de incorporar los materiales a obra, así como la imposibilidad de generar reprogramación para solamente este ítem, máxime que se está tramitando modificatorio ante la entidad, mediante balance de mayores y menores cantidades.

También se aclara que unas reprogramaciones debidas a variaciones generadas por la suscripción de un contrato adicional en plazo y/o valor que no aplica para nuestro caso, por suspensiones del contrato que no aplica y/o modificaciones de cantidades de obra producto de circunstancias especiales que lo justifique el cual es nuestro caso, la inclusión de cantidades de ítems no previstos que aplica para nuestro caso o cuando las partes así lo acuerden. Así las cosas, se encuentra en trámite la aprobación del modificatorio de mayores y/o menores cantidades (Balance) e inclusión de NPs, por tal razón hasta tanto no se cuente con la aprobación por parte de la entidad, no se podrá evaluar ningún ajuste al cronograma del proyecto

- Evaluación Consorcio TARQUI

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Indicador***	***Indicador (fórmula)***	***Fuente Información***
Tiempo de ejecución programado	Se refiere al tiempo de ejecución planeado para la ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con el cronograma del proyecto.	Mes	84%	26 días/31 días * 100	Programa de trabajo y cronograma del proyecto.
Tiempo ejecución real	Hace referencia al tiempo real empleado para la ejecución de determinadas actividades.	Mes	84%	84.00%	Informes de ejecución y acta de terminación
Costo Programado	Esta variable hace referencia al valor proyectado de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	$100.080.821.00 / $65,199,775.90 = 1.54	(Costo programado en el período/Costo real período) * 100	Programa de trabajo y Plan de inversión del proyecto.
Costo real	Esta variable hace referencia al valor real de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	$ 713.878.993.00	18.68%	Facturas

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
Cantidad de personal contratado	Se refiere al personal mínimo exigido en el contrato.	Número de personas	15	(Cantidad de personal contratado/ Cantidad de personal mínimo del contrato) * 100	Contrato y estudios previos
Cantidad de personal utilizado	Hace referencia al personal contratado durante la ejecución y la totalidad del contrato	Número de personas	15	De acuerdo con las actividades que se realizaron no se requería tener todo el personal mínimo exigido, que está planeado que ingrese más adelante. Por lo tanto, se considera el indicador cumplido al 100%.	Informes de ejecución y acta de terminación
Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad	Hace referencia a la aceptación y aprobación de la interventoría de las actividades ejecutadas siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.	Numero de Reportes (no hay reportes)	100%	100% (aprobada)	Informes de ejecución y acta de terminación
Actividades con especificación técnicas	Hace referencia a las actividades del proyecto que cumplen el alcance planeado.	Número de Actividades	Actividades programadas 1.2, 1.3, 2.2, 6.1, 6.2 Actividades ejecutadas 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.2	5	Contrato y Especificaciones técnicas
Cantidad de obra civil recibida por actividad	Se refiere al cumplimiento de las cantidades de obra civil recibida por la interventoría en las actividades a desarrollar		No se ha entregado ninguna actividad	0	Contrato y actas mensuales y acta de terminación
Cantidad de obra civil contratada por actividad.		UN	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS		Informes de ejecución y Propuesta económica y

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
			Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		presupuesto ajustado en cantidades del diagnóstico ejecutado en la primera fase del contrato
		ML	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
No. actividades no previstas	Se refiere al número de actividades aprobadas como no previstos durante el desarrollo del contrato.	0	0	0	Acta de recibo final del contrato de obra
No. actividades contratadas	Se refiere al número de actividades contratadas en la oferta económica del contrato.	20	0	(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas + No. De actividades no previstas) * 100	Acta de recibo final del contrato de obra
Objetivos especificos cumplidos	Se refiere al número de objetivos especificos cumplidos luego del desarrollo del proyecto.	18.68%	Se medirá al final de la obra, por lo tanto no hay valor para el indicador en este mes.	Informe final de interventoría	
Objetivos especificos planteados	Se refiere al número de objetivos planteados en el estudio del sector del proyecto.	17.18%		Informe final de interventoría	
Requerimientos atendidos por garantía	Se refiere al número de requerimientos por garantía atendidos satisfactoriamente por el contratista de mantenimiento.	0	A la fecha no se han recibido requerimientos por garantía	Informes mensuales de interventoría e informes administración del aeropuerto.	
No. reportes solicitados por garantía	Se refiere al número de requerimientos por garantía solicitados por el interventor.	0		Informes mensuales de interventoría e informes administración del aeropuerto.	
Riesgos mitigados o tratados.	Se refiere al número de riesgos que fueron tratados y	0	Actualmente ningún riesgo se encuentra activo	Informes mensuales de interventoría.	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
	mitigados satisfactoriamente.				
Riesgos previstos	Se refiere al número de riesgos previsibles que se planificaron.	0		Informes mensuales de interventoría.	
Facturación Planeada		$656.554.669,49	(Facturación ejecutada/Facturación programada) * 100	Actas mensuales y acta de terminación	
Facturación Ejecutada		$ 713.878.993,00	(Facturación ejecutada/Facturación programada) * 100		

- **Resultados del Monitoreo**

El seguimiento de riesgos durante el mes de septiembre permitió identificar con precisión los factores que afectaron el desarrollo contractual, siendo el más crítico la imposibilidad de ejecutar el ítem 6.1 correspondiente al cerramiento, debido a la necesidad de completar previamente las tareas de limpieza (ya ejecutada) y realizar una evaluación técnica de los elementos existentes (Concluida en el mes). Esta situación requiere de la reprogramación de la actividad para el mes de octubre, una vez se cuente con la información completa de modificatorio con balance de mayores y menores cantidades, con inclusión de NPs

Pese a la presencia de lluvias y alta humedad, el contrato logró un avance mensual del 23,14%, superando el valor programado del 23,06%, lo que refleja la efectividad de la redistribución de tareas hacia frentes de trabajo accesibles y la optimización de actividades como la limpieza de canales, encoles y zonas verdes, a pesar de no poder ejecutar dicha actividad por interferencia de otro contratista en zonas de seguridad.

El monitoreo también evidenció la necesidad de reforzar las acciones frente al crecimiento continuo de la vegetación, especialmente en sectores críticos operativos, así como la importancia de avanzar en el diagnóstico definitivo de los pavimentos, cuyo deterioro representa un riesgo operacional por generación de FOD (Foreign Object Debris).

En general, el seguimiento a los riesgos se consolida como herramienta fundamental para la toma de decisiones preventivas, permitiendo ajustar la planeación y priorizar intervenciones en función de las condiciones reales del proyecto.

13.11 Informe de gestión de la participación de los interesados.

Durante el mes de septiembre, se continuó con la gestión activa de los interesados clave del proyecto, enfocando los esfuerzos en mantener una comunicación efectiva, alinear expectativas y fortalecer la coordinación interinstitucional. Entre los principales grupos de interés identificados se encuentran:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Dirección de Infraestructura (entidad contratante)
- Administración del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo
- Consorcio TARQUI (contratista de obra)
- Consorcio IMGA Ingenieros (interventoría)
- Consorcio Zeta, ACINCO

- Acciones de Participación y Comunicación

Durante el periodo se realizaron varias acciones orientadas a la **gestión efectiva de los interesados**, entre las que se destacan:

- Reuniones de seguimiento técnico-operativo semanales entre la interventoría y el contratista, con el fin de revisar avances, dificultades, decisiones operativas y próximos hitos.
- Coordinación permanente con la administración del aeropuerto para planificar las actividades de obra en armonía con la operación aérea, garantizando seguridad y continuidad en el servicio.

Estas acciones han permitido mantener informados a los actores clave del proyecto y facilitar la toma de decisiones conjuntas para responder a imprevistos.

- Manejo de Expectativas y Retroalimentación

La participación activa de los interesados ha contribuido a generar una atmósfera de colaboración y transparencia. Se ha promovido la recepción de retroalimentación de la interventoría y la administración aeroportuaria respecto a los tiempos de ejecución, afectación de operaciones y condiciones de seguridad, lo cual ha servido para ajustar las estrategias en campo.

No se registraron conflictos o quejas formales por parte de los interesados durante el mes de septiembre, lo cual evidencia un manejo adecuado de sus expectativas y una gestión efectiva de las relaciones.

La gestión de los interesados durante el segundo mes del contrato se ha desarrollado de manera proactiva y ordenada, permitiendo mantener una comunicación fluida y una coordinación operativa efectiva. Se continuará fortaleciendo este componente mediante la actualización del plan de comunicaciones, con el fin de asegurar una participación informada y comprometida de todos los actores del proyecto.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

14 ANEXOS.

Anexo 1. Presentaciones comités.


Anexo 2. Actas de comité.

Anexo 3. Libro de obra.

Anexo 4. Ordenes de trabajo.

Anexo 5. Informes semanales

Anexo 6. Informe climatológico

Elaboró: Ing. Hernan Alexis Villamil Vargas	**Aprobó:** Ing. Julio Roberto Chaparro Fonseca
Fecha: 10 de octubre de 2025	**Fecha: 11 octubre de 2025**
Firma: 	**Firma:** 
Cargo: Residente lado Aire	**Cargo**: Director de Interventoría

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.