	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 3236 de 2024. **Contratista:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

Contrato de Interventoría No. 3233 DE 2024. **Interventoría:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Objeto Contrato de Interventoría:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

INFORME MENSUAL No. 13 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	26
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	28
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	37
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	39
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	41
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	53
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		54
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	54
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	54
	• Seguimiento Programa de Obra		54
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	55
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	55
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	57
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	57
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		58
5.1	Información general del contrato		58
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		59
5.3	Informes especialistas y profesionales		60
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		60
5.5	Informe matriz de riesgos.		60
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		60
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		60
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		61
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	61
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	63
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	67
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	69
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	75
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		75
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	75
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	75
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	75
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	75
7	**Conclusiones y recomendaciones**		76
8	**Anexos**		77
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		77
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		77
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		77
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		78

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 3236 de 2024.

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO: 1/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2025
PLAZO ACUMULADO: CATORCE (14) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 861.414.239,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 124.305.100,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 985.719.339,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3233 DE 2024. **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación sin clasificar de la explanación y canales.	m³.	100,00
Remoción y cargue de derrumbes.	m³.	38520,27
Excavaciones varias en material común en seco.	m³.	20,00
Relleno compacto con material del sitio.	m³.	16,00
Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2.	m³.	4,00
Concreto clase D 210 Kg/Cm2.	m³.	8,00
Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.	kg.	100,00
Tubería de concreto reforzado de 900 mm.	ml.	10,00
Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de Diametro 900 mm.	ml.	24,00
Material granular drenante.	m³.	16,00
Geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N.	m².	90,00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado.	m³.	24,00
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidos a partir de cien metros (100m).	m³-km.	38520,27
Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3.	m³.	204,00
Demolición de estructuras.	m³.	70,00
Renivelación de la banca con material de mejoramiento.	m³.	1249,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Excavación sin clasificar de la explanación y canales.	m³.		0,00
Remoción y cargue de derrumbes.	m³.		2296,00
Excavaciones varias en material común en seco.	m³.		639,99
Relleno compacto con material del sitio.	m³.	175,00	501,55
Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2.	m³.	6,14	21,43
Concreto clase D 210 Kg/Cm2.	m³.	50,92	240,76
Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.	kg.	6549,38	27726,22
Tubería de concreto reforzado de 900 mm.	ml.		0,00
Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de Diametro 900 mm.	ml.		0,00
Material granular drenante.	m³.		49,92
Geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N.	m².		273,68
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc galvanizado.	m³.		0,00
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidos a partir de cien metros (100m).	m³-km.		30004,00
Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3.	m³.	210,90	218,30
Demolición de estructuras.	m³.	19,62	48,62
Renivelación de la banca con material de mejoramiento.	m³.		3591,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.256.536.954,00	$ 9.182.385,00	$ 1.265.719.339,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.			**$ 1.265.719.339,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 226.737.112,00	$ 1.656.925,00	$ 228.394.037,00	$ 1.184.632.380,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO				**$ 1.184.632.380,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.184.632.380,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.184.632.380,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3233 DE 2024.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°13.

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

VOLUMEN 01

VERSIÓN 00

RESPONSABLE

ELABORACIÓN	Residente de Interventoría Ing. Paulo Andrés Muñoz Buesaquillo. Mat. 19202-199878 CAU	
VALIDACIÓN	Director de Interventoría Ing. Álvaro F. Lara Zambrano Mat. 52202 – 82168 NRÑ	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAPÍTULO	VERSIÓN	CAMBIOS
Septiembre de 2025.		00	N/A

TABLA DE CONTENIDO.

1 INTRODUCCIÓN. 8

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9

2.1 Localización del Proyecto. 10

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 11

2.3 Inventario y estado inicial de la vía. 11

2.4 Características técnicas del proyecto. 11

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 12

3.1 Información general del contrato. 12

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato. 13

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 13

3.3 Seguimiento de ítems no previstos. 14

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 14

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. 15

4.1 Informe Semanal. 15

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra. 26

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. 28

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. 37

4.5 Estado General del Tiempo. 39

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. 41

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. 42

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 52

4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 53

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 53

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra. 54

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. 54

4.9.4 Actas de comité de obra. 56

4.9.5 Acta de reunión. 56

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 57

5.1 Información general del contrato. 57
5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato. 58
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 58
5.3 Informes especialistas y profesionales. 59
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC. 59
5.5 Informe Matriz de Riesgos. 59
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría. 59
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 60
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 60
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 62
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 66
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría. 68
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 74
6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 74
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 74
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 74
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 75
8 ANEXOS. 76
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor. 76
8.2 Registro fotográfico del avance de las obras. 76
8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 78
8.4 Bitácora del mes. 78

1 INTRODUCCIÓN.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato de Obra No. 3236 de 2024 con CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO cuyo objeto es "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA." por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($861.414.239).

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato No. 3233 de 2024 que tiene por OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.", por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 69.938.000,00).

El acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 01 de septiembre de 2024.

El presente documento tiene como fin presentar el desarrollo y seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objeto del contrato.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

Estado actual de la infraestructura existente: Con el presente proceso de contratación, se pretende mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

Actividades por ejecutar. De acuerdo a la experiencia con contratos anteriores por este mismo sistema se tiene que básicamente se han atendido derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

Zona a intervenir: Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.

2.1 Localización del Proyecto.

El proyecto tiene por objeto “ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA”, está conformado por diferentes tramos viales del departamento de Cauca, en los que se presente novedades viales y requieran atención inmediata.




Figura 1. Localización de la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Cauca, los Municipios beneficiados serán los determinados por la territorial como sitios de atención crítica; la población de estos Municipios se beneficiará con los mejoramientos viales y conexión entre ellos.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

Los sectores para intervenir son vías de la red terciaria que se encuentran para atención crítica, con derrumbes de bancada, caída de Box Coulvert o con paso provisional por el mal estado.

2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA, contempla la intervención de puntos críticos identificados y ubicados en las vías de la red terciaria.

El proyecto contempla la construcción de diferentes obras de arte para atención de sitios críticos. Con la construcción de estas obras se aumenta las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía y propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la zona.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

A. Remoción y cargue de derrumbes.
B. Excavación de la explanación, cortes, canales y préstamos en material sin clasificar.
C. Concreto Clase F (solado) 140 kg/cm².
D. Concreto Clase D 210 kg/cm².
E. Material filtrante.
F. Geotextil para filtros.
G. Relleno compacto con material del sitio.
H. Gaviones.
I. Rellenos para estructuras.
J. Excavaciones varias en material común.
K. Acero de refuerzo fy = 60000.
L. Tubería de concreto reforzado de 900mm.
M. Transporte de materiales provenientes de derrumbes.

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información general del contrato.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra N° 3236-2024.

Tabla 1. Información General del Contrato.

TIPO DE PROCESO:	LICITACIÓN PUBLICA.
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA.
NUMERO DE CONTRATO:	3236 de 2024.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. TERRITORIAL CAUCA.
NIT DEL CONTRATANTE:	800.215.807-2
NOMBRE CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
NIT DEL CONTRATISTA:	71.372.859
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
OBJETO DEL CONTRATO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($861.414.239).
VALOR ADICIÓN 01:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 38.585.761)
VALOR ADICIÓN 02:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($85.719.339,00)
VALOR ADICIÓN 03:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000)
VALOR TOTAL:	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.265.719.339).
PLAZO EJECUCIÓN:	CUATRO 04 MESES.
ANTICIPO:	$ -

FECHA DE INICIO:	01 SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DICIEMBRE DE 2024.
PRORROGA No. 01:	TRES (03) MESES.
PRORROGA No. 02:	CUATRO (04) MESES.
PRORROGA No. 03:	TRES (03) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025.

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato.

A la fecha de elaboración del presente informe, se han presentado tres (03) prórrogas al contrato de Obra.

Tabla 2. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 3233 – 2024.

TIPO DE ACTA Y/O MODIFICATORIO	FECHA	PLAZO
PRORROGA No. 01	24/12/2024	TRES (03) MESES.
PRORROGA No. 02	27/03/2025	CUATRO (04) MESES.
PRORROGA No. 03	30/07/2025	TRES (03) MESES.

Fuente: Elaboración Propia.

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre, se ejecutaron las siguientes actividades.

Semana N° 53: del 29 de agosto al 04 de septiembre de 2025.

- Relleno compacto con material del sitio.
- Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3.
- Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.

Semana N° 54: del 05 al 11 de septiembre de 2025.

- Acero de refuerzo fy 4200 Mpa
- Demolición de estructuras.

Semana N° 55: del 12 al 18 de septiembre de 2025.

- Acero de refuerzo fy 4200 Mpa

- Encofrado para concreto.
- Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3 Semana N° 56: del 19 al 25 de septiembre de 2025.

Semana N° 56: del 19 al 25 de septiembre de 2025.

- Concreto clase D 210 Kg/Cm2.

Semana N° 57: del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2025.

- Demolición de estructuras.
- Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos.

Se ha realizado inclusión de ítems no previstos, actividades necesarias para desarrollar el objeto contractual como son:

Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m³.
Demolición de estructuras.
Renivelación de la banca con material de mejoramiento.

Para el presente periodo se ejecutaron ítems no previstos como demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3 y demolición de estructuras.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A la fecha el contrato de obra presenta un avance del 94,28% del total de ejecución de obra.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Informe Semanal.

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 53 del 29/08/2025 al 4/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
INTEGRANTES: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
CONTRATO No. 3236-2024 — VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 404.305.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.265.719.339,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTEGRANTES: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
CONTRATO No. 3233-2024 — VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 50.062.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 120.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.265.719.339	$ 1.147.629.719		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118.089.620	$ 685.819.324		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.147.629.719	$ 461.810.395		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 120.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ 90.801.200		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 29.198.800		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.256.536.954,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.014.579.546,00	80,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.015.383.180,00	80,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 803.634,00	0,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.014.579.546,00	80,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.015.383.180,00	80,81%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 803.634,00	0,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 64.609.650,00	5,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.113.090,00	5,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 431.092.367,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 103.095.400,00	85,91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.095.400,00	85,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.251.232,00	2,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.251.232,00	2,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 13.902.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80,74% — Avance o Atraso Físico %: 0,06%
Meta Física Ejecutada %: 80,81%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Relleno compacto con material del sitio.
Concreto clase F (solado) 140 Kg/Cm2.
Acero de refuerzo fy 4200 Mpa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 12/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 54 del 5/09/2025 al 11/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
INTEGRANTES: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
CONTRATO No.: 3236-2024 — VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 404.305.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.265.719.339,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTEGRANTES: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
CONTRATO No.: 3233-2024 — VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 50.062.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 120.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.265.719.339	$ 1.147.629.719		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118.089.620	$ 846.805.621		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.147.629.719	$ 300.824.098		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 120.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ 100.332.600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 19.667.400		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.266.536.954,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.074.314.977,00	85,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.080.496.270,00	85,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6.181.293,00	0,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.074.314.977,00	85,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.080.496.270,00	85,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 6.181.293,00	0,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 59.735.431,00	4,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.113.090,00	5,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 160.986.297,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105.858.200,00	88,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105.858.200,00	88,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.762.800,00	2,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.762.800,00	2,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.531.400,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 85,50% — Avance o Atraso Físico %: 0,49%
Meta Física Ejecutada %: 85,99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 12/09/2025 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa
Demolición de estructuras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 19/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 55 del 12/09/2025 al 18/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
INTEGRANTES: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
CONTRATO No.: 3236-2024
FECHA DE INICIO: 1/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025

VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00
VALOR ADICIONES: $ 404.305.100,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.265.719.339,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTEGRANTES: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
CONTRATO No.: 3233-2024
FECHA DE INICIO: 1/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025

VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00
VALOR ADICIONES: $ 50.062.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 120.000.000,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.265.719.339	$ 1.147.629.719		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118.089.620	$ 846.805.621		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.147.629.719	$ 300.824.098		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 120.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ 100.332.600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 19.667.400		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.266.536.954,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.130.999.255,00	90,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.131.999.137,00	90,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 999.882,00	0,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.130.999.255,00	90,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.131.999.137,00	90,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 999.882,00	0,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 56.684.278,00	4,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 51.502.867,00	4,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 160.986.297,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 108.438.840,00	90,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108.438.840,00	90,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.580.640,00	2,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.580.640,00	2,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.531.400,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90,01% — Avance o Atraso Físico %: 0,08%
Meta Física Ejecutada %: 90,09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 19/09/2025 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa
Encofrado para concreto.
Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa.
Concreto clase D 210 Kg/Cm2

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 26/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 56 del 19/09/2025 al 25/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
INTEGRANTES: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
CONTRATO No. 3236-2024 — VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 404.305.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.265.719.339,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTEGRANTES: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
CONTRATO No. 3233-2024 — VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 50.062.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 120.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.265.719.339	$ 1.147.629.719		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118.089.620	$ 846.805.621		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.147.629.719	$ 300.824.098		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 120.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ 100.332.600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 19.667.400		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.266.536.954,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.167.335.119,00	92,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.167.335.119,00	92,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.167.335.119,00	92,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.167.335.119,00	92,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 36.335.864,00	2,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.335.982,00	2,81%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 160.986.297,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.156.730,00	91,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.156.730,00	91,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.717.890,00	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.717.890,00	1,43%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.531.400,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 92,90% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 92,90%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 26/09/2025 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Concreto clase D 210 Kg/Cm2

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Demolición de estructuras.
Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alvaro Lara
NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 3/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA — SEMANA No.: 57 del 26/09/2025 al 2/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.
Mantener la transitabilidad en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable en las vías pertenecientes a la RED TERCIARIA, a cargo de la Dirección Territorial Cauca.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Atender derrumbes y transporte de material de derrumbes, para garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
INTEGRANTES: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
CONTRATO No. 3236-2024 — VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 404.305.100,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 1.265.719.339,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTEGRANTES: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
CONTRATO No. 3233-2024 — VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00
FECHA DE INICIO: 1/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ 50.062.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 120.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.265.719.339	$ 1.147.629.719		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 118.089.620	$ 846.805.621		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.147.629.719	$ 300.824.098		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 120.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ 100.332.600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 120.000.000	$ 19.667.400		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.266.536.954,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.189.271.384,00	94,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.189.271.384,00	94,65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.189.271.384,00	94,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.189.271.384,00	94,65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.936.265,00	1,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.936.265,00	1,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 160.986.297,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 111.939.684,00	93,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.939.684,00	93,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.782.954,00	1,49%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.782.954,00	1,49%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.531.400,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,65% — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 94,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 3/10/2025 (Día / Mes / Año)

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Demolición de estructuras.
Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Demolición de estructuras.
Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Alvaro Lara.
NOMBRE: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Matrícula Profesional No.: 5220282168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta la maquinaria usada en el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

CONTRATO No. 3236 de 2024.

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3233 de 2024.

INTERVENTORÍA: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. C.C. 18.127.171-3

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 670 CH			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR		10 TON.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA		416		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA		7 M3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA		7 M3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			TOTAL ACTIVO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL SUSPENSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	150	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUSPENSIÓN = S	0	0,00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. S=SUSPENSION CONTRATO**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE UTILIZÓ MAQUINARIA DEBIDO A QUE NO SE HA REINICIADO ACTIVIDADES DE OBRA FÍSICA EN EL TERRENO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Diector de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Para ver el control de personal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el personal de obra que laboró.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	4/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCION TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO, C.C. 71.372.859

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3233 de 2024. **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.	71.372.859	Residente de Obra.	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	34564422	$ 178.000	PROTECCION	34564422	$ 227.800				
2	JUAN CARLOS CHAZOY QUINTERO.	1.121.509.758	Oficial de Obra.	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	35326326	$ 57.000	COLPENSIONES	35326326	$ 227.800	$ 57.000			
3	JOSE VISNEY LOPEZ DELGADO.	1.124.312.712	Oficial de Obra.	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS-S EMSSANAR	35326326	$ 57.000	PORVENIR	35326326	$ 227.800	$ 57.000			
4	DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA.	18.131.059	Oficial de Obra.	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.	$ 1.423.500	$ 99.100	V	EPS-S EMSSANAR	35326326	$ 57.000	PORVENIR	35326326	$ 227.800	$ 57.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha OCTUBRE 2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34564422
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	TORRES MONTERO CARLOS ALBERTO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	71372859	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 N 1207	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	CEFE26@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3143348956
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34564422

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-71372859	57	No	No	No	86	1	0	Salario	TORRES MONTERO CARLOS ALBERTO	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 71372859																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 71372859	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 71372859	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	71372859	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-71372859	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	12	$1.700	$0	$0	$229.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	12	$1.400	$0	$179.400	$0	0	$0	$0	$179.400	$0	$0	$179.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	12	$800	$99.900	0	$0	$999	$99.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	12	$0	$0
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$179.400
PENSIONES	1	$229.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$508.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35326326
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	TORRES MONTERO CARLOS ALBERTO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	71372859	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 N 1207	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	MOCOA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	CEFE26@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3143348956
FAX	0	SUCURSAL	3236	NOMBRE SUCURSAL	cauca emergencias
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	71372859	PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$4.270.500		35326326

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1121509758	01	No	No	No	86	219	1711001	Fijo	CHAZOY QUINTERO JUAN CARLOS	$1.423.500
CC-1124312712	01	No	No	No	86	219	1711001	Fijo	LOPEZ DELGADO JOSE VISNEY	$1.423.500
CC-18131059	01	No	No	No	86	1	1711001	Fijo	ROJAS URRUTIA DIEGO FERNANDO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1121509758																													0		
CC - 1124312712																													0		
CC - 18131059																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1121509758	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1124312712	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 18131059	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1121509758	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1124312712	EPS-S EMSSANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 18131059	EPS-S EMSSANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1121509758	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1124312712	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18131059	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	27	$3.800	$0	$0	$231.600
PORVENIR	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	27	$7.600	$0	$0	$463.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	27	$1.000	$0	$58.000	$0	0	$0	$0	$58.000	$0	$0	$58.000
EPS-S EMSSANAR	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	27	$2.000	$0	$116.000	$0	0	$0	$0	$116.000	$0	$0	$116.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$297.300	0	$0	$0	$297.300	27	$5.000	$302.300	0	$0	$0	$302.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR PUTUMAYO	3	$171.000	27	$2.900	$173.900
SENA	0	$0	27	$0	$0
ICBF	0	$0	27	$0	$0
ESAP	0	$0	27	$0	$0
MinEdu	0	$0	27	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$174.000
PENSIONES	2	$694.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$302.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$173.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.345.000

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta la ejecución a la fecha.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4 SEPTIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3236 de 2024 **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3233 DE 2024 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	778124	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nacion	3236 de 2024	$ 861.414.239,00	
2024	778124	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nación	3236 de 2024	$ 38.585.761,00	
2024	778124	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nación	3236 de 2024	$ 85.719.339,00	$ 20.824.067,00
2025	111425	C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	10	Nación	3236 de 2024	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00
TOTAL						**$ 1.265.719.339,00**	**$ 300.824.067,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.265.719.339,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	SEPTIEMBRE	$0,00	$0,00	$0,00				778124 DE 21-08-2024	$861.414.239,00	$ 861.414.239,00				
2	Parcial	OCTUBRE	$0,00	$0,00	$0,00				778124 DE 21-08-2024	$861.414.239,00	$ 861.414.239,00				
3	Parcial	NOVIEMBRE	$117.232.917,00	$856.702,00	$118.089.620,00				778124 DE 21-08-2024	$743.324.619,00	$ 743.324.619,00				
4	Parcial	DICIEMBRE	$0,00	$0,00	$0,00				778124 DE 12-12-2024	$867.629.719,00	$ 867.629.719,00				
5	Parcial	ENERO	$39.622.714,00	$289.551,00	$39.912.265,00				778124 DE 12-12-2024	$827.717.454,00	$ 827.717.454,00				
6	Parcial	FEBRERO	$37.373.997,00	$273.118,00	$37.647.115,00				778124 DE 12-12-2024	$790.070.339,00	$ 790.070.339,00				
7	Parcial	MARZO	$28.860.894,00	$210.907,00	$29.071.801,00				778124 DE 12-12-2024	$760.998.538,00	$ 760.998.538,00				
8	Parcial	ABRIL	$0,00	$0,00	$0,00				778124 DE 12-12-2024	$760.998.538,00	$ 760.998.538,00				
9	Parcial	MAYO	$0,00	$0,00	$0,00				778124 DE 12-12-2024	$760.998.538,00	$ 760.998.538,00				
10	Parcial	JUNIO	$147.021.420,00	$1.074.387,00	$148.095.807,00				778124 DE 12-12-2024	$612.902.731,00	$ 612.902.731,00				
11	Parcial	JULIO	$427.964.931,00	$3.127.436,00	$431.092.367,00				778124 DE 12-12-2024	$181.810.364,00	$ 181.810.364,00				
12	Parcial	AGOSTO	$159.818.393,00	$1.167.904,00	$160.986.297,00				778124 DE 12-12-2024	$20.824.067,00	$ 300.824.067,00				
									111425 DE 01-07-2025	$280.000.000,00					
13	Parcial	SEPTIEMBRE	$226.737.112,00	$1.656.925,00	$228.394.037,00				778124 DE 12-12-2024	$0,00	$ 72.430.030,00				
									111425 DE 01-07-2025	$72.430.030,00					
TOTALES			**$ 1.184.632.378,00**	**$ 8.656.930,00**	**$ 1.193.289.309,00**					**$ 72.430.030,00**	**$ 72.430.030,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.184.632.378,00	$ 8.656.930,00	$ 1.193.289.309,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$ 1.184.632.378,00**	**$ 8.656.930,00**	**$ 1.193.289.309,00**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C.71.372.859 expedida en Medellín (A)

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo.

Para ver el informe del estado general del tiempo del contrato se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el estado en el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3233 de 2024. **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	23	24	23	23	23	24	22	22	24	24	23	24	23	23	24	23	24	24	22	23	23	23	22	23	24	22	24	24	24	698
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	2	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	22
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.
Residente de Obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-142753 ANT.

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Director de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio.

Para ver el informe del resumen de ensayos de laboratorio se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no hay resultados de ensayos.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS, se relacionan las garantías a la fecha del presente informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 (Día) 10 (Mes) 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3236 de 2024 **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

OBJETO DEL CONTRATO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 01/09/2024

PLAZO INICIAL: 4 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 861.414.239,00

VALOR ACUMULADO: $ 985.719.339,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3233 de 2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 86.141.423,90	20	8	24	30	6	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10%	$ 86.141.423,90	20	8	24	30	6	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 172.282.847,80	20	8	24	31	12	27
Calidad de Estudios y Diseños		n.a						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 258.424.271,70	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 260.000.000,00	20	8	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6 (Día)	10 (Mes)	25 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 86.141.423,90	1	9	24	12	7	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10%	$ 86.141.423,90	1	9	24	12	7	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 172.282.847,80	1	9	24	12	1	28
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 258.424.271,70	12	1	25	12	1	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 260.000.000,00	1	9	24	12	1	25
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/11/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 90.000.000,00	10	12	24	12	7	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10%	$ 86.141.423,90	10	12	24	12	7	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21%	$ 180.000.000,00	10	12	24	12	1	28
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	31%	$ 270.000.000,00	12	1	25	12	1	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6	10	25
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 260.000.000,00	1	9	24	12	1	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/11/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 90.000.000,00	10	12	24	30	9	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10%	$ 86.141.423,90	10	12	24	30	9	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21%	$ 180.000.000,00	10	12	24	31	3	28
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	31%	$ 270.000.000,00	31	3	25	31	3	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 260.000.000,00	1	9	24	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6 (Día) 10 (Mes) 25 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	11%	$ 98.571.933,90	10	12	24	30	9	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10%	$ 86.141.423,90	10	12	24	30	9	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23%	$ 197.143.867,80	10	12	24	31	3	28
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	34%	$ 295.715.801,70	31	3	25	31	3	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30-12-2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 260.000.000,00	1	9	24	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	11%	$ 98.571.933,90	27	3	25	31	12	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10%	$ 86.141.423,90	27	3	25	31	12	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23%	$ 197.143.867,80	27	3	25	31	7	28
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	34%	$ 295.715.801,70	31	7	25	31	7	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21-03-2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6 (Día)	10 (Mes)	25 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 284.700.000,00	1	9	24	31	7	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 126.571.933,90	20	8	24	31	3	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	7%	$ 86.141.423,90	20	8	24	31	3	26
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 253.143.867,80	20	8	24	31	10	28
Calidad de Estudios y Diseños		n.a						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 379.715.801,70	31	12	24	31	10	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. C-100080684

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6 (Día)	10 (Mes)	25 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 284.700.000,00	1	9	24	31	7	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. C-100021129 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52201 - 82168 NRÑ.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.01 15:18:39 -05:00

Código de Seguridad: SujLESET6et7IQEEnfxCAQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100080684	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	10368912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	TORRES MONTERO, CARLOS ALBERTO	**No. DOC. IDENTIDAD**	71.372.859
DIRECCIÓN	CALLE 4 # 12 - 07 COLON	**TELÉFONO**	8381717
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CLL 38 N. 9 111	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CLL 38 N. 9 111	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANAMENTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) Y ADICIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2025 APROBADO EL 31 DE JULIO DEL 2025 AL CONTRATO 3236-2024, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA.

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
*LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS COMIENZA A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/07/2025	24:00 Horas Del 31/03/2026	126.571.933,90	85.893,01
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 31/07/2025	24:00 Horas Del 31/03/2026	86.141.423,90	42.480,70
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/07/2025	24:00 Horas Del 31/10/2028	253.143.867,80	417.527,19
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	379.715.801,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 845.573.027,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	545.900,90
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	545.900,90
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	103.721,17
TOTAL A PAGAR	$	649.622,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	C-100080684	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	10368912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.01 15:21:29 -05:00

Código de Seguridad: Q/+3QhPok0SXLc5nD8xcfw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100021129	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	10368922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	TORRES MONTERO, CARLOS ALBERTO	No. DOC. IDENTIDAD	71.372.859
DIRECCIÓN	CALLE 4 # 12 - 07 COLON	TELÉFONO	8381717
ASEGURADO	TORRES	No. DOC. IDENTIDAD	71.372.859
DIRECCIÓN	CALLE 4 N 12 07 BRR AMERICA	TELÉFONO	3143348956
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) Y ADICIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2025 APROBADO EL 31 DE JULIO DEL 2025 AL CONTRATO 3236 DE 2024, SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

*LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS COMIENZA A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024.
*BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y-O INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.3236-2024 DEL 20 AGO 2024 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	157.872,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	157.872,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	157.872,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	29.995,68
TOTAL A PAGAR	$	187.867,68

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	C-100021129	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	10368922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL
DPTO. DEL CAUCA.

*SUBAMPAROS ADICIONALES: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIMITE POR EVENTO $260.000.000, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES LIMITE POR EVENTO $260.000.000 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Para ver el informe de seguimiento al plan de calidad del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente contrato no se aplica el plan de calidad.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Para el presente contrato de obra el Contratista no solicito desembolso del anticipo.

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra.

A la fecha de corte el contrato presenta un avance programado del 76,23%, comparado con lo ejecutado tenemos un avance del 76,23%.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones.

Para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, se presenta seguimiento para el presente informe.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 04 (Día) / 10 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **DE** SEPTIEMBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 226.737.112,00

CONTRATO No: 3236 de 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL DPTO. DEL CAUCA

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): vía Balboa - La Galania (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3233 de 2024

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: 4 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 861.414.239,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.265.719.339,00


PLAZO ACUMULADO: 14 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 404.305.100,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 SEPTIEMBRE DE 2024	2 OCTUBRE DE 2024	3 NOVIEMBRE DE 2024	4 DICIEMBRE DE 2024	5 ENERO DE 2025	6 FEBRERO DE 2025	7 MARZO DE 2025	8 ABRIL DE 2025	9 MAYO DE 2025	10 JUNIO DE 2025	11 JULIO DE 2025	12 AGOSTO DE 2025	13 SEPTIEMBRE DE 2025	14 OCTUBRE DE 2025
GPP1 EXPLANACIONES	$715.761.732	83,70%	10,66%	% P	0,00%	1,93%	0,00%	0,00%	0,34%	0,78%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	5,17%	1,69%	1,75%	5,30%
	$159.730.646	12,71%	$133.963.908	$ P	$0	$24.301.441	$0	$0	$4.283.672	$9.782.015	$9.369.411	$0	$0	$0	$65.025.204	$21.212.167	$22.029.875	$3.736.863
				$ E		$24.301.441			$4.283.672	$9.782.015	$9.369.411				$65.025.204	$21.212.167	$22.029.875	
				% E		1,93%			0,34%	0,78%	0,74%				5,17%	1,69%	1,75%	
GPP2 ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$70.952.705	8,30%	31,77%	% P	0,00%	3,61%	3,78%	0,00%	2,06%	2,04%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	10,15%	8,41%	8,93%	4,24%
	$562.591.012	44,77%	$399.187.928	$ P	$0	$45.391.630	$47.539.847	$0	$25.946.566	$25.591.984	$19.501.483	$0	$0	$0	$127.599.785	$105.616.633	$112.066.354	$53.236.730
				$ E		$45.391.630	$47.539.847		$25.946.566	$25.591.984	$19.501.483				$127.599.785	$105.616.633	$112.066.354	
				% E		3,42%	3,98%		2,06%	2,20%	1,55%				10,15%	8,41%	8,93%	
GPP3 TRANSPORTES	$68.450.519	8,00%	4,24%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	2,50%	0,32%	0,00%	0,00%
	$53.317.108	4,24%	$53.317.108	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.874.843	$31.387.151	$4.056.114	$0	$0
				$ E										$17.874.843	$31.387.151	$4.056.114		
				% E										1,42%	2,50%	0,32%	0,00%	
GPP4 ÍTEMS NO PREVISTOS		0,00%	29,56%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,28%	16,23%	2,30%	7,36%	1,35%
	$480.898.157	38,27%	$371.426.292	$ P	$0	$0	$0	$0	$9.392.445	$0	$0	$0	$0	$129.146.577	$203.952.791	$28.934.479	$92.540.883	$16.930.981
				$ E					$9.392.445					$129.146.577	$203.952.791	$28.934.479	$92.540.883	
				% E					0,75%					10,28%	16,23%	2,30%	7,36%	
GPP5				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
GPP6				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
GPP7				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
GPP8				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 855.164.957	100%	76,23%															
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.266.836.954	100%	$ 957.896.236															



		1 SEPTIEMBRE DE 2024	2 OCTUBRE DE 2024	3 NOVIEMBRE DE 2024	4 DICIEMBRE DE 2024	5 ENERO DE 2025	6 FEBRERO DE 2025	7 MARZO DE 2025	8 ABRIL DE 2025	9 MAYO DE 2025	10 JUNIO DE 2025	11 JULIO DE 2025	12 AGOSTO DE 2025	13 SEPTIEMBRE DE 2025	14 OCTUBRE DE 2025
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	5,55%	3,78%	0,00%	3,15%	2,82%	2,30%	0,00%	0,00%	11,70%	34,06%	12,72%	18,04%	5,88%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$69.693.070	$47.539.847	$0	$39.622.683	$35.373.997	$28.860.894	$0	$0	$147.021.420	$427.964.931	$159.816.393	$226.737.112	$73.904.674
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	5,55%	9,33%	9,33%	12,48%	15,30%	17,60%	17,60%	17,60%	29,30%	63,35%	76,07%	94,12%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$69.693.070	$117.232.917	$117.232.917	$156.855.600	$192.229.597	$221.090.492	$221.090.492	$221.090.492	$368.111.912	$796.076.843	$955.893.236	$1.182.632.348	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	5,35%	3,98%	0,00%	3,15%	2,97%	2,30%	0,00%	0,00%	11,70%	34,06%	12,72%	18,04%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$67.282.197	$49.950.720	$0	$39.622.683	$37.373.997	$28.860.894	$0	$0	$147.021.420	$427.964.931	$159.816.393	$226.737.112	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	5,35%	9,33%	9,33%	12,48%	15,46%	17,75%	17,75%	17,75%	29,46%	63,51%	76,23%	94,28%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$67.282.197	$117.232.917	$117.232.917	$156.855.600	$194.229.597	$223.090.492	$223.090.492	$223.090.492	$370.111.912	$798.076.843	$957.893.236	$1.184.632.380	

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

SE PREPROGRAMA DE ACUERDO CON EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 07 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202142753 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 5220282168 NRÑ

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.4 Actas de comité de obra.

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS, no se realizaron actas de comité.

4.9.5 Acta de reunión.

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, no se realizaron actas de reunión.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 Información general del contrato.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato 3233 de 2024.

Tabla 3. Información General del contrato de Interventoría.

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.
Nombre del Contratista:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Representante Legal:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
c.c.	18.127.171
Número del contrato:	3233-2024.
Fecha de suscripción del contrato:	20 de agosto de 2024.
Valor Inicial del Contrato (A):	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 69.938.000,00)
Adición 01:	TREINTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 30.062.000)
Adición 02:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000)
Valor Actualizado del Contrato:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000)
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES.
Fecha de Inicio:	01 de septiembre de 2024.
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2024.
Prorroga No. 01:	TRES (03) MESES.
Prorroga No. 02:	CUATRO (04) MESES.
Prorroga No. 03:	TRES (03) MESES.
Fecha de Terminación Contrato Actualizada:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4. Información de Ejecución del Contrato.

Valor Contrato 3233 - 2024.					$	120.000.000,00	
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Porcentaje Ejecutado	Porcentaje Acumulado
1	Interventoría	Septiembre 2024	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
2	Interventoría	Octubre 2024	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%
3	Interventoría	Noviembre 2024	$ -		$ -	0,00%	0,00%
4	Interventoría	Diciembre 2024	$ -		$ -	0,00%	0,00%
5	Interventoría	Enero 2025	$ 17.052.000		$ 17.052.000	14,21%	14,21%
6	Interventoría	Febrero 2025	$ 17.052.000		$ 17.052.000	14,21%	28,42%
7	Interventoría	Marzo 2025	$ 17.052.000		$ 17.052.000	14,21%	42,63%
8	Interventoría	Abril 2025	$ 4.345.600		$ 4.345.600	3,62%	46,25%
9	Interventoría	Mayo 2025	$ 4.345.600		$ 4.345.600	3,62%	49,87%
10	Interventoría	Junio 2025	$ 17.052.000		$ 17.052.000	14,21%	64,08%
11	Interventoría	Julio 2025	$ 13.902.000		$ 13.902.000	11,59%	75,67%
12	Interventoría	Agosto 2025	$ 9.531.400		$ 9.531.400	7,94%	83,61%
13	Interventoría	Septiembre 2025	$ 11.051.200		$ 11.051.200	9,21%	92,82%
TOTALES			$ 111.383.800	$ -	$ 111.383.800		92,82%

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato.

A la fecha de elaboración del presente se presenta la prórroga No. 03 al contrato de Interventoría, relacionada a continuación:

Tabla 5. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 3233 – 2024.

CONTRATO PRINCIPAL INTERVENTORÍA				
Contrato	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	Plazo (meses)	Fecha de Vencimiento
3233 de 2024.	01/09/2024	31/12/2024	04	31/12/2024
PRÓRROGAS				
Prórroga	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	Plazo/Duración (días)	Fecha de Vencimiento
No. 01	01/01/2025	31/03/2025	89	31/03/2025
No. 02	01/04/2025	31/07/2025	121	31/07/2025
No. 03	01/08/2025	31/10/2025	91	31/10/2025

Fuente: Elaboración Propia.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Elaboración de informes semanales y actas.

- Seguimiento a la ejecución de obras a intervenir.
- Tramite de las actas de obra de los contratos de obra e interventoría.

5.3 Informes especialistas y profesionales.

Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre se presentó informe por el director de interventoría el cual se anexa con los documentos del acta numeral 18 y se relaciona en este apartado.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC.

No aplica para este informe.

5.5 Informe Matriz de Riesgos.

No aplica para este informe.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

No aplica para el presente contrato.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3233 de 2024.

INTERVENTORÍA: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO C.C. 18.127.171-3

CONTRATO DE OBRA No. 3236 de 2024.

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO. C.C. 71.372.859

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	TOYOTA FORTUNER 2012	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAUCA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado junto con las planillas de seguridad social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3233-2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025. **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

CONTRATO DE OBRA No.: 3236-2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	18.127.171	Director de Interventoría	$ 1.250.000					X	X						X	X						X	X						X	X					0,25	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9492544661	$178.000	PORVENIR	9492544661	$ 227.800	$ 28.500	$ -	$ -	
2	PAULO ANDRÉS MUÑOZ BUESAQUILLO	76.322.048	Residente de Interventoría	$ 4.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9490331438	$ 57.000	PORVENIR	9490331438	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
3	DIEGO FABRICIO MELLIZO FIGUEROA	10.533.003	Especialista en Estructuras	$ 500.000													X						X							X					0,10	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	$ 1.423.500	$ 10.000	V	SANITAS	9490331438	$ 5.700		9490331438		$ 5.700	$ -	$ -	
4																																															
5																																															
6																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 5.910.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha octubre a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAUCA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1881509648	9492544661	I	2025/10/17	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	$408,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$405,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$405,800
1	CC	18127171 LARA ALVARO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1881509648	9492544661	I	2025/10/17	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	$408,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,400	$0	$229,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,400	$0	$229,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,100	$0	$179,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$1,100	$0	$179,100
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$2,500**	**$0**	**$408,300**

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3233-2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

CONTRATO DE OBRA No: 3236 de 2024. **CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	777824	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	Contrato Principal 3233-2024	$ 69.938.000	$ -
2024	777824	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	Adición No. 01 a Contrato 3233-2024	$ 30.062.000	
2025	111325	C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	10	NACIÓN	Adición No. 02 a Contrato 3233-2024	$ 20.000.000	$ 19.667.400
			TOTAL			**$ 120.000.000**	**$ 19.667.400**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 120.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	**sep-24**	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 69.938.000	$ 69.938.000		
02	**oct-24**	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 69.938.000	$ 69.938.000		
03	**nov-24**	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 69.938.000	$ 69.938.000		
04	**dic-24**	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 100.000.000	$ 100.000.000		
05	**ene-25**	$ 17.052.000	$ -	$ 17.052.000	N/A	$ 17.052.000	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 82.948.000	$ 82.948.000		
06	**feb-25**	$ 17.052.000	$ -	$ 17.052.000	N/A	$ 17.052.000	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 65.896.000	$ 65.896.000		
07	**mar-25**	$ 17.052.000	$ -	$ 17.052.000	N/A	$ 17.052.000	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 48.844.000	$ 48.844.000		
08	**abr-25**	$ 4.345.600	$ -	$ 4.345.600	N/A	$ 4.345.600	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 44.498.400	$ 44.498.400		
09	**may-25**	$ 4.345.600	$ -	$ 4.345.600	N/A	$ 4.345.600	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 40.152.800	$ 40.152.800		
10	**jun-25**	$ 17.052.000	$ -	$ 17.052.000	N/A	$ 17.052.000	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 23.100.800	$ 23.100.800		
11	**jul-25**	$ 13.902.000	$ -	$ 13.902.000	N/A	$ 13.902.000	N/A	777824 DE 23/05/2024	$ 9.198.800	$ 29.198.800		
12	**ago-25**	$ 9.531.400	$ -	$ 9.531.400	N/A	$ 9.531.400	N/A	777824 DE 23/05/2024 111325 DE 01/07/2025	$ - $ 19.667.400	$ 19.667.400		
13	**sep-25**	$ 11.051.200	$ -	$ 11.051.200	N/A	$ 11.051.200	N/A	111325 DE 01/07/2025	$ 8.616.200	$ 8.616.200		
TOTALES		**$ 111.383.800**	**$ -**	**$ 111.383.800**	**N/A**	**$ 111.383.800**	**N/A**		**$ 8.616.200**	**$ 8.616.200**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS No. 13 SEPTIEMBRE 2025.	$ 11.051.200	$ -	$ 11.051.200
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 11.051.200**	**$ -**	**$ 11.051.200**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAUCA.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 04/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3233-2024 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

FECHA DE INICIO: 01/09/2024

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 69.938.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 120.000.000,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 6.993.800,00	20	08	2024	01	08	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 13.987.600,00	20	08	2024	01	02	2028
Calidad del servicio	30,00%	$ 20.981.400,00	31	12	2024	01	02	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000181638

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/08/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,33%	$ 10.000.000,00	20	08	2024	01	08	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16,67%	$ 20.000.000,00	20	08	2024	01	02	2028
Calidad del servicio	25,00%	$ 30.000.000,00	31	12	2024	01	02	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000181638

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,33%	$ 10.000.000,00	20	08	2024	01	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16,67%	$ 20.000.000,00	20	08	2024	01	04	2028
Calidad del servicio	25,00%	$ 30.000.000,00	31	12	2024	31	03	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000181638

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/01/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,33%	$ 10.000.000,00	20	08	2024	01	02	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16,67%	$ 20.000.000,00	20	08	2024	01	08	2028
Calidad del servicio	25,00%	$ 30.000.000,00	31	12	2024	31	07	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000181638

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 31/07/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 12.000.000,00	20	08	2024	01	06	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 24.000.000,00	20	08	2024	01	11	2028
Calidad del servicio	30,00%	$ 36.000.000,00	31	12	2024	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000181638

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Última actualización con prórroga 003 y adicional 002 del 2025, en donde se adiciona $20.000.000 al valor inicial del contrato para un total de $120.000.000 y se prorroga hasta el 31/10/2025. los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS.
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607921516

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000181638 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2025	01	08	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** IDENTIFICACIÓN: CC **18.127.171**

DIRECCIÓN: CL 10 B 14 16 HUASIPANGA CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3108593447

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	20/08/2024	01/06/2026	12,000,000.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20/08/2024	01/11/2028	24,000,000.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/10/2030	36,000,000.00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 3233 DE 2024 DEL 20/08/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****72,000,000.00	$ **********14,518	$********0.00	$ ********2,758	$ **********17,277

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
EGNA MAGALI LOPEZ ROMO	9462	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560792151

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700D06FB7C5F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000181638** ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** IDENTIFICACIÓN: CC **18.127.171**

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

TEXTO ITEM 1

OBSERVACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA 003 Y ADICIONAL 002 DEL 2025, EN DONDE SE ADICIONA $20.000.000 AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA UN TOTAL DE $120.000.000 Y SE PRORROGA HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No aplica para este contrato.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

No aplica para este contrato ya que no tiene anticipo.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Para ver el plan de cargas aprobado se utiliza el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el plan de cargas modificado de acuerdo a las necesidades del contrato.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Hasta el 30 de septiembre de 2025 se ejecutó un 18.04% del contrato correspondiente a $228.394.037 por lo que sumado al acumulado anterior se cuenta con un 94,28% de avance físico de ejecución de obras, equivalentes a $1.193.289.309, discriminadas a continuación:

MUNICIPIO DE BALBOA. (noviembre, enero, febrero y marzo).

OBRA	VALOR EJECUTADO
Box coulvert vereda Galanía.	$65.893.700,00
Box coulvert vereda La Planada.	$158.827.101,00
	$224.720.801,00

MUNICIPIO DE CAJIBÍO. (junio y julio).

OBRA	VALOR EJECUTADO
Sector Cajibío - La Aurelia - La Granja- La Pedregosa - Buena Vista (renivelación de la banca con material de mejoramiento).	$368.691.252,00
	$368.691.252,00

MUNICIPIO DE SUCRE. (agosto).

OBRA	VALOR EJECUTADO
Construcción de dos muros en la Vía Sucre – Paraíso.	$156.113.192,00
Remoción de derrumbe en la Vía Sucre – Paraíso.	$54.383.730,00
	$210.496.922,00

MUNICIPIO DE MERCADERES. (septiembre).

OBRA	VALOR EJECUTADO
Construcción de box-coulvert en la Quebrada Sangandinga en la Vía que va de Mercaderes a Sangandinga.	$228.394.037,00
	$54.383.730,00
	$228.394.037,00

8 ANEXOS.

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

No se presenta relación de la correspondencia entre contratista, interventor y supervisión para el periodo del informe.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

En el periodo del informe se realizaron actividades para la atención prioritaria de los sitios críticos que comprometían la seguridad y funcionalidad del corredor vial rural Cajibío – La Pedregosa.

	
Fotografía 01.	**Fotografía 02.**
	
Fotografía 03.	**Fotografía 04.**

	
Fotografía 05.	**Fotografía 06.**
	
Fotografía 07.	**Fotografía 08.**

	
Fotografía 09.	**Fotografía 10.**

8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

No aplica.

8.4 Bitácora del mes.

Se presenta bitácora de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBSETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVEZ DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPTO DEL CAUCA

MUNICIPIO MERCADERES CAUCA

VIA MERCADERES - SAN JOAQUIN

QUEBRADA - SANGANDINGA

BOX COULBERT DOBLE

3x2 - 3x2

Dia 1 SEP 2025

Visita al sitio interventoria maestros Contratista.

Localizacion y replanteo.

→ Hora 8:00 am
→ Clima soleado

Personal
- 1 maestro
- 2 obreros
- 1 residente interv.
- 1 residente contratista

Herramienta y equipo Herramienta menor

Activ. Lider: Ubicacion localiz y replant.

Sitio de obra: Quebrada Sanganding

2 de sep. 2025
Hora inicio 8:00am
Personal en obra
1 maestro
1 maquinista
2 obreros

Clima: soleado

Herramienta y equipo:
- 1 retro cargado
- Herramienta de demolicion.
- Martillo percutor.

Actividades: Demolición de losa bate

Hora Salida 5:00 Pm

3 Sep. de 2025 3

Hora: entrada 8:00 am
Clima: soleado
Personal en obra: 2 obreros.
1 maestro.
1 maquinista.
1 volquetero.
2 residentes.

Herra y Equipo
Herramienta menor
Equipo demolicion
1 retro cargador
1 Volqueta

Actividades) - Demolicion losa Conc
- retiro de materi

Salida 4:30 m

4 de Sept 2025

Entrada 2:00 Pm

Clima Nublado

Personal 2 oficiales
1 maestro
2 operadores
2 resid.

y equipo: Agente demoledor
Barrenos
retro cargadora
volqueta

tividad - Demolición roca
- transporte material

a salida 4:00 Pm

5 de Septiembre

5

Hora entrada: 8:00 Pm
Clima: Nublado

Personal
2 obreros
1 maestro
2 operadores
2 resid.

Equipo y Herramientas.
Herramienta menor
Martillo percutor
Retro cargador

Actividad
Demolicion roca
bote de escombro
Transporte material

Salida 4:00 Pm

Sabado 6 Sep 2025

Entrada 8:00 am
clima lluvioso

Personal 2 obrero 2 residente
1 maestro
2 maquinista

H. y equipo 1 Martillo percutor
1 retro amigado
1 volqueta

Actividad: Demolicion de roca

salida 14:00 horas.

8 sept de 2025

Entrada 8:00 am
Clima Nublado
Personal en obra
2 obreros
1 maestro
2 operarios.

1 res. d interventu.
1 res. d de Obra.

H y E

1 martillo percutor
1 Barreno.
1 Retro cargador
1 Volqueta

Actividad

Demolicion de roca

Salida 4:00 Pm

Martes 2025

Hora de entrada 8:am

Clima Nublado

Personal en obra.

→ 1 ing. residente
1 ing. Contratista
2 obreros
2 operarios

H. y equipo

1 Herramienta menor
1 Martillo Percutor
1 Volqueta
1 retroexcavadora.

Actividades
Demolicion

Salida 4:00 Pm

Miercoles 10 de sep. 2025.

Entrada 8:00 am.
Clima Nublado.
Personal en obra
2 obreros
1 maestro
2 residentes
2 volqueteros

Hoy E.

Volqueta
Retroexcavadora
Martillo picoteo
Herramienta menor

Actividad:

Demolicion roca

Salida: 4:00 Pm

Jueves 11 Se P. 2021

Hora entrada 8:00 Pm

Clima Nublado

Personal
2 ~~mmm~~
1 Maestr
2 residentes
2 Operadores

H y E. Volqueta
retro cargador
Herramienta menor
Martillo Percutor

Actividades

Demolicion de roca
bote de escombro

Salida 4:00 P m

Viernes 17 de Sep de 2025 | 11

Hora entrada 8:00 Pm
Clima Nublado

Personal en obra
2 ingenieros residentes
1 maestro
2 obreros
2 operarios.

Hx Equipo.

1 volqueta
1 retroexcavador
1 martillo percutor

Actividad

- Demolicion de rocas
- Desalojo de roca.
- Figurado de acero.

Hora Salida. 4:00 Pm



Sabado 13 Sep de 2025. 12

Entrada 8:00 PM
Clima Soleado

Personal en obra

2 ing. residentes
1 Maestro
2 obreros

Herramienta y equipo

Herramienta menor.

Actividad:

Figurado de acero.

Salida 4:00 PM.

Lunes 15 Sep 2025
Entrada 8:00 am
Clima Nublado

Personal
1 ing resid. obra
1 ing resid. interventoria
1 maestro
3 obreros

Herramienta y equipo: Herramienta menor

Actividad
-Figurado de acer
-Soldados

Salida : 4:00 pm

Martes 16 de 2025

14

Entrado 8:00 AM
Clima lluvia

Personal en obra
1 ing. res
1 aug. obra
2 obreros
1 maestro

Herramienta menor
Sierra de acero
Desviación del río

Miercoles 17 de Sep 2025 | 15

Entrada 8:00 am
Clima Soleado

Personal en obra
2 ingenieros
1 maestro
3 obreros

H y E. = Herramienta menor

Actividades

Armado de acero Piso y Muros

Salida: 4:00 P.M.

Jueves 18 de Sep 2025

Hora de entrada 8:00 am
Clima Soleado

Personal en obra

1 ing residente
1 ing residente interventoria
1 maestro
3 obreros

H y E.
Herramienta menor.

Actividad
- Figurado y armado de acero
- Formaleta Muros y aletas

Viernes 19 de septiembre de 2025
Hora entrada 8:00 am
Clima Soleado

~~Fundieron~~

Personal

2 ingenieros
1 maestro
3 obreros

Equipo.

Herramienta menor.

Actividad

Fundición de piso de box

Salida 4:00 Pm

Sabado 20 de Sep 2025
Entrada 8:00 am

Clima Soleado

Personal
2 ing.
1 maestro
2 obreros.

Hy E.
herramienta menor.

Actividad

Armado de Formaletas

Hora de Salida: 4:00 Pm

Domingo 21 de 2025

Entrada 8:00 Pm
Clima Soleado

Personal en obra

2 ingenieros
1 maestro
8 obreros

Herramienta y equipo

→ herramienta menor
→ Mezcladora.

Actividad Fundicion Muros y aletas.

Lunes 22 de Septiembre de 2025 20

Entrada 8:00 am
Clima soleado

Personal
2 ingenieros
1 maestro
8 obreros

H y E.
Herramienta menor
Mezcladora

Actividad
-Fundicion de Aletas.

Salida 4:00 Pm

Martes 23 de Septiembre de 2025. 21

Entrada 8:00 PM
Clima Soleado

Personal en obra
2 ing
1 maestro
3 obreros

E y Herramienta.
Herramienta menor

Actividad

Armado de acero y Formaleta losa superior.

Miercoles 24 de Sep de 2025

Hora 8:00am
Clima Soleado

Personal en obra

2 ingenieros
1 maestro
3 obreros

H y Equipo

Actividad

Formaleta y armado acero
de losa superior

Salida 4:00 Pm

Jueves 25 de Septiembre 2025 23

Entrada 8:00 am
clima soleado

Personal en obra

3 ingenieros
1 maestro
3 obreros

H y E.

Actividad

- Fundicion muros laterales

Salida 4:00 PM

Viernes 26 de sep de 2025

Entrada 8:00 am
clima soleado

Personal en obra
2 ingenieros
1 maestro
3 obreros

H y Equipo. Herramienta menor

Actividad.

Armado de acero losa superior. y Formaleta.

Salida 4:00 PM

Sabado 27 de Septiembre 2025 25

Hora entrada 8:00 am
Clima Nublado
Personal en obra

2 ingeniero
1 Maestro
3 obreros

Herramienta y equipo

- Mezcladora 2 bultos
- Herramienta menor

Actividad

Fundicion losa superior.

Salida 2:00 PM

29 de Sept. de 2025

Entrada 8:00 am
clima Soleado

Personal
2 ingeniero
1 obrero
1 Maestro

H y E.
Herramienta menor

Actividad

→ retiro de Formaleta para rellenos.
→ Rellenos.
Salida 4:00 Pm

30 de sep de 2025

Entrada 8:00 am
Clima soleado

Personal en obra

1 ing. residente obra
1 ing. residente interventoria
1 Maestro
4 obreros
1 retro cargador (2 operadores)
1 volquetero.
Herramienta y equipo

Saltarin
Rana
Vibro compactador
Pajarita (retrocargador)
Volqueta.

Actividad.

Rellenos de entrada y salida.