BITACORA MANTENIMIENTO INSTALACIONES

CIUDAD: BOGOTA - CUNDINAMARCA

RM PAS ERE BOGOTA D.C

CONTRATO: USPEC CTO-303-2022

"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1"

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca.
Fecha: 02 de Noviembre del 2023
Actividad: Mediante correo se recibe Solicitud de atención a Pre-orden de servicio para el RM PAS ERE BOGOTA D.C, con alcance "Atención en daño en el motor y portón de accesos información al establecimiento RM Buen Pastor"

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 06 de Noviembre del 2023
Actividad: Mediante oficio OFI 112-2023 se remiten informe diagnóstico y orden de servicio para la atención de la emergencia presentada en el establecimiento RM Buen Pastor.
Se realiza visita de reconocimiento, inspección e identificación de áreas en el establecimiento.

Daniela Pinilla.

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 10 de noviembre del 2023
Actividad: Se realiza suministro e instalación de motor en portón de información del establecimiento Penitenciario y se firma acta de entrega y recibo a satisfacción. Se hace entrega al establecimiento de la cremallera retirada

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 04 de enero del 2024
Actividad: Vía whatsapp se nos comunica que la puerta del establecimiento presenta fallas en su funcionamiento.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 05 de enero del 2024
Actividad: Se realiza visita al establecimiento penitenciario en donde se encontró lo siguiente:
- Los rodamientos y el ángulo de rodamiento de la puerta se encuentra desgastados, por lo cual se

Powered by CamScanner

debe realizar el cambio de los mismos.

- Debido al mal estado de la puerta se encuentra desnivelada, lo que hace necesario realizar el desmonte y posterior nivelación de la puerta.
- Finalmente, de acuerdo a lo identificado se debe generar una nueva ODS ya que en la intervención realizada inicialmente solamente se contempló el suministro y cambio del motor y su cremallera.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca.
Fecha: 10 de enero del 2024
Actividad: Mediante oficio OFI 150-2024, se relaciona el personal que ingresará el jueves 11 de enero, con el fin de realizar una segunda visita de inspección de la novedad presentada posterior a la intervención del cambio del motor de la puerta de acceso a información.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca

Fecha: 11 de enero del 2024

Actividad: Se realiza revisión de portón principal de acuerdo a novedad presentada por el establecimiento penitenciario. Por parte de interventoría la Ing. Maryury Rivera, del contratista la Ing. Daniela Pinilla y el Ing. Alexander, por parte del INPEC el dragoniante Hebert y de la USPEC la Ing. Julia.

En dicha visita se evidencia que el riel se encuentra desnivelado, los rodamientos están desgastados, el marco de llegada hace contacto al cierre de la puerta y las bisagras de la puerta de acceso están en mal estado.

La puerta de acceso se encuentra descolgada y sus rodamientos superiores no se encuentran funcionando debido a esto.

Se plantea cambio de riel, nivelación de puerta para un óptimo cierre.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá – Cundinamarca

Fecha: 18 de enero del 2024

Actividad: Mediante oficio OFI 152-2024 se expresa que nos encontramos en el proceso de generación de Ítems No Previstos y conformación de la ODS correspondiente a esta intervención, la cual se generó posterior al cambio del motor y de la entrega a Satisfacción

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.

RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca

Fecha: 19 de enero del 2024

Actividad: Mediante oficio OFI 153 - 2024, se solicita permiso de ingreso entre el periodo comprendido entre el viernes 19 de enero al sábado 3 de febrero, con el fin de realizar la verificación de las medidas en sitio, para la posterior fabricación del riel. El cual debe ser enviado a fábrica y será entregado en 4 días hábiles para proceder con las demás actividades programadas en el frente de trabajo.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.

RESIDENTE DE OBRA Marden

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca

Fecha: 19 enero del 2024

Actividad: Mediante oficio OFI - 154 - 2024, Se relaciona el informe diagnóstico, Cronograma y ODS correspondiente a la Segunda novedad presentada y Se realiza la rectificación de medidas para fabricacion del riel.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar: Bogotá - Cundinamarca

Fecha: 31 de enero del 2024

Actividad: Mediante oficio OFI 165-2024, Se comunica que para la instalación del riel y el desmonte de la puerta de acceso vehicular del establecimiento para su posterior alineamiento, se debe impedir el paso de cualquier vehículo. Por lo mencionado anteriormente, por medio de un funcionario de la USPEC, nos contactamos con la directora del establecimiento, quien sugiere sea realizada la intervención el sábado, de esta manera puede gestionar el ingreso de vehículos.

Dicho esto, se reprograma la intervención para el sábado 03 de febrero

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 02 de febrero del 2024
Actividad: Mediante oficio OFI 167-2024, se relaciona el personal que realizará la intervención el sábado 03 al establecimiento.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 03 de febrero del 2024
Actividad: Se realiza desmonte de riel inferior y el armado de dos cuerpos de andamios para la desinstalación del motor y bajarlo de su sitio.
Se procede con la instalación de la parte mecánica.
Debido a las fuertes lluvias no es posible la instalación de la puerta.

Daniela Pinilla.

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 04 de febrero del 2024
Actividad: Se termina de instalar la puerta sobre el nuevo riel y se continúa con la labor de programación del motor y anclaje del mismo. Se presentan lluvias

Powered by CamScanner

constantes lo que dificulta y retraza las actividades.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca.
Fecha: 05 de febrero del 2024
Actividad: Se Presentan fuertes lluvias lo que impide el vaciado del concreto para el riel.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 06 de febrero del 2024
Actividad: Se realiza instalación del motor de la puerta no se realiza vaciado del concreto puesto que es el único acceso vehicular, los horarios de trabajo son restringidos y en los horarios habilitados se presentan lluvias.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Marda

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca

Fecha: 09 de febrero del 2024

Actividad: Mediante oficio OFI 175-2024, se solicita permiso para realizar las actividades de vaciado el Sábado 10 de febrero y así poder finalizar la respectiva intervención teniendo en cuenta lo siguiente:

- Se inician labores apartir de las 10:00 Am, por lo tanto no podrá haber Paso de vehículos.
- El tiempo de preparación de la zona y vaciado del concreto con aditivo (secado con acelerante) tiene una duración estimada de 3 horas.
- El paso del tráfico liviano, automóviles y motos debe ser posterior a 10 horas del vaciado del concreto.
- El fraguado total y, por ende, el paso de vehículos pesados debe ser posterior a la 48 horas.
- Es importante resaltar que se necesitan mínimo 10 horas en las cuales no circulen vehículos sobre el riel.

Daniela Pinilla.

Ing. Daniela Pinilla T.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 10 de febrero del 2024
Actividad: Se vacia el concreto + aditivo a lo largo del riel alrededor de las 11:30 Am y a las 4:00 pm Se realiza prueba de verificacion de apertura y recorrido de Puerta por ~~(carril)~~ riel instalado.
Se entrega con buen funcionamiento y apertura de puerta fluida.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 13 de febrero del 2024
Actividad: Se hace entrega oficial mediante recibo a satisfacción de las actividades contempladas en la Segunda intervención del patón de acceso vehicular del establecimiento penitenciario a la Ing Maryury Rivera de Interventoría y a la Dra Myriam Helena Calle directora del centro penitenciario.

Daniela Pinilla.

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Marden

Powered by CamScanner