LISTA DE EQUIPOS CTO-303-2022											
FECHA						27 DE JUNIO 2023 (CESION)					
CONTRATO NO.						CTO - 303 -2022					
OBETJO DEL CONTRATO						CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: “ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1”					
CONTRATISTA						MARVALL S.A.S					
SUPERVISOR						ANUAR AVILA FOREZ					
CENTRO PENITENCIARIO	MODELO	TENSION DE ALIMENTACION	POTENCIA DE ENTRADA	VELOCIDAD DE LA PERSIANA	BLOQUEO	DESBLOQUEO	REACCION AL IMPACTO	MODULO PIÑON	FRECUENCIA DE USO	GRADO DE PROTECCION	
EC BOGOTA	ICARO SMART AC A2000	230 V	750 W	9 m/min	MECANICO	PALANCA CON LLAVE PERSONALIZADA	FRICCION MECANICA + CODIFICADOR	4	MUY INTENSO	IP24	
RM PAS ERE BOGOTA D.C.	ICARO SMART AC A2000	230 V	750 W	9 m/min	MECANICO	PALANCA CON LLAVE PERSONALIZADA	FRICCION MECANICA + CODIFICADOR	4	MUY INTENSO	IP24	
CENTRO PENITENCIARIO	MODELO	TIPO	POTENCIA	VOLT	FASES	SXD (PULG)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	FECHA DE INSTALACION	REFERENCIA	
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO BOGOTA-PICOTA	QE 2 400	Bomba centrífuga	40 HP	220/440	3	2-1/2"X2"	97	436	12/02/2024	BARMESA	
EPMSC GIRARDOT	CEP75H36S	Electrobomba centrífuga	7,5 HP	220/440	3	2"X2"	92	470	22/01/2024	PEARL	
CENTRO PENITENCIARIO	MODELO	TIPO	POTENCIA	FASES	FRECUENCIA	REFRIGERACION	TENSION	FECHA FABRICACION	FECHA DE INSTALACION	REFERENCIA	
EPMSC -RM VILLAVICENCIO	3247784	CONVENCIONAL NUEVO	300 KVA	3	60 Hz	ONAN	15/1.2 Kv	2024	29/01/2024	TEC	