AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	VERSIÓN	1	SEG Smart Engineering
		FECHA	20/05/2025	
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"			

DATOS GENERALES

Semana No.	11	Plazo total (días)	441,00
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	76,00
Del	28/07/2025	% de tiempo transcurrido	17,23%
Al	3/08/2025	Supervisor de contrato	ALDEMAR PINZON

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	$ 158.574.621,52	Valor ejecutado	$ 4.815.095,00	-$ 153.759.526,52
Porcentaje programado	0,46%	Porcentaje ejecutado	0,01%	-0,44%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	$ 786.822.444,51	Valor ejecutado	$ 157.603.916,00	-$ 629.218.528,51
Porcentaje programado	2,27%	Porcentaje ejecutado	0,45%	-1,81%

DATOS DEL COTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	Contratista :	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS
Contrato No:	24001272 H4 DE 2024	Contrato No :	24001301 H3 DE 2024
Valor Inicial:	$ 34.691.922.090,00	Valor inicial :	$ 3.135.632.662,00
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	Valor actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	Valor actualizado 2 :	N/A
Plazo inicial:	Hasta el 31/07/2026	Plazo inicial :	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado:	N/A	Plazo actualizado :	N/A
Fecha de iniciación:	20/05/2025	Fecha de iniciación :	20/05/2025
Fecha de vencimiento:	31/07/2026	Fecha de vencimiento :	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	Modificatorio No. Prórroga No. :	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No. :	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No. :	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión No. :	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la Suspensión No. :	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación :	N/A
Valor total actual del contrato	$ 34.691.922.090,00	Valor total actual del contrato :	$ 3.135.632.662,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES CONTRATISTA
La Interventoria hizo verificacion y seguimiento a las actividades realizadas durante el periodopo semna 11 seguimiento técnico del cumplimiento semana por semana al contratista garantizando el servicio de confort en el aeropuerto. **- La interventoría se reunió con el contratista para realizar y verificar información de informes semanales.** **Se realizaron comites de obras (actas de comite No.7 y No,8** **CORRESPONDENCIA ENVIADA** **SEG-AERO-072-0725 Remisión Plan de mejora a la Supertransporte.** **SEG-AERO-076-0725 Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal** **SEG-AERO-071-0725 Solicitud de aclaración sobre la documentación entregada del personal en obra** **Interventoría SEG Aero-Barranquilla ha compartido "CONTROL DE CONTINGENCIAS" contigo** **SEG-AERO-075-0725 Rta oficio CR-CI-2025-073 Solicitud Consolidación En Un Drive Cuadro De Requerimientos Mantenimiento** **SEG-AERO-069-0725 Solicitud de acompañamiento y autorización – Visita técnica de la profesional Social de interventoría** **Interventoría SEG Aero-Barranquilla ha compartido la carpeta "CONTROL DE CONTINGENCIAS AERO" contigo** **'-SEG-AERO-078-0625 Programación de actividades mes de agosto 2025.** **RV: SEG-AERO-003-0725 Respuesta a oficio CR-CI-2025-044 "Entrega APUs Alcance De Mantenimiento V1-CORRESPONDENCIA RECIBIDA** **RV: Comunicación CR-CI-2025-077 - Solicitud Respuesta Tipo De Porcelanato Técnico De Pisos y Muros A Utilizar – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026** **RV: Comunicación CGAC-0135-5-25 - Remisión informe de incumplimiento por atraso cronograma de obra – Contrato de obra No. 23001152 H4 DE 2023.** **RV: Comunicación CR-CI-2025-076 - Entrega Propuesta Ensayos Patológicos Del Mortero De Alistado A Realizar Área Nacional y Área Internacional – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026** **RV: Comunicación CR-CI-2025-079 - Respuesta al oficio SEG-AERO-080-0725 – Entrega Subsanación Del PMA De Manejo Ambiental Versión III – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	El contratista presento programación de actividades de mantenimiento a realizar del 28 de Julio a 03 de Agosto. ITEM 9.1. – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PUENTES DE ABORDAJE (9 UNIDADES EN USO). - Puente de abordaje PBB No. 10 - Puente de abordaje PBB No. 11 Novedad - Puente de abordaje PBB No. 6 - Puente de abordaje PBB No. 13 Item 9.6, Mantenimiento sistema BHS limpieza de carrusel No.2 macke up (sistema de seleccion). - MANTENIMIENTO DE PUERTAS ELECTRICAS Item 9-3 PUERTA No. 2 segundo piso Cambio de rodamientos, cambio de guias. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ELECVTRICOS Item 10. Torre 1 y 2. Azotea detras de la Torre de Control mantenimiento manejadora No-3. Paquete 25 toneladas (Alimenta filtro nacional.) LAVADO Paquete 25 toneladas Ball ofice (Detras de Chekin) Equipo central de sanidad -5 toneladas RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS RCD Y RAEE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	VERSIÓN	1	SEG Smart Engineering
		FECHA	20/05/2025	
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"			

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES AMBIENTALES	ACTIVIDADES SISTEMA SST
- Se realizaron comités técnicos de obra, mesas técnicas y comités de seguimientos con los contratistas, supervisión del contrato y jefes de mantenimiento y de seguridad de Aerocivil. - La interventoría se reunió con el contratista para realizar y verificar información de informes semanales. - Se solicitó la documentación completa del personal que fue asignado a cuadrillas para los mantenimientos de equipos electromecánicos. - Se realizaron trabajos de revisión y verificación de las actividades que demandan el buen funcionamiento de los equipos de mantenimiento, y también de obras de contingencias. - Se coordinó con el personal de mantenimiento para que se sigan con las programaciones establecidas. - Se lleva un registro detallado de las actividades y avances de las actividades diarias (Bitácora).	Conjuntamente com el contratista se hicieron jornadas ambientales donde se verificó el cumplimiento sobre la gestión integral de residuos sólidos y materiales de demolición, excavación y escombros - RCD y demás acciones ambientales contempladas dentro del programa ambiental de manejo RCD mediante la ficha GA-0 La empresa INTERASEO con documentos al día, hizo el traslado del aeropuerto al punto de recolección final, es decir a la escombrera legalizada y aprobada por interventoría. Se evidenciaron los puntos ecológicos y se verificó la jornada de orden y aseo durante al finalizar la obra. Se hizo fase documental con la ingeniera Ambiental de la obra y la profesional SST para revisar documentación ambiental existente que de cumplimiento, trazabilidad de respuesta de oficios enviados por interventoría con la información pendiente por entregar.Se solicita que se de cumplimiento al formato de EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL en la obra dentro del aeropuerto, documento suministrado por la AEROCIVIL oficina de Gestión ambiental y Fauna y ajustado por la interventoría ambiental con el fin de diligenciar la información mensualmente, con todos los programas de manejo ambiental.Se definen los temas para la estructuración del informe de cumplimiento ambiental -ICA .	Actividades SST semana 11: * Charla Importancia de la señalización en las áreas de trabajo * Informe semanal a grupo SST * Charla Importancia de las pausas activas * Charla seguridad basada en comportamientos * Socialización políticas de la empresa * Oficio a contratista de obra de solicitud aclaración de documentación del personal * Charla sensibilización de cuidado auditivo * Oficio a contratista de obra reiterando Uso obligatorio de EPP


AVANCE FINANCIERO




AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		SEG Smart Engineering

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
Valor	$ 158.574.621,52	Valor	$ 4.815.095,00	Valor	$ 786.822.444,51	Valor	$ 157.603.916,00
Porcentaje	0,46%	Porcentaje	0,01%	Porcentaje	2,27%	Porcentaje	0,45%






PERSONAL EN OBRA DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Gerente de Proyecto	1
	Residente de Obra	2
	Esp. Arquitectónico	0
	Esp. Estructural	0
	Esp. Eléctrico	0
	Esp. Electromecánico	0
	Esp. Hidráulico	0
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	0
	Profesional Social	1
	Esp. Costos y Presupuestos	0
	Esp. Voz y Datos	0
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	3
	Auxiliar administrativo	0

PERSONAL EN OBRA DE CONTRATISTA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	0,3
	Gerente de Proyecto	0
	Residente de Obra	1
	Esp. Arquitectónico	0
	Esp. Estructural	0
	Esp. Eléctrico	0
	Esp. Electromecánico	0
	Esp. Hidráulico	0
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	0
	Profesional Social	1
	Esp. Costos y Presupuestos	0
	Esp. Voz y Datos	0
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	1
	Auxiliar administrativo	0





POBLACIÓN BENFICIADA

Empleos directos	13,3	Empleos indirectos	0	Total empleos gen.	13,3

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Funcionamiento óptimo de toda la infraestructura del lado tierra correspondiente al mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias.
Garantizar el servicio y la operatividad del servicio aéreo en el lado tierra.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aérea.
Mejoramiento de las comunicaciones, la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Item 9-3 PUERTA No. 2 segundo piso Cambio de rodamientos, cambio de guias.Item 10. Torre 1 y 2. Azotea detras de la Torre de Control
mantenimiento manejadora No-3.



Mantenimiento del puente de abordaje No. 10-11-13-6 en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz



Paquete 25 toneladas (Alimenta filtro nacional.) LAVADO
Paquete 25 toneladas Ball ofice (Detras de Chekin)



Mantenimiento del puente de abordaje No. 10-11-13-6 en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz



Paquete 25 toneladas (Alimenta filtro nacional.) LAVADO
Paquete 25 toneladas Ball ofice (Detras de Chekin)
Equipo central de sanidad -5 toneladas



RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS RCD Y RAEE



Item 9.6, Mantenimiento sistema BHS limpieza de carrusel No.2
Equipo central de sanidad -5 toneladas



Charlas diarias sst. Y Socializacion del proyecto

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

OBSERVACIONES	FIRMA
NOTA: - Toda actividad solicitada por AEROCIVIL correspondiente a mantenimiento correctivo debe ser solicitada formalmente y posterior a esto detallada en un informe por el contratista, tanto en procedimiento y costos para poder ser evaluada y aprobada por interventoria. - Se aclara que hay actividades cuya cantidad ejecutada supera la cantidad contractual, como es el caso del desmonte de luminarias y desmontaje de lavamanos. - Cualquier actividad de item que supere en cantidad contractual, no se tendrá en cuenta hasta realizar y aprobar un acta de mayores y menores cantidades.	**ING. JHON ARMANDO SANCHEZ** DIRECTOR DE INTERVENTORIA