AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		SEG Smart Engineering

DATOS GENERALES

Semana No.	5	Plazo total (días)	438,00
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	34,00
Del	16/06/2025	% de tiempo transcurrido	7,76%
Al	22/06/2025	Supervisor de contrato	MARISOL PUENTES ROMERO

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**BALANCE**
Valor programado	$ 32.249.276,71	Valor ejecutado	$ 5.768.737,00	-$ 26.480.539,71
Porcentaje programado	0,09%	Porcentaje ejecutado	0,02%	-0,08%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**BALANCE**
Valor programado	$ 55.721.383,49	Valor ejecutado	$ 5.768.737,00	-$ 49.952.646,49
Porcentaje programado	0,16%	Porcentaje ejecutado	0,02%	-0,14%

DATOS DEL COTRATO

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	Contratista :	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS
Contrato No:	24001272 H4 DE 2024	Contrato No :	24001301 H3 DE 2024
Valor Inicial:	$ 34.691.922.090,00	Valor inicial :	$ 3.135.632.662,00
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	Valor actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	Valor actualizado 2 :	N/A
Plazo inicial:	Hasta el 31/07/2026	Plazo inicial :	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado:	N/A	Plazo actualizado :	N/A
Fecha de iniciación:	20/05/2025	Fecha de iniciación :	20/05/2025
Fecha de vencimiento:	31/07/2026	Fecha de vencimiento :	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	Modificatorio No. Prórroga No. :	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No. :	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No. :	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión No. :	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la Suspensión No. :	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación :	N/A
Valor total actual del contrato	$ 34.691.922.090,00	Valor total actual del contrato :	$ 3.135.632.662,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES CONTRATISTA
INTERVENTORIA - Revisión de la información contractual correspondiente al anexo tecnico capitulo 6.1c, obligaciones especificas del contratista, entregada por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. - Supervisión técnica por parte del equipo de la interventoría durante las reparaciones y mantenimientos en los puentes de abordaje nacionales, escaleras eléctricas, ascensores, cajas de grasa y desmonte de cielo raso en aluminio, luminarias, lavamanos, sanitarios y orinales y banda transportadora en el BHS. - Se realizó comité de seguimiento de contrato de la interventoría los días 18 y 19 de junio, con la participación de la supervisora y asesora por parte de la entidad, así como con el contratista y la interventoría.	**ALCANCE DE MANTENIMIENTO** **Fase 2. Etapa de ejecución de actividades de mantenimiento.** - Se realizan reparaciones y mantenimientos en los puentes de abordaje nacionales, escaleras eléctricas, ascensores, cajas de grasa y desmonte de cielo raso en aluminio, luminarias, lavamanos, sanitarios y orinales y banda transportadora en el BHS. **ALCANCE DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS** **Fase 3. Etapa de revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto.** - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente hidrosanitario y RCI. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente eléctrico. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente estructural. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente arquitectónico. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente costos y presupuesto. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente voz y datos."

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		
			SEG Smart Engineering

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES AMBIENTALES	ACTIVIDADES SISTEMA SST
- Se emite la solicitud del curso de conducción defensiva par vehículo (permanente) a través del oficio SEG- AERO-030-0625 - Se da Respuesta al oficio del consorcio CR-CI-2025-025 "subsanación y aclaraciones a Programa detalaldo de trabajo LT BAQ V2 - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026" - Se emite oficio SEG-AERO-032-0625 Solicitud de inicio inmediato de actividades de mantenimiento presupuestadas - LADO TIERRA - Se emite OFICIO SEG-AERO-033-0625 Alcance oficio SEG-AERO-016-0625-Respuesta oficio CR-CI-2025-022 Entrega diagnostico fase 1 Mantenimiento V1. - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. - Se emite oficio SEG-AERO-034-0625 Socialización de inicio Contrato de obra No. 24001272 H4 de 2024 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. - Se emite oficio SEG-AERO-035-0625 Radicación hojas de vid del personal del contrato de interventoría No. 24001301 H3. - Se emite oficio SEG-AERO-036-0625 Requerimiento para dar respuesta a solicitud del grupo SST - Aeropuerto Ernesto Cortissoz.	- Se socializaron los formatos de participantes y asistentes a reuniones - Formatos de actas - Se les envio un Link al personal que labora con la interventoria para realizar una inducción y examen de evaluación	- Se hizo entrega de Elementos de Protección Personal y dotación - Mediante oficio SEG-AERO-036-0625 se hizo un requerimiento al contratista de obra para dar cumplimiento al correo enviado por el grupo SST de la Aerocivil - Se da avance en la elaboración de la matriz de cumplimiento de la interventoría solicitada por el grupo SST de la Aerocivil - Junio: Se socializa el protocolo de prevención de la fiebre amarilla - Mediante oficio SEG-AERO-040-0625 se solicita al contratista de obra el cumplimiento normativo en SST relacionado con el uso de EPP y los permisos para trabajos de alto riesgo.


AVANCE FINANCIERO




AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		SEG Smart Engineering

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
Valor	$ 32.249.276,71	Valor	$ 5.768.737,00	Valor	$ 55.721.383,49	Valor	$ 5.768.737,00
Porcentaje	0,09%	Porcentaje	0,02%	Porcentaje	0,16%	Porcentaje	0,02%






PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Gerente de Proyecto	1
	Residente de Obra	3
	Esp. Arquitectónico	1
	Esp. Estructural	1
	Esp. Eléctrico	1
	Esp. Electromecánico	1
	Esp. Hidráulico	1
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	1
	Profesional Social	1
	Esp. Costos y Presupuestos	1
	Esp. Voz y Datos	1
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	3
	Auxiliar administrativo	1
MANO DE OBRA	Oficial	0
	Ayudante	0
	Subcontratistas	0

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD





POBLACIÓN BENFICIADA

Empleos directos	19	Empleos indirectos	0	Total empleos gen.	19

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Funcionamiento óptimo de toda la infraestructura del lado tierra correspondiente al mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias.
Garantizar el servicio y la operatividad del servicio aéreo en el lado tierra.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aérea.
Mejoramiento de las comunicaciones, la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	VERSIÓN	1	SEG Smart Engineering
		FECHA	20/05/2025	
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmonte de cielo raso, luminarias, lavamanos, sanitarios y orinales



Mantenimiento escaleras eléctricas

DESPUÉS



Mantenimiento correctivo en el puente de abordaje



Mantenimiento correctivo de ascensor



Mantenimiento de caja de grasas por obstrucción de tuberías



Mantenimiento a BHS

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

OBSERVACIONES	FIRMA
NOTA: Se aclara que **NO se tendran en cuenta** las cantidades suministradas por el contratista en el control de cantidades ejecutadas de los informes semanales 1, 2, 3 y 4, correspondientes a los items: - **114 al 120**, por ser actividades no cuantificables en porcentaje hasta no entregar completamente los informes de diagnostico por especialidades y estos sean aprobados por interventoria. - **54**, el contratista debe entregar a la interventoría los APUs correspondiente al capitulo N°9 MANTENIMIENTO PLANEADO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, N°10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS y todos aquellos capitulos que no cuenten con APUs dentro de los APUs consolidados, para posteriormente ser evaluado y aprobado por parte de la interventoría. - Toda actividad solicitada por AEROCIVIL correspondiente a mantenimiento correctivo debe ser solicitada formalmente y posterior a esto detallada en un informe por el contratista, tanto en procedimiento y costos para poder ser evaluada y aprobada por interventoria.	**ING. JHON ARMANDO SANCHEZ** DIRECTOR DE INTERVENTORIA