AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		

SEG Smart Engineering

DATOS GENERALES

Semana No.	6	Plazo total (días)	438,00
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	41,00
Del	23/06/2025	% de tiempo transcurrido	9,36%
Al	29/06/2025	Supervisor de contrato	MARISOL PUENTES ROMERO

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**BALANCE**
Valor programado	$ 103.686.615,34	Valor ejecutado	$ 29.396.930,00	-$ 74.289.685,34
Porcentaje programado	0,30%	Porcentaje ejecutado	0,08%	-0,21%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**BALANCE**
Valor programado	$ 159.407.998,83	Valor ejecutado	$ 35.165.667,00	-$ 124.242.331,83
Porcentaje programado	0,46%	Porcentaje ejecutado	0,10%	-0,36%

DATOS DEL COTRATO


CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	Contratista :	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS
Contrato No:	24001272 H4 DE 2024	Contrato No :	24001301 H3 DE 2024
Valor Inicial:	$ 34.691.922.090,00	Valor inicial :	$ 3.135.632.662,00
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	Valor actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	Valor actualizado 2 :	N/A
Plazo inicial:	Hasta el 31/07/2026	Plazo inicial :	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado:	N/A	Plazo actualizado :	N/A
Fecha de iniciación:	20/05/2025	Fecha de iniciación :	20/05/2025
Fecha de vencimiento:	31/07/2026	Fecha de vencimiento :	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	Modificatorio No. Prórroga No. :	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No. :	N/A
Suspensión No.	N/A	Suspensión No. :	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	Periodo de Suspensión No. :	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	Levantamiento de la Suspensión No. :	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	Nueva fecha de terminación :	N/A
Valor total actual del contrato	$ 34.691.922.090,00	Valor total actual del contrato :	$ 3.135.632.662,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES CONTRATISTA
INTERVENTORIA - Revisión de la información contractual correspondiente al anexo tecnico capitulo 6.1c, obligaciones especificas del contratista, entregada por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. - Supervisión técnica por parte del equipo de la interventoría durante las reparaciones y mantenimientos en los puentes de abordaje nacionales 9 y 10. - Supervisión tpecnica en el desmonte de cielo raso en aluminio, desmonte de luminarias, lavamanos y orinales; Desmonte de puertas y demolición de muros divisorios y mesones de baños en sala internacional 2-3. - Se realizó supervisión técnica a las actividades de mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado.	**ALCANCE DE MANTENIMIENTO** **Fase 2. Etapa de ejecución de actividades de mantenimiento.** - Se realizan reparaciones y mantenimientos en los puentes de abordaje nacionales 9 y 10, desmonte de cielo raso en aluminio, desmonte de luminarias, lavamanos y orinales; Desmonte de puertas y demolición de muros divisorios y mesones de baños. **ALCANCE DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS** **El contratista entrega a la interventoría la siguiente documentación** -CR-CI-2025-040 Entrega Documentación Profesional Ingeniero Civil (Residente de Obra) – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. -CR-CI-2025-041 Respuesta Comunicación SEG-AERO-043-0525 – Entrega Desglose Del AIU – -CR-CI-2025-042 Solicitud Revisión Autoridades Correspondientes Sala IDF – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. -CR-CI-2025-043 Subsanación y Entrega Plan SG-SST V2 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. -CR-CI-2025-044 Respuesta Comunicación SEG-AERO-044-0625 – Entrega APUs Alcance De Mantenimiento V1 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. -CR-CI-2025-045 Solicitud Gestión Retiro De Elementos – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES AMBIENTALES	ACTIVIDADES SISTEMA SST
- Se da respuesta por medio del oficio SEG-AERO-041-0625 Respuesta Oficio CR-CI-2025-038 Entrega Diagnostico Fase 1 Mantenimiento V2, a la entrga del diagnóstico fase 1. - Por medio del oficio SEG-AERO-042-0625 Oficio CR-CI-2025-028 - Se hace la entrega de Documentación Profesional SST – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. - Se emite el oficio SEG-AERO-043-0625 Requerimiento de cumplimiento de personal mínimo requerido en obra y advertencia de inicio de proceso sancionatorio por incumplimiento contractual. - Por medio del oficio SEG-AERO-044-0625 se emite la Solicitud de APUS de obra. - Por medio del oficio SEG-AERO-045-0625 se hace Requerimiento del Plan SST. - Por medio del oficio SEG-AERO-046-0625 se hace la Solicitud de la entrega del informe Semanal y cronograma de actividades del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. - Se emite el oficio SEG-AERO-047-0625 Dando la Respuesta al comunicado CR-CI-2025-033 del 13/06/2025 con asunto: Respuesta SEG-AERO-022-0625 – Entrega Plan De Calidad V2 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026.	- Revisión del plan de manejo ambiental y su respectiva aprobación. - Emisión de observaciones al área de plan de manejo ambiental sugeridas por la especialista de la Aerocivil, relacionado con la metodología de trabajo. - Emisión de observaciones a las fichas que deben tenerse en cuenta para los ajustes del impacto ambiental del contrato. - Solicitud al contratista para realizar la capacitación del manejo de residuos sólidos RCD (recolección, almacenamiento, transporte y disposición final) de materiales especialmente de demolición y escombros o materiales que tengan alguna (s) sustancias toxicas.	- Capacitación: Estilo de vida saludable - Oficio SEG-AERO-042-0625 Revisión hoja de vida SST obra - Requerimiento a contratista de obra para entrega Plan SST corregido - Revisión hoja de vida de Residente ingeniero civil de contratista de obra - Charla trabajo en equipo - Envío documentación solicitud grupo SST Aeropuerto - Reunión con grupo SST Aeropuerto para información cumplimiento normatividad SST - Charla posiciones seguras y ergonomia - Requerimiento al contratista de obra cumplimiento SST de acuerdo a reunión 26 de junio. - Charla importancia informar actos y condiciones inseguras


AVANCE FINANCIERO




AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		SEG Smart Engineering

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
Valor	$ 103.686.615,34	Valor	$ 29.396.930,00	Valor	$ 159.407.998,83	Valor	$ 35.165.667,00
Porcentaje	0,30%	Porcentaje	0,08%	Porcentaje	0,46%	Porcentaje	0,10%






PERSONAL EN OBRA DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Gerente de Proyecto	0
	Residente de Obra	3
	Esp. Arquitectónico	0
	Esp. Estructural	0
	Esp. Eléctrico	0
	Esp. Electromecánico	0
	Esp. Hidráulico	0
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	0
	Profesional Social	0
	Esp. Costos y Presupuestos	0
	Esp. Voz y Datos	0
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	3
	Auxiliar administrativo	1

PERSONAL EN OBRA DE CONTRATISTA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	0,3
	Gerente de Proyecto	0
	Residente de Obra	1
	Esp. Arquitectónico	0
	Esp. Estructural	0
	Esp. Eléctrico	0
	Esp. Electromecánico	0
	Esp. Hidráulico	0
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	0
	Profesional Social	0
	Esp. Costos y Presupuestos	0
	Esp. Voz y Datos	0
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	0
	Auxiliar administrativo	0





POBLACIÓN BENFICIADA

Empleos directos	11,3	Empleos indirectos	0	Total empleos gen.	11,3

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Funcionamiento óptimo de toda la infraestructura del lado tierra correspondiente al mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias.
Garantizar el servicio y la operatividad del servicio aéreo en el lado tierra.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aérea.
Mejoramiento de las comunicaciones, la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	VERSIÓN	1	SEG Smart Engineering
		FECHA	20/05/2025	
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"			

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Mantenimiento de puentes de abordaje puerta 10 y puerta 9





Mantenimiento de puentes de abordaje puerta 10 y puerta 9; Atención en novedad presentada en el puente de abordaje 13 que fue atendida.

DESPUÉS





Gestión e ingreso de camioneta JMC Placa KVY 078 para el uso institucional permanente durante la ejecución del contrato objeto de interventoría; Reunión a primera hora equipo de interventoría









Atención de emergencia para reparación en la zona de bombeo; Mantenimiento y limpieza de trampa de grasa











Desmonte de luminarias interiores, puertas y cielo raso; Recolección de frescasa en bolsas rojas; Recolección y acopio de RCD





Revisión de avería en la tarjeta de propulsión del ventilador del equipo Roof Top del PBB 9 - generando que el breaker se dispare.

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

OBSERVACIONES	FIRMA
NOTA: - Toda actividad solicitada por AEROCIVIL correspondiente a mantenimiento correctivo debe ser solicitada formalmente y posterior a esto detallada en un informe por el contratista, tanto en procedimiento y costos para poder ser evaluada y aprobada por interventoria. - Se aclara que hay actividades cuya cantidad ejecutada supera la cantidad contractual, como es el caso del desmonte de luminarias y desmontaje de lavamanos. - Cualquier actividad de item que supere en cantidad contractual, no se tendrá en cuenta hasta realizar y aprobar un acta de mayores y menores cantidades.	**ING. JHON ARMANDO SANCHEZ** DIRECTOR DE INTERVENTORIA