AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	VERSIÓN	1	SEG Smart Engineering
		FECHA	20/05/2025	
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"			

DATOS GENERALES

Semana No.	1	Plazo total (días)	438,00
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	6,00
Del	20/05/2025	% de tiempo transcurrido	1,37%
Al	25/05/2025	Supervisor de contrato	MARISOL PUENTES ROMERO

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	$ 5.131.111,72	Valor ejecutado	$ 5.487.373,00	$ 356.261,28
Porcentaje programado	0,01%	Porcentaje ejecutado	0,02%	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	$ 5.131.111,72	Valor ejecutado	$ 5.487.373,00	$ 356.261,28
Porcentaje programado	0,01%	Porcentaje ejecutado	0,02%	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Contrato No:	24001272 H4 DE 2024
Valor Inicial:	$ 34.691.922.090,00
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2:	N/A
Plazo inicial:	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado:	N/A
Fecha de iniciación:	20/05/2025
Fecha de vencimiento:	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	$ 34.691.922.090,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Contratista :	MARISOL PUENTES ROMERO
Contrato No :	24001301 H3 DE 2024
Valor inicial :	$ 3.135.632.662,00
Valor actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2 :	N/A
Plazo inicial :	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado :	N/A
Fecha de iniciación :	20/05/2025
Fecha de vencimiento :	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No. :	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No. :	N/A
Suspensión No. :	N/A
Periodo de Suspensión No. :	N/A
Levantamiento de la Suspensión No. :	N/A
Nueva fecha de terminación :	N/A
Valor total actual del contrato :	$ 3.135.632.662,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
N/A	**INTERVENTORIA** **21 de mayo de 2025,** Se realiza comité # 1 virtual en compañia del contratista y directivos de la Aerocivil para socializacción de las fases del proyecto, su duracion y diferentes responsabilidades tanto del contratista como de la interventoria, descritas en los anexos tecnicos del contrato. **24 de mayo de 2025**, Revision y aprobacion de las hojas de vida del personal del contratista. **CONTRATISTA** **Alcance de mantenimiento** **Fase 1. Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento.** - Se inicia la elaboración del diagnóstico de la infraestructura existente. **Alcance de mejoramiento y obras complementarias** **Fase 3. Etapa de revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto.** - Se inicia el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente hidrosanitario y RCI. - Se inicia el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente eléctrico. - Se inicia el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente estructural. - Se inicia el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente arquitectónico. - Se inicia el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente costos y presupuesto. - Se inicia el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente voz y datos.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES AMBIENTALES	ACTIVIDADES SISTEMA SST
- Se recibe informe semanal #1 por parte del contratista por medio de OFICIO CR-CI-2025-010 - Entrega Informe Semanal No. 1 V1.pdf - Se solicita recopilación de documentación inicial solicitada al contratista. -		

AVANCE FINANCIERO





CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	$ 0,00	Valor	$ 0,00	Valor	$ 0,00	Valor	$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
Valor	$ 5.131.111,72	Valor	$ 5.487.373,00	Valor	$ 5.131.111,72	Valor	$ 5.487.373,00
Porcentaje	0,01%	Porcentaje	0,02%	Porcentaje	0,01%	Porcentaje	0,02%





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		


SEG Smart Engineering

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Gerente de Proyecto	1
	Residente de Obra	3
	Esp. Arquitectónico	1
	Esp. Estructural	1
	Esp. Eléctrico	1
	Esp. Electromecánico	1
	Esp. Hidráulico	1
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	1
	Profesional Social	1
	Esp. Costos y Presupuestos	1
	Esp. Voz y Datos	1
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	3
	Auxiliar administrativo	1
MANO DE OBRA	Oficial	0
	Ayudante	0
	Subcontratistas	0

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD





POBLACIÓN BENFICIADA

Empleos directos	19	Empleos indirectos	0	Total empleos gen.	19

BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES


Funcionamiento óptimo de toda la infraestructura del lado tierra correspondiente al mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias.
Garantizar el servicio y la operatividad del servicio aéreo en el lado tierra.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aérea.
Mejoramiento de las comunicaciones, la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



Estado inicial cubierta Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz



Estado inicial zona de construcción Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz

DESPUÉS



Estado actual escalera pendiente área internacional del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz



Reunión Contratista, Interventoría y Aerocivil zona administrativa en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz



Listado de asistencia reunión de inicio - 13-05-2025



Listado de asistencia reunión de inicio - 14-05-2025

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

OBSERVACIONES	FIRMA
	ING. JHON SANCHEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA