AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		SEG Smart Engineering

DATOS GENERALES

Semana No.	2	Plazo total (días)	438,00
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	13,00
Del	26/05/2025	% de tiempo transcurrido	2,97%
Al	1/06/2025	Supervisor de contrato	MARISOL PUENTES ROMERO

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**BALANCE**
Valor programado	$ 6.113.665,02	Valor ejecutado	$ 0,00	-$ 6.113.665,02
Porcentaje programado	0,02%	Porcentaje ejecutado	0,00%	-0,02%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**BALANCE**
Valor programado	$ 11.244.776,74	Valor ejecutado	$ 0,00	-$ 11.244.776,74
Porcentaje programado	0,03%	Porcentaje ejecutado	0,00%	-0,03%

DATOS DEL COTRATO

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Contrato No:	24001272 H4 DE 2024
Valor Inicial:	$ 34.691.922.090,00
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2:	N/A
Plazo inicial:	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado:	N/A
Fecha de iniciación:	20/05/2025
Fecha de vencimiento:	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A
Suspensión No.	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A
Valor total actual del contrato	$ 34.691.922.090,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Contratista :	MARISOL PUENTES ROMERO
Contrato No :	24001301 H3 DE 2024
Valor inicial :	$ 3.135.632.662,00
Valor actualizado al modificatorio :	N/A
Valor actualizado 2 :	N/A
Plazo inicial :	Hasta el 31/07/2026
Plazo actualizado :	N/A
Fecha de iniciación :	20/05/2025
Fecha de vencimiento :	31/07/2026
Modificatorio No. Prórroga No. :	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No. :	N/A
Suspensión No. :	N/A
Periodo de Suspensión No. :	N/A
Levantamiento de la Suspensión No. :	N/A
Nueva fecha de terminación :	N/A
Valor total actual del contrato :	$ 3.135.632.662,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
N/A	**INTERVENTORIA** Resivion de la información contractual correspondiente al anexo tecnico capitulo 6.1 c, obligaciones especificas del contratista, entregada por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026. **CONTRATISTA** **Alcance de mantenimiento** **Fase 1. Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento.** - Se continua con la elaboración del diagnóstico de la infraestructura existente. - Se presenta un daño de fuga de agua en una tubería en el área del muelle internacional, para la cual se realizo el diagnostico correspondiente, para su reparación. **Alcance de mejoramiento y obras complementarias** **Fase 3. Etapa de revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto.** - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente hidrosanitario y RCI. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente eléctrico, adicionalmente el día 28 de mayo del 2025, se realizo la primera mesa de trabajo con los profesionales eléctricos tanto del contratista, interventoría y supervisión del proyecto. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente estructural. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente arquitectónico. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente costos y presupuesto. - Se continua el proceso de revisión de documentación suministrada por la Aerocivil del componente voz y datos.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES AMBIENTALES	ACTIVIDADES SISTEMA SST
- Se continua recibiendo la documentación inicial solicitada por la interventoría para su posterior envió. - Se realizan observaciones respecto a las hojas de vida del personal mínimo requerido del proyecto, para lo cual se subsanaron por parte del contratista. - Se encuentra en revisión la primera versión del plan de trabajo para el proyecto, entregado por parte el contratista. - Se radica por parte del contratista la primera versión del plan de gerencia de proyectos, en el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. - Se radica la primera versión del plan de calidad del proyecto por parte del contratista, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. - Se radica la primera versión del plan de gestión social del proyecto por parte del contratista, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. - Se radica la documentación de la maquinaria del proyecto por parte del contratista, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.		- Se radica la primera versión del plan de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto por parte del contratista, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. - Se reciben observaciones con respecto a la elaboración del plan de seguridad operacional PSO para el proyecto, por parte de la AEROCIVIL, lo cual se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista y a la espera de revision por parte de interventoria.

AVANCE FINANCIERO




AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**VERSIÓN**	1
		FECHA	20/05/2025
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"		SEG Smart Engineering


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
Valor	$ 0,00	Valor	$ 0,00	Valor	$ 0,00	Valor	$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA

SEMANAL				ACUMULADO			
PROGRAMADO		**EJECUTADO**		**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
Valor	$ 6.113.665,02	Valor	$ 0,00	Valor	$ 11.244.776,74	Valor	$ 0,00
Porcentaje	0,02%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,03%	Porcentaje	0,00%






PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Gerente de Proyecto	1
	Residente de Obra	3
	Esp. Arquitectónico	1
	Esp. Estructural	1
	Esp. Eléctrico	1
	Esp. Electromecánico	1
	Esp. Hidráulico	1
	Profesional SST	1
	Profesional Ambiental	1
	Profesional Social	1
	Esp. Costos y Presupuestos	1
	Esp. Voz y Datos	1
	Inspector de Obra Civil y/o Arquitectónico	3
	Auxiliar administrativo	1
MANO DE OBRA	Oficial	0
	Ayudante	0
	Subcontratistas	0

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD





POBLACIÓN BENFICIADA

Empleos directos	19	Empleos indirectos	0	Total empleos gen.	19


BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

Funcionamiento óptimo de toda la infraestructura del lado tierra correspondiente al mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias.
Garantizar el servicio y la operatividad del servicio aéreo en el lado tierra.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aérea.
Mejoramiento de las comunicaciones, la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	VERSIÓN	1	SEG Smart Engineering
		FECHA	20/05/2025	
	CONTRATO No. 24001272 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

	
Diagnostico Afectación filtración de agua por daño en tubería área muelle internacional del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz	Continuación de la revisión de los diseños del componente eléctrico suministrados por Aerocivil, para la mesa de trabajo del 28/05/2025

DESPUÉS

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

OBSERVACIONES	FIRMA
	ING. JOHN SANCHEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA