INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 4 LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 064 DE 2025

Del 1 al 30 de noviembre de 2025

Valle del Cauca

1. IDENTIFICACION DE LA OBRA

CONTRATO	064 de 2025	
CONTRATANTE	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA “OSCAR TRUJILLO LERMA” DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO	
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($1.552.981.713,00), M/CTE, incluido IVA y AIU	
FIRMA DEL CONTATO	29 de julio de 2025	
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) meses	
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2025	
SUPERVISORES:	Cesar Augusto Rendón Díaz	Supervisión del contrato
	Piedad Lorena Hernández Fernández	Apoyo a la supervisión
	Juan José Monsalve Ospina	Apoyo a la supervisión

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones a los inmuebles se desarrolla en los municipios de Palmira, Roldanillo y Cartago del Departamento del Valle de Cauca.

- *Municipios de intervención*



3. SEDES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCION
Palacio de Justicia de Palmira "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO"	Palmira	Carrera 23 No. 29 - 09
Edificio Sede Judicial de Familia	Palmira	Calle 22 No. 28 A 10
Palacio de Justicia de Cartago	Cartago	Calle 1 No. 4 - 29
Palacio de Justicia de Roldanillo	Roldanillo	Calle 7 No. 9 - 02

4. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto dar un informe de aspectos administrativos, financieros, y técnicos actividades ejecutadas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del presente año, que se adelantan como parte de Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 del 29 de julio de 2025 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA "OSCAR TRUJILLO LERMA" DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO", ubicados en el departamento del Valle del Cauca.

5. VALOR DEL CONTRATO

DESPACHO JUDICIAL	COSTO DIRECTO	ADICION No. 1	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	IVA	TOTAL COSTOS INDIRECTOS + AIU
			27% / 25% / 23%	1% / 2% / 1%	5%	19%	
Palacio de Justicia de Palmira	$ 613.330.682,00	$ 74.420.599,00	$ 185.692.846,00	$ 6.877.513,00	$34.387.564,00	$ 6.533.637,00	$ 921.242.841,00
Sede de Familia de Palmira	$ 180.519.376,00	$ 38.281.187,00	$ 54.00.141,00	$ 4.376.011,00	$10.940.028,00	$ 2.078.605,00	$ 290.895.347,00
Palacio de Justicia de Roldanillo	$ 137.690.446,00	$ 20.671.253,00	$ 36.423.190,00	$ 1.583.617,00	$ 7.918.085,00	$ 1.504.436,00	$ 205.791.025,00
Palacio de Justicia de Cartago	$ 102.579.613,00	$ 1.346.893,00	$ 23.903.097,00	$ 1.039.265,00	$ 5.196.325,00	$ 987.302,00	$ 135.052.498,00
TOTAL	**$1.034.120.117,00**	**$134.719.932,00**	**$ 300.719.274,00**	**$ 13.876.407,00**	**$ 58.442.003,00**	**$ 11.103.980,00**	**$ 1.552.891.713,00**

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

ESTADO DEL CONTRATO		
DESCRIPCION		VALOR A FACTURAR
Obra Contratada	$1.373.787.900,00	
Valor Adición No. 1	$ 179.193.813,00	
Valor Acta Parcial No. 1		$ 639.013.131,00
Valor Acta Parcial No. 2		$ 0,00
Valor Recibo Final		$ 0,00
Saldo por Ejecutar	$913.878.582,00	

SEDE	Valor contractual	Acta Parcial No. 1	Acta Parcial No. 2	Acta de recibo Final	Acumulado	Valor por cobrar
Palacio de Justicia de Palmira	$ 921.242.841,00	$236.117.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$236.117.646,00	$ 685.124.701,00
Sede de Familia de Palmira	$ 290.895.347,00	$196.470.281,00	$ 0,00	$ 0,00	$196.470.281,00	$ 94.424.829,00
Palacio de Justicia de Roldanillo	$ 205.791.025,00	$124.762.968,00	$ 0,00	$ 0,00	$124.762.968,00	$ 81.028.057,00
Palacio de Justicia de Cartago	$ 135.052.498,00	$ 81.662.236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.662.236,00	$ 53.390.262,00
TOTAL	**$ 1.552.891.713,00**	$639.013.131,00	$ 0,00	$ 0,00	$639.013.131,00	$ 913.967.850,00

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

7.1 RELACION DE POLIZAS

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101241082, ANEXO 0 - Firma del contrato y acta de inicio			
Cumplimiento de contrato	01/08/2025	05/05/2026	137.378.790,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/08/2025	30/12/2028	274.757.580,00
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		137.378.790,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	0 años, 11 meses y 4 días		137.378.790,00
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 14-40-101074717 ANEXO 0 - Firma del contrato y acta de inicio			
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	01/08/2025	05/05/2026	284.700.000,00

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101241082, ANEXO 1 – Modificación No. 1 (adición)			
Cumplimiento de contrato	01/08/2025	05/05/2026	137.378.790,00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/08/2025	30/12/2028	274.757.580,00
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		155.298.171,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	0 años, 11 meses y 4 días		155.298.171,30
SEGUROS DEL ESTADO - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 14-40-101074717 ANEXO 1 - Modificación No. 1 (adición)			
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	01/08/2025	05/05/2026	284.700.000,00

7.2 ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, y acta de recibo final.)

TIPO DE ACTA	FECHA	DESCPRICIÓN
Acta de visita de obra No. 4	12/11/2025	Visita en obra - avance de actividades Palacio de Justicia de Cartago: En la visita técnica realizada a esta sede se observó un avance favorable en la ejecución de las actividades. Palacio de Justicia Roldanillo: En la visita técnica realizada a esta sede se observó un avance favorable en la ejecución de las actividades. Se emite un parte general favorable respecto a las actividades contratadas, destacando el cumplimiento de los protocolos técnicos y exigencias establecidas por la Entidad **Compromisos**: Terminar las obras en el tiempo establecido contractualmente

7.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Se continua con el mismo personal, sin cambios:

NOMBRE	CARGO	PROFESION	MP / LICENCIA
María Claudia García Cardona	Director de Obra	Ingeniera Civil con Especialización en Gerencia de Construcciones y Magister en Ingeniería Civil	76202-356992 VLL
Julio Ricardo Rojas Hernández	Residente de Obra	Arquitecto con especialización en Gerencia Integral de Obras y Medio Ambiente y Desarrollo Local	25700-5909
Angie Camila Azuero Torres	Residente Ambiental	Ingeniería Ambiental con Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible	161021--0557973
Erika Tatiana Cano Leal	Residente SISO	Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional	1036, 03/05/2021

7.4 PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	SEDE
Elkin Darío Caro Estrada	Oficial	Sede Judicial Familia
Carlos Alberto Perea Derazo	Ayudante	Sede Judicial Familia
German Alonso Tenorio Navarro	Maestro	Palacio de Justica - Palmira
José Zoilo Cáceres Ibarguen	Oficial	Palacio de Justica - Palmira
Uriel Antonio Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palacio de Justica - Palmira
Rodolfo Cáceres Ibarguen	Ayudante	Palacio de Justica - Palmira
Álvaro León Barraza	Maestro	Palacio de Justicia de Cartago
Carlos Yair Navarro Guzmán	Ayudante	Palacio de Justicia de Cartago
Eduardo José León Barraza	Oficial	Palacio de Justicia Roldanillo
Jhonny Ever Arrieta Berrocal	Pintor	Palacio de Justica - Palmira
Reinaldo León Barraza	Maestro	Palacio de Justicia Roldanillo

Adjunto al presente escrito se remite el Informe de Seguimiento de Personal administrativo y de obra, y copia del libro de registro de personal por frente de obra

7.5 SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales del periodo de octubre 2025

NOMBRES	Operador de pago	Planilla No.	Fecha de pago
María Claudia García Cardona	Aportes en línea	9495461283	26/11/2025
Julio Ricardo Rojas Hernández	Aportes en línea	9496381711	12/12/2025
Angie Camila Azuero Torres	Aportes en línea	9495258467	12/12/2025
Erika Tatiana Cano Leal	Aportes en línea	9496217169	10/12/2025
Personal Operativo (oficiales y ayudantes)	Aportes en línea	9496217169	10/12/2025
Contratistas Independientes	Aportes en línea	9495543300	28/11/2025

Adjunto al presente escrito se hace entrega de las planillas de aportes a segundad social y aportes parafiscales del personal antes relacionado.

8. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL

Adjunto al presente escrito se hace entrega del informe No. 3 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental

9. BITACORA DE OBRA

Adjunto al presente escrito se hace entre de fotocopia de los libros de obra de los frentes de Palmira, Roldanillo y Cartago

10. DESARROLLO Y AVANCE DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA


Para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades operativas:

10.1 PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" – PALMIRA

ITEM	DESCRIPCION
ADECUACION BAÑO PMR	
2	Regatas en muros






3	C Suministro e instalación de tapa registro de 15x15



5	Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad







6	Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad





9	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye griferia)



10	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio



11	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación




12	Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación




13	Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios





15	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"





16	Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos



17	Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"





18	Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario




25	suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados






26	suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad



27	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte



32	suministro e instalación de puntos sanitario de 4"





TRATAMIENTO HUMEDADES INTERNAS	
49	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos) (Incluye filos y dilataciones








OTROS	
50	Suministro e instalación de fachaleta similiar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo







55	Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)






62	Aseo general.



68	Alistado piso 5cm mortero 1:3



69	Suministro e instalación de piso en tableta de gress estoraque de 7cms x 24cms, incluye fragua en mortero y sellador de piso, según diseño similar en sitio



ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE

1,03	Demolición mesones en concreto



1,05	Demolición de cielo raso




1,18	Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura






1,16	Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo





1,15	Suministro e instalación de alma en madera de 88mm






48;	Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra




49;	Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_






ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE

7	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación






8;	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)




1,5	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000


1,23	suministro e instalación de puntos sanitario de 2"




1,36	Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts



23	Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.



10.2 SEDE JUDICIAL FAMILIIA DE PALMIRA

ITEM	DESCRIPCION
CUBIERTA	
4	Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos





7	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación




8	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)



ARREGLO FACHADA (ACCESO)	
25	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)




26	Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)




CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS	
39	Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)




TRATAMIENTO DE HUMEDADES INTERNAS	
61	Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)








62	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) (Incluye filos y dilataciones)





OTROS	
73	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final




74	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios, anclajes y demás certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento





77	Entrega de certificado según Resolución 4272 de 2021.

ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.
Fabricantes de Escaleras y Portalones Cel 319 4902154 – 315 7537954
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena
ventas@scalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

A solicitud de los interesados, Señores JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ Nit:79.356.655-1, Certificamos haberle suministrado DOS (2) escaleras con las siguientes especificaciones técnicas: ESCALERA CERTIFICADA TIPO GATO EN ACERO AL CARBON TUBERIA. Altura 4.0 Metros, Referencia: Tipo Gato ACTUB 4.0, Pasos o Peldaños en Tubería Industriales para Tráfico Casual SERIE # 89332; ESCALERA CERTIFICADA TIPO GATO EN ACERO AL CARBÓN TUBERÍA. Altura 3.72 metros Referencia: Tipo Gato ACTUB 3.72 Pasos o Peldaños en Tubería Industriales para Tráfico Casual, SERIE # 89333; De nuestra Fabricación en el Mes de Noviembre del año 2025, Con Factura de Venta # 20533

Certificamos que esta Escalera es Tipo IA, 136 Kg. De Uso Industrial, en Acero al Carbon NO Eléctrico, cumplen con la Norma ANSI A14.3- A14.5 -2008 de la American National Standard Institute y OSHA 1910-29, - 1926.1053, Elementos de aluminio aleación 6063, toda las Soldadura Certificada: Arco de Tungsteno con Argón (GTAW), acabado crudo

Esta Escalera ha sido probada a carga límite no destructivo y se han encontrado en concordancia con la norma señaladas, Según certificación Del Icontec, con pruebas de rigidez químicas y mecánicas a destrucción, Así mismo las garantizamos contra cualquier defecto de fabricación y materiales durante 1 año por uso normal, De acuerdo al estado de sus partes se recomienda inspección y revisión de calidad, de esfuerzo de carga limite no destructiva, en un tiempo no superior a un Año.

Certificado por el Icontec # CO-SC-CER66508, Dado en Cartagena el 05 de Diciembre del 2025

Atentamente:

ESCALERA DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA. NIT. 806.015.945-4

Ing. Raúl García Pájaro
Producción y Calidad
Cel. 316 4188609

TIPO IA CAPACIDAD 136 kg USO INDUSTRIAL

ANSI OSHA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE

1,05	Demolición de cielo raso





10.3 PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO

ITEM	DESCRIPCION
BATERÍAS SANITARIAS - COCINETA	
1,15	Suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.
	  
1,32	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.
	
1,33	suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación
	
1,34	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.
	

1,35	suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte



1,39	Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio





1,43	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación



1,44	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento




1,45	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación




1,47	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño



1,55	Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento




SEGURIDAD HUMANA	
5,01	Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios, anclajes y demás certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento




5,03	Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021

ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.
Fabricantes de Escaleras y Portalones Cel 319 4902154 – 315 7537954
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.° 47A-25 Cartagena
ventas@scalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

A solicitud de los interesados, Señores JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ Nit:79.356.655-1, Certificamos haberle suministrado DOS (2) escaleras con las siguientes especificaciones técnicas: ESCALERA CERTIFICADA TIPO GATO EN ACERO AL CARBON TUBERIA. Altura 4.0 Metros, Referencia: Tipo Gato ACTUB 4.0, Pasos o Peldaños en Tubería Industriales para Tráfico Casual SERIE # 89332; ESCALERA CERTIFICADA TIPO GATO EN ACERO AL CARBÓN TUBERÍA. Altura 3.72 metros Referencia: Tipo Gato ACTUB 3.72 Pasos o Peldaños en Tubería Industriales para Tráfico Casual, SERIE # 89333; De nuestra Fabricación en el Mes de Noviembre del año 2025, Con Factura de Venta # 20533

Certificamos que esta Escalera es Tipo IA, 136 Kg. De Uso Industrial, en Acero al Carbon NO Eléctrico, cumplen con la Norma ANSI A14.3- A14.5 -2008 de la American National Standard Institute y OSHA 1910-29, - 1926.1053, Elementos de aluminio aleación 6063, toda las Soldadura Certificada: Arco de Tungsteno con Argón (GTAW), acabado crudo

Esta Escalera ha sido probada a carga límite no destructivo y se han encontrado en concordancia con la norma señaladas, Según certificación Del Icontec, con pruebas de rigidez químicas y mecánicas a destrucción, Así mismo las garantizamos contra cualquier defecto de fabricación y materiales durante 1 año por uso normal, De acuerdo al estado de sus partes se recomienda inspección y revisión de calidad, de esfuerzo de carga límite no destructiva, en un tiempo no superior a un Año.

Certificado por el Icontec # CO-SC-CER66508, Dado en Cartagena el 05 de Diciembre del 2025

Atentamente:

ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Ing. Raúl García Pájaro
Producción y Calidad
Cel. 316 4188609

TIPO IA 136 kg

ANSI OSHA

5,04	Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final





10.4 PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO

ITEM / ID	DESCRIPCION
BATERIAS SANITARIAS	
1,31	Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.
	
1,32	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.
	
1,36	Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.
	 

1,37	Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento




1,38	Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación





1,39	suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño





1, 4	suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño



1,43	Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación



1,44	Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000



1,45	Suministro e instalación toma eléctrico GFCI



HUNDIMIENTO HALL DE ACCESO	
2,09	Suministro e instalación guardaescobas en PVC, color a definir por la Entidad




11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron en los respectivos frentes de trabajo las actividades de demolición y desmontes para las adecuaciones de los espacios de acuerdo a los diseños entregados. En los frentes donde se hizo intervención de cubierta, se ejecutaron los respectivos mantenimientos y la construcción de estructura y suministro e instalación de teja, se instaló gran parte de la tubería hidrosanitaria, según diseños, y se procedió realizar la actividad de pañetes y afinados de pisos, así mismo se realizó el retiro y disposición de residuos en sitios autorizados.

12. ANEXOS

- Bitácoras de Obra de Palacio de Justicia de Palmira, Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia de Roldanillo y Palacio de Justicia de Cartago del periodo correspondiente al mes de noviembre de 2025
- Formato seguimiento Personal noviembre 2025
- Informe No. 4 de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, con sus anexos
- Planillas de aportes a seguridad social
- Registro y Control No. 4 del Plan de Calidad
- Registro o formatos llevados durante el periodo, que hacen parte integral del Plan de Calidad

Atentamente,

MARIA CLAUDIA GARCIA CARDONA
C.C. No. 1.144.181.626 de Cali
Ingeniera Civil MP No. 76202-356992 VLL
Directora de Obra

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C. No. 79.356.655 de Bogotá
Arquitecto MP No. 25700-57909
Representante Legal

Bitacora de Obra.

Objeto: Mantenimiento y Retiraciones Locativas.
A la sede del Palacio de Justicia de Cartago

Contratante: Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali - Valle de Cauca.

Contratista: Julio Ricardo Rojas Hernandez.

Contrato No. 064 de 2025

Ubicacion: Calle 1 # 4-29, Cartago.

Residente de Obra: Julio Ricardo Rojas.

Supervisor: Cesar Augusto Rondon Diaz.

Fecha de Inicio: 22 de septiembre 2025.

Fecha de Terminacion

1 ayudante.

resid. obra.

31-OCT-2025.
Se inician actividades a las 8:am, con continuación de fundida de contrapiso en area lista Hall Palacio, se realiza cerramiento provisional en esta area personal en obra 1 operario, 1 ayudante, se instala la Malla electrosoldada en esta area.

resid. obra.

1-NOV-2025
Se inician actividades 8:am, continuando con la fundida de Contrapiso, personal en obra 1 operario, 1 ayudante, Resid. obra, se instala la malla electrosoldada antes de fundir.

resid. obra.

2-NOV-2025
Dia Domingo no se trabajo.

resid. obra.

3-NOV-2025
Se inician actividades 9:am, continuando con aseo en sitios de intervención, personal en obra 1 operario, 1 ayudante.

resid. obra.

Powered by CamScanner

4-NOV-2025
Se inician actividades 8:am se continua con la actividad de enchape piso en area de lactancia, tambien en area de acceso a palacio. personal en obra 1 operal y 1 ayudante.

residente obra.

5-NOV-2025
se inician actividades a las 8:am, continuando con el enchape en area de acceso a palacio. se hace un cerramiento provisional para el recorrido de acceso de las personas. Personal en obra 1 operal, 1 ayudante, 1 Residente.

resd. obra.

6-NOV-2025
se inician actividades a las 8:am, continuando con enchape piso area de acceso al edificio, tambien se funde afinado de piso con su respectiva Malla electrosoldada, en area de 1er piso circundante a la escalera. personal en obra 1 operal, 1 ayudante, SST.

resd. obra.

7-NOV-2025
se inicia actividades a las 8:am continuando con el enchape piso

personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra.

8-NOV-2025
se inician actividades a las 8:00, continuando con el embaquillado del enchape de pisos, luego se procede a limpiar la ceramica, personal en obra 1 oficial y 1 ayudante.

res. obra.

9-NOV-2025
DIA Domingo no se labora.

10-NOV-2025
Se inician actividades a las 8:am, se comienza a instalar Guardaescoba en zona area de acceso al palacio, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra.

11-NOV-2025
se inicia actividades a las 8:am, continuando con la instalación de Guardaescoba en ceramica area acceso a palacio, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra

12-NOV-2025
Se Comienza actividades a las 8:am, Se Continua Con la actividad de instalación de Guardaescoba Cerámica, Se realiza resanes en Muros de Hall de Acceso a palacio. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

resid. obra.

13-NOV-2025
Se Comienzan actividades a las 8:am, Se continua con la actividad de resanes en estuco en Muros de acceso a palacio, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente.

resid. obra

14-NOV-2025
Se inician actividades a las 8:am, se continua Con resanes de estuco en Muros, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra

15-NOV-2025
Se inician actividades a las 8:am, Se continua Con resanes de estuco en Muros, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

resid. obra.

16-NOV-2025
Dia Domingo no se laboro.

resid. obra

17-NOV-2025
Se inician actividades 8:am. Se procede a Comprar Material de eterboard para zona de Baños para piso 2, los Paneles de yeso llegan al sitio de trabajo, Junto con la estructura.

res. obra

18-NOV-2025
Se inicia actividad a las 8:am, se comienza con la actividad de instalación de estructura para la fijación de los paneles de eterboard, para Muro en baño Mujeres, se comienza a instalar los paneles. personal en obra 1 oficial, 1 instalador de panel (eterboard) 1 ayudante.

res. obra

19-NOV-2025
Se inicia actividades a las 8:am, se inicia con la actividad de remate en panel de eterboard, alistado para proceder a enchapar en ceramica. personal en obra 1 oficial, 1 pintor, 1 ayudante, 1 dirct. obra.

res. obra

20-NOV.-2025
Se inician actividades a las 8:am se comienza a enchapar el Muro de eterboard, personal en obra, 1 oficial, 1 pintor, 1 Ayudante.

, res. obra

Powered by CamScanner

21-NOV-2025
Inicio actividades 8:am, se continua, con la actividad enchape de muros, tambien se realiza actividad de resanes en muros diferentes areas, Personal en obra 1 oficial, 1 pintor, 1 ayudante.

22-NOV-2025
se inicia actividades a las 8:am, Se remata la actividad de enchape en eterboard se embaquilla, Se continua con la actividad de resanes en muros varios espacios, se comienza con el enchape en piso de acceso a palcio zona exterior puerta reja. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 pintor.
.resd.obra

23-NOV.-2025
Dia Domingo se trabaja, se inicia actividades a las 8:am, se continua con la embaquillada del enchape de acceso externo al edificio, se comienza a instalar panel yeso en cielo raso, en area lactancia. Personal en obra 1 oficial, 1 pintor, 1 ayudante.
.rs.dra.

24-NOV-2025
Se inicia actividad a las 8:am, se realiza enchape en pozeta Lavatrapero baño hombres se realiza cambio de llave existente en

mal estado, en pozeta por Nave Jardín, se continua con la instalación cerloraqo panel yeso, tambien se realizan remets en repello en Muros que fueron demolidos. personal en obra, 1 oficial, 1 ayudante, 1 pintor.

res. obra.

25-NOV.-2025

Se inician actividades a las 8:am, se termina la actividad de enchape en pozeta, se continua con la actividad de resanes y pintura en techo baños, se termina la actividad de repello en Mocheta hacia baños, se ejecuta actividad de Pintura en Muros arriba del enchape en baño hombres, se realiza la instalación de iluminación en area de baños, se continua resanando en Muros arriba del Guardaescoba instalado, se continua con instalación de Guardaescoba. Personal en obra 1 oficial, 2 pintores, 1 ayudante, 1 electrico.

res. obra.

26-NOV-2025

Se inician actividades a las 8:am, se continua con la instalación de Guardaescoba, se continua con resanes y repello de Muros afectados por la demolición en baño 2 PISO, se realiza la construcción de Muro en eterboard para Cerramiento baño de Mujeres, se ejecuta la fragua para el enchape piso de Sala de lactancia piso 1. Personal en obra, 1 oficial, 2 Pintores, 1 Ayudante.

res. obra.

27-NOV-2025
Se inician actividades a las 8:am, Se Comienza instalación estructura para cielo raso en sala de lactancia, se realiza aseo en todas las zonas intervenidas, se instala iluminación en sala de lactancia se realizan resanes en Muros de sala de lactancia, se aplica estuco plastico, personal en obra, 2 oficiales, 2 pintores, 1 Ayudante.

ing. obra.

28-NOV-2025
Se inicia actividades 8:am, Se continua instalando pared yeso cielo raso sala de lactancia, se realizan adecuaciones, electricos en las areas intervenidas, se Comienza a instalar aparatos Sanitarios Se Continua con terminacion de Muro en board en baño Mujeres, Personal en obra 1 oficial 1 electrico, 2 pintores, 1 ayudante.

ing. obra.

29-NOV-2025
Se inician actividades a las 8:am se realiza la evacuación de los escombros a lugar autorizado, quedando totalMente limpio el sitio de acopio, se le hace prueba Hidrosanitaria a los Sanitarios instalados, personal en obra 2 oficiales, 1 pintor 1 Ayudante, 1 Residente obra, 1 SISO.

resid. obra.

30-NOV-2025
Dia Domingo No se laboro.

Res.obra.

01-DIC-2025
Se comienza actividades a las 8:am, Se termina la embaquillada en Muros y Pisos de baño Mujeres, el Meson de Marmol. llega a la obra, se esten terminando la estructura y soportes para la instalación del Meson, se realiza la instalación del Meson en Marmol. personal en obra, 2 oficiales, 1 pintor, 1 ayudante.

res.obra.

02-DIC-2025
Se inician actividades a las 8:am, se continua con detalles y armado de refuerzo para soporte del Meson en Marmol baño Mujeres, se instalan los lavamanos en Meson, se realiza la prueba Hidraulica. y de desabue de los lavamanos, funcionando en perfecto estado. personal en obra 1 oficial, 2 pintores, 1 ayudante.

res. obra.

03-DIC-2025
se inicia actividades a las 8:am, se termina de detallar todo lo referente a la instalación de drywall, se instala Divisiones de aluminio en drywall, tambien se comienza con la instalación de las ok-

BITACORA DE OBRA.

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS AL PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO.

CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ.

CONTRATO U. 064 DE 2025.

UBICACION: CALLE 7 # 9-02. - ROLDANILLO

RESIDENTE DE OBRA: JULIO RICARDO ROJAS H.

SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO RENDON DIAZ.

FECHA DE INICIO: 16 - SET - 2025.

FECHA DE TERMINACION.

01-NOV-2025
Se inican actividades a las 7:am, Se realiza actividad de demolición repello y enchapes en Muros en zona de lavatraperos y area de ubicación escalera caracol, se entona el Material de demolición y se lleva a sitio de disposición dentro del palacio, Muestra de evaluar; personal en obra 1 maestro, 1 ayudante, 1 director de obra.

resid. obra.

02-NOV-2025
Dia Domingo no se laboro.

res. obra.

03-NOV-2025
Dia festivo No se laboro.

res. obra.

04-NOV-2025
Se inican actividades a las 7:am, Se realiza actividad de repello en Muros, Se evalua demolicion en lonas a sitio autorizado, Se realiza Cambios de tubería Hidrosanitaria en los espacios intervenidos, lavatraperos, Se realiza demolicion de enchape en baños hombres, Se repella Muro en baños hombres, Se va el Servicio de energía a las 2:50 PM y vuelve a las 3:40 PM No se pudo ejecutar actividad de demolición en este lapso de tiempo, tambien se realizo retiro de los Aparatos Sanitarios, se continua con los Cambios y Reparaciones de tuberia

Hidraulicos, Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 directora de obra.

resid. obra.

05-NOV-2025

Se inicia actividades a las 7:am, se realiza actividad de enchapes en Muros baños hombres, Personal obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra.

06-NOV-2025

Se inician actividades a las 7:am, se continua con la actividad de repello en Muros baños para poder enchapar algunas zonas, se realizo tambien Cambio en las Tuberias Hidraulicas. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res.obra.

07-NOV-2025

se inicia actividades ales 8:am se Continua con enchape en baños hombres, tambien repello en Muros para alistar para enchape, Personal en obra 1 oficial, 1 Ayudante.

resid.obra.

08-NOV-2025

Se inicia actividades a las 7:18:am, se Continua con la actividad de enchapes, tambien con la Conformacion y adecuacion para la instalacion del Meson en Marmol, tambien se realiza Cambios de tuberia Hidraulica

Se realiza instalación de registro.
Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. obra.

09-NOV-2025 (DIA DOMINGO)
Se inicia actividades a las 7:am,
se continua con la actividad de enchape en Muros, se realiza resanes en repello en zonas donde se cambio tubería Hidraulica, se termina la conformación del Meson para la instalación del Meson en Marmol, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 direct. de obra.

res obra.

10-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, se verifica la instalación del enchape de Muros, se revisa el plomo de los vanos para los puertos de los baños, se verifica el reemplazo de los puntos hidraulicos con sus llaves de registro para lavamanos., personal en obra 1 oficial 1 ayudante, 1 direct. obra.

res. obra.

11-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am,
se termina la instalacion de enchape en Muros baños hombres. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 director obra.

res. de obra.

Powered by CamScanner

12-NOV-2025
Se inician actividades a las 7:am, Se comienza la instalación de enchape piso, en los baños de hombres. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Ing. res. obra.

13-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, se continua con el enchape de pisos, se realiza emboquillada personal en obra. 1 oficial, 1 ayudante.

Ing. res. obra.

14-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, se deja rematado el enchape de piso en baños hombres, se deja instalado la Rejilla del sifon. personal obra 1 oficial, 1 ayudante.

Ing. res. obra.

15-NOV-2025
Se comienza con actividades a las 7:am. se realiza actividad de resane en estuco en Muros y se procede a pintar con vinilo tipo 1 arriba del enchape. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Ing. res. obra.

16-NOV-2025
DIA DOMINGO no se laboro.

Ing. res. obra.

Powered by CamScanner

17-NOV-2025
Se inician actividades a las 7:am
Se instalan rejillas en los sifones de los baños, se remata quedando acabado la totalidad de los enchapes de baños hombres, se instalan y adecuan las tomas electricas.
personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Res. obra.

18-NOV-2025
Se inician actividades a las 7:am
Se comienza con la instalación de los aparatos sanitarios en baños hombres, se adecua la toma y swich electrico.
personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Resid. obra.

19-NOV-2025
Se inician actividades a las 7:am se realiza la instalación del Mesón en Marmol, en baños de hombres y se instalan los Lavamanos, quedando en funcionamiento.
personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente obra, SST.

20-NOV-2025
Se inician actividades a las 7:am, se continua con Repello en Muros cuarto lava-traperos, se comienza a enchapar Muros en este cuarto, se instalan los aparatos Sanitrios en baño de hombres. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Res. obra.

Powered by CamScanner

21-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, se termina la instalación del Meson en Mármol en baños hombres, con sus respectivos Lavamanos y griferías - desagues, se realiza la instalación de puertas y divisiones en aluminio en este baño, se continua con la instalación de enchapes en cuarto de aseo. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 dir. obra.

Ings. obra.

22-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, se hace entrega provisional del baño de hombres, para poder intervenir el baño de Mujeres, se realiza desmonte de la escalera Gato para poder intervenir esta area, se comienza con el desmonte de Aparatos Sanitarios en baño de Mujeres, tambien la demolición de enchapes y desmonte de puertas, se hace repello en muro de el espacio donde se ubica la escalera gato. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante. se trabaja hasta las 7 PM.

Ings. obra.

23-NOV-2025 (DIA DOMINGO)
Se inicia actividades a las 7:am, se continua con la demolicion de enchapes en baño de Mujeres, se traslada Material de demolición a sitio de acopio dentro del palacio, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

Ings. obra.

Powered by CamScanner

24-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, Se continua con la alineación de Muros en el espacio de la escalera gato se esta demoliendo el repello suelto, se evacua Material de demolición quedando totalmente limpio el sitio de acopio, se realiza el cambio de la tubería de presión en mal estado al igual que el cambio de los registros en el cuarto de escalera gato. personal en obra 1 operario, 1 ayudante, residente obra.

res. obra.

25-NOV-2025
se inicia actividades a las 7:am, se continua con el cambio de la tubería Hidraulica faltantes en el baño de Mujeres, se continua con los enchapes en zona de aseo en el piso, personal en obra 1 operario, 1 ayudante, 1 dir. obra.

res. obra.

26-NOV-2025
se inicia actividades a las 7:am, se continua con el enchape en Muros de baño de Mujeres se realiza pausa activa con los trabajadores. personal en obra. 1 operario, 1 ayudante, 1 dir. obra, 1 SST.

res. obra.

27-NOV-2025
Se inician actividades a las 7 am, se continua con enclapes de piso, se instala la carpa en tablillo en la boca puerta de acceso a cuarto de aseo. Se continua con enclapes en Muros de baño Mujeres. Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente obra.

S. res. obra.

28-NOV-2025
Se inicia actividades a las 7:am, Se continua con actividades de resane en Muro de cuarto de aseo, tambien se retira la instalacion de puertas en aluminio en baño hombres, tambien se instala la division y puerta de aluminio en baño del otro costado tambien se instala division en ordinal. personal en obra 1 oficial, 1 ayudante, 3 instaladores de carpenteria de aluminio. Se labora hasta las 8 pm.

res. obra.

29-NOV-2025
Se inician actividades a las 7:am, Se continua con la adecuacion de Muro arriba del enclape de baños Mujeres, se continua resanando enclapes en Muros de baños Mujeres, personal en obra 1 oficial, 1 ayudante.

res. de obra.

30-NOV-2025
DIA Domingo, no se laboro.

31 - OCT - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia soleado

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

Charla de seguridad

* Traslado de material.
* Aplicacion de cemento en losa de terraza.
* supervision tecnica de homcente SIKA.
* traslado de tuberia rectangular a terraza.

NOVEDADES: Sin Novedades.

OPERATIVOS: 1 SST, 1 Residente, 1 Dr obra, 1 Ambiental, 1 Contratista, 4 Oficiales, 1 Soldador, 1 Auxiliar.

x

ERIKA CANO.

01 - NOV - 2025

ACTIVIDADES DE OBRA.

Dia soleado.

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 4:00 pm.

Charlas de Seguridad

* Armado de andamio.
* Corte de tuberia rectaugular. Para Cubierta.
* Soldadura de tuberia Rectangular Para Cubierta
* traslado de board de primer piso Para terraza.
* Instalación de board sobre Fachada.
* Sobre Piso zona izquierda de terraza
* Orden y aseo en areas de trabajo.

NOVEDADES: sin Novedades.

OPERATIVOS: 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Residente, 1. Contratista, 4 Oficiales, 1 Soldador, 1 AUXiliar.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

02- NOV- 2025

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia soleado

Hora de Inicio: 8:00 AM

Hora de Fin: 4:00 PM.

Charlas de seguriddd.

* Instalación de superboard sobre Fachado

NOVEDADES: Sin novedades

OPERATIVOS: 1 Contratista, 1 Oficaal, 1 Residente, 1 SST 1 Dr Ob 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

03- NOV - 2025

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia nublado

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 4:00 PM.

Charla de seguridad

* Instalación de superboard en Fachada trasera.

* Instalacion de tuberia Rectangular

* Soldadura de tubera Rectangular en

NOVEDADES: Sin novedades.

OPERATIVOS: 1 sst, 1 Contratista, 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Dr Obra, 4 Oficiales, 1 Soldador, 1 Auxiliar.

ERIKA CANO.

04- NOV- 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA.

Día Parcialmente nublado.

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

Charlas de Segundad

* Preparacion de mecha Para Sobre Piso.

* Instalacion de board sobre Fachada.

* soldadura de Perlines, NOVEDADES: Sin Novedades.

OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 soldador, 1 auxiliar, 1 SST, 1 Dr obra 1 Ambiental 1 Contratista 1 residente.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

05- NOV - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA.

Dia Parcialmente nublado.

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM.

Charla de seguridad.

* Instalacion de board en Fachada
* Instalacion de tapones en tuberia Rectangular.
* Orden y Aseo en terraza.
* Refuerzo con tornillos en parte inferior del board instalado en la Fachada.

NOVEDADES: se suspenden Actividades en Fachada por audiencia a la hora 8:52 AM. en la sala # 3 y # 4. No se reinicia la Actividad ya que todo el dia. se realizaron audiencias.

OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 soldador, 1 Contratista, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Auxiliar.

ERIKA CANO.

06- NOV- 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia Parcialmente nublado.

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

Charla SST.

* Pega de board en Fachada.
* Pintura de tuberia rectangular Para Cubierta en terraza.
* Mezcla de cemento, Arena Para sobre Piso en losa de terraza.

NOVEDADES: Sin novedades.

OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 soldador, 1 Contratista 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 SST.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

Viernes - 07- Nov - 2025

ACTIVIDADES DE OBRA

* Dia soleado.
Hora de Inicio: 7: 30 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
Charla de seguridad
Pausas activas
* descargue de material superboard.
* Instalacion de puerta de vidrio en Auditorio Primer Piso.
* Sobre piso en losa de terraza.
* Descargue de arena:
* Armado de soporte con estructura metalica.
NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 4 oficiales, 1 Auxiliar, 1 Soldador, 1. Contratista, 1 sst, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

SABADO - 08- NOV- 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Día soleado
Hora de INICIO: 08:00 AM.
Hora de Fin:
Charlas de seguridad.
* Empaque de arena en costales para traslado a terraza.
* Estructuracion con estructura metalica de muros en
NOVE/* instalacion de lineas de red y datos y lineas electricas en.

NOVEDADES: * Sin novedad que impida labores. Comunes y Corrientes,

Powered by CamScanner

* Se realizan labores de instalacion de red de datos y energizados hasta la 9:00 PM. ya que en semana no se puede realizar el trabajo por ruido y perturba labores Comunes de los Funcionarios en oficina.

OPERATIVOS: 1 SST, 4 Oficiales, 1 Electrico, 1 Dr Obra 1. Contratista, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

DOMINGO 09-NOV-2025.

" SIN ACTIVIDADES".

ERIKA CANO.

Lunes-10-NOV-2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
Charlas de seguridad.
Pausas Activas.
* Instalación de estructura metalica sobre Fachada.
* Traslado de material "Arena" a terraza
* Instalación de redes electricas en baño hombre mujeres en Primer Piso.
* Instalación de estructura metalica en cielo de
* baño Primer Piso.
*

NOVEDADES: Sin Novedades.
01 Residente, 1 Dr Obra, 1 SST, 4 Oficiales, 1 Auxiliar. 1 Contratista, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

Martes 11 - NOV - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia Soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5: PM.
Chorlas de seguridad
* Instalación de Angulo en Fachada.
* Instalación de estructura metalica en Fachada.
* Traslado de material "ARENA" para terraza.
* preparación de mezcla para sobre piso en losa.
* Orden y aseo en baño discapacitados y enfermeria Primer Piso.
* Instalación de Estructura metalica. en techo. de baño discapacitado y enfermeria.

NOVEDADES: Se suspenden Actividades en Fachada a la hora 10:01 AM. no se reinician actividades, Operativos se quedarón parados. 1 OFicial, 1 Auxiliar Por audiencia en las salas # 1, 3, 4.

* Se suspenden Actividades de instalación de estructura metalica en baños y enfermeria Primer Piso por audiencia sala # 1. a la hora. 2:22 PM, Operativos parados por audicias.: 1 oficiales 1 Auxiliar.

OPERATIVOS: 5 OFiciales, 1 Auxiliar, 1 Contratista, 1 SST. 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Residente.

ERIKA CANO

ACTIVIDADES DE OBRA 12- NOV - 2025
Día soleado
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
* Hora de Fin: 5:00 PM.
Charla de seguridad
* Instalación de Puntos de red en rack para.
* Instalacion de tuberia electrica y cajas electricas en enfermeria y baño de discapacitados.
* Instalacion de 5 Puntos de red en archivo antiguo
* Instalacion de 5 puntos de red de energia normal y energia regulada.
* Reubicación de swich.
* Traslado de arena para mezcla Para sobre Piso en Losa de terraza.
* Toma de medidas en losa Con laser.
NOVEDADES: sin Novedades.
OPERATIVOS: 1 Electrico, 1 soldador, 4 OFiciales, 1 Auxiliar, 1 Contratista, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA Cardo.

ACTIVIDADES DE OBRA 13-NOV- 2025
Día soleado
Charla de seguridad.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Orden y aseo en baños y enfermeria.
* señalización y separación de residuos.
* Instalación de Super board en Fachada.
NOVEDADES: se Suspenden actividades en Fachada Por audiencia en sala #4.
Personal suspendido de actividades, 1 OFicial, 1 Auxiliar.
No se realizan más actividades en Fachada durante el día.
OPERATIVOS: 1 soldador, 1 Auxiliar, 4 OFiciales, 1 Contratista. 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA Cardo

ACTIVIDADES DE OBRA. 14 - NOV - 2025

Hora de Inicio: 8:00 AM. Hora de Fin:

Charlas de seguridad

* Postura de teja en teja.
* descargue de material laminas de board, y cemento.
* Enchape de Piso en enFermeria.
* Pega de Enchape Muros baño discapacitado.

NOVEDADES: Se suspenden Actividades Generales. Por reunión a las 9:38 am. se inician actividades. nuevamente a las 10:40 AM. se Paran 4 OFICIALES, 2 AUXIL

* SE suspenden actividades en zona baño disca Pacitado y enFermeria Por audiencia A las 10:45 AM. Por audiencia en Juzgado 8. Penal circuito, se inician Actividades a las. 3:00 pm. Personal Parado 1 OFICIAL, 1 Contratista.

OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 Enchapador, 1 Auxiliar, 1 Contratista 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Residente.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 15 - NOV - 2025.

Día soleado Charlas de Seguridad:

Hora de Inicio: 8:00 AM. Hora de Fin:

* Resane de grietas en Pared de auditorio.
* Pega de enchape en muros de Pared baño discapaci tados.
* Pasqueteo de grietas en auditorio.
* Instalación de madera en estructura metalica en muro de archivo antiguo.
* SIN NOVEDADES.
* OPERATIVOS: 5 OFICIALES, 1 auxiliar, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Dr Obra, 1 Residente.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

Domingo - 16 - NOV - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Día Parcialmente nublado. Charla de Seguridad

Hora de Inicio: 8:00 AM. Hora de Fin: 5:00 pm.

* Lijado de grietas resanadas.
* Orden y aseo en el area de trabajo.
* Recorte con pintura en pared auditorio
* Pintura con rodillo Paredes auditorio.
* Perforación de hueco Para tubo Sanitario en baño discapacitado.
* SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Contratista, 1 SST, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Dr obra.

ERIKA CANO.

Lunes (FESTIVO) 17 - NOV - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA

Dia soleado

Hora de Inicio: 8:00.

Hora de Fin:

* Terminación de Pintura en paredes de auditorio.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1. Residente.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 18 - NOV - 2025

Día: Soleado. Charlas de Seguridad

Hora de Inicio: 8:00 AM. Hora de Fin:

* Instalación de estructura metalica en Fachada.
* Terminación de Pintura en muros de auditorio.
* Instalación de tuberias Sanitarias en baño discapacitados y enfermeria primer piso.
* señalización de área en sotano Para abrir hueco de tuberia sanitaria.

Powered by CamScanner

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS:

4 OFICIALES, 1 enchapador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1. Residente, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 19- NOV- 2025

Día soleado Hora de Fin: 5:00 PM.

Hora de Inicio: 9:00 AM. Charla de seguridad

* Instalación de estructura metalica en Fachada.
* Instalación de tuberia sanitaria en baño discapacitados y enFermeria.
* Aplicación de super mastick en auditorio
* Izaje en muro de enFermeria.
* Resane de hueco de tuberia electrica enFermeria

NOVEDADES: Se suspenden actividades en Fachada a las 8:50 AM por audiencia en el juzgado 9 Penal circuito. 1 OFicial y 1 Auxiliar. - No se trabaja más en esta area

* Se suspenden Actividades en baño discapacitados y enFermeria a las 10:15 par audiencia en el juzgado. 4 Penal arcuito. 1 OFicial, se inicia nuevamente actividades, a las. 12:04 PM. sin mas novedades durante el diá.

OPERATIVOS: 4 OFiciales, 1 Enchapador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 20- NOV- 2025

Día nublado Hora de Fin: 5:00 PM.

Hora de Inicio: 9:00 AM. Charlas de seguridad

* Terminación de acabados en baño y enFermeria
* Traslado de Cemica de lote a terraza.

* Aplicación de supermastick en Centro de Servicios.
NOVEDADES: se suspenden actividades en terraza y baño discapacitados y enfermeria por audiencia en Juzgado 8 Penal circuito. y en el 1ero Penal circuito. durante todo el día, OFICIALES 2. y 1 Auxiliar
OPERATIVOS: 2 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Dr Obra, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 21-NOV-2025
Charlas de seguridad.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Terminación Con traslado de Ceramica en terraza.
* Terminación de acabados en baño y enfermeria.
* Terminación de aplicación de supermastick en Centro de servicios, judiciales.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
SIN NOVEDADES SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 1 OFICIAL, 1 auxiliar, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 22-NOV-2025
Charla de seguridad Día soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 12:00 PM
* Instalación de Cableado electrico en baño discapacitados y enfermeria
Instalación de lamparas y Swich en enfermeria y baños discapa-
SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 1 Electrico, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambental, 1

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 24- NOV- 2025

Charla de seguridad

Hora de Inicio: 7:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM

* adecuación de materas en area Para Comedor.
* Orden y aseo en areas de trabajo.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 3 OFICIales, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 25- NOV- 2025

Charla de seguridad.

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM

* Retiro de materas Huego para Comedor
* Retiro de Piedras en Hueco Para Comedor
* Demolicion de muros Para adecuación de comedor.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 3 oficiales, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 26- NOV- 2025.

Hora de Inicio: 8:00 AM. Dia Soleado

Hora de Fin: 5:00 PM Dia Charla de seguridad

* Retiro de materas area para Comedor. funcionarios.
* Retiro de Piedras en elc area para Comedor. Funcionarios
* Demolición de muro en area Para Comeda funcionários

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 3 OFICIales, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO

Powered by CamScanner


ACTIVIDADES DE OBRA 27 - NOV - 2025.
Charla de seguridad Dia parcialmente nublado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Retiro de Piedras para adecuación de Comedor Funcionario.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
SIN NOVEDAD.
OPERATIVOS: 3 Oficiales, 1 SST, 1 Residente de obra, 1 Director de Obra, 1 Ambiental.
* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 28 - NOV - 2025
Charla de seguridad Dia lluvioso
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM
* Descargue de material para impermeabilización losa.
* Soldadora de Perlines para adecuación de techos.
* Traslado de material para terraza.
*
SIN NOVEDAD.
OPERATIVOS: 1 Soldador, 2 Oficiales, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental
* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 29 - NOV - 2025
Charla de seguridad Dia soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Adecuación de
* desmonte de Puerta area baño discapacitado.
* Instalación de Puerta area baño discapacitado.
* Resane de Acceso para area de Comedor.
* aplicación de sika Permabastick y granito por Camiradero.
* distamiento de placas y tela para instalación de membrada.

Powered by CamScanner

NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

* 


ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA (DOMINGO) 30-NOV-2025
Charla de seguridad Día lluvioso.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 2:00 PM.
* Aplicación de SIKA Permalastick
* Instalación de tela sobre Producto SIKA PERMALASTICK.
* Aplicación de nuevo Producto SIKA PERMALASTICK.
* Aplicación de granito.
NOVEDADES: Se detienen Actividades de aplicacion de SIKA Permalastick. por lluvia, ~~Se~~ a las 9:28: AM. y se reanuda nuevamente la actividad a las 10:04 AM.
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 Residente, 1 SST.

* 

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 01-DIC-2025
Hora de Inicio: Día Soleado
Hora de Fin: Charla de seguridad,
* Instalación de platinas en losa para impermeabilizacion.
* aplicacion de Producto sika permalastick.
* Instalación de tela.
* Aplicación de granito.
* apertura Con Polidora de Canal Para CIFON.
* aplicacion de Cemento en Canal Para CIFÓN.
* Instalacion de tela. Para. Impermeabilización losa.
NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente. 1 Ambiental.

* 

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 02 - DIC - 2025.
Hora Inicio: 8:00 AM. Dia lluvioso
Hora Fin: 5:00 PM. Charla de seguridad.
* Descargue de material ladrillos.
* Descargue de Arena en lote.
* adecuación y retira de impermeabilizante en area de Comedor.
* Trazo de medidas para Instalación de ladrillos.
* Sacado de Puntos con mezcla para fundicion de area de Comedores.
* Instalacion de malla electrosoldada para Fundición.
NOVEDADES: No se realizan actividades en terraza de terminación de aplicación de sika Permalastick y postura de tela para Continuación de impermeabilizado. Por lluvias. las Cuales Inician a las 8:00 AM. y no sesan del todo, lo que hace que impida la aplicacion y postura de lo antes mencionado.
OPERATIVOS: 5 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 soldador, 1 SST, 1 Dr obra 1 Residente, 1 Ambiental.
* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 03 - DIC - 2025.
Hora de Inicio: 7:00 AM. Dias Soleado.
Hora de Fin: 5:00 PM. Charla de seguridad.
* Preparación de mezcla para Fundición area Comedor.
* Fundición de area para Comedor.
* detallado con codal sobre Cemento para aplicacion de mineral.
* aplicacion de mineral.
* Instalación de tela para Impermeabilizacion de losa en terraza.
NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 5 oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Residente
* ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 04 - DIC 2025
Hora de Inicio: 8:00 AM. Charlas de Seguridad
Hora de Fin: 5:00 PM. Día Soleado
* Chaseado de PerFiles para membrana.
* Refuerzo de estructura metalica Para Fachada
* Instalación de tela en losa terraza.
* Abertura de regatas para instalación de tuberia hidraulica.
* Instalación de tuberias hidraulicas en regatas antes. abiertas.
NOVEDADES1: Se suspenden actividades a las 11:00 AM. de: Chaseado de PerFiles para membrana, Refuerzos de estructura metalica en Fachada, y apertura de regatas en baño discapacitado por audiencia en juzgado octavo Penal Circuito, los operativos que quedan suspendidos de esta actividad son: 3 oficiales y 1 Ayudante. se inician nuevamente las actividades antes descritas. a las 12:00 PM:
* Retiro de basura en sentro de acopio en el lote.
* descargué de puerta cohtra Fuego. Acopio Sotano.
* Retiro de grava del area para Comedor hacia el Lote.
NOVEDAD 2: Se suspende actividad en terraza de. Chaseado de PerFiles Para membrana a las 2:15 PM Por Eucaristia, Operativos que quedan suspendidos: 1 OFicial, 1 Auxiliar, Se suspenden actividades a las 4:00 PM Por Formación Actividades General Para Estas Paras de actividades nos estan afectando en la Programación dispuesta Para la ejecución de estas, ya que incluso en los ultimos días ya estado llaviendo bastante afectando de igualmanera las actividades que estamos realizando tanto en Fachada Como en Terraza.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 05-DIC-2025.

Charla de seguridad y salud en el trabajo.

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM.

* Adecuación de piedras y materias ore donde esta el comedor.
* Retiro de piedra del lado siguiente para adecuación de medidas en area de comedor.
* Chaseado de perfileria para instalación de tela y membrana.
* aplicación de sobre piso en baños discapacitados
* aplicación de Sika Permalastick en Canilera y Piedra.
* instalación de tela en losa para adecuacion de membrana.
* Aplicación de estuco en muros del centro de servicio
* Retiro de basura de lote.

NOVEDAD 1: se suspenden actividades en terraza de Chaseado de perfileria para membrana. y Refuerzo de estructura metalica en Fachada, a las: 9:10 AM: por audiencias en el juzgado 5 penal municipal, Operativos. 2 Oficiales. y 1 Auxiliar,

se inician nuevamente actividades a la 1:30 PM.

* Demolición de pasillo
* Aplicacion de sobre piso en baños discapacitados.

OPERATIVOS: 6 Oficiales, 2 auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr obra, 1 Ambiental.

os.

* ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA 06- DIC -2025

* Día soleado. Charla de seguridad
Hora Inicio: 8:00 AM.
Hora Fin:
* Continuación de demolición Pasillo.
* Cubrimiento de pie de puerta en auditorio.
* Orden y aseo are de demolición Pasillo.
* Retiro de Ventanas y marcos de Ventanas en Centro de servicios.
* Demolicion de muro oficina en Centro de servicios.
* Retiro de escombro y orden y aseo Centro de servicios.
* Preparación de mezclo para Instalación de ladrillos Pacillos.
* Instalación de estructura metalica en techo de baños. discapacitados y enfermeria.
* adecuación de redes electricas en Centro de servicios.
* Aseguramiento de estructura metalica en Fachada lateral.

NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 6 oficiales, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Dr obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. Domingo 07- DIC - 2025

Día soleado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 4:00 PM.
* Fundición segunda area Para Comedor.
* Tapado Para Techo en baño discapacitados.
* Orden y aseo en areas de trabajo
* Aseguramiento de estructura metalica en Fachada
* NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 Residente.

* ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA Lunes Festivo 08 - DIC - 2025.

* Día: Soleado.
Hora de Inicio: 9:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Orden y aseo areas de trabajo
* Fundición area Comedor.
* Pega de enchape. en baño discapacitados.
*
*

NOVEDADES: Sin NOVEDADES.
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 Auxiliar, 1 Residente de obra.

* ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 09 - DIC - 2025.
Dia Soleado. Charla de seguridad.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Refuerzo de estructura metalica en Fachada
* Chaseado de Perfiles para Instalación de membrana.
* Enchape en en baño discapacitados.
NOVEDADES 1: se suspenden actividades en terraza de Chaseado de perfiles para Instalacion de membrana. Y Chaseado de estructura metalica de Fachada., Por audiencia en el juzgado 8 penal circuito, a la Hora: 10:00 AM, Operativos 2 Oficiales, 2 auxiliares.
* Refuerzo de Perfileria metalica para techo en baño discapacitado y enfermeria.
NOVEDAD 2: Se suspenden actividades en baño discapacitaolos y enfermeria, de la actividad Refuerzo de estructura metalica "Perfileria" Por audiencia. en el juzgado tercero penal Circuito, Hora: 1:30 pm
3 Oficiales.
OPERATIVOS: 09 Oficiales, 03 Auxiliares, 1 Contratista, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental.
* ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 10 - DIC - 2025.

Día soleado. Charla de seguridad

Hora Inicio: 8:00 AM.

Hora Fin:

* Chaseado de estructura metalica en Fachada.
* Chaseado de Perfileria Para Instalación de membrana.
* masillado y lijado en Centro de servicios de muros
* enchape de Piso,
* Corte de enchape Para Pisos.

NOVEDADES: * Se suspenden actividades de Chaseado de estructura metalica en Fachada, Por audiencia en el Juzgado 6 Penal municipal.

Hora de Pare de Actividades: 8:10 AM.

OPERATIVOS: 2 Oficiales, 1 Auxiliar.

* Se suspenden Actividades de masillado y lijado en Area Centro de Servicio.

Hora de Pare de Actividades: 8:23 AM.

Hora de Inicio Actividades: No se miran Actividades.

OPERATIVOS: 3 Oficiales 1 Auxiliar

* Se suspenden actividades en baño discapacitados de Corte de Ceramica Por audiencia en el juzgado 8 Penal municipal.

Hora de Pare de Actividades: 9:20 AM.

Hora de Inicio Actividades:

OPERATIVOS: 2 Oficiales, 1 Auxiliar.

OPERATIVOS: Oficiales 09, 08 auxiliares, 1 soldador, 1 SST. 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental

*

ERIKA Cano.

ACTIVIDADES EN OBRA. 11- DIC- 2025.

* Día Soleado
* Charlas de seguridad.
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
* Hora de Fin: 6:00 PM.
* Chaseado de estructura metalica en fachada.
* Chaseado de Perfileria para Instalación de membrana.
* Armado de andamios.
* Fraguo en enchape baño discapacitados.
* Orden y ase en area de trabajo.
* Instalación de seperboard en Fachada.

NOVEDADES: se sospenden Actividades de Chaseado de Perfiles para Instalacion de membrana.
Hora: 9:40 AM.
OPERATIVOS: 1 OFicial, 1 Ayudante.

* se sospenden Actividades de Refuerzo de estructura metalica en Fachada.
Hora: 9:40 AM.
Operativos: 2 OFiciales, 1 Ayudante.
*Por audiencia en juzgado 6 Penal municipal.
*Se inicio nuevamente Actividades a las 2:00 PM.
*OPERATIVOS: 09 OFiciales, 03 Auxiliares, 1 soldador, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO

ACTIVIDADES DE OBRA 12- DIC- 2025.

Dia Soleado
Charla de seguridad.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 6:00 PM
* Chaseado de Perfiles Para Instalación de membrana.
* Chaseado de refuerzos para estructura metalica en Fachada.
* Cate de Ceramica en baños.

NOVEDADES: Se sospenden Actividades de Instalación de Perfiles para Refuerzo de estructura metalica en Fachada.

Powered by CamScanner

* Chaseado de perfiles para instalación de membrana.
* Corte de Ceramica para terminación de enchape Baños.

Por audencia en sala #1 juzgado 8 penal municipal Circuito.
Hora: 9:04 AM.
OPERATIVOS PARADOS DE ACTIVIDAD: 5 Oficiales y 3 Auxiliares.
* Hora de Reinicio de Actividades Antes mencionadas: 2:18: PM.
OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares 1 soldador, 1 SST, 1 Dr Obra 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Contratista.
*

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 13 - DIC - 2025.
Día Soleado Pausas: Activas.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 3:00 PM.
* Instalación de baterias sanitarias
* Instalación de lavamanos.
* demolición de Concreto en area de Comedor.
* Instalación de superboard en Fachada.
* Instalación de Refuerzos para estructura metalica.
* Retiro de escombro y traslado a lote.
* Chaseado de Perfileria para Instalacion de membrana.
NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 soldador, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. **Domingo 14 - DIC - 2025.**
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 3:00 PM.
* Pega de board sobre Fachada.
* Chaseado de Perfiles para Instalación de membrana.
* Armado de Andamios.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 5 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente.

ACTIVIDADES DE OBRA. **15 - DIC - 2025**

* Dia parcialmente nublado
* Charla de seguridad
* Hora de Inicio: 8:00 AM.
* Hora de Fin: 5:00 pm.
* Instalación de estructura metalica en Fachada
* Instalación de perfileria para Instalacion de membrana.
* Instalación de baterias Sanitarias y lavamanos en baño discapacitados.

NOVEDADES: se suspenden actividades en terraza de Instalacion de estructura metalica en Fachada y. Chaseado de perfiles para Instalación de membrana. por audiencia en juzgado 8 penal circuito.

Hora: 9:40 AM.

OPERATIVOS: 4 Oficiales, 3 Auxiliares.

OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental, 1 Contratista.

Erika Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA **16 - DIC - 2025**

Hora INICIO: 8:00 AM. Charla de segundad.

Hora Fin:

* Ijado de Paredes y cielo de baños discapacitados y enfermeria.
* Instalación de espejo. en baño discapacitados.
* descargue de cemento en lote.
* Chaseado de Perfiles para Instalación de membrana.
* Descargue de membrana.
* Pega de ladrillos para adecuación de Comedor.
* Instalación de estructura metalica en Fachada.
* Refuerzos de estructura metalica en Fachada.
* Instalación de eterboard en Fachada.
* Armado de Andamios. Pintura de baños y enfermeria.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 09 Oficiales, 3 auxiliares, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Res 1 Ambiental.

ERIKA CANO

Powered by CamScanner

01- NOV- 2025.

"Día Sabado no se laboro"

ERIKA CANO.

Domingo - 02 - NOV - 2025.

No se laboro.

ERIKA CANO.

Lunes 03 - NOV - 2025.

Día Festivo no se laboró..

ERIKA CANO.

MARTES 04 - NOV - 2025.

"NO SE LABORO"

ERIKA CANO.

MIERCOLES 05 - NOV - 2025

"NO SE LABORO"

ERIKA CANO.

JUEVES - 06 - NOV - 2025

"NO SE REALIZARON ACTIVIDADES"

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA VIERNES - 07 - NOV - 2025

Dia soleado

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin:

Charla de seguridad

* Retiro de superboard en Fachada Frente de la sede Judical Palmira.

Powered by CamScanner

* Traslado de Andamios.
* Armado de Andamios.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 1 Oficiales, 1 SST, 1 Residente, 1 Ambiental 1 Dr Obra, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

08 - NOV - 2025

"NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES"

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 10 - NOV - 2025

DÍA SOLEADO Hora de Inicio:

Charla de seguridad Hora de Fin:

* Terminación de Instalación ole tubería Rectangular. Parqueadero. ajuste de tubería Rectangular.
* Pintura epoxica en tubería Rectangular.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 1 Soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 11 - NOV - 2025

Dia soleado

Hora de Inicio: 8:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM.

* Terminación de Pintura epoxica en tubería Rectangular.
* Traslado de Tejas Para Parqueadero desde lote.
* Toma de medidas para Corte de teja.
* SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 1 soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental 1 Residente.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA — 12- NOV- 2025
Día soleado — Hora de Inicio: 8:00 AM.
Charla de seguridad — Hora de Fin: 5:00 PM.

* Corte de teja para instalación.
* Tendido de teja sobre "perlines" tubera Rectangular.
* Aseguramiento con tornillos cada teja instalada.

SIN NOVEDADES:
OPERATIVOS: 1 soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Or obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDAD EN OBRA — 13- NOV - 2025
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin:
* Rasqueteo de Fachada derecha de sede judicial Familia
* Traslado de andamio de lote a area de trabajo.
* Aplicación de graniplast en Fachad Fiente sede judicial Familia

SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Or obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. — 14- NOV -2025.
Hora Inicio: 8:00 AM
Hora Fin:
Charla de Seguridad
* Traslado de materiales y equipos Para : area de trabajo.
* Aplicación de graniplast en fachada.
* Retiro de board Frente sede judicial.

SIN NOVEDADES.
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Or Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD DE OBRA. 15 - NOV - 2025

Dia Soleado.

Hora de Inicio: Charlas de seguridad

Hora de Fin:

* Terminación de aplicado de Producto en Fachada.
* Retiro Completo de board en Fachad principal.
* Toma de medidas para apertura de traga luz. sala #1.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Residente, 1 Dr Obra.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. Domingo. 16 - NOV - 2025.

Hora Inicio: 8:00 AM.

Hora Fin: 5:00 PM.

* Corte de Pared con polidora.
* Toma de medidas para Resane con yeso.
* Traslado de tablas area de trabajo.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Residente. 1 Dr Obra.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. LUNES (FESTIVO). 17 - NOV - 2025.

* Hora de Inicio: 8:00 AM. Charla de seguridad
* Hora de Fin:
* Resane de tragaluz Con yeso
* Resane de grietas en la pared.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Ambiental, 1 Residente

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

18 - NOV - 2025.

"No se Realizan Actividades"

19 - NOV - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA.

Hora de Inicio: 8:00 AM. Charla de seguridad

Hora de Fin: 5:00 pm.

* Resane de tragaluz jurgado #1.
* Apuntalamiento de tabla Para Alineación de Resane.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
* Traslado de materiales a areáu de trabap.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 3 oficiales, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 20 - NOV - 2025

* Apertura de hueco de pared segundo Piso Sala. Hora Inicio: Hora Fin
* Resane de bordes Con yeso.
* traslado de material.
* Orden y aseo Areas de trabajo.

SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 21 - NOV - 2025.

Hora de Inicio: Día Soleado.

Hora de Fin:

Charla de seguridad.

* Terminación de Resanes en Sala segundo Piso.
* Rasqueteo de humedades.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
* aplicación de supermastic en Rasqueteo anterior.
* Lya de SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 3 Oficiales, 1 SST, 1 Dr obra, 1 Residente, 1 Ambiental

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 22- NOV- 2025.
Charla de Seguridad Día soleado.
Hora de Inicio:
Hora de Fin:
* Lya de Resanes del dia anterior.
* Traslado de Material.
* Alistamiento de Herramientas y equipos a area de trabajo.
* Preparación de Pintura Para Pintado Con rodillo Paredes de sala Segundo Piso.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Residente.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 24- NOV- 2025.
Charla de Seguridad Día Parcialmente nublado
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Traslado de material a area de trabajo.
* Terminación de detalles de Pinturas en sala 1 sala 2 segundo Piso.
* Orden y aseo en areas de trabajo.
* Resane de grietas y humedades.
* Impermeabilización de Canaleta en cobierta.
SIN NOVEDADES:
OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Ambiental. 1 Residente.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 25- NOV- 2025
Charla de seguridad Dia Parcialmente nublado.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.

Powered by CamScanner

* Aplicación de Impermeabilizante.
* Traslado de Andamio, Armado de andamio.
* Aplicasión de estuco listo en Fachada.
* demarcación de area de trabajo.

SIN NOVEDAD.

OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 26 - NOV - 2025.

Charla de seguridad Día Soleado.

Hora de Inicio: 7:00 AM.

Hora de Fin: 5:00 PM.

* Traslado de andamio para area de trabajo.
* Delimitación de area de trabajo.
* Instalación de lineas de vida.
* Aplicacion de estuco listo en Fachada.
* Orden y aseo en areas de trabajo.

SIN NOVEDADES.

OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 27 - NOV - 2025.

Pausas Activas. Dia soleado.

Hora Inicio: 8:00 AM

Hora Fin: 5:00 PM

* Traslado de andamio bote a area de trabajo.
* Retiro de letrero Fachada sede judicial.
* Terminación de aplicación de estuco listo.
* Instalación de Lieas de vida.


SIN NOVEDADES

OPERATIVOS: 3 OFICIALES, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Dr obra, 1 Residente.

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES DE OBRA 28- NOV- 2025.
Charla de seguridad Dia lluvioso.
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin:
* Armado de andamio
* delimitación de area donde se realizaran actividades.
* descargue de material
* Aplicacion de estuco sobre Fachada.
NOVEDADES:
OPERATIVOS: 4 Oficiales, 1 SST, 1 Or obra, 1 Residente, 1 Ambien




ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA. 29- NOV- 2025.
Dia soleado. Charla de seguridad.
Hora Inicio: 8:00 AM.
Hora Fin:
"NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES"

DOMINGO 30- NOV- 2025.

"NO SE Realizarón Actividades"



ERIKA CANO.

01- DIC - 2025.

NO SE Realizarón actividades.



ERIKA CANO.

02- DIC - 2025.
"NO se realizarón actividades"



ERIKA CANO

03- DIC - 2025.
"NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES"

ERIKA CANO.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA. 04 - DIC - 2025
Dia soleado Charla de seguridad
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin:

* Traslado de escombro para relleno de anden.
* Preparación de mezcla. para Fundición de anden.

NOVEDADES: Sin novedades.
OPERATIVOS: 4 OFICIALES, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Dr Obra, 1 Residente, 1 Ambiental.

ERIKA CANO.

05 - DIC - 2025.

"NO SE REALIZARON ACTIVIDADES."

06 - DIC - 2025.

"NO SE REALIZARON ACTIVIDADES".

Domingo 07 - DIC - 2025.

"NO SE LABORÓ"

Lunes Festivo 08 - DIC - 2025

"NO SE LABORÓ"

09 - DIC - 2025.

ACTIVIDADES DE OBRA.
Día soleado. Charla de seguridad.
Hora de Inicio:
Hora de Fin:
* Traslado de laminas de board para area de trabajo.
* Señalizacion y delimitación de areas
* Traslado de andamio a areas de trabajo.
* Corte de laminas de super board.
* Tapado Con board frente de ingreso sede judicial.

Powered by CamScanner

NOVEDADES: Sin Novedades.
OPERATIVOS: 3 Oficiales, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 10-DIC-2025.
Dia soleado Charla de seguridad
Hora de Inicio: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Lijado de Fachada.
* Armado de Andamios
* Señalización de area.
* Aplicacion de Impermebabilizante en Terraza
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 02 OFICIALES, 2 AUXILIARES, 1 SST, 1 Residente
1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO

ACTIVIDADES DE OBRA 11 - DIC - 2025.
Dia soleado Charla de seguridad.
Hora de INCIO: 8:00 AM.
Hora de Fin: 5:00 PM.
* Recubrimiento de estroctora metalica Con eter board.
* Lijado de Fachada
* Armado de Andamio
* delimitacion de areas de trabajo.
SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 02 OFICIALES, 2 AUXILIARES, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr Obra, 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA CANO.

ACTIVIDADES DE OBRA 12 - DIC - 2025
Dia Soleado Hora Fin: 5:00 pm.
Hora Inicio: 8:00 Charla Seguridad

Powered by CamScanner

* Recubrimiento Final de estructura en Fachado Con eterboard.
* Armado de Andamios.
* Señalización en Area de Trabajo.
* Retiro de escalera Acceso a tenaza.
* Instalacion de tubena Rectangular Para techo escakra gato.

SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 1 Oficial, 1 soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Residente 1 Dr Obra, 1 Ambiental.

ERIKA Cano.

ACTIVIDADES DE OBRA. 13 - DIC - 2025.
Dia Soleado Charla de seguridad.
Hora de Inicio:
Hora de Fin:
* Instalación de escalera gato.
* Instalación de tejas.
* Pintura de estructura Rectangular.
* Instalación de escalera Antigua en ~~Canal~~ Zona izquierda de tenaza.

SIN NOVEDADES
OPERATIVOS: 1 soldador, 1 Auxiliar, 1 SST, 1 Residente, 1 Dr obra. 1 Ambiental, 1 Contratista.

ERIKA Cano.

Domingo - 14 DIC - 2025
No se labora.

15- DIC - 2025.
No se laboró en la sede.

| Matriz de Calidad | | |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

CONTROL DE MATERIALES



RESGISTRO DE FICHAS PRESENTADAS								**REGISTRO DE VERIFICACIÓN**	
Fecha de presentación	***Nombre del elemento***	***Uso***	***Propiedad mecánica***	***Comportamiento***	***Marca / Fabricante***	***Norma / Certificado***	***Fecha de aprobación***	***Observación***	***Fecha***
13/11/25	Sikaplan® G-12 Membrana polimérica para impermeabilización de cubiertas fijadas mecánicamente	Impermeabilización de cubiertas planas o inclinadas mediante sistema de fijación mecánica, en edificaciones industriales, comerciales e institucionales.	- Material: PVC-P (policloruro de vinilo plastificado). - Espesor nominal: 1.2 mm. - Resistencia a la tracción: ≥ 1100 N/50 mm. - Alargamiento a rotura: ≥ 15%. - Alta resistencia al punzonamiento.	- Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV. - Soldable con aire caliente, logrando juntas homogéneas. - Alta durabilidad y estabilidad dimensional. - Buen comportamiento frente a movimientos estructurales. - Resistente a microorganismos y agentes atmosféricos.	SIKA®	ASTM D4434 (membranas de PVC). EN 13956 (láminas flexibles para impermeabilización de cubiertas). Certificación y ficha técnica del fabricante.	13/11/25	Se verifica que el producto recibido en el sitio corresponde al solicitado	15/11/25
14/11/25	Geotextil Sika® PP 1800/2500 – Membrana no tejida de polipropileno	Capa de separación, protección, filtración y refuerzo en sistemas de impermeabilización, cubiertas, drenajes, jardineras, cimentaciones y obras civiles en general.	- Material: 100% polipropileno (PP) no tejido. - Peso nominal: 180–250 g/m². - Resistencia a la tracción: ≥ 8–12 kN/m (según referencia). - Elongación: ≥ 50%. - Alta resistencia al punzonamiento.	- Excelente capacidad de filtración y drenaje. - Protege las membranas impermeabilizantes contra punzonamientos. - Resistente a la humedad, microorganismos y agentes químicos del suelo. - Alta durabilidad y estabilidad dimensional.	SIKA®	ASTM D4595 (resistencia a la tracción). ASTM D4833 (punzonamiento). ASTM D4751 (apertura aparente de poros). Ficha técnica y certificado de calidad del fabricante.	14/11/25	Se verifica que el producto recibido en el sitio corresponde al solicitado	15/11/25
21/11/25	Sika® Permalastik® Pro – Impermeabilizante asfáltico base agua	Impermeabilización de cimentaciones, jardineras, muros de contención y superficies bajo enchape en zonas húmedas como baños y cocinas.	- Base: emulsión asfáltica modificada base agua. - Densidad: aprox. 1.05 g/cm³. - Buena adherencia al concreto, mortero y mampostería. - Película flexible con capacidad de absorción de microfisuras.	- Forma una membrana continua impermeable. - Excelente resistencia a la humedad permanente. - Flexible, acompaña movimientos del sustrato. - No tóxico, bajo olor y fácil aplicación (brocha, rodillo o llana). - Apto para recubrimiento posterior con mortero o enchape.	SIKA® Colombia S.A.S.	ASTM D1227 / D2939 (emulsiones asfálticas). ASTM D6083 (membranas impermeabilizantes líquidas – referencia). Ficha técnica y certificado de calidad del fabricante.	21/11/25	Se verifica que el producto recibido en el sitio corresponde al solicitado	22/11/25

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Contratista

	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	**CODIGO: FORD-PDC-01** **VERSION: 01 2025** **PAGINA: 1 DE 1**

FECHA: 31 de octubre de 2025	**CONSECUTIVO:**	**004**
PROYECTO: Mantenimiento y Reparaciones Locativas a las Sedes Judiciales del Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano" y Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia “Oscar Lema Trujillo” de Roldanillo y Palacio de Justica de Cartago		
Contrato No.: 064 de 2025		

No.	Nombre del Registro	Codigo	Consecutivo	Responsable del Diligenciamiento	Medio de archivo (fisico/digital)	Tiempo de conservación	Acceso restringido (Si/No)	Observaciones
1	Listado Maestro de registros	FOR-PDC-01	004	Martha Andrade	Digital	5 años	No	
2	Control de recepción y almacén	FOR-PDC-04	004	Martha Andrade	Digital	5 años	No	
3	Registro de Inspección tecnica	FOR-PDC-05	004	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
4	Listado de proveedores	FOR-PDC-09		Martha Andrade	Digital	5 años	No	
5	Orden de Compra	FOR-PDC-10	013	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
6	Orden de Compra	FOR-PDC-10	014	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
7	Orden de Compra	FOR-PDC-10	015	Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
8	Orden de Compra	FOR-PDC-11	016	Ricardo Rojas	Digital	6 años	No	
9	Orden de Compra	FOR-PDC-12	017	Ricardo Rojas	Digital	7 años	No	
10	Registro de evaluación de proveedores	FOR-PDC-11		Ricardo Rojas	Digital	5 años	No	
11	Matriz de compras	FOR-PDC-12		Martha Andrade	Digital	5 años	No	
12								
13								
14								
15								



ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**
NOMBRE: Martha Patricia Andrade	**NOMBRE:** Julio Ricardo Rojas Hernandez
CARGO: Dirección Administrativa	**CARGO:** Representante Legal
FIRMA: 	**FIRMA:** 

	CONTROL DE RECEPCION Y ALMACEN	**CODIGO: FORD-PDC-04**
		VERSION: 01 2025
		PAGINA: 1 DE 1

PERIODO: 01 al 30 de noviembre de 2025	**CONTRATO No.:** 064 de 2025	**CONSECUTIVO: 004**
PROYECTO: Mantenimiento y Reparaciones Locativas a las Sedes Judiciales del Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano" y Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia "Oscar Lema Trujillo" de Roldanillo y Palacio de Justica de Cartago		


No.	Fecha	Factura	Proveedor	Material	Unidad	Cantidad	Frente o Sede
1	5/11/2025	253698	Homecenter	Pared Marmol Canaria	und	14	Palacio Palmira
2	6/11/2025	252750	Homecenter	Cemento Topex uso general	und	10	Palacio Palmira
3	8/11/2025	6256	Ferreteria la H	Teja UPVC Blanca 11,80x1,13	und	6	Palacio Palmira
4	8/11/2025	6256	Ferreteria la H	Teja UPVC Blanca 3x1,13	und	1	Palacio Palmira
5	8/11/2025	6256	Ferreteria la H	Teja UPVC Blanca 5,9x1,13	und	1	Palacio Palmira
6	10/11/2025	252884	Homecenter	Cemento Topex uso general	und	10	Palacio Palmira
7	14/11/2025	8737	Suministros y pinturas Palm	Pintura Vinilo Tipo 1	und	2	Palacio Palmira
8	21/11/2025	253551	Homecenter	Manto autoadhesivo	und	5	Palacio Palmira
9	28/11/2025	253960	Homecenter	Sika Permalastic Pro	und	7	Palacio Palmira
10	30/11/2025	176	Grupo Sanabria	Puerta cortafuego	und	1	Sede Familia
11	30/11/2025	20533	Escaleras de Colombia	Escalera tipo gato de 3,72 mts	und	1	Sede Familia
12	30/11/2025	20533	Escaleras de Colombia	Escalera tipo gato de 4 mts	und	1	Sede Familia
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	**REVISADO POR**
Nombre: Martha Patricia Andrade	Nombre: Julio Ricardo Rojas Hernandez
Cargo: Dirección Administrativa	Cargo: Representante Legal
Firma: 	Firma: 

	REGISTRO DE INSPECCION TECNICA	CODIGO: FOR-PDC-05
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAGINA: 1 DE 1

PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO No.:** 064 de 2025	**CONSECUTIVO:**	**004**
PROYECTO: Mantenimiento y Reparaciones Locativas a las Sedes Judiciales del Palacio de Justicia "Simón David Carrejo Bejarano" y Sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia “Oscar Lema Trujillo” de Roldanillo y Palacio de Justica de Cartago			

Fecha de inspección	Actividad Inspeccionada	Código de actividad o ítem	Inpección técnica aplicada	Resultado de la inspección	Responsable de inspección	Firma Responsable de Inspección	Registro fotografico
30/11/2025	Suministro Puerta Cortafuego	52	Visual y documental	Cumple con especificaciones tecnicas NFPA251, NFPA80, ficha tecnica ya aprobada.	Ricardo Rojas Hernandez		
30/11/2025	Esacaleras Gato para Roldanillo y	74 y 5,01	Visual y documental	Cumple con estándares de fabricación y calidad de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021	Ricardo Rojas Hernandez		 
							 

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**
Nombre: Julio Ricardo Rojas Hernandez	Nombre: Maria Claudia Garcia Cardona
Cargo: Residente de Obra	Cargo: Directora de Obra
Firma	Firma


	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1

FECHA: 04 de noviembre 2025	**CONSECUTIVO:**	013
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Escaleras de Colombia	
NIT/CC: 806015945-1	**e-mail:** facturaelectronica@comercioelectronico.com
Telf: 6026605900	**Dirección:** AV CRISANTO LUQUE 47 A 25, Cartagena

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega: 29/10/2025	**Incluye transporte:** No
Lugar de entrega: Sede Familia Palmira	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Escalera tipo gato de 3,72 mts	und	1
2	Escalera tipo gato de 4 mts	und	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra
Firma 	Firma 

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1


FECHA: 04 de noviembre 2025	**CONSECUTIVO:**	014
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS RAMA JUDICILA VALLE DEL CAUCA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Homecenter - Sodimac Colombia	
NIT/CC: 800242106	**e-mail:** proveedores@homecenter.co
Telf: 3108606158	**Dirección:** Cl. 40 38 35 - Palmira

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega:	**Incluye transporte: Si**
Lugar de entrega:	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Pared Marmol Canaria	und	14
2	Cemento Topex uso general	und	20
3	Manto autoadhesivo	und	5
4	Sika Permalastic Pro	und	7
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra

Firma 	Firma 


	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1

FECHA: 04 de noviembre 2025	**CONSECUTIVO:**	015
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Suministros y Pinturas Palmira SAS	
NIT/CC: 900922832	**e-mail:** ventas@sumipinturas.com
Telf: 3136059533	**Dirección:** Cl 28 27 66, Palmira

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega: 04/11/2025 - 30/11/2025	**Incluye transporte: No**
Lugar de entrega: Recogido en tienda	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Pintura Vinilo Tipo 1	und	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra
Firma 	Firma 



	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1

FECHA: 04 de noviembre 2025	**CONSECUTIVO:**	016
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: Ferreteria la H	
NIT/CC: 901040860-7	**e-mail:**
Telf: 6022855730	**Dirección:** CL 42 40 03, Palmira

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega: 04/11/2025 - 30/11/2025	**Incluye transporte: No**
Lugar de entrega: Recogido en tienda	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Teja UPVC Blanca 11,80x1,13	und	6
2	Teja UPVC Blanca 3x1,13	und	1
3	Teja UPVC Blanca 5,9x1,13	und	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra
Firma 	Firma 


	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: FOR-PDC-10
		VERSION: 01 2025
		FECHA: 01-07-2025
		PAG: 1 DE 1

FECHA: 04 de noviembre 2025	**CONSECUTIVO:**	017
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA		
CONTRATO No.: 064 de 2025		

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE: GRUPO INDUSTRIAL SANABRIA SAS	
NIT/CC: 901104594-9	**e-mail:**
Telf: 6022855730	**Dirección:** CR 10 1 27, Neiva

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha de entrega: 04/11/2025 - 30/11/2025	**Incluye transporte: No**
Lugar de entrega: Recogido en tienda	

Ítem	Descripción el producto / servicio	Unidad	Cantidad
1	Puerta cortafuego	und	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**
Nombre: Ricardo Rojas	Nombre: Maria Claudia Garcia
Cargo : Residente de Obra	Cargo : Director de Obra
Firma 	Firma 