FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	27/09/2025
Semana No	**3**	**Del :**	6/10/2025	**Al:**	11/10/2025
Plazo Total		150	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		39	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		26,00%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**7,64%**	**7,64%**	**(%) Ejecutado**	**10,51%**	**10,51%**
Valor programado ($)	**$ 45.425.310,00**	**$ 45.425.310,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 62.450.238,00**	**$ 62.450.238,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**2,86%**
				Valor Adelanto	**$ 17.024.928,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594.474.864,20
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	150 dias
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594.474.864,20

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Ajuste de cierre del valor al balance general inicial, corrección de Apu's contractuales, diligenciamento fomato 76 y diligenciamiento formato 69.

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de baños: Terminación de enchapes porcelanicos de piso y muros, terminación de emboquillada de juntas de enchapes, inicio de media cañas zona de duchas. Compra de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, orinal)
Zona de parqueadero: Terminación de la actividad no prevista de pintura esmalte a la estructura metálica de la cubierta en la zona interna del parqueadero.
Zona de gimnasio: Se realiza la reparación de el cielo raso en esta zona.

AVANCE DE OBRA: El avance de obra presenta un adelanto en actividades y se proyecta para la siguiente semana poder iniciar con actividades de cubierta el cual esta pendiente de despacho de la maquina figuradora de la teja la cual esta confirmada por

el proveedor para el día miercoles 15 de octubre de 2025.

FINANCIERO: Presentamos un avance de 2.86% el cual proyectamos incrementar la semana de ejecución N°4

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Acopio de RCD´S de las ultimas demoliciones realizadas, inspección y mantenimiento de punto ecologico y zonas aledañas, orden y aseo de las obras realizadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Inspección de herramientas y equipos, acompañamiento trabajo en alturas zona de parqueadero, charlas de seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**6**
Total Personal en Obra	**9**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaría	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 594.474.864,20
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

FIRMA






JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°3

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 3

ANTES	DESPUÉS
	
	
	
	
	

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA