FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	27/09/2025
Semana No	**4**	**Del :**	13/10/2025	**Al:**	18/10/2025
Plazo Total		150	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		46	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		30.67%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**17.04%**	**17.04%**	**(%) Ejecutado**	**21.99%**	**21.99%**
Valor programado ($)	**$ 101,307,587.00**	**$ 101,307,587.00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 130,746,221.00**	**$ 130,746,221.00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**4.95%**
				Valor Adelanto	**$ 29,438,634.00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594,474,864.20
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	150 dias
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594,474,864.20

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Consolidadción memorias de cantidades, consolidadcion formatos de acta N°1, consolidación informe mensual N°2.

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de baños: Terminación de media caña zona de baños y cabinas de ducha, instalación de calentadores electricos, limpieza de enchape, instalación de tomas gfci, instalación de 02 sanitarios, instalación de 01 orinal, instalación de 02 lavamanos.
Zona de parqueadero: Terminación de la actividad no prevista de pintura esmalte a la estructura metálica de la cubierta en la zona interna del parqueadero.
Zona de gimnasio: Aplicación de pintura tipo 1 interna en muros y cielo raso, instalación de piso de caucho.
Zona oficina segundo piso: retiro de baranda, construcción de antepecho en mampostería, aplicación de pañete.

AVANCE DE OBRA: El avance de obra presenta un adelanto en actividades y se proyecta para la siguiente semana poder incrementar este avance con la intervención de la oficina externa del lider.

FINANCIERO: Presentamos un avance de 4.95% el cual proyectamos incrementar la semana de ejecución N°5

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Acopio de RCD´S de las ultimas demoliciones realizadas, inspección y mantenimiento de punto ecologico y zonas aledañas, orden y aseo de las obras realizadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Inspección de herramientas y equipos, acompañamiento trabajo en alturas zona de parqueadero, charlas de seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**6**
Total Personal en Obra	**9**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaria	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	20/09/2025-20/10/2025	$ 130,746,221.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 130,746,221.00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 594,474,864.20
Valor facturado Contrato Obra
$ 130,746,221.00
% Avance facturado Acumulado
21.99%

OBSERVACIONES

FIRMA





JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°4

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 4

ANTES	DESPUES
	 
	 
	  
	 
	 

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA