FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	27/09/2025
Semana No	**5**	**Del :**	27/10/2025	**Al:**	1/11/2025
Plazo Total		150	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		60	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		40.00%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**23.76%**	**23.76%**	**(%) Ejecutado**	**26.14%**	**26.14%**
Valor programado ($)	**$ 141,256,311.00**	**$ 141,256,311.00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 155,423,124.00**	**$ 155,423,124.00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**2.38%**
				Valor Adelanto	**$ 14,166,813.00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594,474,864.20
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	150 dias
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594,474,864.20

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Acuerdos economicos finales con proveedores de carpinteria en aluminio, madera y divisiones.

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de parqueadero: Desmonte de cubierta tipo asfaltica existente e inicio de instalación de cubierta tipo sandwich Standing Seam
Zona de gimnasio: Retiro de ventaneria existente.
Zona oficina segundo piso: Aplicación de estuco en antepecho anteriormente creado y pañetado.
Zona de terrazas: Demolición de enchape existente en terraza norte y sur con acopio de materiales.
Zona de bodegas: Aplicación de pintura vinilo interior color blanco

AVANCE DE OBRA: El avance de obra presenta un adelanto en actividades y se proyecta para la siguiente semana poder incrementar este avance con la intervención de la oficina externa del lider en cuanto a cambio de estructura de soporte de cubierta y pisos.

FINANCIERO: Presentamos un avance de 2.38% el cual proyectamos incrementar la semana de ejecución N°6

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Acopio de RCD´S de las ultimas demoliciones realizadas, inspección y mantenimiento de punto ecologico y zonas aledañas, orden y aseo de las obras realizadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Inspección de herramientas y equipos, acompañamiento trabajo en alturas zona de parqueadero, charlas de seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**7**
Total Personal en Obra	**10**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaria	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	20/09/2025-20/10/2025	$ 130,746,221.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 130,746,221.00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 594,474,864.20
Valor facturado Contrato Obra
$ 130,746,221.00
% Avance facturado Acumulado
21.99%

OBSERVACIONES

FIRMA





JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°5

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 5

ANTES	DESPUES		
			
			
			
			
			

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA