FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	8/11/2025
Semana No	**6**	**Del :**	3/11/2025	**Al:**	8/11/2025
Plazo Total		150	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		67	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		44.67%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**28.70%**	**28.70%**	**(%) Ejecutado**	**30.02%**	**30.02%**
Valor programado ($)	**$ 170,632,985.00**	**$ 170,632,985.00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 178,454,202.00**	**$ 178,454,202.00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**1.32%**
				Valor Adelanto	**$ 7,821,217.00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594,474,864.20
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	150 dias
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594,474,864.20

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Envio a la supervisión del contrato nuevamente de los documentos y formatos para el modificatorio de los Np's que necesariamente se deben incluir en el contrato para dar un adecuado mantenimiento a las instalaciones de la base SEI.

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de parqueadero: Instalación de cubierta standing seam tipo sandwich
Zona de terrazas: Fundida de mortero de nivelación con media cañas y pendientes adecuadas para su correcto funcionamiento, aplicación de esmalte lamina llena a puertas .
Zona de oficina exterior: Instalación de perfiles metálicos para soporte de cubierta, instalación de cubierta standing seam, Demolición de piso, acopio de RCD'S, Fundida de mortero de nivelación, resane contra cubierta.

AVANCE DE OBRA: El avance de obra presenta un adelanto en actividades y se proyecta para la siguiente semana poder incrementar este avance con la intervención de la zona de baños al instalar las puertas cortafuego así como la pintura a los muros

de la zona de parqueadero.

FINANCIERO: Presentamos un avance de 1.32% el cual proyectamos incrementar la semana de ejecución N°7

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Acopio de RCD´S de las ultimas demoliciones realizadas, inspección y mantenimiento de punto ecologico y zonas aledañas, orden y aseo de las obras realizadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Inspección de herramientas y equipos, acompañamiento trabajo en alturas zona de parqueadero, charlas de seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**7**
Total Personal en Obra	**10**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN


RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaria	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	20/09/2025-20/10/2025	$ 130,746,221.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 130,746,221.00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 594,474,864.20
Valor facturado Contrato Obra
$ 130,746,221.00
% Avance facturado Acumulado
21.99%


OBSERVACIONES	FIRMA
	
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°6

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 6

ANTES	DESPUES
 	
	
	
	 
	

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA