FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	22/11/2025
Semana No	**8**	**Del :**	17/11/2025	**Al:**	22/11/2025
Plazo Total		150	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		81	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		54.00%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**48.49%**	**48.49%**	**(%) Ejecutado**	**62.35%**	**62.35%**
Valor programado ($)	**$ 288,246,678.00**	**$ 288,246,678.00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 370,664,885.00**	**$ 370,664,885.00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**13.86%**
				Valor Adelanto	**$ 82,418,207.00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594,474,864.20
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	150 dias
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594,474,864.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Firma de modificatorio con Items no previstos, presentación de informe mensual, presentación de acta No 2.

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de punto fijo escaleras: Aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros y aplicación de pintura esmalte barandas de escalera.
Terraza norte y sur: Aplicación de pintura tipo koraza en muros
Zona de cocina: Desmonte e instalación de ventanería tipo control acustico
Zona de balcon: Instalación de ventanería control acustico
Zona de baño guardia: Desmonte e instalación de ventanería control acustico
Zona de cocina: adecuación de bodega en la cocina y aplicación de estuco y traslado de punto hidraulico.

AVANCE DE OBRA: El avance de obra presenta un adelanto en actividades y se proyecta para la siguiente semana poder incrementar este avance.

FINANCIERO: Presentamos un avance de 13.68% el cual proyectamos incrementar la semana de ejecución N°9

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Acopio de RCD´S de las ultimas demoliciones realizadas, inspección y mantenimiento de punto ecologico y zonas aledañas, orden y aseo de las obras realizadas. Envio de informes mensuales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Inspección de herramientas y equipos, acompañamiento trabajo en alturas zona de parqueadero, charlas de seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**7**
Total Personal en Obra	**10**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN


RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaria	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	20/09/2025-20/10/2025	$ 130,746,221.00
2	20/10/2025-20/11/2025	$ 239,918,664.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 370,664,885.00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 594,474,864.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 370,664,885.00
% Avance facturado Acumulado
62.35%


OBSERVACIONES	FIRMA
	
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°8

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 8

ANTES	DESPUES
	
	
	
	
	

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA