**BITÁCORA DE INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

| **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 001 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD, BIENESTAR, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS REQUERIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **REVISIÓN** | | | | |
| **INTERVENTORIA** | INVERELECTRIC S.A.S. | NIT | 901594560-1 | ROLANDO GUEVARA |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | INECEL S.A.S. | NIT | 804006373-6 | JULIO MARTINEZ |

| **BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA** | |
|---|---|
| **FECHA:** Jueves 08 de Mayo al Jueves 15 de Mayo | |
| **ACTIVIDADES** | |
| SEMANA 7: Z O N A D E INTERVENCIÓN DE LA EXCAVACIÓN | |
| 1. Jueves 08 de Mayo: .Instalación de tubería PVC | |
| 2. Viernes 09 de Mayo: Relleno y compactación de canalización subterránea | |
| 3. Sábado 10 de Mayo: Compactación e instalación de adoquines | |
| 4. Lunes 12 de Mayo: Instalación de adoquines | |
| 5. Martes 13 de Mayo: Instalación de cable 4/0 THHN subterráneo | |
| 6. Miércoles 14 de Mayo: Abertura de hoyo, hincada, aplomada y apisonada de poste de 12m | |
| 7. Jueves 15 de Mayo: Instalación de tablero general de baja tensión. | |
| **ANEXOS** | |





**OBSERVACIONES:**

- Se realiza recomendación al personal del debido uso de EPP.
- Se realiza recomendación al personal de mantener debido orden y aseo del area.

-