INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONVENIO DE COOPERACION Y APORTES Nº SAT 100-12.03-067 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO						
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X	
CONVENIO	**Nº SP 100-12.03-067 DE 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025**	De	COOPERACION			
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SOPETRAN, CON EL FIN DE FORTALECER LA CONECTIVDAD RURAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.						
Supervisor	**DIANA YASMIN MORALES TORRES – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**					
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SOPETRAN					
Valor del Convenio	El valor total del convenio será de **OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($8.100.000)**, de los cuales el municipio de San Luis aporta el valor en dinero de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML ($7.200.000)** y el asociado aporta en especie un valor de **NOVECIENTOS MIL PESOS ML ($900.000)**					
Plazo de ejecución	**1 MES**					
Fecha de ejecución	Del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2025					

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONVENIO AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SOPETRAN, CON EL FIN DE FORTALECER LA CONECTIVDAD RURAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.

Para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto se plantean las siguientes actividades que deben ser desarrolladas por la junta de acción comunal.

	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2025
		LOCALIZACION	VEREDA SOPETRAN
	PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SOPETRAN, CON EL FIN DE FORTALECER LA CONECTIVIDAD RURAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA	

ITEM	ACTIVIDAD	Ud Medida	Cantidad Obra	V/r Unitario	V/r Total
1	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	8	$ 13.541,00	$ 108.328,00
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	8	$ 13.541,00	$ 108.328,00
3	Conformación con material de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	400	$ 1.192,00	$ 476.800,00
4	Construcción de desagües para caminos.	und	8	$ 21.510,00	$ 172.080,00
5	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	has	4,00	$ 679.118,00	$ 2.716.472,00
6	Mantenimiento de pasos a desnivel (sobre lámina de agua)	m2	92,64	$ 39.053,00	$ 3.617.992,00
7					
8					
				TOTAL	**7.200.000,0**

APORTE JAC SOPETRAN

ITEM	ACTIVIDAD	Ud Medida	Cantidad Obra	V/r Unitario	V/r Total
1	Jornal para el mejoramiento de via terciaria	JORNAL	18	$ 50.000,00	$ 900.000,00
		VALOR TOTAL			**$ 8.100.000**

Dada en San Luis, a los 12 días de diciembre de 2025

Leidy Hidalgo Manco

LEIDY DEL CARMEN HIDALGO MANCO
Representante Legal J.A.C

REGISTRO FOTOGRÁFICO
























NOTE 9 PRO
D CAMERA




CAT










CAT


420F


SIDHCAB


SIDHCAB









