Medellín, diciembre 5 de 2025 **CO11321**

Director de Interventoria
Carlos Alberto Zapata Garcia
SADING GROUP S.A.S.
Medellin

REFERENCIA:	**CONTRATO N° 4600105089 DE 2025** **ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025"**
ASUNTO	**SOICITUD AMPLACION DE PLAZO**

Cordial saludo Ingeniero,

De acuerdo a la MODIFICACIÓN N° 01 del contrato en referencia la fecha de terminacion es el dia 31 de diciembre de 2025, se solicita a la Interventoria la amplacion de plazo hasta el 28 de febrero de 2026 por las circunstancias que se enumeran a continuacion:

- ANÁLISIS DETALLADO DE LA AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LA QUEBRADA ALTAVISTA – GUAYABALA

Las actividades y plazo estipuladas en la MODIFICACION N°01 no alcanzan a ejecutarse al 31 de diciembre de 2025 se ve reflejado en el valor que queda por ejecutar que es de $ 398.585.388. La justificación de la solicitud radica principalmente en las dificultades que se han tenido al acceso de los predios por parte de los profesionales y la topografía, hechos que se han manifestado oportunamente. VALOR POR EJECUTAR $ 518.128.694

- Durante el desarrollo del contrato resultaron otras actividades de diseño como son:

Diseño de un puente el el sitio MANO DE DIOS y estabilizacion de taludes en el sitio LA CHORRERA PARTE ALTA. Estos diseños no alcanzan a entregarse completamente al 31 de diciembre de 2025 VALOR POR EJECUTAR $ 320.630.492

Atentamente,



GUILLERMO LEON VELASQUEZ SALDARRIAGA
Representante Legal
GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.