	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE RECIBO**	**Código:** F- CT-015 **Versión:** 4 **Fecha Actualización:** 09 - 03 - 2021 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA
	22	**DICIEMBRE**	**2025**

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.332.2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBICAS

ACTA No. 3 DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.332.2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) Que el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.332.2025 cumplió con los requisitos de ejecucución por lo que se suscribió la respectiva acta de inicio, con fecha 20 de octubre de 2025

CONTRATO / CONVENIO N°	110.2010.332.2025 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)	
CONTRATACIÓN DIRECTA		
MÍNIMA CUANTÍA		
LICITACIÓN PÚBLICA		
SELECCIÓN ABREVIADA	x	SC-SG-SA-MC-009 DE 2025
CONCURSO DE MÉRITOS		

OBJETO DE CONTRATO Ó CONVENIO

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS RURALES DE AGUA CALIENTE, PLANADAS, PALMICHAL, EL SECRETO, QUINCHALERA Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO EN EL CENTRO POBLADO AGUACLARA Y EL VIVE DIGITAL PLUS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

LOCALIZACION DEL PROYECTO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	DOS (2) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO / CONVENIO	20 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO / CONVENIO	19 DE DICIEMBRE DE 2025

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS Contratista
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

En Sabanalarga, a los veintidos (22) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron **CONTRATISTA: C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS**, en calidad de **CONTRATISTA** y **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**, en calidad de supervisor, con el fin de recibir el contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes actividades

SECOP

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ESCUELA BOTIJERA				
1	**DESMONTES y CUBIERTA**				
1,1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	132	$ 14.184,00	$ 1.872.288,00
1,2	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2,0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	M	99	$ 50.212,00	$ 4.970.988,00
1,3	Caballete TZL metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	M	12	$ 34.623,00	$ 415.476,00
1,4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	132	$ 57.592,00	$ 7.602.144,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 14.860.896,00**
2	**PINTURA**				
2,1	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	168,17	$ 17.200,00	$ 2.892.524,00
2,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	168,17	$ 16.358,00	$ 2.750.924,86
2,3	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	290,21	$ 5.382,00	$ 1.561.910,22
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.205.359,08**
3	**MUROS**				
3,1	Resane en mortero 1:4 A = 0.10, E = 1.5 cm	M	14,07	$ 3.795,00	$ 53.395,65
3,2	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	50,4	$ 96.339,00	$ 4.855.485,60
3,3	Aislamiento termico acustico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	50,4	$ 20.937,00	$ 1.055.224,80
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 5.964.106,05**
4	**ELECTRICIDAD**				
4,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	6	$ 45.686,00	$ 274.116,00
4,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	1	$ 13.751,00	$ 13.751,00
4,3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	1	$ 112.699,00	$ 112.699,00
4,4	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	UND	1	$ 636.771,00	$ 636.771,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 1.037.337,00**
5	**CANCHA DEPORTIVA**				
5,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	201,32	$ 7.943,00	$ 1.599.084,76
5,2	Limpieza,raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	247	$ 9.277,00	$ 2.291.419,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 3.890.503,76**
	ESCUELA LA QUINCHALERA				
1	**Cielo raso**				
1,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	78,86	$ 96.344,00	$ 7.597.687,84
1,2	Aislamiento termico acustico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	78,86	$ 20.937,00	$ 1.651.091,82
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 9.248.779,66**
2	**ELECTRICIDAD**				
2,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	6	$ 45.686,00	$ 274.116,00

2,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	4	$ 13.751,00	$ 55.004,00
2,3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre	UND	4	$ 112.704,00	$ 450.816,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 779.936,00**
3	**PINTURA**				
3,1	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	311,78	$ 5.382,00	$ 1.677.999,96
3,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	229,92	$ 16.358,00	$ 3.761.031,36
3,3	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	81,87	$ 17.202,00	$ 1.408.327,74
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 6.847.359,06**
	ESCUELA PLANADAS				
1	**EXCAVACION**				
1,1	Excavacion manual en conglomerado	M3	14,4	$ 68.786,00	$ 990.518,40
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 990.518,40**
2	**MUROS CUBIERTAS E HIDRAHULICOS**				
2,1	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0,15 m, para sello de junt	M	12	$ 14.093,00	$ 169.116,00
2,2	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e instal.	M2	30,2	$ 121.698,00	$ 3.675.279,60
2,3	Llave jardin Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e instal.	UND	6	$ 41.308,00	$ 247.848,00
2,4	Tuberia presion PVC RDE 13,5 1". Suministro e instal.	M	120	$ 12.360,00	$ 1.483.200,00
2,5	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	3,48	$ 81.278,00	$ 282.847,44
2,6	Acometida red hidraulica pvc 1" x 60 m	UND	1	$ 1.131.096,00	$ 1.131.096,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 6.989.387,04**
3	**ELECTRICIDAD**				
3,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	12	$ 45.686,00	$ 548.232,00
3,2	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	3	$ 13.751,00	$ 41.253,00
3,3	Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y	UND	2	$ 49.230,00	$ 98.460,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 687.945,00**
4	**MANTENIMIENTO DE FACHADA E INTERIOR**				
4,1	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	212,54	$ 17.344,00	$ 3.686.293,76
4,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	120,4	$ 16.363,00	$ 1.970.105,20
4,3	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	332,94	$ 5.382,00	$ 1.791.883,08
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.448.282,04**
5	**CANCHA DEPORTIVA**				
5,1	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	240	$ 7.943,00	$ 1.906.320,00
5,2	Limpieza,raspodo y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	300	$ 9.277,00	$ 2.783.100,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 4.689.420,00**
	ESCUELA PALMICHAL				
1	**DESMONTE Y DEMOLICION**				
1,1	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	M2	0,75	$ 6.624,00	$ 4.968,00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

1,2	Demolicion enchape muros con retiro	M2	2,25	$ 8.788,00	$ 19.773,00
1,3	Demolicion placas macizas de e<0.30 m con retiro	M2	0,51	$ 134.790,00	$ 68.742,90
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 93.483,90**
2	**MAMTENIMIENTO DE MURO POARED**				
2,1	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	M2	12	$ 121.698,00	$ 1.460.376,00
2,2	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	M2	2,25	$ 68.940,00	$ 155.115,00
2,3	Muro en ladrillo tolete recocido 0.12 m (12 x 25 x 6)	M2	0,41	$ 105.397,00	$ 43.212,77
2,4	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	M3	0,41	$ 662.389,00	$ 271.579,49
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 1.930.283,26**
3	**ELECTRICIDAD**				
3,1	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND	10	$ 45.686,00	$ 456.860,00
3,2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de	UND	2	$ 113.235,00	$ 226.470,00
3,3	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	1	$ 118.382,00	$ 118.382,00
3,4	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	2	$ 13.751,00	$ 27.502,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 829.214,00**
4	**LIMPIEZA DE MUROS Y PINTURA**				
4,1	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	69,56	$ 16.369,00	$ 1.138.627,64
4,2	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en	M2	623,26	$ 5.382,00	$ 3.354.385,32
4,3	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	3,35	$ 81.394,00	$ 272.669,90
4,4	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	221,98	$ 17.478,00	$ 3.879.766,44
4,5	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	250	$ 7.943,00	$ 1.985.750,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 10.631.199,30**
5	**BAÑOS**				
5,1	Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similiar. Suministro e instal.	UND	2	$ 254.389,00	$ 508.778,00
5,2	Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similiar. Suministro e instal.	UND	2	$ 101.088,00	$ 202.176,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 710.954,00**
6	**CUBIERTA**				
6,1	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	50	$ 14.093,00	$ 704.650,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 704.650,00**
	ESCUELA EL SECRETO				
1	**EXCAVACION**				
1,1	Desmonte de vidrios de ventanas	M2	16	$ 4.529,00	$ 72.464,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 72.464,00**
2	**VIDRIOS**				
2,1	Vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	M2	16	$ 81.142,00	$ 1.298.272,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 1.298.272,00**
3	**ELECTRICIDAD**				

3,1	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	UND	1	$ 118.103,00	$ 118.103,00
3,2	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	UND	16	$ 45.686,00	$ 730.976,00
3,3	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	UND	1	$ 13.751,00	$ 13.751,00
3,4	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	1	$ 112.676,00	$ 112.676,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 975.506,00**
4	**PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**				
4,1	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	411,88	$ 16.357,00	$ 6.737.121,16
4,2	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	411,88	$ 5.382,00	$ 2.216.738,16
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 8.953.859,32**
5	**CUBIERTA**				
5.1	Reparación de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	18,0	$ 14.093,00	$ 253.674,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 253.674,00**
	ESCUELA AGUACALIENTE				
1	**LIMPIEZA Y DESMONTE**				
1,1	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenario deportivo	M2	260	$ 9.277,00	$ 2.412.020,00
1,2	Excavación a mano en material común	M3	12,15	$ 44.781,00	$ 544.089,15
1,3	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	M2	52,93	$ 14.184,00	$ 750.759,12
1,4	Lavado de muros en ladrillo a la vista	M2	37,93	$ 3.326,00	$ 126.155,18
1,5	Limpieza, raspado y lavado de placa,muros,pisos en concreto existente	M2	147,94	$ 5.382,00	$ 796.213,08
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 4.629.236,53**
2	**COMPONENTE ELECTRICO**				
2,1	Interruptor sencillo	UND	2,00	$ 17.945,00	$ 35.890,00
2,2	Cable cu thhn 10 awg	M	30,00	$ 14.739,00	$ 442.170,00
2,3	Cable cu thhn 12 awg	M	100,00	$ 13.366,00	$ 1.336.600,00
2,4	Varilla de cobre 5/8	UND	1,00	$ 240.675,00	$ 240.675,00
2,5	Tomacorriente doble 15a 125v con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	UND	4,00	$ 13.751,00	$ 55.004,00
2,6	Luminaria panel led redondo de sobreponer 24w 1680-2400 lm 6500k	UND	4,00	$ 44.995,00	$ 179.980,00
2,7	Tubo PVC Conduit 1/2 "	M	12,00	$ 11.857,00	$ 142.284,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 2.432.603,00**
3	**PINTURA**				
3,1	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similiar bajo placa 3 manos	M2	37,74	$ 27.078,00	$ 1.021.923,72
3,2	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	70,99	$ 16.369,00	$ 1.162.035,31
3,3	Barniz transparente ladrillo fachada dos manos	M2	37,93	$ 27.229,00	$ 1.032.795,97
3,4	Líneas de demarcación cancha multifuncional	ML	364	$ 7.943,00	$ 2.891.252,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 6.108.007,00**
4	**CUBIERTA**				
4,1	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	75,00	$ 57.768,00	$ 4.332.600,00
4,2	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	52,56	$ 96.889,00	$ 5.092.485,84
4,3	Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con pelicula de papel	M2	52,56	$ 20.937,00	$ 1.100.448,72

SECOP
SECRETARIA GENERAL

4,4	Caballete TZL metalico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	M	7,50	$ 34.623,00	$ 259.672,50
4,5	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e instal.	M2	4,00	$ 121.698,00	$ 486.792,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 11.271.999,06**
5	**COMPONENTE SANITARIO**				
5,1	Manguera en polietileno =1" suministro e instal	ML	135,00	$ 6.387,00	$ 862.245,00
5,2	Adaptador macho de presión PVC 2 1/2" suministro e instal	UND	4,00	$ 26.327,00	$ 105.308,00
5,3	Adaptador hembra de presión PVC 1/2" suministro e instal	UND	4,00	$ 2.496,00	$ 9.984,00
5,4	Grifería para tanque de sanitario	UND	1,00	$ 49.673,00	$ 49.673,00
5,5	Tapón roscado de presión PVC 1/2".suministro e instal	UND	3,00	$ 2.349,00	$ 7.047,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 1.034.257,00**
	COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO				
1	**LIMPIEZA Y DESMONTE**				
1,1	Limpieza, raspado y lavado de placa,muros,pisos en concreto existente	M2	284,35	$ 5.382,00	$ 1.530.371,70
1,2	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	M2	94,4	$ 3.169,00	$ 299.153,60
1,3	Desmonte de cielo raso con retiro	M2	157,3	$ 14.549,00	$ 2.288.557,70
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 4.118.083,00**
2	**PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**				
2,1	Pintura epoxica para muros (2 manos)	M2	313,78	$ 51.415,00	$ 16.132.998,70
2,2	Pintura interior vinila bajo cubierta 2 manos	M2	270,24	$ 16.356,00	$ 4.420.045,44
2,3	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similiar bajo	M2	109,50	$ 27.065,00	$ 2.963.617,50
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 23.516.661,64**
2	**CIELO RASO**				
2,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	157,3	$ 96.248,00	$ 15.139.810,40
2,2	Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con película de papel	M2	157,3	$ 20.937,00	$ 3.293.390,10
2,3	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	8,00	$ 137.714,00	$ 1.101.712,00
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 19.534.912,50**
4	**CUBIERTA**				
4,1	Canal blanca pvc para techo c-30 suministro e instalacion	ML	94,4	$ 57.784,00	$ 5.454.809,60
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 5.454.809,60**
	VIVE DIGITAL COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN				
1	**LIMPIEZA Y DESMONTE**				
1,1	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	M2	197,14	$ 96.340,00	$ 18.992.467,60
1,2	Demolicion muro drywall incluye retiro	M2	40,48	$ 9.794,00	$ 396.461,12
1,3	Muro dry-wall doble cara e=1/2".	M2	40,48	$ 101.167,00	$ 4.095.240,16
1,4	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	M	2,90	$ 44.793,00	$ 129.899,70
1,5	interruptor sencillo	UND	1,00	$ 15.201,00	$ 15.201,00
1,6	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	M	25,00	$ 14.093,00	$ 352.325,00
1,7	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	M2	316,22	$ 7.249,00	$ 2.292.278,78
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 26.273.873,36**
1	**CARCAMO VIVE DIGITAL**				
2,1	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.10 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	M	32,60	$ 220.591,00	$ 7.191.266,60
2,2	Excavacion a mano en material comun	M3	8,20	$ 44.781,00	$ 367.204,20

2.3	Rejilla para sumidero o carcamo con marco y contramarco A=0.50 m. Suministro e Instal.	M	32,60	$ 478.906,00	$ 15.612.335,60
2.4	Caja de inspeccion 70 x 70	UND	1,00	$ 476.628,00	$ 476.628,00
2.5	conexión sumidero a red sanitaria en PVC	UND	2,00	$ 65.741,00	$ 131.482,00
2.6	Base concreto pobre 2000 psi E=0.05 M	M2	13,30	$ 31.113,00	$ 413.802,90
2.7	Tuberia sanitaria PVC 4".Suministro e instal	M	5,00	$ 44.048,00	$ 220.240,00
2.8	Union mecanica rapida RDE 21 4". Suministro e instal	UND	2,00	$ 94.464,00	$ 188.928,00
2.9	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	0,15	$ 74.802,00	$ 11.220,30
2.10	Relleno con material crudo de rio T.m 4",compactado y transportado	M3	0,15	$ 91.568,00	$ 13.735,20
	SUBTOTAL DEL CAPITULO				**$ 24.626.842,80**
				SUBTOTAL	**$ 226.094.674,36**
				A.I.U 32%	**$ 72.350.296,00**
				VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO A.I.U (INCLUIDO)	**$ 298.444.970,00**

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	298.444.970,00
Valor Adiciones		
Valor del Convenio mas adiciones	$	298.444.970,00

2.Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro,

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
TOTAL						$ -

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
001263	1/10/2025	2.3.1.22.01.001.01.02.02.05.01	realizar mejoramiento mantenimiento reforzamiento restauracion y/o ampliacion a la planta fisica de las instituciones educativas	$ 99.777.644,00
001264	1/10/2025	2.3.1.22.01.001.01.02.02.05.02	Realizar mejoramiento mantenimiento reforzamiento restauracion y/o ampliacion a la planta fisica de las instituciones educativas	$ 198.667.326,00

B- RECIBO CONTRATO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintidos (22) dias del mes de diciembre de 2025.

Firma
Nombre
C&C INGENIARK S.A.S.
R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
Contratista

Firma
Nombre
MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Supervisor

Elaboró: Yimer Fernando Caro Gaitan
Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

SECOP
SECRETARÍA GENERAL