San Francisco Antioquia	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NIT:800022791-4		**Código:** S-G 110-06 Versión: 4
	Proceso	Gestión Contractual	**Fecha de actualización:** 17/03/2021
	Formato	Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	

Informe No:	**Informe No: 3**	**Fecha:**	Fecha: Diciembre 2025

SUPERVISOR:	**CARGO**
Johan Zamir Bechara Arroyo	Secretario de Planeacion Obras Públicas y Desarrollo Económico

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. E.S.P	
NIT Y/O C.C:	**REPRESENTANTE LEGAL**
900.657.172	Brayan Alexis Giraldo García

INFORMACION DEL CONTRATO

# DEL CONTRATO	CINT-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCION	23 de octubre de 2025
FECHA DE INICIO	23 de octubre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07 de diciembre de 2025
PRORROGA	0	VALOR DEL CONTRATO	127.954.421
VALOR ADICONADO	0	VALOR ANTICIPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (ON - GRID) QUE PERMITA AHORRO DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AMBIENTE, RESPECTO AL SERVICIO CONVENCIONAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se anexa informe con la descripcion de las actividades realizadas durante este periodo.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EJECUCIÓN TÉCNICA:

El contratista cumple a cabalidad con el objeto contractual realizando los procesos y subprocesos Administrativos, conforme a las necesidades.
El contratista ha tenido seguimiento de sus obligaciones y ha cumplido en todos los aspectos.
El contratista ha cumplido con la fecha de entrega de informes pactado por la Administración Municipal

EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	**VALOR COMPROMISO**	127.954.421
VALOR EJECUTADO	127.954.421	**POR EJECUTAR**	0

DETALLE DE FACTURA		**DETALLE PAGOS**	**VALOR PAGO**	**OBSERVACION**
1	51.181.768		51.181.768,00	
2	61.335.153		61.335.153,00	
3	15.437.500			
TOTAL	**127.954.421**	**TOTAL**	**112.516.921,00**	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y está acorde al requerimiento de los estudios previos, el contratista no ha incurrido en presunto incumplimiento del objeto contractual y cumple con las actividades contempladas hasta la fecha del presente informe.

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	FEV255	Informe Técnico:	Noviembre de 2025
Planilla de Seguridad social #:	Aportes parafiscales	Acta de Inicio y contrato:	23 DE OCTUBRE DE 2025
Disponibilidad Presupuestal #	514	Registro Presupuestal #	652
Nombre del rubro presupuetal	Servicio para la comunidad, sociales y personales	No de rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009

CONCLUSIONES DE SUPERVISIÓN

Se autoriza el tercer desembolso, por valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($15.437.500). Para un total ejecutado, correspondiente al 100% del valor total del Contrato.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Municipio de San Francisco
Administración Municipal
ARCHIVO
Fecha: _____
No. de Consecutivo: _____
Firma de Recibido: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfb5829331a5809ab2dd16254e8f25165e9e274585b22bbabbbd2f8b286bb95d38d2c88b7c4bcaa0c6120a75e8233765

Número de Factura: FEV-255
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S. A. S. E.S.P
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S. A. S. E.S.P
Nit del Emisor: 900657172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3600

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Francisco
Dirección: CL 11 9 61
Teléfono / Móvil: 6048323030
Correo: gerencia@esp-sanfrancisco-antioquia.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANFRANCISCO / MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800022791
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Francisco
Dirección: CL 11 09 61
Teléfono / Móvil: 8323237
Correo: secretariadehacienda@sanfrancisco-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	CONTRATO INTERMINISTRATIVO	NIU	1,00	$ 15.437.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.437.500,00

Notas Finales

Factura correspondiente al CONTRATO CINT028-2025 "Paneles solares"
Linea de negocio:

Municipio de San Francisco
Administración Municipal
ARCHIVO
Fecha: 23/12/2025
No. de Consecutivo: 1102
Firma de quien recibió: Nydia Gomez

Datos Totales

Documento generado el:
23/12/2025 13:47:40
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 13:47:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15437500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15437500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15437500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 15437500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.437.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.437.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.437.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 15.437.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089173395 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-20

Bancolombia

Santuario, 29 de Mayo de 2025

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial Saludo,

Bancolombia S.A. identificada bajo en NIT 890.903.938-8, Sucursal El Santuario Antioquia (325), certifica que **LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**, con Nit: **900657172**, posee la siguiente cuenta:

Nombre Producto	Nro Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	325-155341-71	2013/11/07	ACTIVA

* **Importante**: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. *Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Atentamente,


BANCOLOMBIA.
El Santuario - Of. 325 Santuario
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº 1.036.423.906

WILMER ALEXIS RAMIREZ RAMIREZ
Asesor Comercial Móvil
Suc el santuario (325)
Tel 4449314 EXT 154

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CINT-028-2025

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (ON - GRID) QUE PERMITA AHORRO DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AMBIENTE, RESPECTO AL SERVICIO CONVENCIONAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.



CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P.

23 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCION

El presente informe de avance de obra, se realiza con la finalidad de poner en conocimiento el estado de los avances del Contrato Interadministrativo 028 - 2025 en cuanto al seguimiento y control de actividades ejecutadas, describiendo el avance técnico y financiero correspondiente a el corte N° 2 de obra, así como también las situaciones que se presentan en campo y de los imprevistos a los que se ha visto sujeta la obra.

2. GENERALIDADES

2.1 Especificaciones Generales

Todas las obras que se ejecutaron cumplieron con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

2.2 Ubicación del Proyecto

San Francisco es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de San Luis, por el este y por el sur con el municipio de Sonsón y por el oeste con los municipios de Sonsón y Cocorná.

Su cabecera dista 96 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 373 kilómetros cuadrados.

El Proyecto se ubica en la vereda Pocitos en la zona rural del Municipio, específicamente se desarrolla en el Centro de Salud.

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CINT-028-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
NIT:	800 022 791-2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO
NIT/CEDULA:	900 657 172-3

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (ON - GRID) QUE PERMITA AHORRO DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AMBIENTE, RESPECTO AL SERVICIO CONVENCIONAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

VALOR: CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M.L ($ 127.954.421).

PLAZO: (1) UN MES Y (15) DÍAS

FECHA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA FINAL: 07 DE DICIEMBRE 2025

4. GESTION TECNICA

Dentro del periodo que contempla el presente informe se ejecutaron las siguientes actividades y se realizó el control técnico de la obra por medio de los aspectos que se describen a continuación, tal como se estipulan en el Contrato descrito anteriormente.

4.1 Cuadro de Pólizas

De acuerdo con las obligaciones del contrato mencionado anteriormente y con el fin de proteger y amparar tanto la obra como a la entidad contratante se cuenta con las siguientes pólizas:


PÓLIZA	Número de Póliza	Vigencia de las Pólizas		Valor Asegurado	Beneficiario
		Desde	Hasta		
Cumplimiento del Contrato	430-47-994000073328	30/10/25	07/04/26	24,606,619.60	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A. E.S.P – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Correcto Funcionamiento	430-47-994000073328	30/10/25	07/12/26	24,606,619.60	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A. E.S.P – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Manejo y Correcta	430-47-994000073328	30/10/25	07/03/26	49,213,239.20	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN


Inversión del Anticipo					FRANCISCO ANTIOQUIA S.A. E.S.P – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	430-47-994000073328	30/10/25	07/12/28	24,606,619.60	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A. E.S.P – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Estabilidad y Calidad de la Obra	430-47-994000073328	5 Años contados a partir del Acta de Terminación del Contrato		36,909,929.40	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A. E.S.P – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Responsabilidad Civil Extracontractual	430-74-994000027828	30/10/25	07/03/26	36,909,929.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A. E.S.P – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

4.2 Actividades Desarrolladas por el Contratista

El periodo de este informe corresponde al avance de obra N° 2, donde se realizaron las actividades que se describen a continuación.

ITEM 5 Legalización del Proyecto de Sistema solar híbrido ante Organismo Regulador.





ITEM 6 Certificado Plena RETIE. Incluye la certificación de cumplimiento y el dictamen de inspección del Sistema solar hibrido emitido por un organismo de inspección acreditado por el ONAC, con el fin de comprobar que la instalación se construyó siguiendo las normas técnicas y la declaración de cumplimiento.

Se Realizó la visita en el sitio de los trabajos por parte de la Empresa certificadora, con el fin de realizar la respectiva verificación de cumplimiento de las normatividades técnicas durante el proceso de construcción del Sistema Solar.

4.3 Equipo o Herramienta

Durante la ejecución de la obra se utilizó el siguiente equipo y/o herramienta.

Pulidora Manual.

Analizador calidad de energía.

Pinza Amperimétrica solar.

Escalera de Extensión Dieléctrica.

Almadana 5lb.

Herramienta Menor.

4.4 Imprevistos y Retrasos

Para la obra desarrollada no se presentó ningún retraso o novedad que afectara la terminación de las actividades.

4.5 Estado del tiempo

Durante el tiempo de desarrollo del proyecto hasta la fecha de este informe se han presentado días mayoritariamente soleados que han permitido un avance normal en las actividades.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las funciones realizadas por el contratista de obra durante el periodo de este informe fueron las siguientes:

5.1 De oficina:

- ✓ Control de personal.
- ✓ Control de equipo.
- ✓ Elaboración de informe de avance de obra.
- ✓ Seguimiento presupuesto de obra.
- ✓ Verificación del cumplimiento legal vigente de la seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional.

5.2 De Campo:

- ✓ Revisión de obras ejecutadas y verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas.
- ✓ Toma de registro fotográfico.

6. GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se presenta el cuadro con las cantidades ejecutadas por actividad para el acta N° 2.

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA DE OBRA	
						ACTA 2	
	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Suministro, Transporte e Instalacion de Panel Solar Fotovoltaico 595W 24V Monocristalino de alta potencia o similar. Incluye todos sus componentes para su perfecto funcionamiento. Incluye soporte en estructura en aluminio sobre cubierta existente.	Un	12	3.117.323	37.407.876		0
2	Suministro, Transporte e Instalacion de Inversor Solar Interactivo Hibrido de 8kW. Potencia de salida de 8.000W. Incluye todos sus componentes para su perfecto funcionamiento. Inclute tablero de Proteccion IP 65 (1.10 x 0.60 x 0.60) y Breackers de Protección.	Un	1	18.724.440	18.724.440		0
3	Suministro, Transporte e Instalacion de Batería en Litio AXE 5,0 kWh de 48 Vcd. Incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	Un	1	15.842.362	15.842.362		0
4	Suministro, Transporte e Instalacion de Sistema de para rayos con puntas tipo franklin 5 puntas y apantallamiento de la edificación existente, incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	Gl	1	14.576.800	14.576.800		0
5	Legalizacion del Proyecto de Sistema solar hibrido ante Organismo Regulador	Un	1	6.200.000	6.200.000	1,00	6.200.000
6	Certificado Plena RETIE, Incluye la certificación de cumplimiento y el dictamen de inspección del Sistema solar hibrido emitido por un organismo de inspección acreditado por el ONAC, con el fin de comprobar que la instalación se construyo siguiendo las normas técnicas y la declaración de cumplimiento.	Un	1	5.675.000	5.675.000	1,00	5.675.000
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA	$ 98.426.478		$ 11.875.000
				AU 30%	$ 29.527.943		$ 3.562.500
				TOTAL COSTO OBRA ORDINARIA	$ 127.954.421		$ 15.437.500

7. ANEXOS

Al presente informe se anexa el certificado de aportes parafiscales, el Acta n1.

BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCÍA

Representante Legal ESP SAN FRANCISCO
CONTRATISTA

JOHAN ZAMIR BECHARA

Secretario de Planeación y Obras Públicas. -

Supervisor.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P	ACTA DE PAGO	INGEMAX10 S.A.S
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	ACTA DE PAGO N1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.A.S E.S.P

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (ON - GRID) QUE PERMITA AHORRO DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AMBIENTE, RESPECTO AL SERVICIO CONVENCIONAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

CONTRATO N°: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CINT-028-2025 **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **FECHA INICIO:** 23 de octubre de 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS **VALOR INICIAL:** $ 37.407.876,00 **FECHA FIN** 7 de diciembre de 2025

SUPERVISOR: JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO **PLAZO INICIAL:** 1 MES Y 15 DÍAS

ACTA DE AVANCE N: 2

FECHA PRESENTE ACTA: 23 de diciembre de 2025

PERIODO: 23 de noviembre de 2025 Hasta 7 de diciembre de 2025

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
						ACTA 2				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Suministro, Transporte e Instalacion de Panel Solar Fotovoltaico 595W 24V Monocristalino de alta potencia o similar, Incluye todos sus componentes para su perfecto funcionamiento. Incluye soporte en estructura en aluminio sobre cubierta existente.	Un	12	3.117.323	37.407.876		0	12,00	37.407.876	12,00	37.407.876		0,00	12	37.407.876
2	Suministro, Transporte e Instalacion de Inversor Solar Interactivo Hibrido de 8kW. Potencia de salida de 8.000W, Incluye todos sus compomentes para su perfecto funcionamiento, Include tablero de Proteccion IP 65 (1.10 x 0.60 x 0.60) y Breackers de Protección.	Un	1	18.724.440	18.724.440		0	1,00	18.724.440	1,00	18.724.440		0,00	1	18.724.440
3	Suministro, Transporte e Instalacion de Bateria en Litio AXE 5,0 kWh de 48 Vcd. Incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	Un	1	15.842.362	15.842.362		0	1,00	15.842.362	1,00	15.842.362		0,00	1	15.842.362
4	Suministro, Transporte e Instalacion de Sistema de para rayos con puntas tipo franklin 5 puntas y apantallamiento de la edificación existente, incluye todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	Gl	1	14.576.800	14.576.800		0	1,00	14.576.800	1,00	14.576.800		0,00	1	14.576.800
5	Legalizacion del Proyecto de Sistema solar hibrido ante Organismo Regulador	Un	1	6.200.000	6.200.000	1,00	6.200.000	1,00	6.200.000		0	1,00	6.200.000,00	1	6.200.000
6	Certificado Plena RETIE. Incluye la certificación de cumplimiento y el dictamen de inspección del Sistema solar hibrido emitido por un organismo de inspección acreditado por el ONAC, con el fin de comprobar que la instalación se construyo siguiendo las normas técnicas y la declaración de cumplimiento.	Un	1	5.675.000	5.675.000	1,00	5.675.000	1,00	5.675.000		0	1,00	5.675.000,00	1	5.675.000
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA ORDINARIA	$ 98.426.478		$ 11.875.000		$ 98.426.478		$ 86.551.478		$ 11.875.000		$ 98.426.478
				AU 30%	$ 29.527.943		$ 3.562.500		$ 29.527.943		$ 25.965.443		$ 3.562.500		$ 29.527.943
				TOTAL COSTO OBRA ORDINARIA	$ 127.954.421		$ 15.437.500		$ 127.954.421		$ 112.516.921		$ 15.437.500		$ 127.954.421

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Pesos M/L

OBSERVACIONES

Aunque los ítems pagados han sido recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato y su calidad es buena, esto no significa que han sido recibidas en forma definitiva y por lo tanto, serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra, sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad.
Para el pago de esta acta NO se compensaron cantidades de obra adicional y/o extra por obra no ejecutada, no sobrepasando el valor inicial del contrato.

VALOR CONTRATO INICIAL	$	127.954.421
EJECUCION PRESENTE ACTA	$	15.437.500
EJECUCION ACUMULADA	$	127.954.421
% AVANCE PRESENTE ACTA		12,06%
% AVANCE ACUMULADO		100,00%

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE PAGO DE OBRA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Brayan Alexis Giraldo Garcia
Representante Legal
Empresa de Servicios Públicos de San Francisco Antioquia S.A.S E.S.P
Contratista

Johan Zamir Bechara Arroyo
Supervisor
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico
Municipio de San Francisco

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **1.036.960.043**

GIRALDO GARCIA

APELLIDOS

BRAYAN ALEXIS

NOMBRES

Brayan Giraldo G.

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1997**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-MAY-2015 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0121400-01049866-M-1036960043-20181210 **0063566594A 2** 9906426563

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCIA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1036960043, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	BRAYAN
Segundo Nombre:	ALEXIS
Primer Apellido:	GIRALDO
Segundo Apellido:	GARCIA
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	1036960043
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de Agosto de 2024, a las 1:16:35 PM.

Cordialmente,

CR. JUAN MAURICIO DIAZ SÁNCHEZ

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.050.025**

MIRANDA CATAÑO

APELLIDOS


OSMAN ADRIAN

NOMBRES



Osman Miranda C

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1979**

CISNEROS
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-NOV-1997 MALAMBO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0109100-00206552-M-0072050025-20091228 0019396339A 1 33018179

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

200859-T



OSMAN ADRIAN
MIRANDA CEVANO
C.C. 72058[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 228 FECHA 27/04/2015
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210831

202843

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

Certificación de cumplimiento pago seguridad social y salarios (Decreto 4588 de 2006) y aportes parafiscales (Ley 1233 de julio 22 de 2008 y su decreto reglamentario 3553 de 2008)

En mi calidad de Contador de la **E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.AS. E.S.P con NIT. 900657172-3**, he efectuado los procedimientos con el propósito de verificar la causación y el pago efectuado por la Entidad. por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El pago de dichos aportes es responsabilidad de las Directivas como parte de su gestión.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la ley y el decreto reglamentario es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

La **E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S.AS. E.S.P** se encuentra a paz y salvo a los 2 días del mes de diciembre de 2025 por los anteriores conceptos.

Se da esta certificación a los 2 días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCIA
Gerente ESP

OSMAN ADRIAN MIRANDA CASTAÑO
Contador ESP