Fecha 19/09/2025.

Se da inicio a la suspensión del 19 de septiembre de 2025 al 18 de octubre de 2025.

Fecha. 19/10/2025

Se da inicio a la prorroga de suspension del contrato del 19/10/2025 al 05/11/2025.

Fecha. 06/11/2025.

Se da inicio a la suspensión del contrato del 06 de noviembre de 2025 al 11 de noviembre de 2025.

Fecha. 12/11/2025

Estado del clima: soleado

Personal contratista: Residente, Topografa, SST. Cadenera, Boal 4. ayudantes 8, conductores 3, operarios 2.

Personal interventoria: Inspecta tecnico, Aux. de ing.

Actividades ejecutadas:

- Figurado de acero paso 6
- Excavación mecanica de barra
- Cargue de material de excavación
- Fundida de muro por colvert paso (8)7 y placa inferior.
- Excavación mecanica paso 7.
- Instalación solado paso 7.

Observaciones:

- Llega tu nivel al frente de obra a las 10:50 am, se le realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 7".
- Se le recomienda al contratista mejorar el acabado de los sobcos instalados.
- Maquinaria y/o equipos: 2 Retroexcavadoras, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topografico, vibrocompactador.

Steven

Fecha 13/11/2025.

Estado del clima: nublado - lluvia desde las 11:50 am a la 1:00 pm

Personal contratista: Residente, SST, Topografo, Cadenero, Boal 4, ayudantes 8, conductores 3, operario 2.

Personal de interventoria: Inspector tecnico.

Actividades ejecutadas:

- figurado de acero
- Excavacion mecanica paso 6
- Excavacion mecanica de la via
- Cargue de material
- Fundida cabezales paso 1.
- Retiro de agua en accesos con motobomba

Observaciones.

- Maquinaria y/o equipos: 2 Retroexcavadoras, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topografico, vibrocompactador motoniveladora

Steven

Fecha 14/11/2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3 - Profesional social

Personal de interventoria: Residente - Inspecta tecnica

Maquinaria y/o equipos: 2 Retroexcavadoras, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topografico, vibrocompactador motoniveladora

Actividades ejecutadas


- fundida de aletas bar colvert paso 7.
- figurado de acero
- Excavacion mecanica de la via con medicion topografica

Powered by CamScanner

- Excavación mecanica pozo 6 - Retiro de agua en los accesos con motobomba
- Instalación rejon pozo 6.

Observaciones.

- Se le recomienda a la firma contratista mejorar los acabados de los cabezales del pozo 1.
- Se presentan lluvias en la noche.



Fecha 15/11/2025.

Estado del clima: Nublado - se presentan lluvias desde las 11:00 am a la 1:00 pm

Personal del contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operarios 3.

Personal de interventoria: Residente - Inspector - Topografo


Maquinaria y los equipos: 2 retroexcavadoras, herramienta menor 5 volquetes, equipo topografico, vibrocompactador, motoniveladora

Actividades ejecutadas:

- Fundida cabezales pozo 2. - Retiro de agua empozada
- excavación mecanica pozo 6.
- Instalación de rejon pozo 6
- fundido de acero
- Excavación de la via con medición topografica.

Observaciones:

- Se toma nivel superior de los pozos nuevos que ha apareado durante la excavación de la via.



Fecha 18/11/2025.

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenera - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - operarios 3

Personal de interventoria: Residente - Inspecta tecnico

Maquinaria y los equipos: 2 retroexcavadoras, herramienta menor, 5 volquetes, equipo topografico, vibrocompactador, motoniveladora

Powered by CamScanner

Actividades ejecutadas:

- Excavación mecánica pozo 6
- Instalación de rejas pozo 6
- Instalación y compactación de recebo
- fundida de solado pozo 6
- Figurado de acero
- Excavación mecánica de la vía con medición topográfica
- Retiro de agua empozada.

Observaciones.

- se le recomienda a la firma contratista mejorar las aca bocas de las cabezales pozo 2.
- Se presentaron lluvias en la noche.

Fecha 19/11/2025.

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - operarios 3

Personal de interventoría: Residente, inspecta técnico, topografo

Maquinaria y/o equipos: 2 Retro excavadora, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topográfico, vibrocompactadora motoniveladora

Actividades ejecutadas:

- Excavación mecánica de la vía con medición topográfica
- fundida de cabezales pozo 3.
- figurado de acero
- Retiro de agua empozada
- Excavación mecánica pozo 6
- Instalación de reja pozo 6
- Instalación y compactación de recebo pozo 6
- fundida de solado pozo 6.
- fundida de placa inferior box culvert pozo 6.

Observaciones.

Se presentan lluvias en la noche.

Powered by CamScanner

Fecha 20/11/2025.

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero
Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico

Maquinaria y lo equipos: 2 Retro excavadoras, herramienta menor, 5 volqueteo, equipo topografico, vibrocompactadora, motoniveladora

Actividades ejecutadas:

- Excavacion mecanica de la via con medicion topografica
- fundido de cabezales paso 4
- fundido de placa inferior box culvert paso 6
- figurado de acero
- Retiro de agua empozada

Observaciones

- Se le recomendo al firma contratista mejorar lo acabados de los cabezales paso 3
- Retiro de agua empozada
- Se presentaron lluvias en la noche.

Fecha 21/11/2025

Estado del clima: Nublado - Se presentan lluvias desde las 3:00pm hasta las 4:00pm.

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico

Maquinaria y lo equipos: 2 retro excavadoras, herramienta menor, 5 volqueteo, equipo topografico, vibrocompactadora, motoniveladora

Actividades ejecutadas:

- Retiro de agua empozada
- fundido cabezales paso 5
- Excavacion mecanica de la via con medicion topografica
- fundido de placa inferior paso 6

Powered by CamScanner

	• Instalación de tuyo para mejoramiento de la vía • Retiro de material • figurado de acero Observaciones • Se le recomienda a la firma contratista mejorar los acabados de los cabezales del paso 4. • Se presentan lluvias en la noche.
Fecha	22 / 11 / 2025.
	Estado del clima: Soleado
	Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operarios 3
	Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico - Topografo
	Maquinaria y/o equipos: 2 retroexcavadora, herramienta menor, 5 volquetes, equipo topografico, vibrocompactador, motoniveladora
	Actividades ejecutadas:
	• Excavacion de la via con medicion topografica
	• Retiro de agua empozada
	• Fundida muros box culvert paso 6
	• figurado de acero
	Observaciones.
	Se presentaron lluvias en la tarde
Fecha	24 / 11 / 2025
	Estado del clima: Nublado. Se presentan lluvias en la tarde
	Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3
	Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico - Topografo
	Maquinaria y/o equipos: 2 Retroexcavadora, herramienta menor, 5 volquetes, equipo topografico, vibrocompactador, motoniveladora
	Actividades ejecutadas:

Powered by CamScanner

- Excavacion mecanica de la via con medicion topografica
- Retiro de agua empozada
- figurado de acero
- Instalacion de rajon para mejoramiento de la via
- Fundido de muros box culvert paso 6.

Observaciones.

Se presentaron lluvias en la noche.

Fecha 25/11/2025.

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente, SST, Topografo, Cadenero, P. Social Boal 4 - Ayudantes 8 - Carcadores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente. Inspector tecnico

Maquinaria y/o equipos: 2 retroexcavadora, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topografico, vibrocompactadora; motoniveladora

Actividades ejecutadas:

- Excavacion mecanica de la via con medicion topografica
- figurado de acero
- Retiro de agua empozada
- Instalacion de rajon para mejoramiento de la via
- Excavacion manual para geodren planar
- fundido placa superior box culvert paso 6

Observaciones

Fecha 26/11/2025.

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Carcadores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico - Topografo

Maquinaria y/o equipos: 2 retroexcavadora, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topografico, vibrocompactadora; motoniveladora.

Powered by CamScanner

Actividades ejecutadas
- Excavación mecánica de la vía con medición topográfica
- Izado de acero
- Instalación y compactación para mejoramiento de vía
- fundida placa aspera box culvert paso 6
- Excavación manual para geodren plano

Observaciones.

Fecha: 27/11/2025
Estado del clima: Nublado
Personal del contratista: Residente, topografa, cadenera, SST, boal 4, Ayudantes 8, conductores 4, operarios 3
Personal interventoria: Residente, inspector tecnico
Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, herramienta menor, 5 volquetas, equipo topografico, vibrocompactador, motoniveladora, camión
Actividades ejecutadas:
- Excavación manual para geodren plano
- Instalación y compactación de recebo para el mejoramiento de la vía

Observaciones:
- Se presentan lluvias en la noche

Fecha: 28/11/2025
Estado del clima: Nublado
Personal de contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operarios 3
Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico
Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - vibrocompactador - motoniveladora - camión
Actividades ejecutadas
- Instalación de geodren manual plano.

Powered by CamScanner

- Excavación manual de pilas geodren plano
- Replanteo de vía
- Instalación de filtrado para geodren plano
- Nivelación y compactación de sobrante con apoyo topográfico.

Observaciones.

Lluvias en la noche.

Fecha 29/11/25.

Estado del clima: Nublado - lluvia en la tarde

Personal del contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 4 - Ayudantes 8 - Cerdadores 4 - Operario 3

Personal de interventoría: Residente - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas - equipo topográfico - Vibrocompactador - Motoniveladora

Actividades ejecutadas

- Instalación de roca para mejoramiento de la vía
- Instalación y compactación de lecho
- Excavación mecánica de la vía con medición topográfica
- Retiro de material - Instalación de geodren plano

Observaciones:

Se realizo jornada completa de trabajo

Fecha 01/12/25.