CANTIDADES EJECUTADAS VIA

EXCAVACION CAJEO

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA PROMEDIO	VOLUMEN
K0+570 AL K0+770,40	200,4	6,8	1,214974463	1655,67
			TOTAL	**1655,67**

RAJON MEJORAMIENTO

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K0+570 AL K0+770,40	200,4	6,6	0,5	661,32
			TOTAL	**661,32**

RECEBO MEJORAMIENTO

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K0+570 AL K0+770,40	200,4	6,6	0,1	132,26
			TOTAL	**132,26**

RELLENO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K0+570 AL K0+770,40	200,4	6,6	0,1	132,26
			TOTAL	**132,26**

BASE

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	FACTOR COMPACTACION	VOLUMEN	AREA COMPACTACION SUBRASANTE
K0+570 AL K0+770,40	200,4	6,80	0,25		340,68	1362,72
				TOTAL	**340,68**	**1362,72**

GEOTEXTIL

ABSCISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	TRASLAPO	GEOTEXTIL
K0+570 AL K0+770,40	200,4	7,80			1563,12
				TOTAL	**1563,12**

SARDINEL

ABSCISADO	LONGITUD
K0+740 AL K0+770,4 DERECHO	30,40
K0+747 AL K0+770,4 IZQUIERDO	23,40
TOTAL	**53,80**