- Excavación manual de pala geodren plano
- Replanteo de vía
- Instalación de filtrado para geodren plano
- Nivelación y compactación de subrasante con apoyo topográfico.

Observaciones.

Lluvias en la noche.

Fecha 29/11/25.

Estado del clima: Nublado. lluvia en la tarde

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas - equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora

Actividades ejecutadas

- Instalación de lajas para mejoramiento de la vía
- Instalación y compactación de lecho
- Excavación mecanica de la vía con medición topografica
- Retiro de material - Instalación de geodren plano

Observaciones:

Se realizo jornada completa de trabajo

Fecha 01/12/25.

Estado del clima: Soleado en la mañana - Nublado en la tarde

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Topografo -

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora

Actividades ejecutadas

Powered by CamScanner

- Excavación de la vía con medición topográfica
- Instalación y compactación de recebo
- Instalación de geodren plano
- Instalación de bajo para mejoramiento de la vía

Observaciones

Se presentaron lluvias en la noche.

Se realizo instalación de tubo de geodren plano

Fecha: 02/12/2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente, SST, topografa, cadenera, boals 4, ayudantes 8, conductores 4, operarios 3.

Personal de interventoria:

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, herramienta menor, 5 volquetas equipo topografico, vibrocompactadora, camión, motoniveladora.

Actividades ejecutadas:

- Acompañamiento tecnico para instalación de estabilizante quimico para la base
- Mejoramiento de base con cemento
- Instalación de geotextil
- Instalación y compactacio de base

Observaciones

- Se le recomienda a la firma contratista realiza la reparación del filtro frances el cual se vio afectado por actividades de excavación mecanica de la via.
- Se realiza jornada de trabajo extendida
- Se presentaron lluvias en la noche.

Fecha 03/12/2025.

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Residente - SST - topografia - Cadenera - Boal 4 Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operarios 3

Personal de interventoria: Residente - Inspector - Topografo
Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora
Actividades ejecutadas:
- Instalacion y compactacion de base con apoyo topografico
- Fundido de acero
- Se presentaron lluvias en la noche
- Se realizo localizacion y replanteo de la via

Fecha: 04/12/2025.
Estado del clima: Nublado - Se presentan lluvias de 2:00pm a 3:00pm
Personal del contratista: Residente - Topografo - SST - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3
Personal de interventoria: Residente - Inspector
Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora
Actividades ejecutadas:
- Excavacion manual para sardinel
- Instalacion de sardinel
- Nivelacion y compactacion de base granular con apoyo topografico
Observaciones:
- Se le recomienda a la firma contratista realizar el retiro de los pozos encontrados durante la conformacion de la via.

Fecha: 05/12/2025
Estado del clima: Nublado
Personal del contratista: Residente - Topografo - SST - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3
Personal de interventoria: Residente - Inspector - Topografo
Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor -

Powered by CamScanner

5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora

Actividades ejecutadas

- Excavacion manual para geodren plonar
- Instalacion de sardinel
- Estabilizacion de base granular
- Instalacion de geotextil
- Instalacion y compactacion de base granular con apoyo topografico

Observaciones.

Fecha 09/12/2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - Topografo - SST - Cadenero - Boal 4 Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Herramienta menor - 5 volquetas Equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora

Actividades ejecutadas:

- Estabilizacion de base granular
- Excavacion mecanica de la via
- Excavacion manual para geodren plonar
- Instalacion de sardinel
- Instalacion y compactacion de base granular con apoyo topografico

Observaciones.

- Se presentaron lluvias en la noche

Fecha 10/12/2025.

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - Topografo - SST - Cadenero - Boal 4 Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 3

Personal de interventoria: Residente - Inspector - Topografo

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2. Herramienta menor -

Powered by CamScanner

5 volqueta - Equipo topografico - Vibrocompactador - Motoniveladora

Actividades ejecutadas

- Instalacion de lajon para mejoramiento de via
- Instalacion de recebo para mejoramiento
- Compactacion de recebo para mejoramiento
- Excavacion manual para geodren plano
- Excavacion manual para sardinel
- Instalacion de geodren plano
- Instalacion de filtro cdo para geodren plano
- Estabilizacion de base granular
- Instalacion y compactacion de base con apoyo topografico

Observaciones

Fecha 11/12/25.

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductor 1 - Operario 1

Personal de interventoria: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador

Actividades ejecutadas:

- Figurado de acero
- Excavacion manual para geodren plano
- Instalacion de geodren plano
- Instalacion de filtro cdo
- Instalacion y compactacion de base granular con apoyo topografico
- Excavacion mecanica para la via
- Instalacion de lajon para mejoramiento de la via
- Transporte de material de excavacion

Observaciones.

Powered by CamScanner

Fecha 12 / 12 / 25.

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 4 - P. Social

Personal de interventoria: Residente - Inspecta - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Instalacion y compactacion de base granular con apoyo topografico
- Excavacion mecanica de la via
- Figurado de acero
- Instalacion de tuberia para mejoramiento de la via
- Transporte de material de excavacion

Observaciones

- Se realiza capacitacion a la veeduria por parte de la profesional social de la firma contratista con acompañamiento de la interventoria
- Se realiza jornada extendida

Fecha 13 / 12 / 25.

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografia - Cadenero - Boal 4 - Ayudantes 8 - Conductores 4 - Operario 4

Personal de la interventoria: Residente - Inspecta - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Herramienta menor - 5 volquetas - Equipo topografico - Vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Instalacion y compactacion de base granular con apoyo topografico
- Excavacion mecanica de la via
- Figurado de acero
- fundido de via. - Concreto MR 43.

Observaciones.

Llega la mixer al frente de obra a las 12:30 pm; se le realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5 3/4".

Llega la mixer al frente de obra a las 03:24 pm; se le realiza

Powered by CamScanner

ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5 1/a"

Se realiza jornada extendida

Steven

Fecha: 15/12/2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 4 Ayudantes 8)

Fecha: (13/12/25) 15/12/2025

Estado del clima: nublado

Personal del contratista: Residente - SST - topógrafa - cadenera - boal 4 - ayudantes 8 - conductores 4 - operarios 4

personal de interventoría: Residente - Inspecta - topógrafo

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora 2 - Herramienta menor - 5 volquetas - equipo topográfico - vibrocompactador

Actividades realizadas:

- Instalación y compactación de base granular con apoyo topografía
- Excavación mecánica de la vía.
- figurado de acero.
- fundida de vía - concreto MR43.
- Mejoramiento via con rajón y sello

Observaciones

-llegan diferentes mixer con concreto MR-43, se les realiza ensayo de asentamiento estando en la tolerancia de ±½ de 5"

Steven

Powered by CamScanner