	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARACOLI Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A. E.S.P	
FECHA DE SUPERVISIÓN:	23 de diciembre de 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	*"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA FORMULACION Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PRESTEN ALTERNATIVAS DE OBRA PÚBLICA, PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO Y SEMIRURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI ANTIOQUIA"*			
Valor inicial del contrato:	$ 174.312.753			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 174.312.753			
Supervisor:	SERGIO ALBERTO CAMPO SIERRA			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	3	Días	12
Fecha de inicio del Contrato:	18 de septiembre de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	3	Días	12
Tiempo Total Transcurrido	Meses	2	Días	0
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025			
Fecha de terminación final	31 de diciembre de 2025			
Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	266	9/09/2025	921	18/09/2025
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5 Versión 1 Página 1 de 3

Forma de Pago:	El Municipio de Caracolí realizará los desembolsos de la siguiente forma: a. Recursos Administrar: i) Un cincuenta por ciento (50%) de los recursos a administrar será desembolsado por el Municipio a la firma del contrato e inicio de la ejecución en la plataforma Secop ii, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y la presentación de la correspondiente factura. ii) El Cincuenta por ciento (50%) restante de los recursos a administrar se desembolsara a través de actas parciales de ejecución, de acuerdo a las actividades realizadas (productos entregados) y a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial, previo informe de avance y ejecución de las metas planteadas en el proyecto, y a los respectivos informes de supervisión; además de la constancia del pago de aportes a seguridad social así como parafiscales, en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.

ESTADO ACTUAL: El objeto Contractual se está ejecutando a satisfacción para el municipio de Caracolí, en recursos y actividades; se recibió, revisó y avaló el respectivo informe de actividades, donde se soporta correctamente el cumplimiento total del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 100% para el periodo supervisado

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL U OBSERVACIONES : por lo antes mencionado, se hace satisfactoria la supervisión toda vez que se cumplen con todo lo pactado en el contrato donde se menciona que: un 50 % de los recursos a administrar serán desembolsados por el municipio una vez se firme el contrato, e inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II, EL 50 % RESTANTE, se realizara atreves de actas parciales de ejecución de acuerdo a las actividades realizadas (productos entregados) y a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial. se avala cuenta de cobro por el valor autorizado y se ejecuta el contrato financieramente en un 100%

EJECUCION PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 174.312.753	pago 1	1294	03/10/2025	$ 96.494.559
Valor Adiciones	$ 0	Pago 2	1572	28/11/2025	$ 46.690.916
Valor Total del Contrato	$ 174.312.753				
Valor pagado	$ 143.185.475				
Valor autorizado presente Informe	$ 31.127.278				
Valor total ejecutado	$ 174.312.753				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
		Total			**$ 143.185.475**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 3 de 3

CONCEPTODELSUPERVISOR:Concepto favorable para el segundo pago correspondiente al la cuenta de cobro No.3 al contrato con objeto **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-007-2025 POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA FORMULACION Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PRESTEN ALTERNATIVAS DE OBRA PÚBLICA, PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO Y SEMIRURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI ANTIOQUIA"**por el valor antes mencionado($31.127.278**).** toda vez que se entregan documentos digitales y en físico que justifican un aproximado del 100% de la ejecucion del contrato.

SERGIO ALBERTO CAMPO SIERRA
Secrtario Planeacion
Municipio de Caracolí Antioquia.