19 de diciembre de 2025

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO BARRIO CHIQUINQUIRA

NUMERO DEL CONVENIO CDRE-SOC-2025-06

CONVENIO SOLIDARIO N°	**CDRE-SOC-2025-06**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA CHIQUINQUIRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y LA ADECUACION DEL PARQUE ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA
VALOR DEL CONVENIO	$39.816.443,14
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	1 MES
FECHA DE INICIO	10 de noviembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	09 de diciembre de 2025

ALCANCE INICIAL DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO

Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la **JUNTA DE ACCION DEL BARRIO CHIQUINQUIRA.**

El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades contractuales inicialmente las cuales corresponden a un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE (39.816.443,14),** valor equivalente al 100% del valor total del convenio para el pago único.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.0	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO		
1.1	Suministro e instalación de Sub-base granular	M3	26,22
1.2	Suministro de concreto Mr-38 para losa.	M3	29,13
1.3	Suministro de Acero de refuerzo longitudinal con varilla corrugada. Fy=420 MPA	KG	52,93
1.4	Suministro de Acero de refuerzo trasnversal dovelas	KG	37,56
1.5	Malla electrosoldada 15x15 6mm para soportes de dovelas y Acero transferencia	M2	6,92
2.0	PINTURA Y VARIOS		
2.1	Concreto de 3000 psi para bordillo.	ML	14,16
2.2	Pintura para tubería metálica, pasamanos y estructura de sillas metálicas	M2	165,63
2.3	Pintura para exteriores	M2	44,11
2.4	Suministro e instalación de plantas tipo jardín en zonas verdes	M2	53,66
2.5	Suministro e instalación de lámina en policarbonato	M2	37,70

Se procedió a realizar un balance de mayores y menores cantidades con el fin de dar prioridad a la pavimentación de las vías y de generar un mejor aspecto al municipio.

Las siguientes cantidades las cuales demuestran una ejecución equivalente al 100% según el acta de mayores y menores cantidades del convenio según lo correspondiente a un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEz MIL CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (39.810.181,73),** valor equivalente al 100% del valor total del convenio para el pago único.

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

PROYECTO CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA CHIQUINQUIRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ADECUACION DEL PARQUE ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION
1.0	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			
1.1	Suministro e instalación de Sub-base granular	M3	26,95	100,00%
1.2	Suministro de concreto Mr-38 para losa.	M3	29,95	100,00%
1.3	Suministro de Acero de refuerzo longitudinal con varilla corrugada. Fy=420 MPA	KG	52,93	100,00%
1.4	Suministro de Acero de refuerzo trasnversal dovelas	KG	37,56	100,00%
1.5	Malla electrosoldada 15x15 6mm para soportes de dovelas y Acero transferencia	M2	6,92	100,00%
2.0	PINTURA Y VARIOS			
2.1	Concreto de 3000 psi para bordillo.	ML	0,00	0,00%
2.2	Pintura para tubería metálica, pasamanos y estructura de sillas metálicas	M2	165,63	100,00%
2.3	Pintura para exteriores	M2	44,11	100,00%
2.4	Suministro e instalación de plantas tipo jardín en zonas verdes	M2	53,66	100,00%
2.5	Suministro e instalación de lámina en policarbonato	M2	37,70	100,00%


ALCANCE FINAL DEL CONVENIO

El desarrollo de la presente obra contempla la intervención de la malla vial en un tramo de la carrera 12 en las intersecciones de las calles 11,10, 9 y 8, como también la calle 9 entre carrera 15 y 12 mediante la instalación de aproximadamente 29,95 metros cúbicos en concreto rígido Mr-38, cuya estructura estará compuesta por anchos promedios de vía de entre 2 metros a 3,5 metros dependiendo de la necesidad, un espesor de 0,18 mts de sub-base granular y un espesor de 0,20 mts de concreto MR-38.

Cada losa tendrá una longitud de 3 mts x 3 mts en promedio o de la longitud que sea necesaria según la necesidad, en concreto MR-38 con acero de refuerzo longitudinal corrugada 1/2" cada 0,60 cm con una longitud cada una de 0,60 cm cada uno y acero de refuerzo transversal lisa 1" (doveles) comprendidas por barras de acero liso de 1" de longitud 0,35 mt separadas cada 0,30 mt y armadas sobre una malla electrosoldada de 6mm de soporte, en donde se vea necesaria su instalación, para su correcta transferencia de cargas.

Para el espacio público del parque de la Chiquinquirá se realizaran las actividades de: Pintura para la estructura de la tubería metálica de la cubierta en las esquinas del parque estilo domos, pasamanos y estructuras de las 32 sillas metálicas, pintura para exteriores de un aproximado de 44,11 metros cuadrados en los conductos que actualmente se encuentran en mal estado y en color verde, suministro e instalación de empradización de zonas verdes con plantas tipo exora, Veraneras, Durantas o similares, deben ser de tipo para exteriores resistentes al sol y al calor y el suministro e instalación de lámina en policarbonato.



1.1 Suministro e instalación de Sub-base granular



Replante y compactación mediante el suministro e instalación de 26,95m3 de sub-base granular


1.2 Suministro de concreto Mr-38 para losa.




Suministro de 29,95m3 de concreto MR38.

1.3 Suministro de Acero de refuerzo longitudinal con varilla corrugada. Fy=420 MPA




Suministro de 52,93kg de acero

1.4 SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL DOVELAS



Suministro e instalacion de 37,56kg de acero de 1" para dovelas

1.5MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM PARA SOPORTES DE DOVELAS Y ACERO TRANSFERENCIA





Suministro de 6.92M2 de malla electrosoldada como soporte para dovelas


2.1 Concreto de 3000 psi para bordillo.

No se realizó la fundición del concreto de 3000psi para bordillo.

2.2 Pintura para tubería metálica, pasamanos y estructura de sillas metálicas.









Suministro y aplicación de 165,63 m2 de pintura.

2.3 Pintura para exteriores





Suministro y aplicación de 44,11 m2 de pintura.

2.4Suministro e instalación de plantas tipo jardín en zonas verdes.



Suministro de 53,66m2 de instalación de plantas para el área del jardín.

2.5Suministro e instalación de lámina en policarbonato.



Suministro de 37,70 m2 de lámina en policarbonato tipo cubierta.

Se cumplió el 100,00% de la ejecución del Convenio Solidario **CDRE-SOC-2025-06** cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA CHIQUINQUIRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y LA ADECUACION DEL PARQUE ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER"

Elaboro:

Ing. Juan Luis Beltrán Beltrán
Ing. Civil Apoyo Junta de acción comunal
T.P: 68202-266082 STD

Georgina Zambrano
GEORGINA ZAMBRANO
Presiente Junta de Acción Barrio la Chiquinquira