# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

**INFORME PARCIAL _____ FINAL ___x____**

**PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**CONTRATO No.** : BGA-055-2024 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** : SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
**PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** : SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-2024

**OBJETO** : OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

**LOCALIZACIÓN** : PALACIOS DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA
**VALOR** :MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS $1.300.000.000
**PLAZO** :2 MESES
**FECHA APROBACIÓN**
**GARANTÍA ÚNICA** : 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
**FECHA DE INICIO** : 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** : 31 DE DICIEMBRE DE 2024
**PRORROGA** : 2 MESES Y ONCE (11) CALENDARIO
**PRORROGA 2** : 2 MESES
**PRORROGA 3** : 1 MES
**PRORROGA 4** : 3 MES
**PRORROGA** : 19 DIAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** : 30/09/2025

**CONTRATISTA** : CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
**SUPERVISIÓN** : LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

**COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA** : LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ

**DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA** : JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

## 1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

### 1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Durante el presente periodo se suscribió prorroga No 005 al contrato de obra BGA-055-2024, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025.

### GARANTÍAS

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 14-44-101222388 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA**

| Anexo | Fecha de Expedición | Amparos | % | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 0 | 31/10/2024 | Cumplimiento de contrato | 10% | 31/10/2024 | 30/06/2025 | $130.000.000,00 | SEGÚN FIRMA CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 31/10/2024 | 30/12/2027 | $65.000.000,00 | |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 7 meses y 30 días | | $260.000.000,00 | |
| Anexo 2 | 18/12/2024 | Cumplimiento de contrato | 10% | 1/11/2024 | 01/07/2025 | $130.000.000,00 | SEGÚN ACTA DE INICIO CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 1/11/2024 | 31/12/2027 | $65.000.000,00 | |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 7 meses y 30 días | | $260.000.000,00 | |
| Anexo 3, 4 Y 5 | 20/12/2024 | Cumplimiento de contrato | 10% | 1/11/2024 | 11/09/2025 | $130.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | 5% | 1/11/2024 | 11/03/2028 | $65.000.000,00 | |

| Anexo | Fecha de Expedición | Amparos | % | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | indemnizaciones laborales | | | | | |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 10 meses y 8 días | | $260.000.000,00 | |
| Anexo 6 Y 7 | 17/03/2025 | Cumplimiento de contrato | 10% | 1/11/2024 | 11/11/2025 | $130.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA 2 CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 1/11/2024 | 11/05/2028 | $65.000.000,00 | |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 1AÑO Y 8 8 días | | $260.000.000,00 | |
| Anexo 8 y 9 | 07/05/2025 | Cumplimiento de contrato | 10% | 1/11/2024 | 11/12/2025 | $130.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA 3 CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 1/11/2024 | 11/06/2028 | $65.000.000,00 | |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 1año y 1 mes y 8 días | | $260.000.000,00 | |
| Anexo 10 y 11 | 11/06/2025 | Cumplimiento de contrato | 10% | 1/11/2024 | 11/03/2026 | $130.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA 4 CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 1/11/2024 | 11/09/2028 | $65.000.000,00 | |
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 1año y 4 mes y 9 días | | $260.000.000,00 | |
| Anexo 12,13 y 14 | 11/09/2025 | Cumplimiento de contrato | 10% | 1/11/2024 | 31/03/2026 | $130.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA 5 CTO BGA-055-2024 |
| | | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 1/11/2024 | 30/09/2028 | $65.000.000,00 | |

| Anexo | Fecha de Expedición | Amparos | % | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estabilidad y calidad de la obra | 20% | 5 años | | $260.000.000,00 | |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% | 1año y 4 mes y 9 días | | $260.000.000,00 | |

## PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No 14-40-101068383 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA

| Anexo | Fecha de Expedición | Amparos | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 0 | 31/10/2024 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 31/10/2024 | 30/12/2024 | $260.000.000,00 | SEGÚN FIRMA CTO BGA-055-2024 |
| Anexo 1, 2 | 18/12/2024 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 01/11/2024 | 31/12/2024 | $260.000.000,00 | SEGÚN ACTA DE INICIO CTO BGA-055-2024 |
| Anexo 3 | 18/12/2024 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 01/11/2024 | 31/12/2024 | $260.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA CTO BGA-055-2024 |
| Anexo 4 | 12/03/2025 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 01/11/2024 | 11/05/2025 | $260.000.000,00 | SEGÚN PRORROGA 2 CTO BGA-055-2024 |
| Anexo 5 y 6 | 06/05/2025 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 01/11/2024 | 11/06/2025 | $284.700.000,00 | SEGÚN PRORROGA 3 CTO BGA-055-2024 |
| Anexo 7 | 10/06/2025 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 01/11/2024 | 11/09/2025 | $284.700.000,00 | SEGÚN PRORROGA 4 CTO BGA-055-2024 |
| Anexo 8 | 10/06/2025 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 01/11/2024 | 30/09/2025 | $284.700.000,00 | SEGÚN PRORROGA 5 CTO BGA-055-2024 |

| Anexo | Fecha de Expedición | Amparos | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | | | | |

## 2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

### 2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el periodo del presente informe se consolido acta de cobro parcial 5 y/o acta final, mediante la cual se deja constancia de la ejecución de las siguientes actividades:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU BARRANCABERMEJA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU BUCARAMANGA | ACTA #5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANT BGA | CANT BCA | VR. BGA | VR. BCA |
| 1.10 | DESMONTE DE LÁMPARAS. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | $ 24.587,00 | $ 24.335,00 | 18,00 | | $ 438.030,00 | $ - |
| 1.20 | DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYENDO MARCOS Y ESTRUCTURA, ASI COMO SU TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2 | $ 29.112,00 | $ 28.808,00 | 130,51 | 122,40 | $ 3.759.732,08 | $ 3.563.308,80 |
| 1.33 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA E=15CM. (INCLUYE ACABADOS, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2 | $ 29.127,00 | $ 28.818,00 | 0,27 | | $ 7.780,86 | $ - |
| 9.1 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, PINTURA) | M2 | $ 90.097,00 | $ 89.220,00 | 130,51 | | $ 11.644.102,20 | $ - |
| 9.5 | VENTANA DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO DRYWALL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFORACIÓN, PERFILERÍA, REFUERZOS, MARCO, TAPA REQUERIDOS) | UN | $ 92.628,00 | $ 91.680,00 | 2,00 | | $ 183.360,00 | $ - |
| 10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | $ 25.262,00 | $ 24.980,00 | 975,56 | 673,43 | $ 24.369.591,39 | $ 17.012.163,40 |
| 10.12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE LÁMINA LINEAL. | M | $ 10.240,00 | $ 10.139,00 | 15,00 | | $ 152.085,00 | $ - |
| 11.4 | PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EXISTENTES EN GRANITO. (INCLUYE EQUIPOS, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA) | M2 | $ 52.653,00 | $ 52.067,00 | 104,00 | | $ 5.414.968,00 | $ - |
| 11.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO PULIDO FRANJAS MENORES A 50 CM. (INCLUYE EQUIPOS, DILATACIONES, DESTRONCADO, PULIDO, CRISTALIZADO Y BRILLADO) | M | $ 66.656,00 | $ 65.934,00 | 1,00 | | $ 65.934,00 | $ - |
| 13.1 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS) | UN | $ 193.519,00 | $ 191.539,00 | 7,00 | | $ 1.340.773,00 | $ - |
| 14.6 | MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO PARA LÁMPARAS Y ESCOTILLAS EN CIELO RASO DE 60X60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 66.943,00 | $ 66.285,00 | 18,00 | | $ 1.193.130,00 | $ - |
| 14.11 | PERSIANA EN ALUMINIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS) | M2 | $ 392.476,00 | $ 388.578,00 | 0,27 | 1,08 | $ 104.916,06 | $ 423.874,08 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 48.674.402,59** | **$ 29.583.127,52** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | **20%** | | | | | $ 9.734.881,00 | $ 5.916.626,00 |
| | **IMPREVISTOS** | **1%** | | | | | | |
| | **UTILIDAD** | **5%** | | | | | $ 2.433.720,00 | $ 1.479.157,00 |
| | **TOTAL AIU** | **26%** | | | | | $ 12.168.601,00 | $ 7.395.783,00 |
| | **IVA/UTILIDAD** | **19%** | | | | | $ 462.406,80 | $ 281.039,83 |
| **COSTO TOTAL DE OBRA** | | | | | | | **$ 61.305.410,39** | **$ 37.259.950,35** |

| 20 | ACTIVIDADES DE SUMINISTRO | UNDIAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA BARRANCABERMEJA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA BUCARAMANGA | CANT. BGA | CANT. BCA | VR. BGA | VR. BCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRÍLICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | $ 48.700,00 | $ 48.201,00 | | | | |
| 20.2 | MÓDULO ESTRADO JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS (1 PUESTO) | UN | $ 4.480.400,00 | $ 4.432.759,00 | | | | |
| 20.3 | MÓDULO ESTRADO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS | UN | $ 4.675.200,00 | $ 4.626.422,00 | | | | |
| 20.4 | ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS | UN | $ 662.320,00 | $ 655.409,00 | | | | |
| 20.5 | ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS | UN | $ 827.900,00 | $ 819.759,00 | | | | |
| 20.6 | BARANDA DE SEPARACION PARTE PROCESAL SALA DE AUDIENCIAS | M | $ 1.217.500,00 | $ 1.204.797,00 | | | | |
| 20.7 | CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L | UN | $ 1.167.339,00 | $ 1.154.809,00 | | | | |
| 20.8 | CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 770 L | UN | $ 2.132.573,00 | $ 2.110.536,00 | 7,00 | | $ 14.773.752,00 | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 14.773.752,00** | |
| | **IVA** | **19,00%** | | | | | $ 2.807.012,88 | |
| | **COSTO TOTAL SUMINISTROS** | | | | | | **$ 17.580.764,88** | |

## 2.2. VANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | 27-01-02-021 |
| FECHA | 20/09/2024 |
| No DE DISPONIBILIDAD | 6924 |
| VALOR INICIAL | $1.300.000.000,00 |
| VALOR OPERACION | $0,00 |
| SALDO POR COMPROMETER | $1.300.000.000,00 |
| VALOR TOTAL CDP | $1.300.000.000,00 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | |
| UNIDAD EJECUTORA | 27-01-02-021 |
| No DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 34724 |
| FECHA | 01/11/2024 |
| VALOR INICIAL -CSF | $1.300.000.000,00 |
| VALOR OPERACION- CSF | 0,00 |
| VALOR ACTUAL-CSF | $1.300.000.000,00 |
| SALDO POR OBLIGAR | $1.300.000.000,00 |
| VALOR TOTAL RP | $1.300.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CORTE | 30/09/2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $1.300.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR EJECUTADO EN EL ACTA 1 | $ 276.833.990,48 |
| VALOR EJECUTADO EN EL ACTA 2 | $ 148.231.879,21 |
| VALOR EJECUTADO EN EL ACTA 3 | $ 254.902.268,61 |
| VALOR EJECUTADO EN EL ACTA 4 | $ 494.240.423,08 |
| VALOR EJECUTADO EN EL ACTA 5 | $ 116.146.125,62 |
| SALDO NO EJECUTADO | $ 9.645.313,00 |

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO** | **100.00%** |

**Nota**

Se deja constancia en el presente informe, que el valor no ejecutado de $ 9.645.313,00 corresponde al rubro de imprevistos contemplado en el AIU, el cual no fue afectado durante la ejecución del contrato de obra BGA-055-2024, toda vez que, no se presentaron:

- Afectaciones por condiciones climáticas leves o normales
- Gastos asociados a seguridad industrial o señalización extra
- Incrementos leves en costos logísticos o de transporte
- Mantenimiento imprevisto de maquinaria
- Gastos derivados de arreglos menores o mantenimiento no programado de equipos propios del contratista que estén en uso directo para la obra.

En tal sentido el contratista no aporto a la entidad, durante la etapa de ejecución soporte alguno de situaciones que pudieran ser reconocidas con cargo al imprevisto del AIU.

## 2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

### RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

| Nº ACTA DE RECIBO | PERIODO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | VALOR ACTA DE RECIBO | VALOR LEGALIZACIÓN ANTICIPO (En caso de pactarse) | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | 1/11/2024-15/03/2025 | 20/05/2025 | $ 276.833.990,48 | N/A | $ 276.833.990,48 |
| ACTA PARCIAL 2 | 16/03/2025-30/04/2025 | 25/06/2025 | $ 148.231.879,21 | N/A | $ 148.231.879,21 |
| ACTA PARCIAL 3 | 01/05/2025-30/06/2025 | 23/07/2025 | $ 254.902.268,61 | N/A | $ 254.902.268,61 |
| ACTA PARCIAL 4 | 01/07/2025-31/07/2025 | 25/08/2025 | $ 494.240.423,08 | N/A | $ 494.240.423,08 |
| ACTA PARCIAL 5 | 01/08/2025-30/09/2025 | 30/09/2025 | $ 116.146.125,62 | N/A | PENDIENTE DE PAGO |
| **TOTALES** | | | **$ 1.290.354.687,00** | | **$1.174.208.561,38** |

### 2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El presente contrato no conto con anticipo.

### 2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El presente contrato no presenta rendimientos financieros.

## 3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

La empresa CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S, no acredito personal discapacitado en su oferta, la cual fue presentada en el marco del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-2024.

## 4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes ni reclamaciones laborales.

## 5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Disponibilidad de cuadrillas en los diferentes frentes de obra solicitados al contratista.

## 6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante el presente periodo se realizó disposición de escombros, por lo que la empresa CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S remito a la supervisión certificación en la cual consta que la disposición se realizó a través de una empresa que cuenta con autorización para realizar disposición final de residuos de construcción y demolición.

Así mismo se presentó por parte del contratista el informe mensual de seguimiento de obligaciones SST y ambiental, el cual fue aprobado por la supervisión.

## 7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han implementado acciones de mejora, preventivas y/o correctivas

## 8. OBSERVACIONES

- Se deja constancia que se cumplió con el objeto y alcance del contrato de obra BGA-055-2024, el cual culmino el 30 de septiembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los seis (6) días, del mes de octubre de 2025.



**LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS**

Supervisor del Contrato
Área Administrativa