INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: JULIO DEL 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 34+000	PR 35+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	01 DE JULIO DEL 2025
PR 35+500	PR 37+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	2 DE JULIO DEL 2025
PR 37+000	PR 38+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	3 DE JULIO DEL 2025
PR 38+200	PR 39+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	4 DE JULIO DEL 2025
PR 39+500	PR 41+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	7 DE JULIO DEL 2025
PR 41+000	PR 42+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	8 DE JULIO DEL 2025
PR 42+500	PR 44+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	9 DE JULIO DEL 2025
PR 44+000	PR 45+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	10 DE JULIO DEL 2025
PR 45+500	PR 47+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	11 DE JULIO DEL 2025
PR 47+000	PR 48+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	15 DE JULIO DEL 2025
PR 48+500	PR 50+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	16 DE JULIO DEL 2025
PR 50+000	PR 51+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	17 DE JULIO DEL 2025
PR 51+500	PR 53+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	18 DE JULIO DEL 2025
PR 53+000	PR 54+500	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	21 DE JULIO DEL 2025
PR 54+500	PR 56+000	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	22 DE JULIO DEL 2025
PR 56+000	PR 57+500	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	23 DE JULIO DEL 2025
PR 57+500	PR 59+000	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	24 DE JULIO DEL 2025
PR 59+000	PR 60+500	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	25 DE JULIO DEL 2025
PR 60+500	PR 62+000	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	28 DE JULIO DEL 2025
PR 62+000	PR 63+500	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	29 DE JULIO DEL 2025
PR 63+500	PR 65+000	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	30 DE JULIO DEL 2025
PR 65+000	PR 66+500	8,00	8,00	1,05	1,68	4	0,42	31 DE JULIO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 34+000	PR 36+000	X		Triangular	800	5	160,00	14 DE JULIO DEL 2025
PR 47+000	PR 48+500	X		Triangular	600	3	200,00	15 DE JULIO DEL 2025
PR 48+500	PR 50+000	X		Triangular	500	3	166,67	16 DE JULIO DEL 2025
PR 50+000	PR 51+500	X		Triangular	500	3	166,67	17 DE JULIO DEL 2025
PR 51+500	PR 53+000	X		Triangular	600	3	200,00	18 DE JULIO DEL 2025
PR 54+500	PR 56+000	X		Triangular	300	3	100,00	21 DE JULIO DEL 2025
PR 56+000	PR 57+500	X		Triangular	700	3	233,33	22 DE JULIO DEL 2025
PR 57+500	PR 59+000	X		Triangular	800	3	266,67	23 DE JULIO DEL 2025
PR 59+000	PR 60+500	X		Triangular	500	3	166,67	24 DE JULIO DEL 2025
PR 60+500	PR 62+000	X		Triangular	500	3	166,67	25 DE JULIO DEL 2025
PR 62+000	PR 63+500	X		Triangular	700	3	233,33	28 DE JULIO DEL 2025
PR 63+500	PR 65+000	X		Triangular	280	3	93,33	29 DE JULIO DEL 2025
PR 65+000	PR 66+500	X		Triangular	400	3	133,33	30 DE JULIO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 34+000	PR 35+1500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	01 DE JULIO DEL 2025
PR 35+1500	PR 37+000	X		Lado derecho e izquierdo	800	5	160,00	2 DE JULIO DEL 2025
PR 37+000	PR 38+200	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	3 DE JULIO DEL 2025
PR 38+200	PR 39+500	X		Lado derecho e izquierdo	800	5	160,00	4 DE JULIO DEL 2025
PR 39+500	PR 41+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	7 DE JULIO DEL 2025
PR 41+000	PR 42+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	8 DE JULIO DEL 2025
PR 42+500	PR 44+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	9 DE JULIO DEL 2025
PR 44+000	PR 45+500	X		Lado derecho e izquierdo	800	5	160,00	10 DE JULIO DEL 2025
PR 45+500	PR 47+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	11 DE JULIO DEL 2025
PR 34+000	PR 36+000	X		Lado derecho e izquierdo	900	5	180,00	14 DE JULIO DEL 2025
PR 47+000	PR 48+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	15 DE JULIO DEL 2025
PR 48+500	PR 50+000	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	16 DE JULIO DEL 2025
PR 50+000	PR 51+500	X		Lado derecho e izquierdo	800	5	160,00	17 DE JULIO DEL 2025
PR 51+500	PR 53+000	X		Lado derecho e izquierdo	700	5	140,00	18 DE JULIO DEL 2025
PR 54+500	PR 56+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	21 DE JULIO DEL 2025
PR 56+000	PR 57+500	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	22 DE JULIO DEL 2025
PR 57+500	PR 59+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	23 DE JULIO DEL 2025
PR 59+000	PR 60+500	X		Lado derecho e izquierdo	700	5	140,00	24 DE JULIO DEL 2025
PR 60+500	PR 62+000	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	25 DE JULIO DEL 2025
PR 62+000	PR 63+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	28 DE JULIO DEL 2025
PR 63+500	PR 65+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	29 DE JULIO DEL 2025
PR 65+000	PR 66+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	30 DE JULIO DEL 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: JULIO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

RUTA: 80MG01

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
	X	X				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se asistió a la capacitación el día 30 de Julio de 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de Julio del 2025.

-Se realizo limpieza y recoleccion de basura en los pr 41+700 hasta el PR 42+400 el dia 08 de julio del 2025.

- Se realizó limpieza de calzada en los 34+000 hasta pr 66+500

-Se realizo ramajeo de arboles desde el pr 34+000 hasta pr 66+500 (48 arboles)

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	46,3	88	0,53	85
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	13300,0	110	120,91	90
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		Ml	7180,0	110	65,27	100
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	950,0	15	63,33	100
6	RAMAJEO DE ARBOLES		UND	48,0	15	3,20	100

OBSERVACIONES

- En Agosto se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de Agosto se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de Agosto se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de Agosto se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura tracia Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

INTERVENTOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL