2025	Octubre 26 Domingo
	En Piso 16 las actividades se enfocaron en el avance de la instalación del piso flotante en la recepción y la Sala de Espera. Continuar con lijado y primera mano de pintura del cielo raso del auditorio. Se realizó lijado con máquina de la madera en el área del vacío de las escaleras. En el área del Auditorio posterior a la preparación de la superficie se realizaron los resanes en piso para la posterior instalación del piso flotante. En el área del Hall de ascensores como medida preventiva se instaló plástico entre el mortero y la madera, para aislarlo si llega a existir posible humedad.
	Personal Obra 1 Inspector, 1 maestro, 2 oficiales
	Instalado piso flotante
	Arq. Residente
2025	Octubre 27 Lunes
	Se inició la instalación de aparatos (tomas, interruptores) en el área de la Sala de Espera y la recepción Piso 16, también la instalación de los sensores de humo y las lámparas de emergencia. Se continuaron los resanes en los muros existentes por capas de aparatos anulados. Se avanzó en el tratamiento de la madera de las ventanas (lijado, pelado y aplicación de barniz). Se realizó tratamiento de juntas - masilla en el baño 5 (cielo) y en el área de la oficinas. Se levantó la estructura del muro drywall en el área de la recepción con los refuerzos indicados para un futuro televisor, pero teniendo presente que en los planos no quedó plasmado ningún punto eléctrico y/o de conexión para este TV por lo tanto hasta hoy con la visita de la Ing. Pamela López, se definió en obra querer

necesario hacerlo, ya con el cielo raso y el piso de madera flotante instalado. Se realizará con perforación en cielo tratando al máximo de entrar en daño el estado acabado de la obra, acatando la necesidad paso dejando claro que es un punto adicional definido el día de hoy.
En los dinteles de las puertas del Despacho del Alcalde y Sala de Juntas, dado que las puertas que se ubicarán allí son corredizas y de gran peso aprox 70-80Kg, se realizó el refuerzo superior con perfil metálico y con madera para la posterior instalación y garantía el funcionamiento de las nuevas corredizas. En referencia a la actividad de enchape de Piso fue suspendida en el baños puesto que al verificar niveles se encontró una diferencia en algunas zonas de 1cm y en otras de 1.5 cm con respecto al piso acabado (flotante), al respecto la interventoría y la Supervisión dieron instrucciones de demoler toda el área del piso del baño y realizar el mortero, para continuar con el enchapado.
En horas de la tarde se presentó un gran aguacero, y en el área del auditorio aunque desde la mañana evidenciaba ingreso de agua a través de las rejillas de la fachada, la actividad de los antepechos se suspendió por los grandes encharcamientos. La situación se informó a la interventoría y la Supervisión para que se puedan tomar los correctivos y evitar un mayor (otro) retraso en las planeadas (muros en superboard, e instalación de piso flotante). Estamos pendientes de las definiciones de la Administración
Personal Obra: 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro 4 oficiales, 2 ayudantes
Personal Interventoría 1 Ing. Residente, 1 Inspector. SST

Arq. Residente

2025 Octubre 28 Martes

En el Piso 11 se realizó la limpieza del piso vinílico para revisar la instalación por parte del técnico y asimismo la entrega a la interventoría, quien realizó algunas observaciones frente al despiece, que ya habían sido revisadas y aprobadas por la ing. Diana y la Arq. Angela. Respecto a otros detalles de instalación se corrigieron y se realizó la entrega a la ing. Sandra Galvis.

En el piso 16 se realizó la demolición del mortero del baño 5 y posteriormente se ejecutó el nuevo mortero de nivelación. Se continuó con la instalación de tubería eléctrica en cielo raso. Se realizó la demolición correspondiente (regatas) para las redes del punto hidráulico de la cocina. Por Solicitud de la Ing. Paula López se desmontó el mueble ubicado en el nicho del cuarto que comunica el despacho del Secretario y Oficina del Alcalde. Se avanzó con la adecuación de la madera de las ventanas y la aplicación de la tintilla. Se dio inicio a la estructura de cielo raso de la bodega.

En horas de la tarde por solicitud de la Supervisión se realizó visita a un nuevo proveedor de madera 36mm para las puertas "Muebles y Maderas" y la información recibida fue que dicho material solo se encuentra disponible en 15mm y 36mm llega para el 26 de noviembre, por lo tanto, se hizo necesario retomar

la negociación con el proveedor inicial "Madecentro" quien nos determinó tiempos de entrega para la próxima semana 6 noviembre. Se informó a Interventoría Se realizó retiro de basura y escombros.
Personal Obra. 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 3 oficiales 2 ayudantes, 1 electricista, 1 instalador piso vinílico
Personal Interventoría: 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 1 SST

Arq. Residente

2025 Octubre 29 Miercoles

De acuerdo a la revisión del cimbrado en piso del despiece para la instalación del piso vinílico en (Piso 10) el 28 de octubre, se realizaron los ajustes correspondientes sugeridos por la interventoría y se inició el día de hoy a la separación del material conforme a dicha definición. En el Piso 11 se realizó el replanteo de los muros y se inició el estructurado de los mismos. El muro que define la oficina del Jefe de Finanzas por las diferencias en las medidas en planos y en el sitio, fue definido por la Interventoría en una longitud desde el muro del antepecho de 2.28 mt y el muro de la oficina del Jefe se desplazó 10 cm del borde de la ventana según lo muestra el plano, aun teniendo presente que la medida es distinta el sitio. Finalmente se deja a 3.02 mt, por las indicaciones de la Interventoría y Supervisión Se realizan las instalaciones de los puntos eléctricos. En el Piso 16 se avanzó en la adecuación de la madera de los ventanes. Se inició la actividad de construcción de los antepechos en el área de Auditorio. Se realizó el traslado del interruptor de la cocineta, puesto que la puerta corrediza definida en el diseño lo ocultaba y por esto se trasladó previa autorización de la interventoría Se continuó con el detallado de la pintura en el cielo y muros del Despacho del Alcalde, sala de Juntas

Recepción y Sala de Espera para acabado Final. Específicamente en la sala de Juntas se realizó detalle de masillado por la modificación reciente solicitada por la Secretaria Dra Claudia del retiro de la cenefa de madera, posterior al acabado del cielo. En horas de la tarde 2pm se realizó Comité de Obra (Síntesis en Acta de Comité), entre otros temas se consultó acerca del ingreso de los vidrios y divisiones a los diferentes pisos, como se realizará - la Supervisión se compromete a consultar. De igual forma se mencionó el tema del ingreso del agua por las lluvias através de las ventanas, lo que genera un riesgo para las obras y la instalación del piso; Se requiere un mantenimiento y acción pronta. (La supervisión y administración esperan resolver pronto dicha necesidad y dar respuesta)

Personal Obra 1 Arq Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro 3 oficiales, 1 ayudante, 1 electricista, 1 tecnico instalador Piso Vinilico - 1 Director Obra

Personal Interventoria: 1 Ing Residente 1 Inspector 1 SST

Recibe
Arq. Residente

2025 Octubre 30 Jueves

En el Piso 10 se inicia la instalación del piso vinilico de acuerdo al replanteo presentado a la interventoria los ajustes realizados y su aprobación. En el piso 11

se avanzó con la construcción de los muros en Superboard. En el Piso 16 se realizaron detalles de pintura en muros y cielo raso de la Sala de espera, Recepción. Se inicio el aseo FINO de ventanas, baño Alcalde, pintura Final en Sala de Juntas y Despacho del Alcalde. Se recibió solicitud por parte de la Arq. Angela Luna para continuar la instalación del piso Flotante en el área del cuarto que comunica el Despacho del Alcalde y la oficina del Secretario General. Conforme a dicha solicitud se realizaron los resanes de piso correspondientes.

Personal Obra 1 Director Obra 1 Arq. Residente. 1 Inspector 1 SST, 1 maestro. 5 oficiales, 2 ayudantes. 1 electricista, 1 tecnico instalador piso vinilico.

Personal Interventoria. 1 Ing. Residente. 1 Inspector, 1 SST

Arq. Residente

2025 Octubre 31 Viernes

En Piso 11 Se avanzó con el emplacado de los muros y la instalación de las redes electricas. En el Piso 10 se continuó con la instalación del piso vinilico. Piso 16 Se aplicó ultima mano de pintura en cieloraso y muros para pre entrega del Area de Despacho Alcalde. Sala de Juntas, Sala de Espera y Recepción. Se instalaron aparatos de puntos AP, se realizó el anillado de los marcos para la instalación de los lámparas rectangulares en el area del pasillo y recepción. A las 11 am Se realizó la pre entrega de las áreas mencionadas a la Supervisión Arq. Angela Luna. Ing. Paola Lopez. Ing. Diana y conforme a ello se realizaron algunas recomendaciones que comprendieron detalles de pintura y acabado Final y se subsanaron durante la tarde. En el área del Auditorio se avanzó con la construcción del antepecho y el emplacado del cielo raso en el área de las oficinas Secretarias 3-4.

Personal Obra 1 Arq Residente. 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 5 oficiales 2 ayudantes, 1 electricista, 1 instalador piso vinilico

Powered by CamScanner

Personal Interventoria 1 Ing. Residente, 1 Inspector,
Arq. Residente

2025 Noviembre 1 Sábado
Hoy se dio avance a todas las actividades pendientes para dar acabado a los acabados de la entrega solicitadas por la Supervisión, en el Piso 16. Se realizó la instalación del piso flotante en el cuarto que comunica el Despacho del Alcalde con la oficina del Secretario. Se inició la instalación de los guarda-escobas en todas las áreas donde se encuentra instalado el piso flotante. Se completó el resanado de los marcos rectangulares y la instalación de las lámparas en dichos sitios, se finalizó la instalación de los aparatos en cielo (puntos AP) y cámara de seguridad. Se realizó el resanado del mueble del baño 1 y se instalaron los aparatos sanitarios. Se completo el masillado, lijado y aplicación de la tintilla a la madera de las ventanas y de igual forma se aplicó la tintilla al pasamanos y puerta de acceso. Aseo general de piso y baño Alcalde. Detalles finales puntuales de pintura Personal Obra 1 Arq Residente - Se finalizó el Enchape 1 Inspector - 1 SST - 1 maestro del piso Baño 5. 1 Electricista - 5 oficiales - 1 Instalador piso flotante 2 instaladores piso vinilico - 1 ayudante
Personal Interventoria: 1 Inspector
Arq. Residente

2025 Noviembre 3 Lunes
El dia de hoy se continuó en Piso 16 con la instalación del Guardaescobas en los accesos donde ya se encuentra instalado el piso flotante. Aplicación de pintura en pasamanos del punto Fijo. Se realizó el emplacado del cielo raso del baño 3. Se realizó la prueba de los tomacorrientes.

Powered by CamScanner

Se estructura el área de la oficina de la secretaria general
Detalles de Pintura puntual - Aseo en general. Fragua baño 5 piso
En Piso 6 se realizaron los ajustes - resanes del maestro
Personal Obra 1 Inspector, 1 maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes
1 electricista - 1 tecnico instalador piso Flotante
Nota: Maestro hospitalizado en horas de la tarde
Arq. Residente

2025 Noviembre 4 Martes
En el piso 10 se realiza el sello del piso vinílico.
En el Piso 16 se continua con el tabaquiento de juntas en los antepechos de superboard. Se realizaron detalles de pintura en varias zonas. Se inició la estructuración del área del cielo raso (oficina Secretario General) En el baño de se completó la instalación de la grifería, los acoples de lavamanos y sanitario y en el área de piso Flotante ya instalado se inició la aplicación de la silicona para fijar el guardaescoba perimetral.
Se realizó limpieza y aseo general para entrega a la Interventoría y Supervisión.
Personal Obra 1 Arq. Residente, 1 inspector, 1 SST
4 oficiales - 1 ayudante, 1 inst. piso Flotante - 1 electricista
Personal Interventoría: 1 Ing residente
1 Inspector 1 SST
Arq. Residente
Hoy llegó a la obra el Ing. Manuel Caballos para ajustes Balance de Obra con la interventoría.

2025 Noviembre 5 Miercoles

Se realizó comité de Obra (Síntesis en Acta de Comité) a las 9:00 am. Entre otros temas se definió en éste comité cambiar en los pisos 6-10-11 las puertas plegables (Acordeón) por puertas corredizas (2 Fijos con 2 corredizas centrales). Se continua la revisión del Balance general del Proyecto entre el Ing. Manuel Ceballos y la Interventora, para realizar los ajustes.
En el Piso 16 se realizó la instalación del piso flotante en el área del tocador. Se continuó con la instalación de la estructura del antepecho en el área de las oficinas Secretarias 3 y 4. Se inició el tratamiento de juntas y aplicación de masilla de los mismos. Se avanzó en la aplicación de pintura y detalles en Recepción y Baño del Alcalde.
Se adelantó el tratamiento de la escalera.
En el Piso 6 se realizaron algunos resanes del mortero
Personal de Obra: 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro (hospitalizado desde el 3 de noviembre)
Personal Interventoría: Ing. Residente; 1 Inspectos, 1 SST
Personal Obra: 1 Electrico. 1 instalador piso flotante 4 oficiales, 1 ayudante, 1 ingeniero

Arq. Residente

2025 Noviembre 6 Jueves

En el Piso 6 en la mañana se aplicó impermeante al piso y en la tarde el autonivelante.
Se reunió en conjunto con la interventoría el Piso 10 en referencia a la instalación del Piso vinílico, se realizaron algunos ajustes y fue aprobado para iniciar el levante de los muros en superboard. En el Piso 11 se inició el tratamiento de juntas de los muros. En el Piso 16 se avanzó en el tratamiento de la madera en el área de las oficinas 3 y 4. Se realizó la apertura de los huecos de las lámparas (en Auditorio) y también lijado y resanado de la madera en la zona del auditorio). Se avanzó con el tratamiento de juntas del antepecho y de los cielos.
Se inició la estructuración para el muro insonorizado en el auditorio, la supervisión y la interventoría dieron instrucción de realizarlo como doble muro y rascasa del ancho total de todo el muro, incluida la longitud en mampostería (doble muro, rascasa).
Se instaló la película aplicada en las dimensiones y a instaladas previamente del piso 16.
Debido a las lluvias del día anterior y de la semana en la oficina del despacho Alcalde, en un punto previamente detectado e informado a la supervisión, se solicitó la revisión y aún presenta problemas de filtraciones que hasta la fecha no han sido subsanados
Personal Obra 1 Arq Residente, 1 Inspector, 1 SST, 4 oficiales 1 Electricista, 1 ayudante, 1 oficial muros superboard 1 of. Apertura huecos lamparas. 1 Ingeniero.
Personal Interventoría 1 Ing. Residente, 1 Inspector,

Marabolo
Arq. Residente.

2025 Noviembre 7 Viernes

En el piso 10 se realiza el replanteo y localización de los muros livianos, que son revisados y aprobados por la interventoría

para iniciar el levante de los muros. En el Piso 11 se inició el lijado de la madera para iniciar el tratamiento de la restauración. Se instalaron los marcos de las divisiones de las oficinas, quedando pendiente la instalación de los vidrios. En el Piso 16 se instalaron las lámparas del área del Auditorio, se avanzó en los detalles de masillado y pintura del cielo raso en general, incluido el cielo del barrio 5. Se inició el emplacado de los antepechos para posterior tratamiento de juntas. En horas de la tarde 3:30 pm llega el mobiliario de los diferentes pisos (6-10-11) para posterior instalación. Con los ultimos ajustes realizados, así como la revisión del mismo, se determina un cambio para el mesón de la cocina que estaba aprobado en "granito Solucion Brown" con el cambio se retoma el especificado en el presupuesto inicial "Quarzstone" y el color definido es Quarzstone nubo, se inicio recotización para ajustes.

Personal Obra 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST
5 oficiales, 1 ayudante, 1 Electricista
Personal Casa: 1 Ing. Residente, 1 inspector, 1 SST

Arq. Residente

2025 Noviembre 8 Sábado

En el piso 10 continuó la apertura de los huecos para las lámparas, se inició la estructura de los muros en sistema liviana y del cielo modulado del cuarto del Rack. En Piso 11 se instalaron las lámparas de cielo raso, guardaescobas PVC. En Piso 16 se finalizó la estructura y emplacado del antepecho. Se avanzó con el masillado y pintura del cielo raso y de los muros del auditorio. Se realizó el muro doble insonoro (con precasa) en el auditorio, para pasar a su estructuración se realizo en el piso posterior

dilatación en el piso, donde se encuentran ubicadas las tuberías eléctricas, una línea de corte determinada por la supervisión directamente el contratista instalador del piso flotante. En la oficina de Secretario General en el varo que comunica con el Despacho del Alcalde, la Arq. Angela Luna en horas de la tarde en recorrido dió instrucciones de realizar muro doble, cambiando la decisión tomada por la interventoría de solo llegar con el muro doble hasta el antepecho y ubicar una canaleta para las tuberías. Con la llegada el día anterior del Mobiliario, se inició la instalación en el piso 11. También se recibieron los archivadores de los puestos de trabajo.
Personal de obra: 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 5 oficiales 1 ayudante, 1 electricista, 1 contratista apertura huecos lámparas,
Personal Interventoría 1 Inspector / 4 instaladores muebles

Arq Residente

2025 Noviembre 9. Domingo
El día de hoy se avanzó en Piso 10 con la estructura-placa de los muros de superboard, en Piso 11 se continuó con la instalación de los muebles - puestos de trabajo y archivadores. En el Piso 16 se realizó tratamiento de juntas del muro inconformado del auditorio, lijado y pintura de muros-cielos en oficinas 3-4
Personal Obra: 1 Inspector, 3 oficiales, 1 Arq. Residente 4 instaladores muebles.


Arq. Residente.


2025 Noviembre 10 Lunes
Hoy en Piso 6 se inician labores de desbonque de la superficie (autonivelante) para preparar la superficie.
También se presenta a la interventoría modulación del enchape del baño para su revisión y aprobación mientras se recibe la autorización para subir el material

Powered by CamScanner


desde el sótano al piso 6. Con los ajustes y aprobación del chapiece del anchepe se da instrucción para el arranque del anchepe de pared.
En el Piso 10 se inició por parte de la cuadrilla eléctrica la labor en el cuarto del Rack. En muros se continuó con el emplacado. Apertura de huecos para lamparas 060x060. Se consulto a la Interventoría acerca de la definición del dintel de la puerta del cuarto del Rack y aún no hay claridad en el diseño, o elemento a utilizar, sigue pendiente la definición por lo tanto no se completara hasta tanto la información.
En el Piso 11 se realizó lijado mecánico de la madera de las ventanas y el tratamiento para aplicación del color y mesane. Se continuó con la instalación de los quiebres en PVC. Se hizo el escalpo de los vidrios de las divisiones (cerramos ya instalados) y se ubicaron en los modulos correspondientes.
Y En Piso 16 se realizaron apertura de huecos en cielo raso en el área de of. 4 para localización de lamparas. Continuaron con los detalles de pintura en cielo. Se realizó la estructura solicitada por la Arq Angela al muro que comunica la of de Secret. General con el cuarto de transición. Se avanzó con el lijado del antepecho del piso 16. Se instalaron lámparas en el área de la of 4-5. Con el material recibido de madecentro se realizaron algunas instalaciones de marcos. Se realizó nuevamente el llamado a "Hero Mantenimiento" para la revisión de la gotera en el área del Despacho del Alcalde que hasta la fecha continua sin desolverse.
Personal Obra 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST 8 oficiales, 3 electricista, 4 inst. mueble, 2 instaladores piso vinilico, 1 oficial apertura huecos en cielo raso

1.00 1.94 1.00





BAÑO PISO 6



0.70 0.55

Powered by CamScanner

1 ayudante, 3 instaladores divisiones vidrio
Personal Interventoría 1 Ing. Residente, 1 Inspector-
1 SST.

Arq. Residente

2025 Noviembre 11 Martes

Hoy las actividades en el piso 6 fueron el inicio de la instalación del Piso vinílico y la instalación del enchape de pared en el baño de acuerdo al replanteo aprobado por la interventoría. En el Piso 10 se avanzó con el empalmado de muros de Superboard y la instalación de muebles. En el Piso 11 se continuó con el lijado de las vueltas de los entrepechos. En Piso 16 se instalaron marcos de lámparas en el área de la oficina del Secretario. Se realizó retoque de juntas del muro inconcluso del auditorio. Se continuó el debilitado de la pintura en general.
Se recibe entrega parcial del material de los marcos, naves y madera de cocina, a continuar su instalación mañana miércoles 12 noviembre. Supervisión indica cambiar puertas elevadas
Personal de Obra 1 Arq. Residente, 1 Inspectos, 1 SST, 1 Ing Director de Obra, 4 instaladores muebles, 2 cerrajeros, 7 oficiales,

3 electricista, 1 ayudante
Personal Interventoría 1 Ing. Residente, 1 Inspector, 1 SST

Arq. Residente

2025 Noviembre 12 Miercoles

En el Piso 16 se continuó con la pintura del cielo raso del área del auditorio y en la oficina del Sec. General se avanzó en detalles de mampostería, lijado en antepecho y del doble muro solicitado hace unos días por la supervisión. Se realizó la instalación de las lámparas en esta misma zona y la instalación de Aparatos eléctricos. En el Despacho del Alcalde se instalaron los puestos nuevos botantes. En el Piso 11 se aplicó tintilla en el entrepecho madera y se estructuró y emplacaron los burbanes (paleas columnas) de las redes eléctricas. En el Piso 10 se continuó con la instalación de muebles y los vidrios divisorios de los puestos de trabajo. En revisión de la Ing Pamela López y la aprobación de la Arq. Angela Luna se determinó eliminar el punto eléctrico que se localiza en el muro divisorio de 2 de las oficinas de jefes de oficinas. Se avanzó con la instalación del piso vinílico en el Piso 6
Personal Obra: 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 7 oficiales 4 instaladores muebles, 2 Carpinteros, 3 cont. eléctrico, 1 ayudante.
1 Director Obra / Personal Interventoría 1 Ing. Residente 1 Inspector

Arq. Residente

2025 Noviembre 13 Jueves

Se avanzó con el enchape del baño del piso 6. En cuanto el piso antideslizante se informa a la interventoría y la Supervisión que debido al despiece solicitado en las áreas de circulación con cortes en diagonal y en los guales acoplados con las versiones en los que se solicitan piezas de mayor dimensión para evitar recortes, el desperdicio del material fue mayor y para el piso 6 en éste momento el material disponible no alcanza a cubrir el área. La Supervisión con el contratista revisa algunos recortes y determina su aprobación para instalar 5 piezas (2 pequeñas de 0.22cm, una central 1.77cm y 2 und de 0.42cm) medidas aproximadas. Ubicación hacia el costado que da sobre la calle 18 (oficina Jefe). Aprobación Arq. Angela - Quedó pendiente revisar los recortes que hay disponibles para revisar que área se puede cubrir de la OFICINA Despacho Secretaria del Interior. Por el momento se continuó instalando el piso y sellando juntas para entrega a la interventoría.

En el Piso 10 se instalaron los vidrios divisorios de los muebles y se avanzó con la aplicación de la masilla de muros.

En el Piso 11 se instaló canaleta para cableado de redes en muebles en general. Piso 16. Se aplicó masilla en muros de la bodega, se inició el armado de los muebles de la cocina y se continuó con la instalación de los marcos de las puertas. Se adelantó la instalación del piso flotante en las oficinas de Secretarias 4. Se continuó con la pintura en general. La Arq. Angela solicitó retirar de las divisiones de aluminio y vidrio instaladas en el Piso 16, la silicona estructural, de igual forma indicó que en las divisiones que se instalarán en los pisos 6-10-11 tampoco se aplicará la silicona estructural, se dejará como está en Piso 3. Aún con la instrucción se le manifestó que era la recomendación técnica del proveedor, sin embargo, se insistió en dejar los tal cual se encuentran en Piso 3. La Silicona estructural ofrece estabilidad y garantiza una mejor instalación dado

la altura que tienen los vidrios 2.30 mt)
*Personal de Obra: 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 Maes
1 Ayudante, 5 oficiales, 3 contratista electrico, 4 instala
dores de divisiones aluminio y vidrio, 2 instaladores
carpintaria madera, 4 instaladores de muebles, 2 insta
ladores de pisos vinilicos.
En la mañana 9:00 am se realizó comite de Obra
(Sintesis en Acta de Comite) entre otros puntos
se mencionó la preocupación por el ascenso de los
perfiles de aluminio y vidrio del piso 6, dado que
se iniciarán trabajos en el ascensor de apartamentos
y no se podrá volver a utilizar para el ascenso del
material - Otro punto El piso vinilico del Piso 6 que
por los desperdicios no alcanzó para completar la
instalación.
Personal Interventoria: 1 Ing. Residente 1 Inspector SST

Arq. Residente

2025 Noviembre 14 Viernes
Hoy se adelantó el resillado de los muros en sistema
liviano del Piso 10 y se realizó el levante del muro que
conforma el cuarto del Rack. Se realizó la entrega
del piso vinilico del Piso 6 y con su aprobación se
procedió a iniciar la instalación de los puestos de
trabajo y a la apertura de los huecos en cielo raso

Powered by CamScanner

la altura que tienen los vidrios 2.30 mt)
*Personal de Obra 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro
1 Ayudante, 5 oficiales, 3 contratista electrico, 4 instala
dores de divisiones aluminio y vidrio, 2 instaladores
carpintera madera, 4 instaladores de muebles, 2 insta
ladores de pisos vinilicos.
En la mañana 9:00 am se realizó comite de Obra
(Síntesis en Acta de Comite) entre otros puntos
se mencionó la preocupación por el ascenso de los
perfiles de aluminio y vidrio del piso 6, dado que
se iniciarán trabajos en el ascensor de apartamentos
y no se podrá volver a utilizar para el ascenso del
material - Otro punto El piso vinilico del Piso 6 que
por los desperdicios no alcanzó para completar la
instalación.
Personal Interventoria: 1 Ing. Residente, 1 Inspector SST

Arq. Residente

2025 Noviembre 14 Viernes
Hoy se adelantó el masillado de los muros en sistema
liviano del Piso 10 y se realizó el levante del muro que
conforma el cuarto del Rack. Se realizo la entrega
del piso vinilico del Piso 6 y con su aprobación se
procedió a iniciar la instalación de los puestos de
trabajo y ala apertura de los huecos en cada piso

para las instalación de los marcos de las lámparas
En el piso 11 se continuó con la instalación de los conduletes
para las redes y los detalles de malla en cielo y muros
para pintura final. Y en el piso 16 se instalaron las puertas
del área de la oficina de secretarias 5 y Secretaria General. Se
ajustó y terminó de instalar el mueble de la cocina (cajones
y puertas). Se ubicaron los refuerzos y rieles requeridos por
el cambio que suscitó el pasar de un Fijo y nave corredizo
a 2 naves corredizas. El diseño original aprobado mediante
oficio CC10-HC-2025-0062 con las visitas de la
Supervisión esta semana donde indicaron cambiar
la puerta de la Sala de juntas y el sentido de la
puerta que comunica la Sala de juntas con el despacho
del Alcalde (No como está indicado en el plano).
Se están realizando los ajustes, Se avanzó con la insta-
lación del piso Flotante, instalación de aparatos sanitarios
en baños 3 y 5. Se encontró que las puertas a oficinas
Secretario General y Secretarias 5 en planos son necesarias
cambiarles de sentido para una mejor funcionalidad, se le informó
a la Interventoría (Ing. Sandra) para su aprobación.
En la obra de la Supervisión Ing. Paola López. Arq. Angela Luna solicitaron
la posibilidad de cambio de diseño de la Puerta del Rack. Se hizo
la consulta con el proveedor Madecentro y se le informó a la
Supervisión conforme a la foto que enviaron de una puerta
como modelo, que ya no sería posible el cambio puesto
que la puerta ya estaba lista cortada y ensamblada y dado
que es una puerta contramarcada, el cambio debió informarse
con mayor anticipación.
En el Piso 6 se inició el esqueleteo y locadización de
los muros de Superboard. Se finalizó la inst. de muebles.
Personal Obra 1 Arq. Residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro
5 oficiales, 1 ayudante, 3 cont. eléctrico, 4 inst. div. vidrio
2 carpinteros, 4 inst. muebles, 2 inst. piso vinílico.
Personal Interventoría: 1 Ing. Residente 1 inspector

Arq. Residente

2025 Noviembre 15 Sábado

Hoy en el Piso 6 se realizó la fragua del enchape del baño, la apertura de huecos e instalación de marcos para lámparas en cielo raso y se inició la estructura de los muros divisorios de las oficinas Jefe. En el Piso 10 se avanzó con la instalación de las divisiones de aluminio y vidrio y se continuó con el montaje de las canaletas para las redes en los muebles. Masillado de muros de sistema liviano En el Piso 11 se adelantó el tratamiento de las uniones de los antepechos y la instalación de la canaleta en los muebles. Detalles de masillado y pintura en general. En el Piso 16 se instalo Piso flotante en of Secretario General y Secretarias 4. Se inició la estructura y empalcado de los muros faltantes conforme al plano y posterior a la instalación del piso Flotante. Fueron revisados y aprobados por la Interventoria, Uno de los muros es de acuerdo a la modificación de la puerta de corredizo a batiente y que fue aprobada en Comite, por lo tanto requiere un complemento de muro en Superboard (una L). En la tarde 2:30 pm la Arq. Angela Luna en recorrido en el Piso 16 solicitó el desmonte de uno de los muros ya estructurado y con placa, indica que nova y que lo especificado en el plano no esta correcto.

Personal de Obra: 1 Arq. Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 5 oficiales, 1 ayudante, 3 contratista Electrico 4 inst. divisiones vidrio, 2 inst. Piso vinilico.

Personal Interventoria 1 Ing. Residente. 1 Inspector

Arq. Residente

2025 Noviembre 16 Domingo

En las actividades de hoy en el Piso 11 se avanzó en la instalación de la canaleta paredes con los muebles.

En el Piso 6 se continuó con la apertura de los huecos para la instalación de los marcos de las lámparas y con el armado de la estructura de los muros divisorios e instalación de placa de Superboard.
Hay en recorrido de la Ing. Paula Lopez en el Piso 16 indicó que el muro en sistema liviano que se levantó ahdía de ayer aún no tiene claro si se mantiene o no, por lo tanto espera confirmar. En espera de la confirmación no se adelantó mas allá de lo ya acabado de dicho muro.
Personal Obra: 1 SST, 1 maestro, 4 oficiales, 1 tecnico oficial, 3 contratista electrico.

Arq. Residente.

2025 Noviembre 17 Lunes
Hoy al ingresar a la obra y realizar un recorrido en el Piso 16 debido a las lluvias del día anterior en la tarde, se evidencia la presencia de ingreso de agua en el piso de la Sala de Juntas. De manera inmediata se informa a la Supervisión y la Alcaldía e Interventoría, que dicha situación puede estar relacionada con las actividades no finalizadas tales de instalación de los flanches en el perimetro de la fachada y que se encuentra en riesgo la instalación del piso, si las filtraciones persisten implicarían retirar una gran área de piso ya instalado entre otras afectaciones a las obras ya ejecutadas. Se realizó registro fotográfico (soporte).
En el Piso 11 se avanzó en la instalación de la canaleta (redes electricas) en muebles de oficina y adecuación de la madera del antepecho con la aplicación de la pintura. En el Piso 10 se realizaron detalles de resanes y filos de muros. En el Piso 6 se continuó con el levante de muros en Sistema liviano (estructura y placa). Al medio día el contratista del mesón de la recepción realizó toma de medidas en sitio (rectificar)

se le entregaron medidas de estufa para avanzar y permitir instalación. En el piso 16 se realizó el desmonte de los muros en sistema liviano instalados en el auditorio y se ajustó uno de ellos conforme a las indicaciones recibidas de la Arq. Angela Luna quien determinó no seguir lo que estaba definido en planos y realizar el cambio en el sitio. Se inicia masillado y encintado para acabado, de dicho muro

Personal Obra 1 Inspector - 5 Oficiales - 1 maestro - 2 contratista eléctrico

Arq. Residente