INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
15+0000	16+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
16+0500	18+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
18+0000	19+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
19+0500	21+0000	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
21+0000	22+0500	5,00	7,00	1,50	1,80	4	0,45	
22+0500	24+0000	10,00	7,00	1,50	2,55	4	0,64	
24+0000	25+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
25+0500	27+0000	7,00	9,00	1,50	2,40	3	0,80	
27+0000	28+0500	6,00	9,00	1,50	2,25	3	0,75	
28+0500	30+0000	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
30+0000	31+0500	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
31+0500	33+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
33+0000	34+0000	7,00	6,00	1,00	1,30	4	0,33	
+0	1+0500	10,00	7,00	1,50	2,55	4	0,64	
1+0500	3+0000	6,00	6,00	1,50	1,80	4	0,45	
3+0000	4+0500	6,00	5,00	1,50	1,65	4	0,41	
4+0500	6+0000	11,00	9,00	1,50	3,00	4	0,75	
6+0000	7+0500	8,00	5,00	1,50	1,95	4	0,49	
7+0500	9+0000	8,00	6,00	1,50	2,10	4	0,53	
9+0000	10+0500	7,00	9,00	1,50	2,40	4	0,60	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
15+0000	16+0500	X		Triangular	200	3	66,67	
16+0500	18+0000	X		Triangular	200	3	66,67	
18+0000	19+0500	X		Triangular	250	4	62,50	
19+0500	21+0000	X		Triangular	250	4	62,50	
21+0000	22+0500	X		Triangular	200	3	66,67	
22+0500	24+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
24+0000	25+0500	X		Triangular	200	3	66,67	
25+0500	27+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
27+0000	28+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
28+0500	30+0000	X		Triangular	250	3	83,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
10+0000	11+0500	X		AMBOS LADOS	600	5	120,00	
11+0500	13+0000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
13+0000	14+0500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
14+0500	16+0000	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
16+0000	17+0500	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
17+0500	19+0000	X		AMBOS LADOS	260	5	52,00	
19+0000	20+0500	X		AMBOS LADOS	350	5	70,00	
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Medio Ambiente con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR10+0000 hasta el PR34+0000 con 46 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se colocó la cinta de señalización peligro, con 7 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de construcción de canal de manejo de aguas lluvias en el PR28+0500 lado derecho con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de pequeño derrumbe en el PR28+0800 lado derecho con 24 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	46,5	78	0,60	96
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	2000,0	32	62,50	95
3	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	97
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2860,0	10	286,00	91
5	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.		ML	6	16	0,38	96
6	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	40	21	1,90	91
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2	8	0,25	100
8	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN		UND	2,0	5	0,40	98
9	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍA	30	30	1,00	100

OBSERVACIONES

- En el mes de junio se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de junio se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de junio se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de junio se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Cont sta: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE