INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
31+0000	32+0500	8,00	7,00	1,50	2,25	4	0,56	
32+0500	34+0000	9,00	5,00	1,50	2,10	4	0,53	
+0	1+0500	9,00	2,00	1,50	1,65	4	0,41	
1+0500	3+0000	8,00	4,00	1,50	1,80	4	0,45	
3+0000	4+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
4+0500	6+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
6+0000	7+0500	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
7+0500	9+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
9+0000	10+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
10+0500	12+0000	9,00	5,00	1,50	2,10	4	0,53	
12+0000	13+0500	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
13+0500	15+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
15+0000	16+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
16+0500	18+0000	5,00	7,00	1,50	1,80	4	0,45	
18+0000	19+0500	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
19+0500	21+0000	8,00	5,00	1,50	1,95	4	0,49	
21+0000	22+0500	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
22+0500	24+0000	11,00	7,00	1,50	2,70	4	0,68	
24+0000	25+0500	12,00	8,00	1,50	3,00	4	0,75	
25+0500	27+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
17+0000	18+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
18+0500	20+0000	X		Triangular	450	3	150,00	
20+0000	21+0500	X		Triangular	600	4	150,00	
21+0500	23+0000	X		Triangular	600	4	150,00	
23+0000	24+0500	X		Triangular	520	3	173,33	
24+0500	26+0000	X		Triangular	580	3	193,33	
26+0000	27+0500	X		Triangular	950	3	316,67	
27+0500	29+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
29+0000	30+0500	X		Triangular	120	3	40,00	
30+0500	32+0000	X		Triangular	550	3	183,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	350	5	70,00	
22+0000	23+0500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
23+0500	25+0000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
26+0500	28+0000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
28+0000	29+0500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
29+0500	31+0000	X		AMBOS LADOS	750	5	150,00	
31+0000	32+0500	X		AMBOS LADOS	750	5	150,00	
32+0500	34+0000	X		AMBOS LADOS	350	5	70,00	
2+0000	3+0500	X		AMBOS LADOS	450	5	90,00	
3+0500	5+0000	X		AMBOS LADOS	400	5	80,00	
5+0000	6+0500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
6+0500	8+0000	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
10+0000	11+0500	X	X	4	2	2,00	
11+0500	13+0000	X	X	5	2	2,50	
13+0000	14+0500	X	X	4	2	2,00	
14+0500	16+0000	X	X	5	2	2,50	
16+0000	17+0500	X	X	5	2	2,50	
17+0500	19+0000	X	X	4	2	2,00	
19+0000	20+0500	X	X	3	2	1,50	
20+0500	22+0000	X	X	5	2	2,50	
22+0000	23+0500	X	X	6	2	3,00	
23+0500	25+0000	X	X	5	2	2,50	
25+0000	26+0500	X	X	7	2	3,50	
26+0500	28+0000	X	X	5	2	2,50	
28+0000	29+0500	X	X	5	2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Riesgos Psicológicos con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de control de erosión en alcantarilla en PR7+850 con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR0+0000 hasta el PR25+0000 con 94 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 24 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza de Andén peatonal en el paso por Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de mantenimiento a las bandas sonoras de la Glorieta en Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de mantenimiento a los bordillos de la Glorieta de Santana 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con 4 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	46,5	80	0,58	98
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4870,0	32	152,19	96
3	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	97
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	6300,0	65	96,92	92
5	TAPAHUECOS		M3	0,5	4	0,13	96
6	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	7500	94	79,79	95
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	6	24	0,25	100
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	63,0	26	2,42	95
9	CONTROL DE EROSIÓN EN ALCANTARILLA		GLOBAL	1,0	16	0,06	100
10	LIMPIEZA DE ANDÉN PEATONAL		ML	150,0	8	18,75	100
11	MANTENIMIENTO A BANDAS SONORAS		GLOBAL	1,0	8	0,13	100
12	MANTENIMIENTO A BORDILLOS DE GLORIETA		GLOBAL	1,0	16	0,06	100
13	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍA	30	30	1,00	100

OBSERVACIONES

- En el mes de octubre se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de octubre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de octubre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de octubre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Cont sta: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE