INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
28+0000	29+0500	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
29+0500	31+0000	7,00	5,00	1,50	1,80	4	0,45	
31+0000	32+0500	8,00	2,00	1,50	1,50	4	0,38	
32+0500	34+0000	9,00	4,00	1,50	1,95	4	0,49	
+0	1+0500	1,00	8,00	1,50	1,35	4	0,34	
1+0500	3+0000	6,00	9,00	1,50	2,25	4	0,56	
3+0000	4+0500	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
4+0500	6+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
6+0000	7+0500	7,00	9,00	1,50	2,40	4	0,60	
7+0500	9+0000	8,00	5,00	1,50	1,95	4	0,49	
9+0000	10+0500	8,00	7,00	1,50	2,25	4	0,56	
10+0500	12+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
12+0000	13+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
13+0500	15+0000	6,00	7,00	1,50	1,95	4	0,49	
15+0000	16+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
16+0500	18+0000	9,00	5,00	1,50	2,10	4	0,53	
18+0000	19+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
19+0500	21+0000	10,00	7,00	1,50	2,55	4	0,64	
21+0000	22+0500	11,00	8,00	1,50	2,85	4	0,71	
22+0500	24+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
+0	1+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
1+0500	3+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
3+0000	4+0500	X		Triangular	200	4	50,00	
4+0500	6+0000	X		Triangular	550	4	137,50	
6+0000	7+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
7+0500	9+0000	X		Triangular	360	3	120,00	
9+0000	10+0500	X		Triangular	260	3	86,67	
10+0500	12+0000	X		Triangular	270	3	90,00	
12+0000	13+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
13+0500	15+0000	X		Triangular	260	3	86,67	
15+0000	16+0500	X		Triangular	340	3	113,33	
16+0500	18+0000	X		Triangular	310	3	103,33	
18+0000	19+0500	X		Triangular	280	4	70,00	
19+0500	21+0000	X		Triangular	290	4	72,50	
21+0000	22+0500	X		Triangular	520	3	173,33	
22+0500	24+0000	X		Triangular	580	3	193,33	
24+0000	25+0500	X		Triangular	950	3	316,67	
25+0500	27+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
27+0000	28+0500	X		Triangular	120	3	40,00	
28+0500	30+0000	X		Triangular	550	3	183,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
1+0000	2+0500	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
2+0500	4+0000	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
4+0000	5+0500	X		AMBOS LADOS	200	5	40,00	
5+0500	7+0000	X		AMBOS LADOS	550	5	110,00	
7+0000	8+0500	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
8+0500	10+0000	X		AMBOS LADOS	360	5	72,00	
10+0000	11+0500	X		AMBOS LADOS	260	5	52,00	
11+0500	13+0000	X		AMBOS LADOS	270	5	54,00	
13+0000	14+0500	X		AMBOS LADOS	150	5	30,00	
14+0500	16+0000	X		AMBOS LADOS	260	5	52,00	
16+0000	17+0500	X		AMBOS LADOS	340	5	68,00	
17+0500	19+0000	X		AMBOS LADOS	310	5	62,00	
19+0000	20+0500	X		AMBOS LADOS	280	5	56,00	
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	290	5	58,00	
22+0000	23+0500	X		AMBOS LADOS	400	5	80,00	
23+0500	25+0000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
2+0000	3+0500	X	X	5	2	2,50	
3+0500	5+0000	X	X	6	2	3,00	
5+0000	6+0500	X	X	2	2	1,00	
6+0500	8+0000	X	X	8	2	4,00	
8+0000	9+0500	X	X	7	2	3,50	
9+0500	11+0000	X	X	5	2	2,50	
11+0000	12+0500	X	X	6	2	3,00	
12+0500	14+0000	X	X	4	2	2,00	
14+0000	15+0500	X	X	2	2	1,00	
15+0500	17+0000	X	X	5	2	2,50	
17+0000	18+0500	X	X	8	2	4,00	
18+0500	20+0000	X	X	5	2	2,50	
20+0000	21+0500	X	X	5	2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Riesgos Físicos con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de instalación de dos (2) señales verticales en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR0+0000 hasta el PR29+0000 con 75 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 24 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de demarcación horizontal en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	44,0	80	0,55	96
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	6890,0	64	107,66	94
3	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	95
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	5070,0	85	59,65	96
5	INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES		UND	2,0	8	0,25	92
6	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	15600	75	208,00	92
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	3	24	0,13	100
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	68,0	26	2,62	92
9	DEMARCACIÓN HORIZONTAL		ML	120,0	8	15,00	98
10	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍA	31	30	1,03	100

OBSERVACIONES

- En el mes de noviembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de noviembre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de noviembre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de noviembre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Cont sta: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE