CONSORCIO FRIGOSAR 2025


1003

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO DE OBRA N° 287

"OPTMIZACION DE LA PLANTA DE SACRIFICIO BOVINO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DOS (02) CUARTOS FRIOS".

Carrera 7 N° 25-11 Villa Fanny
Saravena
consorciofrigosar@gmail.com



ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA

NIT: 800102799-6
Calle 26 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	287 DE 2025					
OBJETO:	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE SACRIFICIO BOVINO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DOS (2) CUARTOS FRIOS		**FECHA DE INICIO:**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2025**	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 700.013.904,59					
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 350.006.952,29		**FECHADE TERMINACION**	25 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES					
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2025		**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$ 558.077.972,80	**FECHA DEL ACTA:**	22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRIGOSAR 2025	**NIT:** 901390676-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR		**TERMINACIÓN**	25 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 558.077.972,80
INTERVENTOR:	CCO GROUP SAS R/L KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS	**NIT:** 901492213-8 **RES:** 2112 DE 25/09/2025				
SUPERVISORA:	ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO		**ESTADO**	EN EJECUCIÓN	**PERIODO DEL ACTA:**	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					

En el Municipio de Saravena, a los 22 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron: el Ingeniero CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR R/L del CONSORCIO FRIGOSAR 2025, en calidad de Contratista, la ingeniera KEYLA ARCHILA CUADROS R/L CCO GROUP SAS en calidad de interventoría externa y la ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO, como Supervisora del Contrato de Consultoría y Secretaria de planeación e infraestructura, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No 01 del Contrato de Obra Pública No. 287 de 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo al informe parcial del contratista, visitas técnica previas, informe del interventor y memoria de cálculo de cantidades, por el Municipio de Saravena.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
1.0		**PRELIMINARES**								
1.1	72141511	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	88,00	$ 4.082,12	$ 359.226,56	88,00	$ 359.226,56	88,00	$ 359.226,56
1.2	72141511	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	38,50	$ 74.560,65	$ 2.870.585,03	38,50	$ 2.870.585,03	38,50	$ 2.870.585,03
1.3	72141510	DEMOLICION MANUAL DE MURO EN BLOQUE	M2	3,00	$ 23.982,75	$ 71.948,25	3,00	$ 71.948,25	3,00	$ 71.948,25
1.40	72141505	RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE	M3	1,54	$ 42.845,17	$ 65.983,10	1,54	$ 65.983,10	1,54	$ 65.983,10
1.5	72141511	EXCAVACION MANUAL	M3	18,31	$ 39.971,25	$ 731.873,59	18,31	$ 731.873,59	18,31	$ 731.873,59
1.6	72152509	REGATA MANUAL SOBRE PISO O PARED	M	16,50	$ 17.130,54	$ 282.653,91	16,50	$ 282.653,91	16,50	$ 282.653,91
2.0		**CIMENTACION**								
2.1	72152710	CONCRETO 2000PSI PARA SOLADOS E=0,05M	M2	88,38	$ 40.657,30	$ 3.593.292,17	88,38	$ 3.593.292,17	88,38	$ 3.593.292,17
2.2	72151901	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000PSI 0,30X0.25M	ML	14,00	$ 122.766,93	$ 1.718.737,02	14,00	$ 1.718.737,02	14,00	$ 1.718.737,02
2.3	72151903	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,10 M.	M2	70,00	$ 123.202,32	$ 8.624.162,40	70,00	$ 8.624.162,40	70,00	$ 8.624.162,40
2.4	72152905	ACERO DE REFUERZO	KG	845,83	$ 11.975,52	$ 10.129.254,08	845,83	$ 10.129.254,08	845,83	$ 10.129.254,08
2.5	72152710	Zapata en Concreto 3000 PSI 1,0x1,0x0.30 m.	UND	8,00	$ 304.014,82	$ 2.432.118,56	8,00	$ 2.432.118,56	8,00	$ 2.432.118,56
2.6	72152710	COLUMNA EN CONCRETO 0.30X0.30	ML	45,60	$ 126.076,76	$ 5.840.300,26	45,60	$ 5.840.300,26	45,60	$ 5.840.300,26
2.7	72152710	CONCRETO REFORZADO 3000 PSI	M3	0,28	$ 1.138.771,11	$ 318.855,91	0,28	$ 318.855,91	0,28	$ 318.855,91
2.8	72152905	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000PSI 0,30X0.30M	ML	34,50	$ 139.580,05	$ 4.815.511,73	34,50	$ 4.815.511,73	34,50	$ 4.815.511,73
2.9	7212905	VIGA AEREA CONCRETO DE 3000PSI 0,30X0.35M	ML	28,20	$ 183.635,51	$ 5.178.521,38	28,20	$ 5.178.521,38	28,20	$ 5.178.521,38
3,0		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**								
3.1	72151101	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" (Incluye Tuberia 2 mt)	UND	2,00	$ 33.821,04	$ 67.642,08	2,00	$ 67.642,08	2,00	$ 67.642,08
3.2	72141124	TUBERIA PVC-SANITARIA 6"	ML	36,00	$ 41.609,00	$ 1.497.924,00	36,00	$ 1.497.924,00	36,00	$ 1.497.924,00
3.3	72141124	LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UND	1,00	$ 29.256,75	$ 29.256,75	1,00	$ 29.256,75	1,00	$ 29.256,75
3.4	72141126	CAJA DE INSPECCION (1.0x1.0x1.20) M. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REF.	UND	2,00	$ 994.862,83	$ 1.989.725,66	2,00	$ 1.989.725,66	2,00	$ 1.989.725,66
3.5	72141124	REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 674.863,15	$ 1.349.726,30	2,00	$ 1.349.726,30	2,00	$ 1.349.726,30
3.6	72141124	VÁLVULA DE REGISTRO TIPO BOLA 1/2"	UND	1,00	$ 35.009,46	$ 35.009,46	1,00	$ 35.009,46	1,00	$ 35.009,46
4,0		**ACOMETIDAS ELECTRICAS**								
4,1		**RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACIÓN**								
4.1.1	72151501	POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 1050 KG-F INCLUYE HINCADA, EXCAVACION Y CIMENTACION	UND	1,00	$ 5.019.474,69	$ 5.019.474,69	1,00	$ 5.019.474,69	1,00	$ 5.019.474,69
4.1.2	72151501	TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO EN ACEITE TIPO POSTE	UND	1,00	$ 32.547.522,60	$ 32.547.522,60	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA

NIT: 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Codigo Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	287 DE 2025		**FECHA DE INICIO:**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2025**		
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE SACRIFICIO BOVINO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DOS (2) CUARTOS FRIOS						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 700.013.904,59		**FECHADE TERMINACION**	25 DE DICIEMBRE DE 2025			
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 350.006.952,29						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES						
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$ 558.077.972,80	**FECHA DEL ACTA:**	22 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRIGOSAR 2025	**NIT:** 901990876-1					
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR		**TERMINACIÓN**	25 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 558.077.972,80	
INTERVENTOR:	CCO GROUP SAS R/L KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS	**NIT:** 901482213-8 **RES:** 2112 DE 25/03/2025					
SUPERVISORA:	ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO		**ESTADO**	EN EJECUCIÓN	**PERIODO DEL ACTA:**	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						

En el Municipio de Saravena, a los 22 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron: el Ingeniero CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR R/L del CONSORCIO FRIGOSAR 2025, en calidad de Contratista, la Ingeniera KEYLA ARCHILA CUADROS R/L CCO GROUP SAS en calidad de interventoría externa y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO, como Supervisora del Contrato de Consultoría y Secretaria de planeación e infraestructura, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra Pública No. 287 de 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo al informe parcial del contratista, visitas técnica previas, informe del interventor y memoria de cálculo de cantidades, por el Municipio de Saravena.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
4.1.3	72151501	ESTRUCTURA DE DERIVACION PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO ICEL 711	UND	1,00	$ 3.513.614,80	$ 3.513.614,80	1,00	$ 3.513.614,80	1,00	$ 3.513.614,80
4.1.4	72151501	ESTRUCTURA DERIVACION Y RETENCION TRIFASICA CON CORTACIRCUITO ICEL 730	UND	1,00	$ 3.959.343,88	$ 3.959.343,88	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.5	72151501	ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL ICEL 550	UND	1,00	$ 1.533.346,54	$ 1.533.346,54	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.6	72151501	ESTRUCTURA DE PASO PARA RED ABIERTA DE BAJA TENSION ICEL 613	UND	1,00	$ 266.732,71	$ 266.732,71	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.7	72151501	RED DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE ECOLOGICO 1/0 AWG	ML	14,00	$ 58.730,36	$ 362.226,04	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.8	72151501	SISTEMA DE PUESTA DELTA PARA TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UND	1,00	$ 5.111.676,82	$ 5.111.676,82	1,00	$ 5.111.676,82	1,00	$ 5.111.676,82
4.2		**REDES INTERNAS DE USO FINAL**								
4.2.1	72101510	DUCTO 2X2" PARA ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA DESDE CBT-1	UND	10,00	$ 35.980,24	$ 359.802,40	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.2	72101510	ALFORAMIENTO PARA ACOMETIDA GENERAL EN TUBO GALVANIZADO 2"	UND	1,00	$ 639.922,64	$ 639.922,64	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.3	72151601	CABLE PARA ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA EN CABLE 3#2/0 + 1#1/0 +1#4 Cu AWG DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR	ML	24,00	$ 379.837,55	$ 9.116.101,20	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.4	72151501	EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA TRIFASICA UBICADO EN POSTE	UND	1,00	$ 6.846.709,88	$ 6.846.709,88	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.5	72151501	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDA INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN DE 300 A Y CETIFICACIÓN	UND	1,00	$ 9.417.439,11	$ 9.417.439,11	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.6	72151501	ALIMENTADOR PARA TABLEROS TA Y TB DE CUARTOS FRIOS EN CABLE 3#4F+1#8N+1#8T Cu AWG LSFR-LS PVC 1Ø1-1/2"	ML	50,00	$ 155.538,10	$ 7.776.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.7	72151501	DUCTO SUBTERRANEO DESDE TGA HASTA PLANTA ELECTRICA EN TUBO PVC 2"	ML	50,00	$ 25.082,28	$ 1.254.114,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.8	72151501	TOMACORRIENTE PARA CARGAR BATERIA DE LA PLANTA ELECTRICA 3#12 AWG LHFR-LS LONG. 25 MTS	UND	1,00	$ 607.147,78	$ 607.147,78	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.9	72151501	CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA CS274 60X60X90 CM	UND	2,00	$ 1.816.741,17	$ 3.633.482,34	2,00	$ 3.633.482,34	2,00	$ 3.633.482,34
4.3		**TRAMITES Y PERMISOS**								
4.3.1	72151501	TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED PARA DESENERGIZACION PROGRAMADA Y LEGALIZACION DE USUARIO	GLB	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.3.2	72151501	RETIE (RED MEDIA TENSION, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA GENERAL Y USO FINAL)	GLB	1,00	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,0		**OTROS**								

ALCALDÍA DE SARAVENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARAVENA

NIT: 800102799-6
Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	287 DE 2025						
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE SACRIFICIO BOVINO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, MEDIANTE LA INSTALACION DE DOS (2) CUARTOS FRIOS		**FECHA DE INICIO:**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. 287 DE 2025**		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 700.013.904,59						
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 350.006.952,29		**FECHADE TERMINACION**	25 DE DICIEMBRE DE 2025			
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES						
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2025		**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$ 558.077.972,80	**FECHA DEL ACTA:**	22 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRIGOSAR 2025	**NIT:** 901990676-1					
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR						
INTERVENTOR:	CCO GROUP SAS R/L KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS	**NIT:** 901482213-6 **RES:** 2112 DE 26/09/2025	**TERMINACIÓN**	25 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 558.077.972,80	
SUPERVISORA:	ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO						
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		**ESTADO**	EN EJECUCIÓN	**PERIODO DEL ACTA:**	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	

En el Municipio de Saravena, a los 22 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron el Ingeniero CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR R/L del CONSORCIO FRIGOSAR 2025, en calidad de Contratista, la ingeniera KEYLA ARCHILA CUADROS R/L CCO GROUP SAS en calidad de interventoría externa y la Ingeniera ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO, como Supervisora del Contrato de Consultoría y Secretaría de planeación e infraestructura, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 01 del Contrato de Obra Pública No. 287 de 2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo al informe parcial del contratista, visitas técnica previas, informe del interventor y memoria de cálculo de cantidades, por el Municipio de Saravena.

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA**		**CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS**	
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
5.1	72152504	CUARTO FRIO, CONSTRUIDO CON AISLAMIENTO PARA SUELO EN POLIURETANO ECOLOGICO EN 75MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 38 KG/M3 (INCL. EQUIPOS	UND	2	$ 224.819.398,47	$ 449.638.796,94	2	$ 449.638.796,94	2,00	$ 449.638.796,94
5.2	72121008	SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE CANALES, INCLUYE ANCLAJE, CONSTRUCCION Y ARTICULACION CON ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	2	$ 39.158.619,01	$ 78.317.238,02	1	$ 39.158.619,01	1,00	$ 39.158.619,01
		SUB TOTAL OBRA FISICA				**$ 891.513.904,59**		**$ 558.077.972,80**		**$ 558.077.972,80**
		CONTROL AMBIENTAL								
6.0	72101501	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1		$ 4.000.000,00	0	$ -	0,00	$ -
7.0	72101501	PERMISOS AMBIENTALES	GBL	1		$ 4.500.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**700.013.904,59**		**558.077.972,80**		**558.077.972,80**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 700.013.904,59
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 558.077.972,80
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 279.038.986,40
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 279.038.986,40

% DE EJECUCIÓN FÍSICA FINAL DEL CONTRATO:	79,72%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:	79,72%

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01 POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA A LOS 22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Firma

ING. CARLOS DAVID SAAVEDRA AGUILAR
R/L CONSORCIO FRIGOSAR 2025
Contratista

Firma

ING. KEYLA DAMARIS ARCHILA CUADROS
R/L CCO GROUP SAS
Interventor externo

Firma

ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal