TIPO DE INFORME:

Informe Parcial: X Informe Final: ____

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

- ***Modalidades de Selección:***
  Contratación Directa: _____ Mínima Cuantía: X Concurso de Méritos: _____
  Selección Abreviada: _____ Licitación Pública: _____
- ***Modalidades Laborales / Tipo de Contrato:***
  Contrato a Término Fijo: _____Contrato de Prestación de Servicios: X
  Contrato Ocasional: _____ Contrato a Término Indefinido: _____

---

1. ***ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Diligenciar el cuadro con la información del contrato y acta de inicio)

Contrato No.	205-2025			
Contratista	FERNANDO ANTONIO RAMÍREZ DUQUE			
Identificación NIT/CC	94251463	Expedida en:	CAICEDONIA VALLE	
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios que permitan el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia para mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad.			
Plazo de Ejecución	3 meses y Veintiocho días			
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	CDP No.: 0001923	Fecha de C.D.P. AAAA/MM/DD	24 de Julio de 2025	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	RP No.: 0003214	Fecha de R.P. AAAA/MM/DD	02 de Septiembre de 2025	
Valor del Contrato	Contrato Inicial	$ 8.800.000		
	Adición 1	$ 0		
	Adición 2	$ 0		
	Adición 3	$ 0		
	Total	$ 8.800.000		
Código CIUU Contratista	8130: Actividades de Paisajismo y servicios de mantenimiento conexo			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio	
03 de Septiembre 2025	31 de Diciembre de 2025			

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o sino colocar No Aplica)

2. ***MODIFICACIONES DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Diligenciar una breve descripción de la o las modificaciones que se realizan, si aplica o sino colocar No Aplica)

El contrato no presenta modificaciones

Documento	Fecha de Suscripción (AAA/MM/DD)	Prórroga del Plazo (Meses y/o dias)	Adición Valor ($)	Observaciones

3. ***ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:***

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento financiero durante la ejecución del contrato)

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial	$ 8.000.000
Adición No. 1	$ 0
Adición No. 2	$ 0
Adición No. 3	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 8.800.000
Valor Ejecutado del Contrato	$ 6.600.000
Valor por Ejecutar	$ 2.200.000
Valor a Pagar en el Presente Informe	$ 2.200.000
No. Factura Pagar con el Presente Informe	DSO 887
Observaciones sobre la Parte Financiera, si existen.	El presente es el soporte del tercer informe de pago del presente contrato.

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o si no colocar No Aplica N/A

Nota 3: Para el primer pago parcial y/o único pago, el contratista debe aportar la Declaración de Conflicto de Interés de acuerdo a la Ley 2013 de 2019

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento del contrato, los avances, los imprevistos o el retraso si aplica)

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Mantenimiento de vías rurales y urbanas:

1. Rocería y Desbaste de maleza en las vías:

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025, se efectuaron trabajos de limpieza y corte de maleza con guadaña para mantener en buen estado las vías del municipio, tanto rurales como urbanas, estas tareas incluyeron eliminar la vegetación de los bordes y zonas cercanas a las carreteras, lo que permitió mejorar la visibilidad, la seguridad y el tránsito en los lugares intervenidos.
Las zonas atendidas incluyeron puntos estratégicos como la vereda de, **Travesías y en la vía que del Caicedonia conduce hacia Barragan** estas son zonas donde la acumulación de maleza y el material vegetal dificultan el paso seguro de vehículos y peatones.

Supervisión y Seguimiento
Para asegurar el buen desarrollo de la actividad, se implementaron diversas acciones de seguimiento como

- la realización de visitas técnicas frecuentes a los lugares de trabajo.
- Toma de registros fotográficos antes y después de cada intervención
- verificación del uso correcto de herramientas, equipos y elementos de protección personal, y el control del cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Resultados Observados
Durante el desarrollo de la actividad se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se logró intervenir de manera efectiva un número considerable de kilómetros de vía.
- Las tareas se realizaron cumpliendo con los parámetros técnicos, operativos y de seguridad establecidos.
- No se registraron accidentes laborales ni impactos ambientales durante la ejecución.
- La comunidad beneficiada expresó su satisfacción por la mejora en la visibilidad, el aspecto de las vías y el entorno en general.

Conclusión
La actividad de rocería y limpieza de maleza se ejecutó de forma satisfactoria, cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato de prestación de

servicios y dentro del tiempo previsto. Los resultados reflejaron un efecto positivo en la seguridad vial y en el bienestar de quienes transitan por las vías intervenidas.

Recomendaciones

- Continuar con el monitoreo y mantenimiento periódico de las áreas intervenidas para evitar la nueva acumulación de maleza.
- Establecer una frecuencia de intervención acorde con los ciclos de crecimiento estacional de la vegetación.
- Reforzar las medidas de manejo y disposición final de los residuos vegetales para prevenir posibles afectaciones ambientales.

2. Limpieza de Canales, Cunetas y Bermas:

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025, se llevaron a cabo jornadas intensivas de limpieza, retiro y recolección de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal acumulado en canales de desagüe, cunetas y bermas en distintos sectores del municipio. El propósito principal de estas labores fue restablecer el flujo adecuado de las aguas lluvias, evitar represamientos, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones generales de las vías.

Las acciones se enfocaron principalmente en las zonas más afectadas por la temporada de lluvias, incluyendo la vía que de caicedonia conduce hacia barragán, en la vereda de travesías y en la rivera.

Detalle de las Actividades Realizadas

Las labores desarrolladas incluyeron diversas tareas técnicas y operativas, entre las cuales se destacan:

- Extracción manual de sedimentos, residuos y restos vegetales acumulados en los canales de desagüe y cunetas que impedían el flujo normal del agua.
- Empleo de herramientas básicas como palas, escobas, picas, carretillas y costales para garantizar una ejecución eficiente y segura de las actividades.
- Desbroce y limpieza de las bermas cercanas a las vías, con el propósito de mantener una adecuada visibilidad para los conductores y fortalecer la seguridad vial.

- Clasificación y disposición final del material recolectado en sitios debidamente autorizados, con el fin de prevenir afectaciones al medio ambiente.

Supervisión, Control y Verificación de la Actividades

El seguimiento y control de las labores se realizaron bajo un esquema riguroso de supervisión que contempló:

- Inspecciones presenciales en los sitios de trabajo antes, durante y después de la intervención, con el objetivo de verificar el avance y la calidad de las tareas ejecutadas.
- Revisión del cumplimiento del cronograma de trabajo, realizando los ajustes necesarios según las condiciones climáticas y las prioridades identificadas en campo.
- Evaluación del uso adecuado de herramientas, aplicación correcta de las técnicas de trabajo y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad, incluyendo el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Registro fotográfico secuencial, que documentó el estado inicial, el proceso de intervención y los resultados finales obtenidos.

Resultados Obtenidos

Durante la ejecución y seguimiento de la actividad se alcanzaron los siguientes resultados:

- Intervención de varios kilómetros lineales de canales y cunetas, logrando la remoción de una cantidad considerable de sedimentos y residuos.
- Mejora significativa en la capacidad de drenaje en los sectores intervenidos, lo que redujo el riesgo de inundaciones y represamientos.
- Cumplimiento técnico y operativo del plan de trabajo, sin registrar incidentes laborales ni afectaciones ambientales.
- Percepción positiva por parte de la comunidad respecto a la mejora en el manejo de aguas lluvias y el estado general de las vías.

.

Observaciones Adicionales

- Mantener la periodicidad de estas labores, especialmente en épocas de lluvias, para prevenir la acumulación de sedimentos y reducir el riesgo de emergencias.
- Fortalecer las estrategias de sensibilización comunitaria sobre la adecuada disposición de residuos, con el fin de evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje.

Conclusión y Recomendaciones

La actividad de limpieza de canales, cunetas y bermas se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos técnicos y contractuales establecidos. El personal asignado desarrolló las labores bajo condiciones seguras y con resultados visibles en la mejora de la infraestructura vial y en la funcionalidad del sistema de drenaje. Se recomienda continuar con estas acciones de mantenimiento preventivo y fortalecer el seguimiento técnico regular.

3. <u>Limpieza de Obras de Arte y Sumideros</u>:

- Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025, el contratista realizó labores de limpieza preventiva y correctiva en las estructuras de drenaje pluvial y sanitario, con el fin de asegurar el buen funcionamiento de las obras de arte, entre ellas alcantarillas, sumideros, canales, drenajes longitudinales y estructuras tipo box culvert. Estas acciones contribuyeron a mejorar la capacidad de evacuación de las aguas lluvias, prevenir obstrucciones y disminuir el riesgo de inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables del municipio.

  Las intervenciones se desarrollaron en puntos críticos ubicados en la vía que de Caicedonia conduce a Barragán.

Actividades Desarrolladas

El trabajo de limpieza comprendió los siguientes procesos principales:

- **Extracción manual de residuos sólidos, sedimentos, lodo, hojas y material vegetal** acumulado en las obras de arte y sumideros, los cuales obstaculizan el flujo normal del agua y representan un riesgo durante la temporada de lluvias.
- **Intervención en sumideros urbanos**, retirando los elementos que bloquean el proceso de captación y conducción de aguas pluviales, optimizando así la eficiencia del sistema ante eventos de alta precipitación.
- **Inspección visual y técnica de las estructuras**, con el objetivo de identificar daños, deterioros o posibles fallas estructurales y planificar acciones de mantenimiento o reparación futura.
- **Disposición final del material recolectado**, transportándose a los sitios autorizados y evitando su vertimiento en áreas no permitidas, contribuyendo así a la protección ambiental y al manejo responsable de residuos.

Supervisión y Control

La supervisión de esta actividad se realizó de manera detallada y permanente, mediante los siguientes mecanismos:

Control y Seguimiento de la Actividad

El control y supervisión de las labores se llevó a cabo mediante diferentes acciones técnicas, entre las cuales se destacan:

- **Inspecciones técnicas de campo** realizadas antes y después de la ejecución en cada frente de trabajo, con el fin de evaluar la condición inicial, supervisar el desarrollo y verificar los resultados finales.
- **Monitoreo del cumplimiento del cronograma**, ajustando las intervenciones de acuerdo con las prioridades identificadas, las condiciones climáticas y el estado de las estructuras hidráulicas.
- **Verificación del uso adecuado de herramientas, equipos y Elementos de Protección Personal (EPP)**, asegurando que todas las labores se ejecutarán bajo condiciones seguras para el personal.
- **Registro fotográfico sistemático y levantamiento de observaciones en sitio**, como evidencia del estado de las estructuras y del impacto positivo de las labores de limpieza.
- **Control sobre la disposición final del material extraído**, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y evitando afectaciones al entorno.

Resultados Observados

Durante la ejecución de las actividades de limpieza de las obras hidráulicas se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Mejora significativa en la capacidad de escurrimiento de aguas lluvias,** reduciendo de manera considerable el riesgo de encharcamientos e inundaciones en los sectores críticos.
- **Cumplimiento exitoso del cronograma de trabajo** y de los parámetros técnicos establecidos en el contrato.
- **Ausencia de incidentes laborales o ambientales**, reflejando una gestión segura y responsable del proceso.
- **Percepción positiva por parte de la comunidad local**, quienes destacaron la mejora en la funcionalidad de los sumideros y el orden general de los sectores intervenidos

Conclusión

La limpieza de las obras de arte y sumideros se llevó a cabo de forma eficiente, cumpliendo plenamente con los objetivos contractuales, técnicos y de seguridad definidos. Las labores realizadas impactaron positivamente en la reducción de los riesgos derivados de la acumulación de aguas lluvias, particularmente en los periodos de mayor precipitación.

Recomendaciones

- **Mantenimiento preventivo periódico**, priorizando las temporadas de lluvia, con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente y continuo del sistema de drenaje.
- **Reportar de manera oportuna** a las dependencias competentes las estructuras que presenten deterioro o daños estructurales, para gestionar su reparación o reconstrucción.
- **Reforzar las campañas de sensibilización comunitaria**, destacando la importancia de evitar el depósito de basuras y escombros en la vía pública o en los sistemas de drenaje, fomentando una cultura de cuidado y corresponsabilidad en el mantenimiento del espacio público.

4. Repacheó Urbano en Concreto y en Asfalto:

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025 se ejecutaron labores de reparación puntual y localizada en la malla vial urbana del municipio, mediante la aplicación de mezcla asfáltica en frío o en caliente, así como de concreto hidráulico, según el tipo de vía y el grado de deterioro detectado. Estas intervenciones tuvieron como finalidad restablecer la funcionalidad de los tramos afectados por baches, hundimientos, fisuras y desprendimientos del pavimento, mejorando las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, además de contribuir a prolongar la vida útil de la infraestructura vial.

Las labores de reparcheo se concentraron principalmente en las zonas de mayor afectación del municipio, priorizando los sectores críticos donde el deterioro del pavimento representaba un riesgo para la seguridad vial y afectaba la fluidez del tránsito, las actividades se realizaron en la urbanización villas del café sector samanes, en el barrio Kennedy, en la carrera séptima y en la calle segunda.

Actividades Ejecutadas

Durante la fase de preparación de las superficies a intervenir, se realizaron las siguientes labores operativas:

- **Limpieza manual y/o mecánica** de las áreas deterioradas, retirando todo tipo de material que pudiera afectar la correcta adherencia de la mezcla de parcheo.
- **Remoción de polvo, tierra, escombros, residuos vegetales, basura y materiales extraños**, dejando la superficie completamente libre de elementos que comprometen la calidad del proceso.
- **Despeje y barrido de juntas, grietas, bordes y cavidades del pavimento,** asegurando que los límites de las zonas a intervenir quedarán claramente definidos y limpios.
- **Preparación y nivelación de la base existente,** garantizando que la mezcla asfáltica o de concreto se aplicará de forma uniforme y con la compactación requerida en las etapas posteriores.

Estas acciones representaron una **fase clave para asegurar la efectividad, calidad y durabilidad** de las intervenciones con mezcla asfáltica o de concreto.

Supervisión y Seguimiento Técnico

La supervisión de las actividades se llevó a cabo de manera rigurosa, aplicando los siguientes mecanismos de control y verificación

- **Inspecciones técnicas de campo** antes y después de la limpieza y preparación de las superficies, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para la correcta aplicación de los materiales.
- **Verificación del uso adecuado de herramientas y equipos,** tales como escobas, palas asegurando su utilización eficiente y segura.
- **Monitoreo del uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP)** por parte del personal operativo, garantizando el desarrollo de las labores bajo condiciones seguras.
- **Registro fotográfico comparativo** del estado inicial y posterior a la limpieza, como evidencia documental del progreso y cumplimiento de las actividades.

Resultados Observados

Durante el periodo de ejecución y evaluación se lograron los siguientes resultados:

- **Cumplimiento oportuno del cronograma de trabajo,** sin registrar retrasos significativos ni interrupciones en el desarrollo de las labores.
- **Preparación técnica adecuada de las superficies,** cumpliendo con los estándares exigidos para la aplicación de mezcla asfáltica o de concreto**.**
- **Limpieza integral de los sectores intervenidos** y correcta disposición final del material retirado, evitando acumulaciones o afectaciones en áreas cercanas.
- **Ausencia de incidentes de seguridad o impactos ambientales,** evidenciando una correcta aplicación de las medidas de prevención y control.

Conclusiones y Recomendaciones

La actividad de limpieza y preparación de superficies antes del re parcheó se llevó a cabo de forma satisfactoria, cumpliendo con los lineamientos contractuales y los estándares técnicos establecidos. Esta etapa resultó fundamental para garantizar la calidad del trabajo final, asegurando una mejor adherencia, estabilidad y durabilidad de los materiales aplicados en la reparación vial.

Recomendaciones

- **Mantener una supervisión rigurosa** durante las fases posteriores del proceso como la aplicación de la mezcla, la compactación y el sellado para garantizar una intervención completa y de alta calidad.
- **Coordinar de manera constante** con los equipos técnico y operativo, especialmente en zonas de alta circulación vehicular, con el fin de reducir las afectaciones en la movilidad urbana.
- **Fortalecer los controles de calidad y limpieza** en áreas de difícil acceso, donde puedan permanecer residuos o condiciones que limiten la correcta ejecución de las labores.
- **Evaluar la programación de mantenimientos periódicos** en las vías intervenidas, con el propósito de prevenir el deterioro prematuro de los parches y conservar la funcionalidad del pavimento.

5. Apoyo a Maquinaria Pesada

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025, el contratista prestó apoyo directo al personal operador de maquinaria pesada, desempeñando funciones de carácter técnico, logístico y operativo en distintos frentes de trabajo, sin realizar la conducción ni la manipulación directa de los equipos. Esta colaboración resultó fundamental para asegurar un desarrollo eficiente, seguro y coordinado de las labores con maquinaria en las zonas urbanas y rurales del municipio.

Las acciones se enfocan en garantizar las condiciones adecuadas de operación para la maquinaria principalmente en obras de mantenimiento vial, remoción de material, conformación de vías y atención de emergencias por deslizamientos y hundimientos.

La actividad de apoyo a maquinaria pesada se ejecutó de manera continua y oportuna, atendiendo las necesidades de los siguientes sectores en el la urbanización villas del café sector samanes, el barrio Kennedy, en la carrera séptima y en la calle segunda

Actividades Desarrolladas

La actividad de apoyo a maquinaria pesada comprendió diversas acciones técnicas y operativas, entre las cuales se destacan:

- **Asistencia técnica y operativa en los frentes de trabajo,** colaborando estrechamente con los operadores de maquinaria en las tareas previas, simultáneas y posteriores a la intervención, sin realizar la operación directa de los equipos.
- **Instalación de señalización preventiva y delimitación del área de trabajo,** con el objetivo de alertar a la comunidad y a los transeúntes sobre la presencia de maquinaria, garantizando así la seguridad del personal y de los usuarios de la vía.
- **Organización y recolección manual de materiales** como escombros, tierra, vegetación y residuos en puntos estratégicos, facilitando su carga y retiro por parte de los equipos mecánicos.
- **Apoyo en la limpieza y despeje del área intervenida** al finalizar las labores, asegurando que el entorno quedará ordenado, seguro y transitable**.**
- **Supervisión visual de las condiciones de seguridad** en el entorno de operación, identificando posibles riesgos y comunicando observaciones oportunas a los operadores para prevenir accidentes.
- **Coordinación del acceso, movilidad y maniobra de los equipos pesados,** especialmente en zonas de difícil tránsito o con limitaciones espaciales, tanto en sectores urbanos como rurales.

Supervisión y Seguimiento

La supervisión de esta actividad se realizó de manera continua, implementando los siguientes mecanismos de control y acompañamiento:

- **Visitas técnicas de campo y acompañamiento presencial** en los distintos frentes de trabajo donde se efectuaron las intervenciones con maquinaria pesada.
- **Coordinación directa con los operadores y el personal auxiliar,** asegurando una comunicación constante, efectiva y oportuna durante cada jornada laboral.
- **Registro fotográfico detallado** de las labores ejecutadas y del estado de las zonas intervenidas, como soporte documental de los avances y resultados obtenidos.
- **Verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial**, especialmente el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del contratista.

- **Seguimiento al cronograma y control del tiempo de operación,** validando que el apoyo brindado se ajustará a las necesidades y tiempos establecidos para cada intervención.

Resultados Observados

Durante el desarrollo de la actividad se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Optimización del trabajo con maquinaria pesada,** logrando una mayor eficiencia operativa y mejor organización en los frentes de trabajo.
- **Ejecución segura de las labores** sin registro de incidentes ni riesgos para los trabajadores o la comunidad.
- **Cumplimiento integral de los lineamientos técnicos y contractuales**, garantizando una adecuada coordinación, seguridad y calidad en la ejecución de las actividades.

Estas actividades el contratista las realizó desde el **03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025**, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en las obligaciones del contrato.

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES INICIALES A EJECUTAR

ACTIVIDADES DEL CONTRATO / FICHA TÉCNICA	ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN %	Valor equivalente	Porcentaje Acumulado primer informe	Porcentaje Acumulado Segundo informe	Porcentaje Acumulado tercer informe	Porcentaje total ejecutado	Cumple o no?
1. Rocería y desbaste de maleza en las vías	Rocería y desbaste de maleza en las vías	Hacer entrega de un (1) informe mensual, en el cual presente la fecha de realización de las actividades, los lugares en los cuales trabajo, discrimine las actividades realizadas según la ficha técnica y haga entrega de los soportes que	75.05%	$1.651.200	18.76%	18.76%	18.76%	56.28%	Cumple
2. Limpieza de canales, cunetas y bermas	Limpieza de canales, cunetas y bermas		10.01%	$220.170	2.50%	2.50%	2.50%	7.50%	Cumple
3. Limpieza de obras de arte y sumideros	Limpieza de obras de arte y sumideros		3%	$66.060	0.75%	0.75%	0.75%	2.25%	Cumple
4. Reparcheo urbano con asfalto y concreto	Reparcheo urbano con asfalto y concreto		10.01%	$220.170	2.50%	2.50%	2.50%	7.50%	Cumple

5. Apoyo a maquinaria pesada	Realizar acompañamiento a la maquinaria, cuando sea requerido, para evitar algún tipo de daño o riesgo por su funcionamiento	sirvan de evidencias, (Registro fotográfico).	1.93%	$42.400	0.49%	0.49%	0.49%	1.47%	Cumple
			VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	**$2.200.000**	**25%**	**25%**	**25%**	**75%**	

NOTA 2: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

3. ***REGISTRO DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD:***

ACTIVIDAD 1: **Rocería y Desbaste de maleza en las vías:**

El Contratista realizó una actividad de rocería y desbaste en las veredas del municipio tales como travesías y la vía que conduce de caicedonia hacia barragan.






ACTIVIDAD 2: Limpieza de Canales, Cunetas y Bermas:

El Contratista desarrolló esta actividad de limpieza de cunetas en la vía que de caicedonia conduce hacia barragán y en las vereda de travesías y la rivera.






ACTIVIDAD 3: Limpieza de Obras de Arte y Sumideros:

El Contratista desarrolló esta actividad en la vía que de Caicedonia conduce hacia Barragan.






ACTIVIDAD 4: Re parcheó Urbano en Asfalto y Concreto:

El Contratista realizó reparcheó urbano en asfalto y en concreto con las especificaciones técnicas correspondientes, actividades que se ejecutaron en la urbanización Villas del café sector Samanes, en el barrio Kennedy, en la carrera séptima y en la calle segunda.









ACTIVIDAD 5: Apoyo a Maquinaria Pesada:

El Contratista apoyó a los vehículos de maquinaria pesada en todas las actividades que requerían diariamente, dichos sectores fueron, la urbanización villas del café sector samanes, el barrio Kennedy, en la carrera séptima y en la calle segunda









En conclusión, se evidenció que el contratista cumplió con las actividades solicitadas en el objeto del contrato y presenta Factura número **DSO887** por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS LEGAL COLOMBIANA ($2.200.000).

4. ***NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:***

Durante el presente período **NO** se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones desarrolladas por la supervisión)

5. ***CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES***,

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Durante el periodo de tiempo ejecutado del presente contrato que comprende del 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025, y como soporte para el periodo cobrado por el contratista, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, de acuerdo a los anexos aportados con el informe presentado por el mismo.

a. **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**.

Número de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
4625421353	08/10/2025	$ 405.800
1749674821	05/12/2025	$ 405.800
Sumatoria Total de las Planillas		**$ 811.600**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

6. *RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISORIA:*

Durante lo que va transcurrido de la ejecución del presente contrato que comprende del 03 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2025, la Supervisora ha realizado las siguientes actividades, que aportan al cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

1. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada a la ejecución del contrato, en físico y digital (plataforma SECOP)
2. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
3. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
4. Elaboración del Informe de Supervisora, como soporte para el pago.
5. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

Las actividades ejecutadas y presentadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el **03 de Noviembre y el 02 de Diciembre de 2025**, se encuentran enunciadas en el informe de cumplimiento presentado, al igual que las evidencias que lo sustentan. en conjunto con el seguimiento desarrollado por el supervisor, establecen que a la fecha de este informe se ha cumplido el contrato **205** en un avance aproximado del **75%**, tal como lo establece la Cláusula SEXTA del contrato, se aprueba para el pago parcial por un valor de **$2.200.000**.

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Caicedonia, Valle del Cauca, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor
Proyectó: Revisó y Aprobó: Carlos Alberto Quintero Quiceno – Secretario de Obras Públicas