21 de Octubre 2025

Se da inicio al contrato de obra civil COPCCNTR 8248031-2025 mediante reunión en la que participa por parte del SENA el señor Jhon Eduardo Sierra como supervisor de Obra, la arquitecta Carolina Corator como apoyo a la supervisión y por parte del contratista el ingeniero Francisco Javier Viveros quien actúa como representante legal y director de obra. Se define después de presentar dos propuestas de diseño para la intervención de la plazoleta del área de comercio que la propuesta aprobada es la No. 2, la cual consiste en usar tableta de gres y gonito lavado mediante un diseño lineal. En este mismo espacio, por parte de la supervisión del contrato decide que el alcance de ejecución incluya el acabado de piso interno del área de Barismo. y se deje de ejecutar las zonas del andén perimetral y acceso al bloque de Barismo.

NOTA: Aquí se hace referencia a reunión de 14 de octubre donde se hace visita de campo en el área a intervenir por parte de personal de la entidad SENA el señor Eduardo Sierra como supervisor, la arquitecta Carolina Corator como apoyo a la supervisión y por parte del contratista el ingeniero Francisco Viveros y la profesional SST Diana Tobar. En esa ocasión se hizo una propuesta inicial de intervención de la plazoleta en material adoquín peatonal la cual no fue aceptada. También se había definido que la intervención en Barismo eran los andenes perimetrales y de acceso y no el piso interior.

En esta reunión 21 de octubre 2025 se solicita al contratista realice el ajuste necesario al presupuesto y presente el APU para ítem de acabado de piso y media caña en área de Barismo. Se autoriza el inicio de actividades preliminares.

Powered by CamScanner

27 de Octubre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Director de Obra, 1 profesional SST y 2 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde Nublado
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, taladro rotomartillo
- Actividades:

• Se empieza con la demolición del acabado de piso de la plazoleta área de comercio. en material granito lavado y tableta.

NOTA: En visita al sitio de Obra, la ingeniera Lida Noguera realiza inspección en el área de placa donde ya se ha avanzado la demolición de (concreto existente) terminado de piso en tableta, identificando que la placa de concreto existente se encuentra fracturada, a lo cual manifiesta que se hace necesario su demolición y realizar reposición de la misma con el fin. de garantizar la estabilidad y calidad de la obra terminada, ya que la instalación del terminado de piso en tableta y granito sobre superficie no uniforme y con fisuras disminuye considerablemente su durabilidad. Se solicita al contratista actualizar el balance incluyendo la reposición de placa y determinar el alcance del área a intervenir, lo anterior con el visto bueno del supervisor de contrato.

• Llego a obra material para construcción de cerramiento.

28 de octubre 2025

- Personal en Obra: 1 residente de Obra, 1 profesional SST y 2 obreros
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Herramienta en Obra: Herramiento menor, taladro rotomartillo.
- Actividades:

• Se realiza el cerramiento perimetral al área a intervenir con guadua, madera y polisombra. dejando aislados del área de intervencion al bloque de gastronomia el bloque 3, el bloque 2 y el bloque de Cafeteria y auditorio

NOTA: Se realiza balance y definición area de intervención entre la ingeniera Lida Noguera y el ingeniero Francisco Rivera.

29 de octubre 2025:

- Personal en obra: 1 residente de obra, 1 profesional SST 30 obreros.
- Clima: Mañana lluvias - Tarde nublado
- Herramienta en obra: Herramienta menor 1 taladro rotomartillo 1 maquina cortadora.
- Actividades:
  - Se realizan cortes con maquina sobre la placa para facilitar la demolición de la misma.
  - Se inicia con la demolición de placa y acabado arquitectonico con el uso de taladro rotomartillo, porras y barras. La demolición se inicia por el área de plazoleta frente al bloque 3.

30 de Octubre 2025

- Personal en Obra: 1 residente de Obra, 1 profesional SST 30 obreros
- Clima: Mañana Nublada - Tarde lluvias entre 2:30 - 3:00 pm.
- Herramienta en Obra.: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo 1 maquina cortadora.
- Actividades
  - Se sigue realizando cortes en placa de plazoleta junto a caseta de vigilancia.
  - Se continua con la demolición de terminado de piso en granito lavado y tableta y tambien la placa de concreto existente, en el área donde se ubica el logo del SENA.

Powered by CamScanner

31 de Octubre 2025

- Personal en obra: 1 Director de Obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST y 4 obreros.
- Clima: Mañana Nublado – Tarde Nublado.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo 1 maquina cortadora de concreto.
- Actividades:
  - Se siguen realizando cortes sobre la placa para facilitar la demolición.
  - Se continuo con la demolición de terminado de piso en granito lavado y tableta y placa de concreto frente a bloque 2 y cafetería.

7 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 residente de Obra 1 profesional SST y 4 obreros.
- clima: Mañana Nublado seco – Tarde Nublado seco.
- Herramienta en obra: Herramienta menor 1 taladro rotomartillo 1 maquina cortadora de concreto
- Actividades:
  - Se realiza demolición de placa tanto acabado en granito y tableta como placa de concreto frente a cafetería.

3 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST 3 obreros.
- clima: Mañana soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo y 1 maquina cortadora de concreta
- Actividades:

Se continua con la demolicion del acabado arquitectonico en granito lavado y tableta y con

Powered by CamScanner

la demolición de la placa de concreto existente. en la zona frente a cafetería y llegada de gradas y rampa.

4 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de Obra, 1 profesional SST, 3 obreros.
- Clima: Mañana seca - Tarde lluvias entre las 3:30pm - 5:15pm.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo 1 maquina cortadora. de concreto
- Actividades:
  - Se continua con la demolición de placa sobre los muros perimetrales de la plazoleta.
  - Se realiza desmonte de lámpara junto a escaleras y rampas de acceso a plazoleta para poder acondicionar acceso de pajarita al área de demolición para retiro de escombros.
  - Llegada de 1 viaje de recebo para acondicionar acceso a plazoleta para retiro de escombros resultantes de la demolición de placa.

5 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros
- Clima: Mañana lluvia entre las 7:00A - 9:30 AM y 11AM - 12:00 M. Tarde Seco.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo 1 maquina cortadora. de concreto.
- Actividades:
  - Se continua con la demolición de placa de plazoleta
  - Se adecua el acceso para pajarita con recebo en la pendiente. junto a caseta de vigilancia.

NOTA: Por Paro realizado por personal del SENA se logra ingresar a las 9:45am.

Escriba el texto aquí

Powered by CamScanner

6 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1residente de Obra, 1profesional SST 3 obreros y 3 operadores de maquinaria (1pajarita 2volquetas).
- Clima: Mañana Soleada - Tarde Nublado
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1taladro rotomartillo, 1 maquina cortadora de concreto, 1pajarita y 2volquetas.
- Actividades:
  - Se continua con demolicion de bordes de placa de plazoleta
  - Se inicia con el retiro del escombro resultante de la demolicion del terminado de piso en granito y tableta, como tambien de la placa de concreto. esta actividad se hace mediante el uso de pajarita la cual ingresa al área de demolicion y sale a cargar los volquetas en el área de la glorieta. interna delzona de comercio.

NOTA: Se realiza reunion entre los post-s, contratante y contratista. Por parte de la supervision el señor Jhon Sierra y el Ingeniero Jhonatan Pantoja Morillo quien actua como apoyo a la supervision y por parte del contratista asiste el Ingeniero Francisco Viveros quien actua como representante legal y Director de Obra. Por parte del contratista se presenta de manera formal los APU con soportes como cotizacione y fichas tecnicas para los Items No previstos. de Suministro e instalacion de resina epoxica para terminado de piso en área de bosque y el item de excavacion manual, estos se aprobaron y posteriormente el contratista presenta el balance actualizado denotando la necesidad de hacer adicion presupuestal. con valor $ 8.341.892,86.

7 de Noviembre.

- Personal en obra: 1 Director de Obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST, 3 obreros y 2 operadores de maquinaria. (1 pajarita 1 volqueta)
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo, 1 maquina cortadora de concreto, 1 pajarita y una volqueta.
- Actividades:
  - Se realiza demolición de placa aferente al área de gastronomía, incluye el terminado de piso en granito y tableta, y placa de concreto.
  - Se realiza demolición de placa entre bloques 2 y 3 forma circular de borde.
  - Se realiza desalojo de escombros resultantes de la demolición de la placa de plazoleta.

8 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 3 obreros, 2 operadores de maquinaria. (1 pajarita 1 volqueta)
- Clima: Mañana soleada
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo, 1 maquina cortadora de concreto 1 pajarita y 1 volqueta.
- Actividades:
  - Desalojo de material de demolición de placa
  - Excavación manual para conformación e instalación de material.

10 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST y 4 obreros
- Clima: Mañana Soleada - Tarde Soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo
- Actividades:
  - Se realiza excavación manual sobre para nivelación de subrasante y posterior puesta de material.

Powered by CamScanner

11 de Noviembre. 2025.

- Personal en Obra: 1residente de Obra, 1 profesional SST. 5 Obreros
- Clima: Mañana Soleada. - Tarde soleado.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggy's 1 taladro rotomartillo
- Actividades:
  - Excavación manual para nivelación y conformación de subrasante.
  - Desalojo de material de excavación manual a sitio de acopio temporal.
  - Verificación de niveles.

12 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST 5 obreros
- Clima: Mañana Soleada. - Tarde.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo
- Actividades:
  - Excavación manual para nivelación y conformación de subrasante. frente a bloque 3.
  - Desalojo de material de excavación manual a sitio de acopio temporal.

Area SST. se realiza sensibilización importancia de Pausas Activas, se realiza espacios Físicos con todo el personal operativo.

13 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1Director de Obra, 1Residente de obra 1profesional SST 5 obreros
- Clima: Mañana Nublada - Tarde lluvias entre las 12:45 - 2:00pm
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 taladro rotomartillo buggys

Powered by CamScanner

- Actividades:
  - Excavación manual para nivelación de subrasante en tramo 4 de la plazoleta área de comercio frente a cafetería.
  - Desalojo de material producto de excavación manual hasta punto de acopio temporal.

En visita de Obra por parte de la Ingeniera Lida Noguera en representación del SENA y el Ingeniero Francisco Vivero por parte del contratista, se definen puntos para sifon de pso aguas lluvias en plazoleta área de comercio. Se sacan cantidades de tuberías para el reemplazo de la tubería existente la cual esta deteriorada, dicho material será suministrado por el SENA.

Lyda Noguera.

14 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST 5 obreros.
- Clima: Mañana Seca - Tarde lluvias entre las 3:30-4:00pm
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarin.
- Actividades:
  - Excavación manual para nivelar subrasante.
  - Excavación manual para profundización de tuberías redes eléctricos existentes en área plaza comercio.
  - Retiro de material de excavación manual a sitio de acopio temporal
  - Retiro de Cargue de material de excavación manual en volqueta hasta sitio autorizado.
  - Una vez instalados los tubos de red eléctrica por parte de personal eléctrico del SENA se tapa y se compacta el material seleccionado.
  - Se han presentado contratiempos por motivo de retiro de raices y pedazos de troncos lo que ha provocado sobreexcavación y demoras, Asi mismo se presentan retrasos por intervenciones de personal eléctrico del SENA en la plazoleta requiriendo excavaciones adicionales.

Powered by CamScanner

15 de Noviembre. 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST
- Clima: Mañana con lluvias moderadas.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, Buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarin
- Actividades:
  - Se realiza demoliciones de escalones en tramo central de plazoleta.
  - Excavación manual para tubería aguas negras sector de escalones, tramo central de plazoleta.
  - Excavacion manual para caja de inspección tras demolido grados tramo central de plazoleta. (en aro verde)
  - Retiro de material de excavación manual y demolición de parte grados tramocentral plazoleta. Retiro de material de excavación en volqueta hasta lugar autorizado.
  - Se envio oficio con solicitud de entrega de material para reemplazar tubería de aguas lluvias en plazoleta.

17 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST y 5 obreros
- Clima: Mañana con lluvias 7:00am - 8:00am.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, Buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarin
- Actividades:
  - Demolición de escalones tramo central de escalones en plazoleta
  - Desalojar material de demolición a lugar de acopio temporal
  - Desalojo desde lugar de acopio temporal a lugar autorizado

Powered by CamScanner

18 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 6 obreros
- Clima: Mañana lluvia intensa entre las 11:30 am - 2pm Tarde lluvia leve.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 taladros rotomartillos, 1 soldadora.
- Actividades:
  - Se recolecta retiro de escombros a lugar autorizado
  - Se realiza excavación manual para sustitución de red aguas lluvias entre área de gastronomía y tramo central de plazoleta.
  - Demolición de grados en tramo central de plazoleta.
  - Localización de puntos para sifón de piso aguas lluvias. Tramo 1, 2 y 3.
  - Excavación para profundizar ductos electricos en tramo 4 cerca a caseta de vigilancia.

19 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST 6 obreros.
- Clima: Mañana soleada - Tarde lluvias leves entre las 2:00PM-3:00PM
- Herramienta en obra: Herramienta menor, buggys, 2 taladros rotomartillos, 1 soldadora, 1 pulidora.
- Actividades:
  - Demolición de escaleras en tramo 2 de plazoleta frente al bloque 2.
  - Desalojo de escombros en buggy desde la plazoleta hasta lugar de acopio temporal.
  - Desalojo de material de escombro por demolicion y material resultante de excavacion manual a lugar autorizado.
  - Llega la tubería de aguas lluvias suministradas por el SENA teniendo en cuenta que se había solicitado desde el 15 de noviembre Es importante mencionar que llega incompleta la tubería de 6". Se da inicio a la instalación de tubería aguas lluvias en el tramo frente a gastronomía.

20 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST 6 obreros.
- Clima: Mañana soleada - Tarde soleada
- Herramienta en Obra.: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 Saltarin, 1 pulidora.
- Actividades.:
  - Excavación manual para caja de inspección en grea verde a borde de muro perimetral plaza tramo central para hacer (E) la transición de tubería de gres a tubería PVC.
  - Excavaciones para intervenciones eléctricas, las actividades de manejo de cables las realiza personal del SENA.
  - Se realiza el retiro de tubos en material de gres de red sanitaria procedente del bloque 1 que atraviesa la plazoleta central del área de comercio.
  - Se realiza excavación manual para instalación de tubería red aguas lluvias en plazoleta tramo 4 frente a caseta de vigilancia.
  - Se realiza la instalación de tubería PVC 6" en tramo de plazoleta central el cual se encontraba en tubería de gres.
  - Se realiza instalación de tubería 4" red aguas lluvias en tramo 2 de plazoleta. frente a bloque 3.
  - Se realiza desalojo de material proveniente de excavación manual y demolición de gradas a lugar autorizado.
  - Se rellena con material seleccionado zonas de tubería y se compacta.

21 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST 6 Obreros.
- Clima: Mañana: lluvias 7:00Am - 9:00Am Tarde: lluvias intensas entre las 2:00Pm - 6:00Pm.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 saltarin, 1 pulidora.

Powered by CamScanner

- Actividades:
  - Se realiza la instalación de tubería 4" aguas lluvias en tramo 3 de plazoleta área central sector derecho.
  - Se continua con excavación para red aguas lluvias en tramo 3 plazoleta sector izquierdo encontrando rocas de enorme tamaño lo cual demora las actividades de instalación de tubería. La lluvia intensa provocó retrasos significativos.
  - Demolición de filos de placa existentes en plazoleta tramo 4 junto a llegada de escalerías provenientes de bloque
  - Desalojo de material resultante de demoliciones

22 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional SST 6 Obreros
- Clima: Mañana soleada.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 1 saltarín, 1 pulidora.
- Actividades:
  - Se realizo instalación de tubería aguas lluvias 4" en tramo 4 de plazoleta.
  - Se siguen realizando excavación manual en tramo 3 de plazoleta para aguas lluvias, sin embargo, se siguen encontrando rocas de gran tamaño que retrasan las actividades.
  - Se realiza demolición de bordes de placa en tramo 4 de plazoleta.

24 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 1 Director de Obra.
- Clima: Mañana con lluvia. Tarde Nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 1 soplador.
- Actividades:
  - Se siguen realizando instalación de tubería aguas lluvias en 4" en tramo 4 de plazoleta junto a caseta de vigilancia.
  - Se hace excavación manual para tubería 4" en conexión a red matriz existente. Aquí se destaca el hallazgo de piedras en gran tamaño lo que provoco mayor cantidad de excavación.

25 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente SST, 1 Residente de Obra y 6 obreros
- Clima: Mañana Soleada - Tarde - Soleado
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 Taladro Rotomartillo, 1 pulidora, 1 soplador.
- Actividades:
  - Se realiza excavación manual para actividades electricas en plazoleta tramo 2 frente a bloque 3.
  - Se instala ducto para red eléctrica entre caja existente y caja de inspección nueva frente a bloque 3
  - Se realiza intervención de cajilla eléctrica en tramo 3 o plazoleta central
  - Se instala tapa a cámara de inspección a la cual previamente se había intervenido para obtener mejor ubicación de la tapa. (Cabeza de plazoleta entre bloque 3 y 4)
  - Se pone grava sobre fondo de cajilla electrica nueva.

Powered by CamScanner

26 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente SST, 1 Residente de Obra, 6 Obreros.
- Clima: Mañana Nublada con lluvias durante la madrugada. Todo seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 1 pulidora, 1 soltarin.
- Actividades.
  - Se realiza verificación de las tuberias instaladas
  - Se inicia con el relleno de recebo a excavaciones de tuberias de aguas lluvias 4" y tuberia sanitaria 6".
  - Se realiza compactación de recebo sobre tuberias de aguas lluvias y sanitarias a lo largo de la plazoleta.
  - Se quita formaleta de cajillas electricas reparadas.
  - Se realiza compactación de la subrasante, para mejorar propiedades del suelo.

27 de Noviembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director, 1 Residente de obra, 1 profesional SST 6 obreros
- Clima: Mañana sol. - Toda Nublado.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 1 pulidora, 1 soltarin, 1 vibrocompactador (Rodillo)
- Actividades:
  - Se realiza instalación de Relleno con recebo seleccionado en área de plazoleta afuera de gastronomia.
  - Se realiza compactación de recebo seleccionado en área de plazoleta afuera de gastronomia.
  - Se funde cajilla de inspección electrica
  - Se funde tapa para cajilla de inspección electrica.

Powered by CamScanner

28 de Noviembre 2025

- Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 profesional SST 6 obreros
- Clima: Lluvias durante la madrugada - Todo Nublado
- Herramienta en obra: Herramienta menor, buggys 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 2 saltarines, 1 rodillo vibrocompactador.
- Actividades
  - Verificación de Niveles en área de plazoleta central.
  - Se realiza excavación manual en áreas puntuales de plazoleta central según verificación de niveles.
  - Se realiza instalación de recebo seleccionado en plazoleta tramo 2 frente a bloque 3 de aulas.
  - Se realiza compactación de recebo con saltarin y rodillo vibrocompactador

29 de Noviembre 2025

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST 6 obreros.
- Clima: Soleado
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro Rotomartillo, 2 saltarines, 1 pulidora 1 Rodillo vibrocompactador.
- Actividades
  - Se continua instalando recebo seleccionado en el tramo 2 de la plazoleta
  - Se continúa con la compactación de recebo con saltarin y rodillo vibrocompactador en tramo 2 de plazoleta.

Powered by CamScanner

1 de diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST 6 Obreros.
- clima: Nublado todo el día.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, buggys, 1 taladro rotomartillo, 1 pulidora, 2 soltorines, 1 rodillo vibrocompactador.
- Actividades:
  - Se verifica niveles de recebo en tramo 1 de plazoleta afuera de gastronomia.
  - Se verifica niveles de recebo en tramo dos de plazoleta.
  - Se sigue compactando recebo en tramo 2 de plazoleta.
  - Se verifica pendientes a sifón (rejilla).

2 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Residente de Obra, 1 profesional SST. 6 Obreros
- clima: Seco
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 1 pulidora, 2 soltorines, 1 rodillo vibrocompactador.
- Actividades:
  - Se realiza compactación de recebo capa final en tramo 2 de plazoleta de comercio.
  - Se instala recebo sobre área de plazoleta central.
  - Se realiza compactación de la primera capa en plazoleta central.

Powered by CamScanner

3 de diciembre 2025.

- Profesional SST, 1 Residente de Obra 6 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys, 2 soldadores 1 Rana, 1 pulidora.
- Actividades:
  - Instalación recebo plazoleta central
  - Compactación recebo plazoleta central.
  - Inicio instalación de nieles para placa en plazoleta, 1 afuera de gastronomía.
  - Se Realiza Toma de densidades en recebo compactado.

4 de Diciembre 2025.

- Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de obra, 1 profesional SST 4 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys 1 Pulidora, 2 soldadores, 1 Rana.
- Actividades:
  - Instalación de nieles para placa en plazoleta tramo 2
  - Instalación de malla electrosoldada 4mm
  - Verificación de pendientes en nieles.
  - compactación de subrasante en tramo 4.
  - Inicio instalación recebo en plazoleta tramo 4.
  - Instalación de Bomba para verter concreto.

5 de Diciembre.

- Profesional en Obra: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 profesional SST, 4 Obreros.
- Clima: Seco.
- Herramienta en Obra: Herramienta menor, buggys

Powered by CamScanner

1 pulidora 1 soltarim., 1 Rana, 1 Rodillo vibrocompactador.

- Actividades.
  - Llegada de concreto premezclado en Obra.
  - Se inicia el vertido del concreto sobre el área de plantilla, a la cual se le realiza vibrado.
  - Se sigue preparando áreas siguientes para fundir placa.

Powered by CamScanner