
**INFORME DE OBRA MENSUAL No 1.**



**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PARA PISOS, AMBIENTES Y ÁREAS COMUNES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE – SENA REGIONAL NARIÑO**

**CONTRANTANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

**CONTRATISTA:** TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.8248031 - 2025

**PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2025**

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 3

1. COMPONENTE TECNICO ..... 4

*1.1. Tareas y Actividades Administrativas* ..... 4

*1.2. Actividades a la ejecución del contrato* ..... 4

2. COMPONENTE A. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ..... 7

*2.1. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN* ..... 7

*2.2. GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN* ..... 7

*2.2.1 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN* ..... 7

*2.2.2 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES* ..... 8

*2.2.3 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TRANSPORTE* ..... 9

*2.2.4 MANEJO DE ASEO EN LA OBRA* ..... 11

*2.2.5 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS* ..... 11

3. COMPONENTE C: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 12

3.1. Recursos ..... 12

*3.1.2. Afiliación al Sistema de Seguridad Social* ..... 12

3.2. Condiciones de salud en el trabajo ..... 13

3.3. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos ..... 15

4. Plan de contingencia para la etapa de construcción ..... 21

5. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo ..... 22

Conclusiones ..... 24

## INTRODUCCIÓN

La obra de Mantenimiento para Pisos del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – Sena Regional Nariño inició el día 27 de Octubre de 2025, mediante la subscrición del acta de inicio, por parte de la supervisión delegada de SENA REGIONAL NARIÑO. De esta manera, se han orientado esfuerzos para ejecutar cada ítem contratado de acuerdo a la programación establecida, la cual comprende mantenimiento de piso, plazoleta área de comercio.

Considerando lo anterior, la entidad contratante y TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S, han dispuesto de los recursos necesarios dentro del contrato de obra para ejecutar las actividades constructivas de acuerdo a los términos de referencia y el desarrollo del programa de implementación al plan de manejo ambiental PMA y SG-SST, cuyos componentes parten del compromiso en el cuidado del medio ambiente y bienestar de los colaboradores que requiere del cumplimiento de las medidas para controlar, minimizar y/o prevenir efectos negativos sobre los componentes social, ambiental y de la infraestructura; asentados sobre el área de influencia directa del proyecto.

En el presente informe se detalla las actividades, realizadas por el equipo de trabajo del contratista ejecutadas en el periodo comprendido entre el día 27 de Octubre al 5 de Diciembre de 2025.

## 1. COMPONENTE TECNICO

Para este periodo de informe correspondiente a la etapa constructiva, finalización y entrega del proyecto, se hace una descripción detallada de las actividades adelantadas por el contratista de obra, donde se muestra cada uno de los materiales empleados, la maquinaria y la mano de obra que participan en los diferentes procesos, realizando revisión, verificación y seguimiento continuo a todos los procesos realizados cumplimiento de las obligaciones contractuales.

### *1.1. Tareas y Actividades Administrativas*

En la siguiente tabla se indica la relación de proveedores para el suministro de los diferentes materiales utilizados para dar cumplimiento al objeto del contrato.

| Proveedor o Servicios | Materiales |
|---|---|
| Ferretería Ferroexpress | Estopas |
| Transporte de materiales de construcción | Retiro de escombros |
| Mina Rosapamba | Recebo |
| SURTIEQUIPOS | Madera- Formaleta metalica |
| Ferretería Nacional | Malla electrosoldada, cemento, polisombra, clavos |
| Planta Concretara ASFACON | Concreto premezclado |
| COOTRANUR | Combustible para equipos |

### *1.2. Actividades a la ejecución del contrato*

Se ejecuta Mantenimiento de pisos de plazoleta de comercio conforme al Cronograma de las actividades contractuales, así;

Se realizó Localización y rediseño de los espacios, cerramiento provisional con polisombra verde, demolición, retiro de tubería existente hidráulica, sanitaria, eléctrica y posteriormente instalación de tubería, relleno con recebo

| Actividades ejecutadas |
|---|
| Demolición de enchape en gress y mortero de piso existente |
| Demolición y retiro de piedra y mortero de piso existente |
| Demolición placa de contrapiso existente, incluye desalojo |
| Instalación tubería sanitaria 3" |
| Relleno con recebo seleccionado, compactado mecánicamente |
| Cajas de inspección en mampostería |
| Fundición placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI |









*Cierre preventivo y señalización*




*Demolición de enchape y granito*





*Desalojo de escombros*





*Instalación de tubería*




Cajas de inspección





Relleno con recebo




Fundición placa de contrapiso

## 2. COMPONENTE A. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Se cuenta con un grupo de gestión ambiental, contando con la participación de los siguientes integrantes:

| Grupo de gestión Ambiental | Cargo |
|---|---|
| Diana Melissa Tobar Zambrano | Residente seguridad y salud en el trabajo |
| Luis Oscar Pantoja Tobar<br>Sandro Mauricio Martínez Timana | Brigada de orden, aseo y limpieza |

### *2.1. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN*

Durante el periodo reportado se realizó el suministro de materiales de construcción como: cemento, recebo, premezclado concreto.





### *2.2. GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN*

*2.2.1 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN*

El proyecto contempló la demolición y desmonte de estructuras existentes, las cuales fueron dispuestas en el sitio de disposición final de RCD ESCOMBRERA AUTORIZADA - ESCOMBRE SANTANDER Ubicada en KM 3 ANTIGUA VIA OBONUCO, la cual cuenta con los permisos de operación de la entidad ambiental competente corresponde a 228 m3.

Anexo. Certificación escombrera – Certificación de procedencia legal de los materiales de construcción.



*Disposición de RCD*

*2.2.2 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES*

El campamento de la obra de construcción de TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S, se ubicó cerca al área de intervención, la cual cuenta con un área aproximada de 15 m$^2$, este campamento se encuentra señalizado. El campamento se encuentra adecuado como bodega para el almacenamiento de materiales y herramientas, así como para la instalación de escritorios destinados a actividades de oficina.



*Bodega de almacenamiento temporal*

*2.2.3 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TRANSPORTE*

Para la ejecución de actividades constructivas se contó con los siguientes equipos, cabe decir que las volquetas mantuvieron una velocidad en obra de máximo 30km/h y una vez cargadas, se procedió a encarpar para iniciar recorrido hacia escombrera, el traslado de equipos desde el campamento hacia los frentes de trabajo se realiza en días que no hubo jornada estudiantil para minimizar el riesgo de accidentes, especialmente en áreas donde hay alta concentración de estudiantes. También se realiza estas actividades durante horarios con menos personas y tráfico en la zona, ayudando a reducir las posibilidades de incidentes que puedan poner en peligro la seguridad de los estudiantes y demás transeúntes.

| No | FECHA DE INGRESO | EQUIPO O MAQUINARIA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de Octubre | Pulidora | Corte de material |  |
| 2 | 27 de Octubre | Carretilla Buggy | Vehículo de transporte de carga y materiales manual |  |
| 3 | 27 de Octubre | Taladro Inalámbrico | Taladrado / martilleo en superficies diferentes como la madera y la mampostería |  |
| 4 | 27 de Octubre | Rotomartillo SDS | Martillo perforador, es una herramienta eléctrica que puede realizar tareas pesadas, como taladrar y cincelar materiales duros |  |
| 5 | 27 de Octubre | Herramienta Menor | Instrumentos básicos para trabajos de construcción en obra |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 de Octubre | Cortadora de concreto | Máquina de construcción que se usa para realizar cortes preciso placa de concreto, mediante la rotación de un disco abrasivo, tipo diamante. |  |
| 7 | 17 de Noviembre | Compactador manual (canguro y/o rana) | Máquina para compactar suelos, usando un motor de gasolina, que genera un movimiento de impacto vertical. Su función es aumentar la densidad del terreno, eliminando aire y agua, para garantizar una base firme en construcciones. |  |
| 8 | 6 de noviembre | Volqueta | Vehículo pesado diseñado para transportar materiales a granel, como tierra, grava o escombros |  |
| 9 | 6 de noviembre | Retroexcavadora pajarita | Maquinaria pesada caracterizado por su cuchara cargadora frontal, con la que puede empujar, recoger y cargar todo tipo de materiales |  |
| 10 | 27 de noviembre | Rodillo Compactador RD12 15kn WACKER NEUSON | Máquina para la compactación comercial y residencial de asfalto y materiales de capas bases granulares. |  |

Anexo. Hoja de vida equipos

Referente a la vinculación de volquetas, se relaciona 1 vehículo, cuenta con documentación vigente.

| FECHA INGRESO | TIPO VEHICULO | MODELO | Vigencia SOAT |
|---|---|---|---|
| 6 de Noviembre | Volqueta Blanca GUE493 | 1980 | 29-01-2026 |

*2.2.4 MANEJO DE ASEO EN LA OBRA*

| Nombre BOAL |
|---|
| Luis Oscar Pantoja Tobar |
| Sandro Mauricio Martínez Timana |

La brigada ambiental diariamente realiza labores de limpieza de campamento y en general en el tramo intervenido, recolección de residuos sólidos, se realiza verificación de estado de cerramiento y limpieza de pasillos, barrido en zonas de entrada y salida de volquetas, mantenimiento de señalización, mantenimiento de malla y polisombra, señalización de áreas de trabajo, limpieza y desinfección de equipos, herramientas y superficies, entre otras.




*Limpieza y aseo en obra*

*2.2.5 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS*

Entre los controles establecidos en el PMA se encontró el cerramiento de obra en polisombra.

Por la naturaleza y nivel de intervención el proyecto se presentaron emisiones de material particulado que requieran medidas para mitigar la emisión de polvo hacia las oficinas administrativas y áreas estudiantiles, sin embargo, se realizaron labores de barrido pasillos que corresponden al traslado de escombros retirando material granular de arrastre, se realizó barrido de puntos de acopio temporal, bodega y pasillos comunes, se reglamenta la velocidad de volquetas y maquinaria en obra transitando a una velocidad menor a 30km/h.

También se realizó labores de humectación en áreas críticas con el fin de controlar la dispersión de polvo, especialmente durante actividades de mayor generación de material particulado.

## 3. COMPONENTE C: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S comprometido con el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019. Los cuales dictan disposiciones para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan en beneficio de todos sus colaboradores y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento.

Así mismo el Representante Legal involucra durante el proceso de implementación del SG-SST y ha fomentado la participación de sus colaboradores y partes interesadas, estableciendo las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

### 3.1. Recursos

#### *3.1.1 Vigía de seguridad*

TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S, cuenta con un vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra, con el objetivo principal de velar por el bienestar de todos los colaboradores y garantizar espacios de trabajo seguros y saludables, se desarrolla reunión mensual para evaluar aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo en el proyecto de Mantenimiento Pisos SENA Regional Nariño.

#### *3.1.2. Afiliación al Sistema de Seguridad Social*

- A continuación, se describen todos los colaboradores vinculados laboralmente a la fecha, afiliados al sistema de seguridad social integral

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Viveros Paz | 13071003 | Director de obra |
| 2 | Karina Cerón Realpe | 59311803 | Residente de obra |
| 3 | Wilson Fabián Viveros Paz | 87066250 | Apoyo Técnico |
| 4 | Claribed Benavides Buitrago | 37086228 | Asistente administrativa |
| 5 | Jairo Alejandro Viveros Timana | 1004509097 | Ingeniero Civil |
| 6 | Cesar Alejandro Ruales Pantoja | 1082657794 | Arquitecto |
| 7 | Diana Melissa Tobar Zambrano | 1085328883 | Responsable SST |
| 8 | Edgar Claudio López Florez | 18195031 | Maestro de obra |
| 9 | Carlos Andrés Reyes Caicedo | 1085286462 | Maestro de Obra |
| 10 | Juan Carlos Guerrero Moncayo | 98384660 | Ayudante de obra |
| 11 | Luis Oscar Pantoja Tobar | 87713550 | Ayudante de obra |
| 12 | Sandro Mauricio Martínez Timana | 12747548 | Ayudante de obra |
| 13 | Jesús Eduardo Tumal López | 1085328680 | Ayudante de obra |
| 14 | Miguel Ángel Josa Matabanchoy | 98396179 | Ayudante de obra |

Anexo 1. Afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales

## 3.2. Condiciones de salud en el trabajo

### *3.2.1. Evaluación Médica Ocupacional*

Transformar Ingenieros S.AS, realizó la citación a las evaluaciones médicas ocupacionales del personal y comunicó las recomendaciones resultado del examen médico laboral a todos los Colaboradores, de acuerdo con la normatividad y los riesgos a todos los colaboradores.

Anexo. 2. Cumplimiento de exámenes - custodia de historias clínicas.

### *3.2.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud.*

Se desarrollan medidas para promover en los colaboradores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, desarrollo de pausas activas con el fin de crear espacios de descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo y se implementa un punto de hidratación con agua potable para el personal.




*Punto de hidratación*

### *3.2.3. Pausas activas*

Con el fin de disminuir la fatiga muscular y el agotamiento durante la ejecución de las tareas, como medida de prevención para estos, se realiza durante la jornada ejercicios de movilidad articular que contribuyen a prevenir lesiones por posturas forzadas o movimientos repetitivos.



*Ejercicios Movilidad articular*



*Estiramiento muscular*



*Disminucion de tensión muscular*

## 3.3. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos

### *3.3.1. Dotación y Elementos de Protección Personal*

Se realizó la reposición de elementos de protección personal a todos los colaboradores, principalmente de guantes y mascarillas de protección respiratoria.

Se realizaron inspecciones del uso adecuado de EPP en los colaboradores







*Uso de EPP en función del riesgo de colaborador*

Anexo 3. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos – Dotación y entrega de EPP.

### *3.3.2. Inspecciones*

Se llevaron a cabo inspecciones con el fin de vigilar equipos y herramientas con potencial de daño.

Se realizarán con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para operar máquinas, así como también identificar nuevos factores de riesgo.

| **INSPECCIONES** | **FRECUENCIA** | | |
|---|---|---|---|
| | DIARIA | SEMANAL | MENSUAL |
| Pre-operacional de herramientas menores | | x | |
| Pre-operacional de equipos y maquinas | | x | |
| Inspección de botiquín | | | x |
| Inspección de extintor | | | x |
| Inspección de elementos de protección personal | | | x |
| Inspección de orden y aseo | | | x |
| | | | x |



*Inspección de herramientas*





*Inspección de equipos*

Anexo 4. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos- Inspecciones diligenciadas.

### *3.3.3. Competencia, formación y toma de conciencia.*

Tiene por objeto definir los criterios para identificar e implementar acciones formativas en Seguridad y Salud en el Trabajo como procesos/programas de capacitación, formación, para el aseguramiento de las competencias necesarias para el buen desarrollo de las distintas actividades, así como también establecer los lineamientos para el desarrollo de inducciones y re- inducciones.

Como también mantener incentivado al personal del Proyecto de "Adecuación y mejoramiento de unidades sanitarias, incluye redes hidrosanitarias, griferías y aparatos sanitarios de bajo consumo, enchapes y acabados, del coliseo cubierto, tercer y cuarto nivel del complejo Pereira, en la vigencia 2024". Ha sido la estrategia para que éste se empodere más de su trabajo y contribuya con el cumplimiento de las metas de la empresa TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S de manera productiva, a través de la disposición de su conocimiento, talento, habilidades y entusiasmo.

Actividades relacionadas con la formación, capacitación, salud ocupacional, adecuación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna, y desarrollo de valores, entre otros; han permitido que el clima laboral sea adecuado.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de lograr que todos los colaboradores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable.

Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus colaboradores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los colaboradores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de seguridad y salud en el trabajo y satisfacción.

En este periodo de trataron diferentes temas en charlas y capacitaciones las cuales se relacionan a continuación.

| Temática | Dirigida a | Fecha |
|---|---|---|
| Charla Pre operacional diaria | Personal de obra | Continua |
| Pausas Activas | Personal de obra | Continua |
| Inducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo<br><br>Socialización Plan de emergencias- puntos de encuentro | Personal de obra | 24 Octubre 2025<br>29 Octubre 2025<br>3-11-12 Noviembre 2025<br>3 Diciembre 2025 |
| Factor de Riesgo Mecánico | Personal de obra | 3 Noviembre |
| Uso adecuado de EPP | Personal de obra | 13 noviembre |
| Higiene postural- pausas activas | Personal de obra | 17 Noviembre |
| Factor de riesgo biomecánico | Personal de obra | 24 Noviembre |










Anexo 5. Registros de asistencia a capacitación

### *3.3.4. Mecanismos de comunicación participación y consulta*

***Tareas de alto riesgo***

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

| **TAREAS DE ALTO RIESGO** | **SI** | **NO** | **#TRABAJADORES EXPUESTOS** |
|---|---|---|---|
| Trabajo en alturas | N/A | N/A | |
| Trabajo en caliente (soldadores) | N/A | N/A | |
| Trabajo con energías peligrosas | N/A | N/A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajo en excavaciones | N/A | N/A | |

Se relaciona personas autorizadas como **Coordinadores de alturas** para firma de permisos de trabajo en alturas.

| **COORDINADORES DE ALTURAS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° | **DOCUMENTO** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **ENTIDAD CERTIFICADORA** |
| 1 | C.C 1085328883 | Diana Melissa Tobar Zambrano | Coordinador de alturas | Ingeniería y seguridad en las Alturas - INSEGAL |

Se relaciona personas autorizadas como **Ejecutores** para actividades de trabajo en alturas.

| **PERSONAL AUTORIZADO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° | **DOCUMENTO** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **ENTIDAD CERTIFICADORA** |
| 1 | 1085286462 | Carlos Andres Reyes Caicedo | Maestro de obra | SENA (Reentrenamiento) |

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaborarán los permisos de trabajo, se realizará ATS y se hará la respectiva revisión de los EPPC y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo. Para la obra en mención, en el momento NO APLICA trabajo en alturas.

| **RESUMEN DE PERMISOS DE TRABAJO EN TAREAS CRITICAS (alturas, izaje de cargas, soldadura, etc.)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Fecha** | **Actividad ejecutada** | **Ubicación** | **Cant. Permisos al mes** |
| | | | | |
| | | | | |

## 4. Plan de contingencia para la etapa de construcción

De acuerdo a nuestro Plan de atención y prevención de emergencia se tiene en cuenta la señalización establecida de ruta de evacuación y punto de encuentro, con el objetivo principal de designar un lugar específico para reunirse en caso de una emergencia.

Todas las rutas de evacuación van dirigidas a las posibles salidas de emergencia más cercanas de cada frente de obra. El punto de encuentro esta designado por SENA REGIONAL NARIÑO, en Parque El Lago, teniendo en cuenta que es equidistante y no representa un riesgo para los colaboradores, es decir está libre de árboles, postes, cables y otras estructuras que pueden ser un peligro durante una emergencia.





| CLÍNICAS Y HOSPITALES | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE CENTRO** | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** |
| Hospital Universitario Departamental de Nariño | Cl. 22 #7-93, Pasto, Nariño | (2) 7333400 |
| Hospital San Pedro | Calle 16 Carrera 43 Esquina - Barrio San Pedro - San Juan de Pasto - Nariño | (2) 733-60-00 |
| Hospital Infantil los Ángeles | Cra. 32 No. 21A-30 – AV. Los Estudiantes, Pasto, Nariño | (2) 733-64-00 |
| Clínica Fátima | Cl. 21 #26-8, Pasto, Nariño | (2) 729-11-25<br>301 5179444 |




## 5. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo

Se lleva un registro de los indicadores SST, entre los cuales se determinará los siguientes, se aclara que en caso de no tener ninguna novedad durante el periodo de igual manera se deberá reportar como cero.

- Frecuencia de accidentalidad

Número de veces que ocurre un accidente de trabajo al mes.

- Severidad de accidentalidad

Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.

- Proporción de accidentes de trabajo mortales Número de accidentes mortales en el año.

Número de accidentes mortales en el año.

- Prevalencia de enfermedad laboral

Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo determinado.

- Incidencia de enfermedad laboral

Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.

El número de casos de enfermedad laboral: corresponde a las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral.

- Ausentismo

Ausentismo es la no asistencia al trabajo con incapacidad médica. Hasta la fecha no se presenta novedad.

Las estrategias de seguridad y salud en el trabajo para disminuir la accidentalidad están enfocadas en las siguientes acciones preventivas:

- ✓ Implementación del Programa de Medicina Preventiva y del trabajo
- ✓ Implementación del Programa de Seguridad Industrial
- ✓ Implementación del Plan de capacitación

El contratista debe reportar inmediatamente a las autoridades competentes, los accidentes que involucren lesiones, daños a la propiedad o el ambiente y/o que produzcan pérdidas de cualquier tipo. El contratista debe diligenciar oportunamente los formatos de informe de accidentes y presuntas enfermedades laborales ocurridas en los sitios de trabajo mientras desarrollan las tareas contratadas por la obra, de acuerdo con los registros e instructivos correspondientes.

Hasta el momento no se han presentados accidentes o enfermedades laborales en los colaboradores presentes en el proyecto.

Anexo 6. Indicadores de accidentalidad

## Conclusiones

Durante el periodo de ejecución de obra se evidenció buenas prácticas implementadas en el proyecto que reducen actos inseguros en sus actividades y del mismo modo permiten el mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este mejoramiento parte de los procedimientos de sensibilización al personal a través de capacitaciones en temas de autocuidado y protección durante el desarrollo de sus funciones.

Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, es importante recordar que la seguridad y la salud en el trabajo son responsabilidades constantes y en evolución. Es fundamental mantener y mejorar el sistema implementado, realizando evaluaciones periódicas y capacitaciones continuas para mantener a todos los colaboradores informados y actualizados sobre las mejores prácticas en seguridad y salud ocupacional.

**FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ**
Ingeniero Civil
Representante Legal
TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S

**DIANA MELISSA TOBAR**
Especialista. SST
TRANSFORMAR INGENIEROS S.A.S